Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района,ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЕРКЕНСКИЙ РАЙОН, МЕРКЕНСКИЙ С.О., С.МЕРКЕ, УЛИЦА АЗИМБЕК ИСМАИЛОВ, ДОМ 169 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050240007984
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой",Республика Казахстан, г.Алматы, Манаса, дом № 50Б, корпус 333, тел.: (87142) 28-13-12 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	080640006551
Договор (контракт)	Договор № 12 от 19.04.2022года	

Номер документа	Дата составления
14	31.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство системы газоснабжения село Беларык, Меркенский район, Жамбылской области			работа	1	8 833 918,00	8 833 918,00	946 491,21
				Итого	1	x	8 833 918,00	946 491,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Алимкулов А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"**

Подрядчик: **ТОО "Теплоэнергострой"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство системы газоснабжения село Беларык, Меркенский район, Жамбылской области"**

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№12	19.04.2022				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего выполнено	12 619 882,86	11 267 752,55							1 352 130,31	12 619 882,86
Возврат аванса 30%	3 785 964,86									3 785 964,86
Всего к оплате:										**8 833 918,00**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Меркенского района"

Руководитель _____ С.Отанбек

Технический надзор:
ТОО "ТОО "Altimus LTD""

Эксперт _____ АСЫЛБЕКҰЛЫ ҒАФУР

Подрядчик ТОО "Теплоэнергострой"

Директор _____ Алимкулов А.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Теплоэнергострой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 27-2018 Строительство системы газоснабжения село Беларык, Меркенский район, Жамбылская область
(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Газопровод низкого давления
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 19.04.22г.

Акт выполненных работ

за май месяц 2022 года на 2- 1 Газопровод низкого давления

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 6. Подземный газопровод низкого давления									
1	9	С123-010502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	262,6	3859		1013373		1013373	81070	1094443
2	10	С123-010502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011=Аварийньш запас	м	3,9	3859		15050		15050	1204	16254
3	13	С123-010502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125Х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1333,2	3122		4162250		4162250	332980	4495230
4	14	С123-010502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125Х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011=Аварийный запас	м	19,8	3122		61816		61816	4945	66761
5	17	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1464,5	1622		2375419		2375419	190034	2565453
6	18	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90 х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011=Аварийный запас	м	21,75	1622		35278		35278	2822	38100
7	21	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1459,45	796		1161722		1161722	92938	1254660
8	22	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004=Аварийный запас	м	21,675	796		17253		17253	1380	18633
9	25	Прайс-лист	Отвод 90° SDR11 DN140 с закладным нагревательным элементом	шт	1	29817,7		29818		29818	2385	32203
10	26	Прайс-лист	Отвод 90° SDR11 DN125 с закладным нагревательным элементом	шт	5	26900,68		134503		134503	10760	145263
11	27	Прайс-лист	Отвод 45° SDR11 DN125 с закладным нагревательным элементом	шт	2	26900,68		53801		53801	4304	58105
12	28	Прайс-лист	Отвод 90° SDR11 DN90 с закладным нагревательным элементом	шт	5	11162,62		55813		55813	4465	60278
13	29	Прайс-лист	Отвод 90° SDR11 DN63 с закладным нагревательным элементом	шт	4	5144,62		20578		20578	1646	22224

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	31	Прайс-лист	Переход ПЭ SDR11 DN140-DN125 с закладным нагревательным элементом	шт	1	23004,64		23005		23005	1840	24845
15	32	Прайс-лист	Переход ПЭ SDR11 DN125-DN90 с закладным нагревательным элементом	шт	3	30405,11		91215		91215	7297	98512
16	33	Прайс-лист	Переход ПЭ SDR11 DN90-DN63 с закладным нагревательным элементом	шт	3	11663,52		34991		34991	2799	37790
17	35	Прайс-лист	Тройник SDR11 DN125 с закладным нагревательным элементом	шт	1	19301,68		19302		19302	1544	20846
18	36	Прайс-лист	Тройник SDR11 DN63 с закладным нагревательным элементом	шт	9	7549,82		67948		67948	5436	73384
19	37	Прайс-лист	Тройник SDR11 DN140-DN125 с закладным нагревательным элементом	шт	1	49657,61		49658		49658	3973	53631
20	38	Прайс-лист	Тройник SDR11 DN125-DN63 с закладным нагревательным элементом	шт	8	24387,11		195097		195097	15608	210705
21	39	Прайс-лист	Тройник SDR11 DN90-DN63 с закладным нагревательным элементом	шт	11	12213,59		134349		134349	10748	145097
22	61	С123-010502-0818	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180 x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	39,5821352	6390		252930		252930	20234	273164
			Итого по разделу: 6. Подземный газопровод низкого давления									**10805582**
			ИТОГО:					**10005169**	**0**	**10005169**	**800412**	
			В том числе :					**0**	**0**	**0**		
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**140 473**				**10 946 056**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**1,17 %**		**128 069**				**11 074 125**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**221 482**				**11 295 607**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		221 482				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11 295 607
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									11 860 794
			Итого с тендерной скидкой			0,950						11 267 752,55
			НДС			12 %		1 352 130,31				
			Итого с НДС									12 619 882,86

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алимкулов А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Altimus LTD"**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Научно-производственно технический центр "САМИ""**

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель С.Отанбек
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт АСЫЛБЕКҰЛЫ ҒАФУР № KZ51VJE00038273 от 29.05.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор Сирнебаев Т. Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)