Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "КС Construction (Кэй Си Констракшн)"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Golden City DS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внешних сетей газоснабжения для запуска производства натуральной соковой продукции в г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**

( наименование)

Договор подряда (контракт)

# Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2020

(по ресурсному методу)

**№1**

за

на 2-1-1 Наружные сети газоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел: 1. Подземный газопровод среднего давления** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010102-0309 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 1173,25 | 270,74<br>12,45 | 258,29<br>73,43 | 317648<br>14605 | 303042<br>86150 | 0 | 72543<br>31215 | 421406 |
| 2 | Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 | м3 грунта | 118,56 | 3174,28<br>3174,28 | 0<br>0 | 376342<br>376342 | 0<br>0 | 0 | 270966<br>51785 | 699093 |
| 3 | Е11-010102-0309 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработка рабочего и приемного котлованов) | м3 грунта | 39,4 | 270,74<br>12,45 | 258,29<br>73,43 | 10667<br>490 | 10177<br>2893 | 0 | 2436<br>1048 | 14152 |
| 4 | С341-020103-1020 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км | т | 2329,6 | 356 | | 829338 | | | 66347 | 895685 |
| 5 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 70,3 | 1237,71<br>1078,14 | 159,57<br>48,2 | 87011<br>75793 | 11217<br>3388 | 0 | 78390<br>13232 | 178632 |
| 6 | Е11-010205-0501 | Засыпка песком трубопроводов вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 231,3 | 814,2<br>814,2 | 0<br>0 | 188324<br>188324 | 0<br>0 | 0 | 135594<br>25913 | 349832 |
| 7 | С121-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 231,3 | 1837 | | 424898 | | 424898 | 33992 | 458890 |
| 8 | Е11-010104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1007,8 | 18,59<br>0 | 18,59<br>7,47 | 18731<br>0 | 18731<br>7533 | 0 | 5424<br>1932 | 26087 |
| 9 | С121-010201-0701 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 604,7 | 2634 | | 1592780 | | 1592780 | 127422 | 1720202 |
| 10 | Е11-010102-0308 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 403,1 | 206,9<br>9,5 | 197,41<br>56,12 | 83402<br>3828 | 79574<br>22621 | 0 | 19043<br>8196 | 110641 |
| 11 | С341-020103-1020 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км | т | 705,425 | 356 | | 251131 | | | 20091 | 271222 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т ч зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т ч зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 1007,8 | 163,62 | 76,47 | 164899 | 77063 | 0 | 89470 | 274718 |
| | | | м3 уплотненного грунта | | 87,16 | 36,15 | 87836 | 36428 | | 20349 | |
| 13 | Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | | 1,0814 | 469663,52 | 151527,52 | 507894 | 163862 | 0 | 388889 | 968526 |
| | | | км трубопровода | | 318136 | 45113,16 | 344032 | 48785 | | 71743 | |
| 14 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени, патрубки, переходы. Установка | | 9 | 1449,11 | 924,99 | 13042 | 8325 | 0 | 6998 | 21643 |
| | | | шт. | | 524,12 | 261,3 | 4717 | 2352 | | 1603 | |
| 15 | Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кэтр=0,3, Кэм=0,3 | Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | | 1,1774 | 28290,83 | 19111,73 | 33310 | 22502 | 0 | 11607 | 48510 |
| | | | км кабеля | | 9179,1 | 4513,22 | 10807 | 5314 | | 3593 | |
| 16 | Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | | 1177,4 | 311,6 | 160,13 | 366876 | 188535 | 0 | 170934 | 580835 |
| | | | м кабеля | | 151,47 | 50,17 | 178341 | 59068 | | 43025 | |
| 17 | Е11-240207-0201 | Ковер стальной. Устройство | | 27 | 5806,94 | 2151,78 | 156787 | 58098 | 0 | 119313 | 298188 |
| | | | шт. | | 3655,16 | 808,46 | 98689 | 21828 | | 22088 | |
| 18 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | | 64,8 | 146,37 | 100,11 | 9485 | 6487 | 0 | 5459 | 16140 |
| | | | м2 покрытия | | 46,27 | 31,74 | 2998 | 2057 | | 1196 | |
| 19 | Е11-221401-0602 Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп | | 27,9 | 2922,9 | 2297,27 | 81549 | 64094 | 0 | 36535 | 127530 |
| | | | м | | 625,63 | 697,1 | 17455 | 19449 | | 9447 | |
| 20 | Е11-221401-0302 | Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр | | 27,9 | 1243,28 | 8,11 | 34688 | 226 | 0 | 34189 | 74387 |
| | | | м трубы, уложенной в футляре | | 1235,17 | 2,62 | 34461 | 73 | | 5510 | |
| 21 | Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | | 1 | 3743,41 | 952,64 | 3743 | 953 | 0 | 2782 | 7047 |
| | | | футляр | | 2790,77 | 19,35 | 2791 | 19 | | 522 | |
| 22 | Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | | 0,0018 | 469663,52 | 151527,52 | 845 | 273 | 0 | 647 | 1612 |
| | | | км трубопровода | | 318136 | 45113,16 | 573 | 81 | | 119 | |
| 23 | Е11-240207-0201 | Трубка контрольная. Устройство | | 1 | 5806,94 | 2151,78 | 5807 | 2152 | 0 | 4419 | 11044 |
| | | | шт. | | 3655,16 | 808,46 | 3655 | 808 | | 818 | |
| 24 | Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладкафутляра | | 0,2804 | 562309,89 | 193941,89 | 157672 | 54381 | 0 | 118590 | 298363 |
| | | | км трубопровода | | 368368 | 58836,32 | 103290 | 16498 | | 22101 | |
| 25 | Е11-221401-0302 | Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр | | 280,4 | 1243,28 | 8,11 | 348617 | 2275 | 0 | 343604 | 747599 |
| | | | м трубы, уложенной в футляре | | 1235,17 | 2,62 | 346341 | 734 | | 55378 | |
| 26 | Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | | 18 | 3743,41 | 952,64 | 67381 | 17147 | 0 | 50076 | 126854 |
| | | | футляр | | 2790,77 | 19,35 | 50234 | 348 | | 9397 | |
| 27 | Е11-220801-0201 | Кран шаровые полиэтиленовые. Установка | | 1 | 1449,11 | 924,99 | 1449 | 925 | 0 | 778 | 2405 |
| | | | шт. | | 524,12 | 261,3 | 524 | 261 | | 178 | |
| 28 | Е11-220801-0201 | Кран шаровые полиэтиленовые. Установка | | 1 | 1449,11 | 924,99 | 1449 | 925 | 0 | 778 | 2405 |
| | | | шт. | | 524,12 | 261,3 | 524 | 261 | | 178 | |
| 29 | Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | | 0,001 | 319186,89 | 84517,89 | 319 | 85 | 0 | 257 | 622 |
| | | | км трубопровода | | 234669 | 24591 | 235 | 25 | | 46 | |
| 30 | Е11-220801-0202 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники, заглушек. Установка | | 2 | 2135,56 | 1362,03 | 4271 | 2724 | 0 | 2294 | 7090 |
| | | | шт. | | 773,53 | 384,89 | 1547 | 770 | | 525 | |
| 31 | Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | | 0,0013 | 1097224,64 | 529464,64 | 1426 | 688 | 0 | 955 | 2572 |
| | | | км трубопровода | | 567760 | 174652,84 | 738 | 227 | | 191 | |
| 32 | Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | | 0,00135 | 469663,52 | 151527,52 | 634 | 205 | 0 | 485 | 1209 |
| | | | км трубопровода | | 318136 | 45113,16 | 429 | 61 | | 90 | |
| 33 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | | 1 | 1449,11 | 924,99 | 1449 | 925 | 0 | 778 | 2405 |

| № п/п | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т ч зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т ч зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | шт. | | 524,12 | 261,3 | 524 | 261 | | 178 | |
| 34 | Е11-240202-0105 Изм. и доп. вып. 10 | Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления | | 1 | 16403,3 | 3284,74 | 16403 | 3285 | 0 | 12987 | 31742 |
| | | | врезка | | 13118,56 | 0 | 13119 | 0 | | 2351 | |
| 35 | Ц13-390201-0511 | Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | | 83 | 1640,5 | 50,5 | 136162 | 4192 | 0 | 80502 | 233996 |
| | | | стык | | 1590 | 0 | 131970 | 0 | | 17333 | |
| 36 | Е11-250211-0103 | Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | | 35 | 26644,43 | 24895,64 | 932555 | 871347 | 0 | 227357 | 1252705 |
| | | | стык | | 1748,79 | 5389,58 | 61208 | 188635 | | 92793 | |
| | | Итого по разделу: 1. Подземный газопровод среднего давления | | | | | | | | | 10285988 |
| | | Раздел: 2. Надземный газопровод среднего давления | | | | | | | | | |
| 37 | Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | | 0,0025 | 470374,47 | 86834,47 | 1176 | 217 | 0 | 1030 | 2383 |
| | | | км трубопровода | | 383540 | 32800,49 | 959 | 82 | | 177 | |
| 38 | Е11-220901-0202 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка | | 1 | 2752,69 | 138,05 | 2753 | 138 | 0 | 2657 | 5842 |
| | | | задвижка или клапан | | 2614,64 | 68,85 | 2615 | 69 | | 433 | |
| 39 | Е11-221201-0102 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | | 2 | 810,62 | 53,46 | 1621 | 107 | 0 | 1499 | 3370 |
| | | | фланец | | 757,16 | 0 | 1514 | 0 | | 250 | |
| 40 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | 0,0037 | 1030303,31 | 515599,11 | 3812 | 1908 | 0 | 2452 | 6765 |
| | | | т фасонных частей | | 514704,2 | 154628,69 | 1904 | 572 | | 501 | |
| 41 | Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | | 1,4 | 451,6 | 1,05 | 632 | 1 | 0 | 505 | 1228 |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 450,55 | 0,53 | 631 | 1 | | 91 | |
| | | Итого по разделу: 2. Надземный газопровод среднего давления | | | | | | | | | 19589 |
| | | ИТОГО: | | | | | 7238978 | 1976786 | 2017678 | 2303222 | 10305577 |
| | | | | | | | 2164043 | 527652 | | 763377 | |
| | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | | | 206112 | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 10511690 |
| | | Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901 | | | | | | | | | 11036234 |
| | | НДС | | | 12 % | | 1324348 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | | 12360582 |

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)