"SANA-2015". Версия 20.4Д от 21.10.20 г. Цены Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

региона

Подрядчик: ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "SK Kazyna"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Строительство музейно-археологического комплекса в селе Бестерек Уланского района, ВКО. 1-очередь

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 85/1-21 от 09.06.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 18.08.2021г.

за август 2021 г.

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы										
			Раздел 3 Стены, перегородки										
			3.4 Армирование фронтона Ф1										
1	39	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,8	40324,95	4717,64	72585	8492	44254	19816	99793	
						11022	1075,53	19840	1936	–	7392		
			3.5 Армирование фронтона Ф2 /2шт./										

2	43 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,24	40324,95	4717,64	50003	5850	30486	13651	68746
					11022	1075,53	13667	1334	–	5092	
	Раздел 5 Кровля										
	5.1 Кровля										
3	78 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	226	692,6	104,69	156528	23660	75918	58363	232082
					251,99	28,71	56950	6488	–	17191	
4	79 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-5,000;	м2 стяжки	-1130	20,45	1,55	-23109	-1752	-20306	-1435	-26508
					0,93	0,45	-1051	-509	–	-1964	
5	80 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	226	971,09	53,45	219466	12080	74596	124985	372007
					587,57	13,55	132791	3062	–	27556	

6	82 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /прим./ НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	226	43,33	0,58	9793	131	–	9146	20454	
					42,75	0,3	9662	68	–	1515		
7	83 2110-0404-0102	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2 К=1,100;	м2	248,6	102		25357		25357	–	27386	Казахстан
					–		–		–	2029		
8	84 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	11,015	95428,41	1485,92	1051144	16367	748258	264240	1420615	
					26011,7	642,85	286519	7081	–	105231		
9	85 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /прим./ НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	397	198,21	0,58	78689	230	61487	16066	102335	
					42,75	0,3	16972	119	–	7580		
10	86 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	22	49,24	5,31	1083	117	47	872	2111	
					41,78	2,28	919	50	–	156		

11	87 2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,33	16505		5447		5447	–	5883 Казахстан
					–		–		–	436	
12	88 2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,044	25110		1105		1105	–	1193 Казахстан
					–		–		–	88	
13	89 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	397	5279,07	102,26	2095791	40597	1197781	800033	3127490
					2159,73	30,7	857413	12188	–	231666	
14	90 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	49	942,65	11,92	46190	584	27600	16714	67936
					367,47	3,28	18006	161	–	5032	

15	91 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	49	1510		73990		73990	–	79909	Казахстан
					–		–		–	5919		
16	92 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	11,9	3251,34	14,28	38691	170	24190	13229	56074	
					1204,31	4	14331	48	–	4154		
17	93 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	3	15836,14	890,56	47508	2672	22237	21407	74428	
					7533,12	395,45	22599	1186	–	5513		
18	94 2107-0201-0204	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,104	31325		3258		3258	–	3519	Казахстан
					–		–		–	261		

19	95 2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,046	44712		2057		2057	–	2222	Казахстан
					–		–		–	165		
20	96 2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-2016	шт.	1	447		447		447	–	483	
					–		–		–	36		
21	97 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	2	295		590		590	–	637	Казахстан
					–		–		–	47		
22	98 2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4008		4008		4008	–	4329	
					–		–		–	321		
23	99 1115-0501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,26	1207,09	18,23	314	5	240	57	401	
					266,39	6,36	69	2	–	30		
24	100 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	9,6	4620,99	102,26	44362	982	25435	16781	66034	

					1869,24	30,7	17945	295	–	4891	
25	101 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	11,015	8938,58	60,53	98458	667	86940	10047	117185
					985,14	28,34	10851	312	–	8680	
26	102 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	331,7952	311,63	2,81	103397	932	90072	11548	124141
					37,35	1,32	12393	438	–	9196	
27	106 1109-0501-0101	Карниз.Облицовка стальным профилированным листом /прим./ НР = 69 %	м2	53,6	418,24	12,16	22418	652	739	14707	40095
					392,29	5,35	21027	287	–	2970	
28	108 1112-0101-2103	Примыкания ПВХ-мембраны к трубам. Устройство НР = 92 %	примыкание	5	642,51	3,69	3213	18	856	2151	5793
					467,6	–	2338	–	–	429	
29	110 1112-0101-0212	Кровли плоские однослойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство в прикарнизной части чердачной криши НР = 92 %	м2 кровли	65,68	514,82	15,18	33813	997	22352	9970	47286

					159,33	5,66	10465	372	–	3503	
	5.2 Спуск в подвал										
30	114 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	8,16	697,33	26,57	5690	217	3661	1701	7982
					222,12	4,59	1812	37	–	591	
31	115 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	0,8568	19572,42	1768,44	16770	1515	12847	2612	20933
					2810,27	503,2	2408	431	–	1551	
32	116 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	8,16	707,23	104,69	5771	854	2860	2107	8508
					251,99	28,71	2056	234	–	630	
33	117 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	8,16	644,77	15,18	5261	124	3837	1238	7019
					159,33	5,66	1300	46	–	520	

34	118	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 % К=3,000;	м2 кровли	24,48	261,75	7,19	6408	176	4466	1685	8740
						72,13	2,7	1766	66	–	647	
35	119	1112-0101-0211	Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике НР = 92 %	м2 кровли	8,16	654,28	88,9	5339	725	3643	1041	6890
						118,94	19,66	971	160	–	510	
36	120	1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	8,788	1907,19	53,64	16760	471	13477	2635	20947
						319,94	5,9	2812	52	–	1552	
37	121	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	2,704	3251,34	14,28	8792	39	5497	3006	12742
						1204,31	4	3256	11	–	944	

Раздел 8 Полы

8.1 1 этаж

38	159	1111-0101-1101									
			Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (тип 1) НР = 94 %	м2 стяжки	12,39	914,75	30,35	11334	376	6207	4648	17261
						383,41	15,74	4750	195	–	1279	
39	160	1111-0101-1102									
			Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-12,39	134,93	5,13	-1672	-64	-1549	-86	-1899
						4,74	2,6	-59	-32	–	-141	
40	162	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /АР л.9,пп.3/ НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	4,33	198,21	0,58	858	3	671	175	1116
						42,75	0,3	185	1	–	83	
41	163	1111-0101-1101									
			Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (тип 2) НР = 94 %	м2 стяжки	194,67	871,4	30,35	169635	5908	89089	73040	262089
						383,41	15,74	74638	3064	–	19414	

42	164	1111-0101-1102									
			Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	778,68	124,09	5,13	96626	3995	88941	5373	110159
						4,74	2,6	3691	2025	–	8160	
		8.2 подвал										
43	167	1111-0101-0102									
			Грунт. Уплотнение щебнем (тип 1) НР = 94 %	м2 площади уплотнения	32,79	249,19	33,08	8171	1085	4413	2914	11972
						81,52	13,02	2673	427	–	887	
44	168	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	32,79	787,26	29,74	25814	975	12394	12183	41037
						379,54	15,74	12445	516	–	3040	
45	169	1111-0101-1104										
			Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=8,000;	м2 стяжки	262,32	104	5,13	27281	1346	24739	1765	31370
						4,56	2,6	1196	682	–	2324	
46	170	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,3279	16715,92	1465,36	5481	480	10	4739	11038

					15219,2	664	4990	218	–	818	
47	172 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	32,79	1640,09	86,63	53779	2841	26330	23550	83515
					750,46	13,56	24608	445	–	6186	
48	173 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,6232	23444,56	6,72	61500	18	50566	10261	77502
					4161,42	–	10916	–	–	5741	
49	174 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	32,79	871,4	30,35	28573	995	15006	12303	44146
					383,41	15,74	12572	516	–	3270	
50	175 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	65,58	124,09	5,13	8138	336	7491	453	9278
					4,74	2,6	311	171	–	687	
51	177 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем (тип 2) НР = 94 %	м2 площади уплотнения	70,36	249,19	33,08	17533	2328	9470	6253	25689

					81,52	13,02	5736	916	–	1903	
52	178	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	70,36	787,26	29,74	55392	2093	26595	26142	88057
						379,54	15,74	26704	1107	–	6523	
53	179	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=8,000;	м2 стяжки	562,88	104	5,13	58540	2888	53085	3788	67314
						4,56	2,6	2567	1463	–	4986	
54	180	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,7036	16715,92	1465,36	11761	1031	22	10169	23684
						15219,2	664	10708	467	–	1754	
55	182	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	70,36	1640,09	86,63	115397	6095	56499	50531	179202
						750,46	13,56	52802	954	–	13274	
56	183	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5,6288	23444,56	6,72	131965	38	108503	22019	166303

					4161,42	–	23424	–	–	12319	
57	186 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем (тип 3) НР = 94 %	м2 площади уплотнения	4,96	249,19	33,08	1236	164	668	441	1811
					81,52	13,02	404	65	–	134	
58	187 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,96	787,26	29,74	3905	148	1875	1843	6208
					379,54	15,74	1883	78	–	460	
59	188 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=8,000;	м2 стяжки	39,68	104	5,13	4127	204	3742	267	4746
					4,56	2,6	181	103	–	352	
60	189 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0496	16715,92	1465,36	829	73	2	717	1670
					15219,2	664	755	33	–	124	
61	191 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	4,96	1640,09	86,63	8135	430	3983	3562	12633
					750,46	13,56	3722	67	–	936	

62	192	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,3968	23444,56	6,72	9303	3	7649	1552	11723
						4161,42	–	1651	–	–	868	

Раздел 9 Внутреняя отделка

9.1 Ведомость отделки помещений (1 этаж)

63	200	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /затирка/ НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	210,11	769,96	6,87	161776	1443	36284	99865	282572
						590,4	3,72	124049	782	–	20931	
64	202	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое /выравнивание толщиной до 20 мм/ НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,03	1512,12	79,01	10630	555	3856	5346	17254
						884,65	65,91	6219	463	–	1278	

65	203 1115-0203-0205	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	353	2553,16	87,48	901265	30880	235176	528077	1543689
					1799,46	70,5	635209	24887	–	114347	

9.2 Ведомость отделки помещений (подвал)

66	207 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /затирка/ НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,07	769,96	6,87	80900	722	18145	49939	141306
					590,4	3,72	62033	391	–	10467	
67	209 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое /выравнивание толщиной 20 мм/ НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,15	1512,12	79,01	16860	881	6115	8479	27366
					884,65	65,91	9864	735	–	2027	

68	210 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	199,58	1361,64	79,01	271756	15769	79429	151770	457408
					884,65	65,91	176558	13154	–	33882	

Раздел 11 Разные работы

11.4 Спуск в подвал №1

69	241 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,32	20656,49	1114,76	6610	357	5805	486	7664
					1399,95	268,32	448	86	–	568	
70	242 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	4,5	24725,88	661,96	111266	2979	86126	21217	143082
					4924,8	256,14	22162	1153	–	10599	
71	244 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,15	28790,68	1043,45	4319	157	3443	709	5430
					4791,04	402,65	719	60	–	402	

72	245	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка М1 /МН548/ НР = 91 %	т	0,04032	925645,56 269478	1384,56 628,05	37322 10865	56 25	26401 –	9910 3779	51011	
			11.5 Спуск в подвал №2										
73	257	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	20656,49 1399,95	1114,76 268,32	6197 420	334 81	5443 –	456 532	7185	
74	258	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	3,75	24725,88 4924,8	661,96 256,14	92722 18468	2482 961	71772 –	17680 8832	119234	
75	259	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0182	272556 –		4961 –		4961 –	– 397	5358	Казахстан
76	260	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,14	28790,68 4791,04	1043,45 402,65	4031 671	146 56	3214 –	662 375	5068	

77	261 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка М1 /МН548/ НР = 91 %	т	0,03528	925645,56 269478	1384,56 628,05	32657 9507	49 22	23101 –	8671 3306	44634	

Итого	**10 383 705**
в том числе	2 900 732
- зарплата рабочих-строителей, тенге	208 171
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	92 292
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 885 401
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 620 242
- накладные расходы, тенге	235 822
в т.ч. зарплата, тенге	769 163
- сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**10 383 705**

Локальная смета №2-1-2. Водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1

1	2 2930-1000-1000(пл)ТОО "Service pump"	Установка водоснабжения SCALA2 3-45 AKCCDE 1x200-240V 50/60Hz /в т.ч. 1 на складе/	шт	2	231007 –	462014 –	462014 –	– 36961	498975	Сербия
2	4 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194 –	3194 –	3194 –	– 256	3450	Казахстан

3	5 2304-1012-3101	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	3	3014 –		9042 –	9042 –	– 723	9765	
4	6 2304-1013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	948 –		948 –	948 –	– 76	1024	Казахстан
5	15 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	230 –		460 –	460 –	– 37	497	Казахстан
6	21 2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные К=0,990;	м	2,97	278 –		826 –	826 –	– 66	892	Казахстан
7	23 2302-0401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4	шт.	1	173 –		173 –	173 –	– 14	187	Казахстан

8	24 2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм x 3 мм - 20 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) /прим. к 20x15/	шт.	2	249 –	498 –	498 –	– 40	538	Казахстан
9	25 2302-0101-0601	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	311 –	622 –	622 –	– 50	672	Казахстан
10	26 2302-0401-0203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20	шт.	1	26 –	26 –	26 –	– 2	28	Казахстан

11	29 2302-0401-2703	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2	шт.	1	293 –	293 –	293 –	– 23	316	Казахстан
12	30 2302-0401-2701	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2	шт.	3	178 –	534 –	534 –	– 43	577	Казахстан
13	31 2302-0401-1801	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2	шт.	1	171 –	171 –	171 –	– 14	185	Казахстан
14	32 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	7	15 –	105 –	105 –	– 8	113	Казахстан
15	33 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	2	26 –	52 –	52 –	– 4	56	Казахстан

16	34 2302-0401-0802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2	шт.	2	161 –		322 –	322 –	– 26	348	Казахстан
17	36 2111-0403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	3,3	181 –		597 –	597 –	– 48	645	Казахстан

18	37	2111-0403-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	31,9	165	5264	5264	–	5685	Казахстан
						–	–	–	421		
19	38	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23,4	537	12566	12566	–	13571	Казахстан
						–	–	–	1005		
20	39	2930-1000-1000(пл)ТОО "CST - KazSvyazComplect"	Емкость для воды V=300 литров /Емкость горизонтальная цилиндрическая предназначена для установки в помещениях. Артикул 40-283/	шт	1	25413	25413	25413	–	27446	Казахстан
						–	–	–	2033		

Раздел 2 Горячий и циркуляционный водопровод Т3,Т4

21	45 2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	3	9372 –		28116 –		28116 –	– 2249	30365	Казахстан
22	47 5104-0106-0102(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	31263 –		31263 –		– 31263	– –	31263	Казахстан
23	48 2302-0401-1801	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2	шт.	2	171 –		342 –		342 –	– 27	369	Казахстан
24	49 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	5	15 –		75 –		75 –	– 6	81	Казахстан
25	50 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	1	26 –		26 –		26 –	– 2	28	Казахстан

26	51 2302-0401-0802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2	шт.	2	161 –	322 –	322 –	– 26	348	Казахстан
27	52 2302-0401-2701	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2	шт.	1	178 –	178 –	178 –	– 14	192	Казахстан
28	53 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537 –	5370 –	5370 –	– 430	5800	Казахстан

29	55 2111-0403-0205										
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	16,5	165	2723	2723	–	2941	Казахстан
					–	–	–	218		
	Раздел 3 Канализация бытовая К1									
30	58 2302-1103-0701									
		Кольца полиэтиленовые с уплотняющими поясками наружным диаметром 52 мм /прим./	комплект	5	66	330	330	–	356	
					–	–	–	26		
31	60 2301-0506-0109									
		Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	3,06835	921	2826	2826	–	3052	Казахстан

					–		–		–	226	
32	61 2302-1103-0101	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт.	7	194 –		1358 –		1358 –	– 109	1467 Казахстан
33	62 2302-0601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553 –		1106 –		1106 –	– 88	1194 Казахстан
34	63 2302-0601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	212 –		424 –		424 –	– 34	458 Казахстан
35	64 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553 –		553 –		553 –	– 44	597 Казахстан
36	66 2303-0102-3203	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	3	7391 –		22173 –		22173 –	– 1774	23947 Казахстан

37	68	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	13225 –	26450 –	26450 –	– 2116	28566	Казахстан
38	72	5830-2000-3000(пл)(об)ТОО "ПК фира "Ульба-Электро"	Шкаф управления задвижкой в комплекте с датчиком уровня ПСУ-1/10	комплект	1	327996 –	327996 –	– 327996	– –	327996	Казахстан
39	73	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1444 –	2888 –	2888 –	– 231	3119	Казахстан
40	74	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 /прим. к фланцам свободным/	шт.	2	3487 –	6974 –	6974 –	– 558	7532	Казахстан

41	76 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,996;	м	0,996	1646 –		1639 –		1639 –	– 131	1770 Казахстан
42	77 2302-0403-0105	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 100 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	338 –		676 –		676 –	– 54	730 Казахстан
43	78 2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	545 –		1090 –		1090 –	– 87	1177 Казахстан
44	79 2302-0601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	436 –		436 –		436 –	– 35	471 Казахстан
45	80 2302-0601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	155 –		155 –		155 –	– 12	167 Казахстан

46	81 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	3	466 –	1398 –	1398 –	– 112	1510	Казахстан
47	82 2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	2	278 –	556 –	556 –	– 44	600	Казахстан
48	83 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	300 –	600 –	600 –	– 48	648	Казахстан
49	84 2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	84 –	252 –	252 –	– 20	272	Казахстан
50	85 2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	1	176 –	176 –	176 –	– 14	190	Казахстан

51	87 2111-0403-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	4,4	1273	5601	5601	–	6049	Казахстан
					–	–	–	448		
52	89 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	537	2685	2685	–	2900	Казахстан
					–	–	–	215		
53	90 2303-0102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1100	1100	1100	–	1188	Казахстан
					–	–	–	88		
54	91 2303-0102-2401	Воронки сливные	шт.	1	1500	1500	1500	–	1620	

								–	–	–	120
55	92 2304-0902-3101	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1235	2470	2470	–	2668		
								–	–	–	198
	Итого					**1 056 601**					
	в том числе										
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					645 688					
	- оборудование, тенге					359 259					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					51 654					
	Всего					**1 056 601**					

Локальная смета №2-1-3. Административно-бытовое здание. Отопление

1	2 5895-7800-1000(пл)(об)АО Келет	Водонагреватель электрический ЭВН-К-24Э2 КОМБИ	комплект	2	146206	292412	–	–	292412	Казахстан	
								–	–	292412	–
2	4 2304-1013-2205	Фильтр механической очистки латунный, косой, резьба В-В 1", для систем водоснабжения и отопления, Тмакс +150 °С, PN 20, DN 25 типа VALTEC СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	2733	5466	5466	–	5903		
								–	–	–	437

3	6 2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	145	1780	–	258100	–	258100	–	278748	Казахстан
										20648		
4	7 2303-0302-0700	Комплект монтажный Royal Thermo 3/4 без кронштейнов	шт.	20	1658	–	33160	–	33160	–	35813	
										2653		
5	9 2305-1314-0216	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVD 34, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °C, PN 10, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	20	7896	–	157920	–	157920	–	170554	
										12634		
6	10 2305-1314-0402	Головка термостатическая жидкостная, модели SE 148, диапазон настройки от 8 °C до 28 °C, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	20	2972	–	59440	–	59440	–	64195	
										4755		

7	11 2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2280 –	13680 –	13680 –	– 1094	14774	Казахстан
8	12 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	1259 –	25180 –	25180 –	– 2014	27194	Казахстан
9	13 2304-0501-0222	Вентили (клапаны) проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1037 –	10370 –	10370 –	– 830	11200	
10	15 2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	12	490 –	5880 –	5880 –	– 470	6350	Казахстан

11	17 2301-0101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	170	473		80410		80410	–	86843 Казахстан
					–		–		–	6433	

Итого	**993 986**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	649 606
- оборудование, тенге	292 412
- сметная прибыль (8 %), тенге	51 968
Всего	**993 986**

Локальная смета №3-1-1. Служебно-хозяйственный блок. Общестроительные работы

Раздел 5 Кровля

1	29 1112-0101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	89,6	297,27	10,91	26635	978	14926	9999	39565
					119,78	1,52	10732	136	–	2931	
2	30 1112-0101-1505	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	89,6	168,56	6,82	15103	611	9748	4418	21083
					52,94	0,66	4743	59	–	1562	

3	31 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	14,336	19572,42	1768,44	280590	25352	214950	43702	350235
					2810,27	503,2	40288	7214	–	25943	
4	32 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	89,6	692,6	104,69	62057	9380	30098	23138	92011
					251,99	28,71	22578	2572	–	6816	
5	33 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=10,000;	м2 стяжки	896	20,45	1,55	18323	1389	16101	1137	21017
					0,93	0,45	833	403	–	1557	
6	34 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	89,6	2399,67	15,18	215010	1360	199374	13600	246899
					159,33	5,66	14276	507	–	18289	

7	35 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	89,6	1562,4	7,19	139991	644	132884	6169	157853
					72,13	2,7	6463	242	–	11693	
8	36 1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	37,68	2750,44	53,04	103637	1999	79720	20465	134030
					581,7	8,67	21918	327	–	9928	
9	37 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	18,84	3251,34	14,28	61255	269	38297	20943	88774
					1204,31	4	22689	75	–	6576	

Итого **1 151 467**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 144 520
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 41 982

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 535
- материалы, изделия и конструкции, тенге	736 098
- накладные расходы, тенге	143 571
в т.ч. зарплата, тенге	12 921
- сметная прибыль (8 %), тенге	85 295
Всего	**1 151 467**

Локальная смета №4-3-1. Комплектная трансформаторная подстанция. Общестроительные работы

1	1 1101-0101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3,35	357,04	336,4	1196	1127	–	271	1584
					20,64	91,58	69	307	–	117	
2	2 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,06	5293,01	–	318	–	–	229	591
					5293,01	–	318	–	–	44	

3	3 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	0,68	21,88	21,88	15	15	–	4	21
					–	9,16	–	6	–	2	
4	4 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,68	206,97	95	141	65	–	77	235
					111,97	46,25	76	31	–	17	
5	5 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	0,17	1375,77	–	234	–	–	168	434
					1375,77	–	234	–	–	32	
6	6 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /лишний грунт в зону вертикальной планировки/ НР = 72 %	м3 грунта	2,56	39,17	39,17	100	100	–	30	140
					–	16,39	–	42	–	10	

7	7 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=9,000;	м3 грунта	23,04	28,3	28,3	652	652	–	197	917
					–	11,84	–	273	–	68	
8	8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,81	20656,49	1114,76	16732	903	14695	1229	19398
					1399,95	268,32	1134	217	–	1437	
9	9 1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство НР = 91 %	м3	2,64	29706,47	2100,34	78425	5545	59340	13556	99339
					5128,76	514,07	13540	1357	–	7358	
10	10 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /8/	т	0,05498	259489		14267		14267	–	15408
					–		–		–	1141	

11	11 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /12/	т	0,01032	240026 –		2477 –		2477 –	– 198	2675	Казахстан
12	12 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,0118	243102 –		2869 –		2869 –	– 230	3099	Казахстан
13	13 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,0123	243102 –		2990 –		2990 –	– 239	3229	Казахстан
14	14 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД1 НР = 91 %	т	0,00368	925645,56 269478	1384,56 628,05	3406 992	5 2	2410 –	905 345	4656	
15	15 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	7	1114,94 473,3	11,5 5,92	7805 3313	81 41	4411 –	3119 874	11798	

16	16 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону = 93 %	НР	м2 поверхности	3,93	903,12	20,08	3549	79	2256	1141	5065
						309,1	2,96	1215	12	–	375	

Итого	**168 589**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 891
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 572
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 288
- материалы, изделия и конструкции, тенге	105 715
- накладные расходы, тенге	20 926
в т.ч. зарплата, тенге	1 883
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 487
Всего	**168 589**

Локальная смета №4-3-2. Комплексная трансформаторная подстанция КТПН-У1-63-10/0,4-УХЛ1

1	1 1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	НР = 72 %	подстанция	1	88690,28	43405,52	88690	43406	5325	40869	139924
						39960	16803,1	39960	16803	–	10365	

Итого										**139 924**	
в том числе											
- зарплата рабочих-строителей, тенге										39 960	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге										43 406	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге										16 803	
- материалы, изделия и конструкции, тенге										5 325	
- накладные расходы, тенге										40 869	
в т.ч. зарплата, тенге										3 678	
- сметная прибыль (8 %), тенге										10 365	
Всего										**139 924**	

Локальная смета №4-4-1. Заземление КТПН

1	1 1101-0101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 /Траншея Т-4/ НР = 72 %	м3 грунта	9	357,04	336,4	3213	3028	–	727	4255
					20,64	91,58	186	824	–	315	
2	2 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	9	21,88	21,88	197	197	–	59	276
					–	9,16	–	82	–	20	

3	3 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9	206,97	95	1863	855	–	1025	3119
					111,97	46,25	1008	416	–	231	
4	4 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	4985,51	187,07	19942	748	14035	3911	25761
					1289,7	68,31	5159	273	–	1908	
5	5 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	25	701,22	23,34	17531	584	11932	3754	22988
					200,62	7,91	5016	198	–	1703	

Итого	**56 399**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 369
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 412
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 793
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 967
- накладные расходы, тенге	9 476
в т.ч. зарплата, тенге	853
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 177
Всего	**56 399**

Локальная смета №4-5-1. Дизельный генератор. Общестроительные работы

1	1 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,85	4410,84	–	3749	–	–	2699	6964
					4410,84	–	3749	–	–	516	
2	2 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	0,12	1375,77	–	165	–	–	119	307
					1375,77	–	165	–	–	23	
3	3 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /лишний грунт в зону вертикальной планировки/ НР = 72 %	м3 грунта	0,73	39,17	39,17	29	29	–	9	41
					–	16,39	–	12	–	3	
4	4 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=9,000;	м3 грунта	6,57	28,3	28,3	186	186	–	56	261

					–	11,84	–	78	–	19		
5	5 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,73	20656,49	1114,76	15079	814	13244	1108	17482	
					1399,95	268,32	1022	196	–	1295		
6	6 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,86	23787,03	1714,91	44244	3190	36929	4485	52627	
					2217,81	432,18	4125	804	–	3898		
7	7 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01876	272556		5113		5113	–	5522	Казахстан
					–		–		–	409		
8	8 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,00738	243102		1794		1794	–	1938	Казахстан
					–		–		–	144		

9	9 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1,1	903,12	20,08	993	22	631	319	1417
					309,1	2,96	340	3	–	105	

Итого **86 559**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 401
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 241
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 093
- материалы, изделия и конструкции, тенге 57 711
- накладные расходы, тенге 8 795
  - в т.ч. зарплата, тенге 792
- сметная прибыль (8 %), тенге 6 412

Всего **86 559**

Локальная смета №4-5-2. Дизельный генератор

1	1 1308-0301-0904	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 1 т. Установка НР = 72 %	шт.	1	58527,29	29163,17	58527	29163	1680	29523	95094
					27684	13319,88	27684	13320	–	7044	

Итого **95 094**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	27 684
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 163
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 320
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 680
- накладные расходы, тенге	29 523
в т.ч. зарплата, тенге	2 657
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 044
Всего	**95 094**

Локальная смета №6-1-1. Наружные сети водоснабжения и каналицазии. Водопровод В1

Раздел 2 Сети В1

1	9 1312-1101-0903	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	7407,49	85,12	14815	170	437	8667	25361
					7104	–	14208	–	–	1879	
2	11 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка компенсатора НР = 99 %	т фасонных частей	0,0006	1101277,97	529391,13	661	318	11	428	1176
					553166,3	166183,79	332	100	–	87	

3	13 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,016	492615,64	72564,28	7882	1161	151	6946	16014
					410619	27868,36	6570	446	–	1186	
4	16 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,016	972265,73	37007,46	15556	592	10310	4609	21778
					290899	148	4654	2	–	1613	
5	17 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,77	23821,19	9672,47	42164	17120	4845	27307	75029
					11411,68	4171,64	20199	7384	–	5558	
6	18 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых. Колодец мокрый МК-2 НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,035	46634,35	9785,08	94901	19913	35133	47900	154225
					19585,1	4190,88	39856	8528	–	11424	

7	27 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка /наращивание горловины/ НР = 93 %	м3 кладки	0,02	34526,09	2208,6	691	44	506	140	897
					7003,15	532,8	140	11	–	66	
8	28 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство (под отмостку толщиной 0,08м,шириной 0,5м) НР = 93 %	м3 основания	0,34	5842,08	1818,08	1986	618	1040	566	2756
					966,45	822,32	329	280	–	204	
9	29 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство толщиной 0,1м, шириной 0,5м НР = 91 %	м3	0,42	21375,59	1114,76	8978	468	7922	638	10385
					1399,95	268,32	588	113	–	769	
10	30 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка соединительных элементов НР = 118 %	т стальных элементов	0,08008	737402,02	6192,28	59051	496	53101	6580	70881
					68106,5	1524,4	5454	122	–	5250	
11	32 1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	1	730,17	–	730	–	–	555	1388
					730,17	–	730	–	–	103	

12	33 2401-0201-0117	Указатель пожарного гидранта, со световозвращающей пленкой /прим./	шт.	1	5068		5068	5068	–	5473	Казахстан
					–		–	–	405		
	Итого						**385 363**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						93 060				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						40 900				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						16 986				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						118 524				
	- накладные расходы, тенге						104 336				
	в т.ч. зарплата, тенге						9 390				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						28 544				
	Всего						**385 363**				

Локальная смета №6-1-2. Наружные сети водоснабжения и канализации. Канализация К1

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	51,19	357,04	336,4	18277	17220	–	4136	24206	
					20,64	91,58	1057	4688	–	1793		

2	2 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,58	5293,01	–	8363	–	–	6021	15535
					5293,01	–	8363	–	–	1151	
3	3 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	28,93	21,88	21,88	633	633	–	191	890
					–	9,16	–	265	–	66	
4	4 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	28,93	206,97	95	5988	2748	–	3295	10026
					111,97	46,25	3239	1338	–	743	
5	5 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	9,73	1375,77	–	13386	–	–	9638	24866
					1375,77	–	13386	–	–	1842	
6	6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,06	3427,16	164,22	3633	174	2229	1271	5296

					1159,74	51,8	1229	55	–	392		
7	7 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /лишний грунт в зону вертикальной планировки/ НР = 72 %	м3 грунта	14,11	39,17	39,17	553	553	–	166	777	
					–	16,39	–	231	–	58		
8	8 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=9,000;	м3 грунта	126,99	28,3	28,3	3594	3594	–	1083	5051	
					–	11,84	–	1504	–	374		
	Раздел 2 Сети К1											
9	9 1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопровода	16	1953,04	18,73	31249	300	29893	1166	35008	
					66	7,61	1056	122	–	2593		

10	10 2302-0310-0202	Уплотнительное кольцо для соединения гофрированных двухслойных труб, DN 160	шт.	3	361			1083		1083	–	1170	
					–			–		–	87		
11	11 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,9	41463,61	11268,18		37317	10141	10188	21028	63013	
					18875,71	4724,24		16988	4252	–	4668		
12	16 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0097	614991			5965		5965	–	6442	Казахстан
					–			–		–	477		
13	17 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка /наращивание горловины/ НР = 93 %	м3 кладки	0,06	34526,09	2208,6		2072	133	1519	420	2691	
					7003,15	532,8		420	32	–	199		
14	18 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство (под отмостку толщиной 0,08м, шириной 0,5м) НР = 93 %	м3 основания	0,17	5842,08	1818,08		993	309	520	283	1378	

					966,45	822,32	164	140	–	102	
15	19 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство толщиной 0,1 м., шириной 0,5м НР = 91 %	м3	0,21	21375,59	1114,76	4489	234	3961	319	5193
					1399,95	268,32	294	56	–	385	
16	21 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка соединительных элементов НР = 118 %	т стальных элементов	0,01904	737402,02	6192,28	14040	118	12625	1565	16853
					68106,5	1524,4	1297	29	–	1248	
17	22 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	8,8	21953,9	1679,04	193194	14776	140912	40407	252289
					4262,16	622,62	37507	5479	–	18688	
18	23 1108-0101-0401	Глиняный замок НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	1,7	10833,9	1744,64	18418	2966	3235	12719	33628
					7186,41	858,4	12217	1459	–	2491	

Итого	**504 312**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	97 217
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 899
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 650
- материалы, изделия и конструкции, тенге	212 130
- накладные расходы, тенге	103 708
в т.ч. зарплата, тенге	9 334
- сметная прибыль (8 %), тенге	37 357

	Всего									**504 312**	
	Локальная смета №6-1-3. Наружные сети водоснабжения и каналицазии. Канализация К2										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1 1101-0101-0311										
		Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3,72	357,04	336,4	1328	1251	–	301	1759
					20,64	91,58	77	341	–	130	
2	2 1101-0205-0304										
		Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,12	5293,01	–	635	–	–	457	1179
					5293,01	–	635	–	–	87	
3	3 1101-0104-0406										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	0,23	21,88	21,88	5	5	–	1	6
					–	9,16	–	2	–	–	

4	4 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,23	206,97	95	48	22	–	27	81
					111,97	46,25	26	11	–	6	
5	5 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1,09	1375,77	–	1500	–	–	1080	2786
					1375,77	–	1500	–	–	206	
6	6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,18	3427,16	164,22	617	30	379	216	900
					1159,74	51,8	209	9	–	67	
7	7 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /лишний грунт в зону вертикальной планировки/ НР = 72 %	м3 грунта	2,52	39,17	39,17	99	99	–	30	139
					–	16,39	–	41	–	10	

8	8 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=9,000;	м3 грунта	22,68	28,3	28,3	642	642	–	194	903
					–	11,84	–	269	–	67	
	Раздел 2 Сети К2										
9	9 1123-1401-0103	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопровода	3	2443,25	26,54	7330	80	7008	271	8209
					80,83	10,79	242	32	–	608	
10	10 2302-0310-0203	Уплотнительное кольцо для соединения гофрированных двухслойных труб, DN 200	шт.	1	361		361		361	–	390
					–		–		–	29	
11	11 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,45	46634,35	9785,08	20985	4403	7769	10592	34103
					19585,1	4190,88	8813	1886	–	2526	

12	15 2988-8888-8909	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5 К=-1,000;	м3	-0,11	648		-71		-71	–	-77
					–		–		–	-6	
13	16 2988-8888-8908	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 К=-1,000;	м3	-0,11	763		-84		-84	–	-91
					–		–		–	-7	
14	17 1123-1201-0101	Люки. Установка фильтрующего патрона /прим./ НР = 99 %	шт.	1	2018,19	201,32	2018	201	162	1741	4060
					1654,53	103,6	1655	104	–	301	
15	21 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка соединительных элементов НР = 118 %	т стальных элементов	0,03688	737402,02	6192,28	27195	228	24455	3030	32643
					68106,5	1524,4	2512	56	–	2418	

Итого	**86 990**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 669
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 961
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 751

- материалы, изделия и конструкции, тенге	39 979
- накладные расходы, тенге	17 940
в т.ч. зарплата, тенге	1 615
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 442
Всего	**86 990**

Локальная смета №6-2-2. Пожарный резервуар емкостью 60 м3

1	1 1337-0101-0115									
	Оборудование без механизмов массой 60 т. Монтаж на открытой площадке НР = 61 %	шт.	2	967869,34	441721,75	1935739	883444	80721	715331	2863156
				485787	100549,26	971574	201099	–	212086	

Итого	**2 863 156**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	971 574
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	883 444
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	201 099
- материалы, изделия и конструкции, тенге	80 721
- накладные расходы, тенге	715 331
в т.ч. зарплата, тенге	64 380
- сметная прибыль (8 %), тенге	212 086
Всего	**2 863 156**

Локальная смета №6-3-2. Резервуар для стоков емкостью 5 м3

1	1 1337-0101-0102												
		Оборудование без механизмов массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР = 61 %	шт.	1	26611,68	667,11	26612	667	1430	14999	44940		
					24514,5	74	24515	74	–	3329			
2	2 5858-1300-4500(пл)(об)ТОО "CST - KazSvyazComplect"	Резервуар для воды емкостью 5 м3 /5000 л./	шт	1	379554		379554		–	–	379554	Казахстан	
					–		–		379554	–			

Итого	**424 494**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 515
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	667
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 430
- оборудование, тенге	379 554
- накладные расходы, тенге	14 999
в т.ч. зарплата, тенге	1 350
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 329
Всего	**424 494**

Локальная смета №7-1-4. Малые архитектурные формы

1	1 8601-0602-0303	Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ-30.20 НР = 0	секция	112	66202	7098	7414624	794976	4610368	2013312	10182171
					17940	2575	2009280	288400	–	754235	
2	2 8601-0605-0202	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	4	144729	5483	578916	21932	450356	135712	771798
					26657	2148	106628	8592	–	57170	

Итого	**10 953 969**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 115 908
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	816 908
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	296 992
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 060 724
- накладные расходы, тенге	2 149 024
в т.ч. зарплата, тенге	193 412
- сметная прибыль (8 %), тенге	811 405
Всего	**10 953 969**
Всего	**29 350 608**
- материалы, тенге	11 626 699
- оборудование, тенге	1 031 225
Временные здания и сооружения (1,5 %)	424 791
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	632 372

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)	359 656
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**587 531**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**31 354 957**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**32 922 705**
Итого в текущих ценах с учетом скидки К=0,9	16 972 511
НДС (12 %)	2 036 701
Итого	**19 009 212**

Подрядчик:
ТОО "KAZPROPSTROY HOLDING"
Директор
_____ Н.Торбилхасов

Субподрядчик:
ТОО "SK Kazyna"
Директор
_____ С.А. Мухамадиев