"SANA-2015". Версия 20.2Д от 08.04.20 г. Цены Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

региона

Подрядчик: ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"

Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "SK Kazyna"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа имени К.Тогисова" отдела образования по Тарбагатайскому району управления образования Восточно-Казахстанской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 40/1-21 от 11.06.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 26.10.2021 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы										
			Раздел 1 Полы										
			1.1 Тип1										
1	1	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	-14,4	3970	38,4	-57168	-553	-46856	-7230	-69550	
						677,71	19,58	-9759	-282	–	-5152		

2	2 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	490,6	759,96	22,4	372837	10987	141269	162963	578664
					449,61	11,73	220581	5757	–	42864	
3	3 2206-0101-0103	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77 К=1,020;	м2	500,412	2425		1213499		1213499	–	1310579
					–		–		–	97080	
	1.2 Тип2										
4	4 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	-20,9	1147,22	30,38	-23977	-635	-15329	-6006	-32382
					383,4	15,74	-8013	-329	–	-2399	
5	5 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	-20,9	3967,94	77,61	-82930	-1622	-52774	-21116	-112370
					1365,26	37,99	-28534	-794	–	-8324	
	1.4 Тип4										
6	10 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	-8,3	1147,23	30,36	-9522	-252	-6088	-2385	-12860

					383,37	15,78	-3182	-131	–	-953	
7	11 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	-8,3	1829,04	137,95	-15181	-1145	-4253	-7441	-24432
					1178,67	66,51	-9783	-552	–	-1810	
8	12 2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 К=1,020;	м2	-8,466	3372		-28547		-28547	–	-30831
					–		–		–	-2284	
	1.6 Тип6										
9	16 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	750,6	759,96	22,4	570426	16810	216136	249328	885334
					449,61	11,74	337480	8809	–	65580	
10	17 2206-0101-0103	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77 К=1,020;	м2	765,612	2425		1856609		1856609	–	2005138
					–		–		–	148529	
	1.7 Тип7										
11	18 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	-39	1147,23	30,36	-44742	-1184	-28605	-11208	-60426
					383,41	15,74	-14953	-614	–	-4476	

12	19	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	-19,5	1617,85	86,62	-31548	-1689	-15225	-10727	-45657
						750,46	13,54	-14634	-264	–	-3382	
13	20	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	-19,5	998,21	42,97	-19465	-838	-9797	-6466	-28005
						452,82	7,74	-8830	-151	–	-2074	
14	21	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	-19,5	3656,51	77,59	-71302	-1513	-43166	-19702	-98284
						1365,28	38	-26623	-741	–	-7280	
		1.12 Прочие работы										
15	26	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	-44,56	297,71	2,31	-13266	-103	-8910	-3093	-17668
						95,44	0,96	-4253	-43	–	-1309	

<u>Раздел 3 Кровля</u>

3.1 Антисейсмический пояс

16	52 1146-0301-0101										
		Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72 %	отверстие	-1063	891,39	386,16	-947550	-410492	-6876	-587888	-1658273
					498,76	269,36	-530182	-286329	–	-122835	
17	53 1146-0301-0117										
		Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 72 % К=35,000;	отверстие	-10850	9,82	3,87	-106563	-42034	-3509	-65902	-186262
					5,62	2,81	-61020	-30510	–	-13797	

18	54	1146-0301-0117									
		Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 72 % К=102,000;	отверстие	-44166	9,82	3,87	-433777	-171104	-14283	-268261	-758201
					5,62	2,81	-248390	-124195	–	-56163	
19	55	1146-0301-0117									
		Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 72 % К=45,000;	отверстие	-7290	9,82	3,87	-71599	-28242	-2358	-44279	-125148

					5,62	2,81	-40999	-20499	–	-9270	
20	56 1146-0301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 72 % К=47,000;	отверстие	-7426	9,82	3,87	-72934	-28769	-2401	-45105	-127482
					5,62	2,81	-41764	-20882	–	-9443	
	3.2 Кровля										
21	76 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	83,3	1000,76	14,91	83363	1242	47307	25309	117366
					417,94	4,05	34814	337	–	8694	
22	78 1112-0101-2001	Планки примыкания из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	30	2549,9	1957,27	76497	58718	2148	21315	105637
					521,03	465,77	15631	13973	–	7825	

23	85	1112-0101-1201									
			Кровли. Устройство снегозадержания НР = 72 %	м ограждения	220	125,57	30,51	27625	6713	1537	15334	46396
						88,07	8,74	19375	1922	–	3437	
24	87	1112-0101-1201										
			Кровли. Ограждение перилами НР = 72 %	м ограждения	220	108,06	23,66	23773	5206	1537	13380	40125
						77,41	7,06	17030	1554	–	2972	
		Раздел 4 Внутренняя отделка										
		4.1 Стены										
25	104	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	-257,85	913,47	4,22	-235537	-1089	-47657	-134892	-400063
						724,42	2,17	-186791	-559	–	-29634	
		4.2 Потолок										
26	108	1115-0203-0204	Потолки. Выравнивание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	-1847,4	1917,59	84,05	-3542557	-155273	-1401791	-1520856	-5468486
						1074,75	68,64	-1985493	-126807	–	-405073	
		Раздел 5 Демонтаж										
27	127	1207-0101-0205										
			Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1332	121,09	2,98	161293	3965	–	114821	298203

					118,11	1,61	157328	2145	–	22089	
		Раздел 6 Перегородки									
		6.2 Сантехнические перегородки									
28	147	1107-0801-0401									
		Перегородки на металлическом каркасе межкомнатные с однослойной обшивкой без изоляционной прокладки. Устройство в жилых зданиях НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	-18,14	3275,91	44,1	-59425	-800	-14596	-31953	-98688
					2427,18	19,29	-44029	-350	–	-7310	
29	148	2900-0000-0000(пл)									
		Сантехническая перегородка (в комплекте со всеми комплектующими)	м2	-18,14	16393		-297369		-297369	–	-321159
					–		–		–	-23790	
		6.3 Противопожарная стена									
30	149	1110-0401-0107									
		Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 72 %	м2 перегородок	-17	8476	112,29	-144092	-1909	-70810	-52014	-211794
					4198,41	51,12	-71373	-869	–	-15688	

Раздел 10 Прочие работы

31	161	1107-0519-0103	Поручни из поливинилхлорида. Установка НР = 72 %	м ограждения	-24	1380,88	87,5	-33141	-2100	-11403	-14844	-51824
						818,25	40,75	-19638	-978	–	-3839	

Итого	**-4 552 403**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-2 556 004
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-747 705
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-581 382
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 347 439
- накладные расходы, тенге	-2 258 918
в т.ч. зарплата, тенге	-203 302
- сметная прибыль (8 %), тенге	-337 215
Всего	**-4 552 403**

Включаемые работы

Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы

Раздел 1 Полы

1.1 Тип1

1	1	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 72 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	-981,2	821,2	3,62	-805758	-3553	-178567	-450344	-1356590
						635,59	1,88	-623638	-1840	–	-100488	
2	2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (пом.114,115) НР = 72 %	м3	1,26	19380,16	1114,29	24419	1404	21251	1513	28007

					1400	268,25	1764	338	–	2075	
3	3 1111-0101-2101										
		Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	25,2	1411,75	159,6	35576	4022	11717	16823	56591
					787,18	140	19837	3528	–	4192	
4	4 1111-0101-3408										
		Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 72 %	м2 покрытия	25,2	2723,02	7,78	68620	196	61199	5275	79807
					286,71	4,01	7225	101	–	5912	
	1.4 Тип4										
5	5 1111-0101-2707										
		Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	-10,8	1829,26	138,24	-19756	-1493	-5533	-9682	-31793
					1178,7	66,39	-12730	-717	–	-2355	
6	6 2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 К=1,020;	м2	-11,016	3372		-37146		-37146	–	-40118
					–		–		–	-2972	

7	7 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	8,3	6581,2	1036,99	54624	8607	17800	22969	83800
					3399,64	443,98	28217	3685	–	6207	
8	8 1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 72 %	м2 тротуара	8,3	2699,16	39,52	22403	328	17753	3213	27665
					520,72	16,99	4322	141	–	2049	
	1.5 Тип5										
9	9 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	19,5	4765,44	50,05	92926	976	77430	10815	112040
					744,62	25,69	14520	501	–	8299	
10	10 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 72 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	39	821,21	3,62	32027	141	7098	17900	53921
					635,59	1,87	24788	73	–	3994	
	1.6 Тип6										
11	11 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 72 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	-1501,2	821,2	3,62	-1232782	-5437	-273202	-689010	-2075535
					635,59	1,88	-954143	-2816	–	-153743	

1.12 Прочие работы

12	12	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	54,3	352,58	2,3	19145	125	13873	3752	24729
						94,79	1,18	5147	64	–	1832	

Раздел 3 Кровля

3.2 Кровля

13	17	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	1375	789,99	12,79	1086230	17590	778537	215583	1405958
						210,98	6,78	290103	9318	–	104145	
14	18	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа. Монтаж НР = 72 %	м2 покрытия	1375	512,91	24,34	705252	33461	110384	414125	1208927
						408,3	10,01	561407	13766	–	89550	

Раздел 4 Внутренняя отделка

4.1 Стены

15	20	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	257,85	353,11	0,8	91050	207	21340	50120	152464
						269,55	0,42	69503	108	–	11294	

16	21 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	257,85	177,97	0,33	45890	86	9297	26317	77984
					141,58	0,17	36507	44	–	5777	
17	22 1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом (пом. 101) НР = 72 %	м3 кладки	2,5	32708,4	1686,8	81771	4217	60706	13170	102536
					6739,2	577,2	16848	1443	–	7595	
18	23 1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	42	1412,48	62,5	59324	2625	18180	29367	95786
					917,12	54,02	38519	2269	–	7095	
19	24 1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	1,173	32708,44	1687,13	38367	1979	28483	6179	48110
					6739,13	577,15	7905	677	–	3564	

20	25 1115-0203-0105										
		Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,6	1412,39	62,39	6497	287	1991	3217	10491
					917,17	54,13	4219	249	–	777	
21	26 1115-0405-0105										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,6	451,09	3,04	2075	14	641	1028	3351
					308,7	1,74	1420	8	–	248	
	4.2 Потолок										
22	27 1211-0101-0110										
		Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски НР = 72 %	м2	1847,4	2470,66	32,44	4564294	59932	1859491	1939575	7024179
					1431,67	26,51	2644871	48983	–	520310	

Раздел 5 Демонтаж

23	28	1109-0604-0105	Ограждения, перила, металлические. Демонтаж НР = 72 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,189	78322,75	22973,54	14803	4342	818	8162	24802
						51021,16	8957,67	9643	1693	–	1837	
		Раздел 10 Прочие работы										
		10.1 Фасад										
24	33	1107-0519-0101	Поручни деревянные. Установка НР = 72 %	м ограждения	24	4247,88	78,13	101949	1875	35847	46860	160714
						2676,13	35,67	64227	856	–	11905	
25	40	1115-0109-0502	Облицовка потолка металлосайдингом с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	27,7614	6163,85	6,3	171117	175	130552	29096	216230
						1454,9	0,76	40390	21	–	16017	
26	41	1115-0109-0502	Облицовка колонн металлосайдингом с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	30	6163,87	6,3	184916	189	141080	31442	233667
						1454,9	0,73	43647	22	–	17309	
		10.4 Кровля входной группы										
27	47	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением (стойка, стропила, прогон, подкос,лежень, мауэрлат) НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,314	125696,35	1485,54	165165	1952	129034	25217	205613

					26011,42	643,07	34179	845	–	15231	
28	48 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	100	656,05	12,79	65605	1279	43228	15678	87786
					210,98	6,77	21098	677	–	6503	
29	49 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа. Монтаж НР = 72 %	м2 покрытия	100	4331,75	24,33	433175	2433	389912	30118	500356
					408,3	10,01	40830	1001	–	37063	
	10.5 Ограждение										
30	50 1107-0519-0104	Ограждения металлические. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,6; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м ограждения	130	473,04	56,75	61495	7378	–	41415	111143
					416,28	26,18	54117	3404	–	8233	
31	51 1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м НР = 72 %	яма	5,94	6151,68	–	36541	–	–	26310	67879
					6151,68	–	36541	–	–	5028	
32	52 1107-0519-0104	Ограждения металлические. Установка НР = 72 %	м ограждения	130	13089,76	72,38	1701669	9409	1614950	58725	1901226
					594,69	32,71	77310	4252	–	140832	
33	53 1106-0101-0113	Бетонирование стоек. Устройство НР = 72 %	м3	2,38	25604,62	1172,69	60939	2791	43699	10911	77598

					6071,01	296,22	14449	705	–	5748	
34	54 2105-0308-1201										
		Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	169	1737		293553		293553	–	317037
					–		–		–	23484	
35	55 1107-0111-0201										
		Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 72 %	шт.	1	389991	5209	389991	5209	357922	20864	443723
					26860	2118	26860	2118	–	32868	
36	56 1107-0111-0208										
		Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 72 %	шт.	1	78061	107	78061	107	65881	8725	93729
					12073	45	12073	45	–	6943	

Итого	**11 533 813**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 661 975
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	162 853
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	95 562
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 869 199
- накладные расходы, тенге	1 985 428
в т.ч. зарплата, тенге	178 689
- сметная прибыль (8 %), тенге	854 358
Всего	**11 533 813**

Включаемые работы

Локальная смета №2-1-2. Электроосвещение
Раздел 2 Кабели и кабельные изделия

1	1 1101-0101-0333	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	39	265,31	254,33	10347	9919	–	1635	12941
					10,97	47,26	428	1843	–	959	
2	2 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	3,2	3427,19	164,38	10967	526	6730	2791	14859
					1159,69	51,88	3711	166	–	1101	
3	3 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	80	343,86	150,71	27509	12057	3612	11474	42102
					148	51,2	11840	4096	–	3119	
4	4 2306-0131-0721	Кабели силовые АВВГ 1х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,08	549631		43970		43970	–	47488
					–		–		–	3518	

5	5 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	80	385,84	14,21	30867	1137	4509	18387	53194
					315,26	3,95	25221	316	–	3940	
6	6 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,020;	м	81,6	29		2366		2366	–	2555
					–		–		–	189	

Итого	**173 139**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	41 200
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 639
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 421
- материалы, изделия и конструкции, тенге	61 187
- накладные расходы, тенге	34 287
в т.ч. зарплата, тенге	3 086
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 826
Всего	**173 139**

Локальная смета №2-1-4. Водоснабжение и канализация

Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация К1

1	1 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	2,7	8944,81	1805,93	24151	4876	9758	8435	35193
					3524,81	814,07	9517	2198	–	2607	
2	2 1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 72 %	м3 конструкций колодца	3,492	38899,77	7430,7	135838	25948	71574	35670	185229
					10972,51	3214,78	38316	11226	–	13721	
3	3 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	32686		130744		130744	–	141204
					–		–		–	10460	
4	4 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	12332		12332		12332	–	13319
					–		–		–	987	

5	5 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	49116	98232	98232	–	106091
					–	–	–	7859	
6	6 2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11352	11352	11352	–	12260
					–	–	–	908	
7	7 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	4192	12576	12576	–	13582
					–	–	–	1006	
8	8 2303-0101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	5608	16824	16824	–	18170
					–	–	–	1346	

9	9 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону = 72 %	НР	м2 поверхности	51,48	903,11	20,09	46492	1034	29546	11566	62703
						309,09	2,95	15912	152	–	4645	

Итого	**587 751**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	63 745
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 858
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 576
- материалы, изделия и конструкции, тенге	392 938
- накладные расходы, тенге	55 671
в т.ч. зарплата, тенге	5 010
- сметная прибыль (8 %), тенге	43 539
Всего	**587 751**
Всего	**7 742 300**
оборудование, тенге	0
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	92 908
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	172 375
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	389 694
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	96 785
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**160 152**

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**8 654 212**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**9 086 923**
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки К=0,9	**8 178 230**
НДС (12 %)	981 388
Итого	**9 159 618**

Подрядчик
ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"

ВКО,Тарбагатайский район, с. Акжар,
ул.Жамбыла, 36

БИН 050440019486
Директор

_____ М.Э.Эбілхасов

Субподрядчик:
ТОО «SK Kazyna»

Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 8/1-433

БИН 140940013953
Директор

_____ Мухамадиев С.А.