Заказчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Подрядчик: "Жалынды құрылыс"
Объект: Строительство 9-ти этажного 240-квартирного жилого дома в г. Атырау
Договор: №24 от 12.09.2015 г.

Акт приемки
выполненных работ за октябрь 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
		Монолитный пояс на отм 10,700;13500 лист35,36								
1	**Е0106-19-1**	**Устройство поясов в опалубке**	**114,1**	**14125,74**	**316,01**	**1611747**	**36057**	**178197**	**8,25**	**941**
		м3		**1368,00**	**119,39**	**156089**	**13622**	**105**	**0,58**	**67**
2	**С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**18,98402**	**50900,00**	**--**	**966287**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**3,12168**	**53600,00**	**--**	**167322**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2745356**	**36057**			**941**
			Тенге			**156089**	**13622**			**67**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2745356**				
		Материалы -	Тенге			**167332**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**169711**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1133609**				
		Местные материалы -	Тенге			**1252270**				
		Накладные расходы -	Тенге			**178197**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**89**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**26730**			
		Ненормируемые непредвиденные затраты -	Тенге			**175413**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3098966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1097
		Сметная заработная плата -	Тенге				196441			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3098966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1097
		Сметная заработная плата -	Тенге				196441			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия								
		Перекрытия (типового этажа с2эт-по 8эт) лист55								
4	**Е0107-45-6**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**286**	**1745,40**	**373,54**	**499185**	**106831**	**240568**	**2,66**	**761**
		шт		**465,75**	**135,07**	**133205**	**38630**	**140**	**0,61**	**173**
5	**Е0107-45-5**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**12**	**1086,26**	**200,77**	**13035**	**2409**	**6223**	**1,74**	**21**
		шт		**299,25**	**71,15**	**3591**	**854**	**140**	**0,31**	**4**
6	**С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК**	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	**1513,14**	**2610,00**	**--**	**3949295**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4461516**	**109241**			**782**
			Тенге			**136796**	**39484**			**177**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4461516				
Материалы -			Тенге			66634				
Всего заработная плата -			Тенге				176279			
Местные материалы -			Тенге			4148846				
		Накладные расходы -	Тенге			246791				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37019			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			282498				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4990805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1082
		Сметная заработная плата -	Тенге				213298			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4990805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1082
		Сметная заработная плата -	Тенге				213298			
		РАЗДЕЛ 3.Стены								
7	**Е0108-15-5**	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(4-5эт,из кирпича М125)**	**412,125**	**11566,67**	**266,56**	**4766914**	**109856**	**444242**	**5,07**	**2089**
		м3		**814,50**	**99,00**	**335676**	**40800**	**118**	**0,49**	**202**
8	**Е0108-15-3**	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м(6 эт,из кирпича М125)**	**238,01**	**11625,29**	**282,71**	**2766935**	**67288**	**283099**	**5,53**	**1316**
		м3		**902,25**	**105,75**	**214745**	**25170**	**118**	**0,52**	**124**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0108-13-1	Кладка наружных стен из силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м(выступ балконов4-6) кирпича М125	238,57	5758,34	291,91	1373767	69641	196355	3,85	918
		м3		587,25	110,25	140100	26302	118	0,53	126
10	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(4-6эт)	1273,724	12329,78	337,41	15704737	429767	1197135	4,38	5579
		м3		670,50	126,00	854032	160489	118	0,62	790
11	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	10	59479,65	422,15	594797	4222	99297	56,40	564
		т		8257,50	157,50	82575	1575	118	0,77	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			25207150	680774			10467
			Тенге			1627128	254337			1250
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25207150				
	Материалы -		Тенге			569060				
	Всего заработная плата -		Тенге				1881464			
	Местные материалы -		Тенге			22330189				
		Накладные расходы -	Тенге			2220128				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				333019			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1645637				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29072914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12827
		Сметная заработная плата -	Тенге				2214483			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			29072914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12827
		Сметная заработная плата -	Тенге				2214483			

РАЗДЕЛ 4.Перемычки

Перемычки 4-5 этажа лист46

12	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	168	116,28	66,43	19535	11161	11219	0,15	25
		шт		23,85	23,85	4007	4007	140	0,11	18
13	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	3,939	27429,00	–	108043	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1,6359	33697,62	304,24	55126	498	57010	198,00	324
		1т		33075,00	114,75	54107	188	105	0,56	1
15	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,6359	40200,00	–	65763	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
16	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков	0,87084	13864,97	4022,39	12074	3503	7964	56,50	49
		т		9090,00	1071,86	7916	933	90	3,81	3
17	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	0,87084	114900,00	–	100060	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	45,28368	43,60	0,10	1974	5	475	0,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		11,62	0,04	526	2	90	–	–
19	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	45,28368	40,72	0,04	1844	2	339	0,04	2
		м2		8,32	–	377	–	90	–	–
		Перемычки 6 этажа лист 48								
20	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	189	116,28	66,43	21977	12556	12621	0,15	28
		шт		23,85	23,85	4508	4508	140	0,11	20
21	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	4,461	27429,00	–	122361	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1,53615	33697,62	304,24	51765	467	53534	198,00	304
		1т		33075,00	114,75	50808	176	105	0,56	1
23	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,53615	40200,00	–	61753	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков	0,87084	13864,97	4022,39	12074	3503	7964	56,50	49
		т		9090,00	1071,86	7916	933	90	3,81	3
25	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	0,87084	114900,00	–	100060	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
26	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	45,28368	43,60	0,10	1974	5	475	0,06	3
		м2		11,62	0,04	526	2	90	–	–
27	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	45,28368	40,72	0,04	1844	2	339	0,04	2
		м2		8,32	–	377	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			738226	31700			789
			Тенге			131068	10749			46
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			513959				
		Материалы -	Тенге			6827				
		Всего заработная плата -	Тенге				124118			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			127516				
		Местные материалы -	Тенге			239685				
		Накладные расходы -	Тенге			136013				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20402			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38998				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			688970				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							797
		Сметная заработная плата -	Тенге				144520			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			224267				
		Материалы -	Тенге			1311				
		Всего заработная плата -	Тенге				17699			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			200119				
		Накладные расходы -	Тенге			15929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1768
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				530288			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2409503				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			42567888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20164
		Сметная заработная плата -	Тенге				3548042			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			224267				
Материалы -			Тенге			1311				
Всего заработная плата -			Тенге				17699			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			200119				
		Накладные расходы -	Тенге			15929				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2389			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14412				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			254608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				20088			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			43494687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22232
		Сметная заработная плата -	Тенге				3908067			

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	43 494 687
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,1%	43 973 129
Возврат от временных зданий и сооружений - 15%	71 766
Итого с зимним удорожанием, 1,08%	47 413 471
Итого с затратами на выслугу лет, 1%	47 852 485
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%	48 028 090
Пересчет в текущих ценах, К-2,6112258	125 412 188
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	2 508 244
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	127 920 432
Налог на добавленную стоимость, 12%	15 350 452
Итого с НДС	**143 270 884**

Заказчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Ж. Жубанов

Подрядчик:
ТОО "Жалынды курылыс"

Т. Абишев