Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«19» октября 2018 г.

Заказчик **ИП Ажибаева Жансая Сейлбековна, руководитель – Ажибаева Ж.С., Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон Жайлау, №6 "Б" .**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «18» октября 2018 года, ТОО «Талас-Құрылыс», директор – Нурмашев Ержан Талапович, Жамбылская область, Таласский район, с. Акколь, ул. Конаева, 64**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «18» октября 2018 года, ТОО «Эльжан-2006», эксперт технического надзора Айтетеев Паримбек Калыбекович, аттестаты №KZ59VJE00030854, №KZ32VJE00030855, №KZ05VJE00030856, №KZ52VJE00023317, №KZ13VJE00046426 от 28.09.2017 г., БИН 060740008328**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **от «18» октября 2018 года, ТОО «Абду-Нур-Жоба», гос. лицензия №14011108 от 28.07.2014г , директор– Райкулова Ж.К.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство инженерных сетей к зданию торгового центра, находящейся по адресу: г.Тараз, микрорайон Жайлау, №6 "Б". Электроснабжение, газоснабжение.».**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон Жайлау, №6 "Б"**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

_____

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации **ТОО «Абду-Нур-Жоба»**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **ИП Ажибаева Жансая Сейлбековна, договор № 16 от 14.08.2018 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **03 сентября 2018 года**;
(месяц, год)

окончание работ: **17 октября 2018 года;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5 ;
фактически, месяцев: 1,5 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные технические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Электроснабжение ВЛ-0,4 кВа	м	880,0		880,0	
Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи	шт	20,0		20,0	
Шкаф управления и регулирования ВРУ-1-50-00	шт	1,0		1,0	
Электроснабжение КЛ-0,4 кВа	м	56,0		56,0	
Счетчик трехфазный	шт	1,0		1,0	
Газопровод подземный из ПЭ труб	м	58,0		58,0	
Газопровод надземный из стальных труб	м	321,0		321,0	
Газорегуляторный пункт ГРПШ-10МС	шт	1,0		1,0	
Счетчики газа бытовые диафрагменные модели G10, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт	1,0		1,0	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего: **3 800 000,00** тенге,
в том числе строительно-монтажных работ: **3 800 000,00** тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **3 800 000,00** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ: **3 800, 000** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: **0,00** тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство инженерных сетей к зданию торгового центра, находящейся по адресу: г.Тараз, микрорайон Жайлау, №6 "Б". Электроснабжение, газоснабжение.»,** принять в эксплуатацию.
(наименование объекта (комплекса)

Заказчик: директор **Ажибаева Ж.С.** _____ М.П.
(фамилия, имя, отчество эксперта) (подпись)

Технический надзор: **Айтетеев П.К.** _____ М.П.
(фамилия, имя, отчество эксперта) (подпись)

Авторский надзор: **Райкулова Ж.К.** _____ М.П.
(фамилия, имя, отчество эксперта) (подпись)

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Нурмашев Е.Т.** _____ М.П.
(фамилия, имя, отчество эксперта) (подпись)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
«Строительство инженерных сетей к зданию торгового центра, находящейся по адресу: г.Тараз, микрорайон Жайлау, №6 "Б". Электроснабжение, газоснабжение.».

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Электроснабжение				
1	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	936,0	
В том числе:				
	Электроснабжение ВЛ-0,4 кВ	м	880,0	
	Электроснабжение КЛ-0,4 кВ	м	56,0	
2	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи	шт	20,0	
3	Шкаф управления и регулирования ВРУ-1-50-00	шт	1,0	
4	Счетчик трехфазный	шт	1,0	
Газоснабжение				
1	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	379,0	
В том числе:				
	Газопровод надземный из стальных труб	м	321,0	
	Газопровод подземный из ПЭ труб	м	58,0	
2	Газорегуляторный пункт ГРПШ-10МС	шт	1,0	
3	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели G10, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт	1,0	

Заказчик: директор **Ажибаева Ж.С.** _____ б.п. _____
(фамилия, имя, отчество эксперта) (подпись) М.П.

Авторский надзор: **Райкулова Ж.К.** _____
(фамилия, имя, отчество эксперта) (подпись) М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«18» октября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Талас-Курылыс», лицензия 1 категории № 14013400 от 08.09.2014г.**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Нурмашева Ержана Талаповича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерных сетей к зданию торгового центра, находящейся по адресу: г.Тараз, микрорайон Жайлау, №6 "Б". Электроснабжение, газоснабжение.»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ИП Ажибаева Жансая Сейлбековна**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Абду-Нур-Жоба», гос. лицензия №14011108 от 28.07.2014 г.**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ИП Ажибаева Жансая Сейлбековна, договор № 16 от 14.08.2018 г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные технические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Электроснабжение ВЛ-0,4 кВа	м	880,0		880,0	
Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи	шт	20,0		20,0	
Шкаф управления и регулирования ВРУ-1-50-00	шт	1,0		1,0	

Электроснабжение КЛ-0,4 кВа	м	56,0		56,0	
Счетчик трехфазный	шт	1,0		1,0	
Газопровод подземный из ПЭ труб	м	58,0		58,0	
Газопровод надземный из стальных труб	м	321,0		321,0	
Газорегуляторный пункт ГРПШ-10МС	шт	1,0		1,0	
Счетчики газа бытовые диафрагменные модели G10, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт	1,0		1,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **03 сентября 2018 года**; окончание работ: **17 октября 2018 года**;
месяц, год месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5 месяцев**;
фактический, месяц: **1,5 месяцев**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство инженерных сетей к зданию торгового центра, находящейся по адресу: г.Тараз, микрорайон Жайлау, №6 "Б". Электроснабжение, газоснабжение.»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Нурмашев Ержан Талапович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) подпись М.П.

ТОО "Талас-Құрылыс" ЖШС

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«18» октября 2018 г.

Авторский надзор **ТОО «Абду-Нур-Жоба», гос. лицензия №14011108 от 28.07.2014 г.,**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
в лице **директора Райкуловой Ж.К.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)
действующего на основании **Договора №16 от 14.08.2018 г.**
(№ договора и дата)
по объекту: **«Строительство инженерных сетей к зданию торгового центра, находящейся по адресу: г.Тараз, микрорайон Жайлау, №6 "Б". Электроснабжение, газоснабжение.»**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **ИП Ажибаева Жансая Сейлбековна**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Талас-Құрылыс», лицензия 1 кат. № 14013400 от 08.09.2014г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Нурмашева Ержана Талаповича**.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями
_____
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **03 сентября 2018 года;**
(месяц, год)
окончание работ: **17 октября 2018 года;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 1,5 месяцев;
фактический: 1,5 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Абду-Нур-Жоба», гос. лицензия №14011108 от 28.07.2014 г.**
(наименование проектной организации, номер проекта)
Утвержденным (ой) **ИП Ажибаева Жансая Сейлбековна, договор №16 от 14.08.2018 г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор: организация **ТОО «Абду-Нур-Жоба», директор Райкулова Ж.К.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору: _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов) подпись, дата
М.П.

Приложение 1
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«18» октября 2018 г.

Технический надзор **ТОО «Эльжан-2006», Жамбылская область, г.Тараз, ул. Сыпатай батыра, № 28А**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Айткулбекова М., эксперта технического надзора Айтетеева Паримбек Калыбековича, аттестаты №KZ59VJE00030854, №KZ32VJE00030855, №KZ05VJE00030856, №KZ52VJE00023317, №KZ13VJE00046426 от 28.09.2017 г., БИН 060740008328**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании **Договора № 30 от 03.09.2018 г.**
№ договора и дата
по объекту: **«Строительство инженерных сетей к зданию торгового центра, находящейся по адресу: г.Тараз, микрорайон Жайлау, №6 "Б". Электроснабжение, газоснабжение.»**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **ИП Ажибаева Жансая Сейлбековна**
(наименование организации)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Талас-Құрылыс», лицензия 1 кат. № 14013400 от 08.09.2014г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Нурмашева Ержана Талаповича**.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями
_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 03 сентября 2018 года;
(месяц, год)
окончание работ 17 октября 2018 года;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 1,5 месяцев;
фактически 1,5 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего: **3 800 000,00** тенге,
в том числе строительно-монтажных работ: **3 800 000,00** тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **3 800 000,00** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ: **3 800 000,00** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: **0,00** тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Абду-Нур-Жоба», гос. лицензия №14011108 от 28.07.2014 г.
(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержденным (ой) **ИП Ажибаева Жансая Сейлбековна, договор №16 от 14.08.2018 г.**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства)

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
эксперт(ы) по техническому надзору **ТОО «Эльжан-2006» Айтетеев П.К.**
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

М.П.

№KZ59VJE00030854, №KZ32VJE00030855, №KZ05VJE00030856, №KZ52VJE00023317, №KZ13VJE00046426 от 28.09.2017 г.
(при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

Директор **ТОО «Эльжан-2006» Айткулбеков М.**
(фамилия, имя, отчество руководителя) (подпись)

М.П.

Заказчик: ИП Ажибаева Жансая Сейлбековна

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Талас-Құрылыс»

Договор подряда №31 от 03.09.2018 г.

Приложение № 1
типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к зданию торгового центра, находящейся по адресу: г.Тараз, микрорайон Жайлау, №6 "Б". Электроснабжение, газоснабжение.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018 г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство инженерных сетей к зданию торгового центра, находящейся по адресу: г.Тараз, микрорайон Жайлау, №6 "Б". Электроснабжение, газоснабжение.	3 800 000,00							3 800 000,00
2	**Итого к оплате**	**3 800 000,00**							**3 800 000,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Талас-Құрылыс»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нурмашев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ИП Ажибаева Жансая Сейлбековна

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ажибаева Ж.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

б.п.

Место печати (при наличии)

Форма 2-В

Заказчик : **ИП Ажибаева Жансая Сейлбековна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Талас-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных сетей к зданию торгового центра, находящейся по адресу: г.Тараз, микрорайон Жайлау, №6 "Б". Электроснабжение, газоснабжение.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных сетей к зданию торгового центра, находящейся по адресу: г.Тараз, микрорайон Жайлау, №6 "Б". Электроснабжение, газоснабжение.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор подряда №31 от 03.09.2018 г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь месяц 2018 года на 02-01-01 Строительство инженерных сетей работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2018

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Электроснабжения									
1	1	Е11-330204-0103	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,88	19614,38	7528,95	17261	6625	1362	0	18642
						10537,85	2973,08	9273	2616		1381	
2	2	С123-061201-1321	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	0,88	1775914,35		1562805		1562805		1687829
											125024	
3	3	Ц13-080104-0201	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	23971,84	6192,06	23972	6192	1815	0	25890
						15965,04	2090,14	15965	2090		1918	
4	4	51-080401-0508 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	120921,12		120921				120921
										120921		
			Отпускная цена			120921		120921				
			Сметная стоимость оборудования					***120921***				
5	5	Е11-010101-0431	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**		20,16	72,13	72,13	1454	1454	0	0	1571

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		0	26,18	0	528		116	
6	6	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		12,096	457,47	0	5534	0	0	0	5976
				м3 грунта		457,47	0	5534	0		443	
7	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		8,064	238,89	0	1926	0	0	0	2080
				м3 грунта		238,89	0	1926	0		154	
8	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		12,096	10,7	10,7	129	129	0	0	140
				м3 грунта		0	3,69	0	45		10	
9	9	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		56	459,91	386,23	25755	21629	0	0	27816
				м кабеля		73,68	130,37	4126	7301		2060	
10	10	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		56	401,86	328,18	22504	18378	0	0	24305
				м кабеля		73,68	110,78	4126	6204		1800	
11	11	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		0,224	28770,12		6445		6445		6960
				1000 шт.							516	
12	12	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		56	305,38	136,64	17101	7652	2572	0	18469
				м кабеля		122,81	39,22	6877	2196		1368	
13	13	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм		56	148,5		8316		8316		8981
				м							665	
14	14	С123-060137-0405	Кабели силовые АВБбШв 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,056	819817,18		45910		45910		49583
				км							3673	
15	15	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		56	73,68	0	4126	0	0	0	4456
				м кабеля		73,68	0	4126	0		330	
16	16	ССтоимость	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабеля "Кабель!"		56	89,29		5000		5000		5400
				м							400	
			Итого по разделу: 1. Электроснабжения									2018693
			Раздел: 2. Газоснабжение									
17	17	Е11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		20,88	72,13	72,13	1506	1506	0	0	1627
				м3 грунта		0	26,18	0	547		120	
18	18	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		12,528	457,47	0	5731	0	0	0	6190
				м3 грунта		457,47	0	5731	0		458	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		8,352	238,89	0	1995	0	0	0	2155
				м3 грунта		238,89	0	1995	0		160	
20	20	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		12,528	10,7	10,7	134	134	0	0	145
				м3 грунта		0	3,69	0	46		11	
21	21	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		11,6	1021,21	49,74	11846	577	8166	0	12794
				м3 основания		267,48	13,65	3103	158		948	
	21.1	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12,76	2054,36				26213,63		
22	22	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,058	93558,71	25529,12	5426	1481	17	0	5861
				км трубопровода		67740,37	6759,61	3929	392		434	
23	23	С123-010405-1201	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 63x5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ISO 4437-1-2014		58	1576,14		91416		91416		98729
				м							7313	
24	24	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16		2	890,1		1780		1780		1923
				шт.							142	
25	25	С123-020302-9207	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16		1	1759,96		1760		1760		1901
				шт.							141	
26	26	С123-020304-3605	Седло полиэтиленовое электросварное ПЭ 100 SDR 11, DN 63/32, PN 16		1	7109,04		7109		7109		7678
				шт.							569	
27	27	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		3	2164,11	650,17	6492	1951	1735	0	7012
				шт.		935,58	228,47	2807	685		519	
	27.2	23-051206-0901	Трубка контрольная	комплект	3	917,56				2752,68		
28	28	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		58	323,14	144,45	18742	8378	2529	0	20242
				м кабеля		135,09	41,35	7835	2398		1499	
29	29	С123-060128-0403	Кабели силовые ВВГ 4x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,058	317606,85		18421		18421		19895
				км							1474	
30	30	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		58	73,68	0	4274	0	0	0	4616
				м кабеля		73,68	0	4274	0		342	
31	31	ССтоимость	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки газопровода "Осторожна!Газ!		58	89,29		5179		5179		5593
				м							414	
32	32	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		58	140,85	0	8169	0	225	0	8823
				м газопровода		136,97	0	7944	0		654	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	Ц13-390201-0403	**Трубопроводы, диаметром до 63 мм. Контроль сварных соединений**		4	558,32	0	2233	0	92	0	2412
				стык		535,43	0	2142	0		179	
34	34	Е11-190401-0102	**Регуляторы давления газа, диаметр до 100 мм. Установка**		1	4921,76	193,4	4922	193	2001	0	5316
				регулятор		2727,13	56,71	2727	57		394	
	34.1	23-090102-0300	Регулятор давления	шт.	1							
35	35	С123-090102-0300	**Регулятор давления газа РДГК-10**		1	26785,71		26786		26786		28929
				шт.							2143	
36	36	Е11-240207-0202	**Пункт контрольный. Устройство**		1	1881,65	194,62	1882	195	771	0	2032
				шт.		916,04	81,02	916	81		151	
	36.2	21-050106-9901	Сталь полосовая ГОСТ 535-2005	т	0,0035							
	36.3	23-051204-0101	Ковер	шт.	1	356,4				356,4		
	36.4	23-051206-1001	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	1	481,95				481,95		
37	37	С123-090102-0300	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-10МС**		1	89285,71		89286		89286		96429
				шт.							7143	
38	38	Ц13-080103-3601 Изм. и доп. вып. 9	**Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования**		12,8	6641,34	407,45	85009	5215	48355	0	91810
				м2		2456,16	114,98	31439	1472		6801	
39	39	Е11-240101-0102 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб до 70 мм. Прокладка**		0,283	278076,53	135358,85	78696	38307	2182	0	84991
				км трубопровода		135007,31	34890,68	38207	9874		6296	
40	40	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		283	1107,44		313406		313406		338478
				м							25072	
41	41	С123-010201-0120	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		38	453,9		17248		17248		18628
				м							1380	
42	42	С123-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		4	513,39		2054		2054		2218
				шт.							164	
43	43	С123-020101-0122	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		2	327,18		654		654		707
				шт.							52	
44	44	С123-040909-0102	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**		2	8174,8		16350		16350		17658
				шт.							1308	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	45	Е11-240206-0101 Изм. и доп. вып. 3	**Свечи газовые условным диаметром до 50 мм. Установка**	свеча	6	2544,74	1057,66	15268	6346	2292	0	16490
						1105,12	328,64	6631	1972		1221	
	45.1	23-090103-1101	Свеча вытяжная	шт.	6	384,75				2308,5		
46	46	С123-090103-1101	**Свеча вытяжная диам.15х2мм**	шт.	6	384,75		2309		2309		2493
											185	
47	47	С123-040601-1204	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	47931,66		95863		95863		103532
											7669	
48	48	С123-020103-1607	**Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	6962,41		27850		27850		30078
											2228	
49	49	С123-020103-3507	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	шт.	1	4278,42		4278		4278		4621
											342	
50	50	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,2	816,23	0	3428	0	0	0	3702
						816,23	0	3428	0		274	
51	51	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,94	238,89	0	702	0	0	0	759
						238,89	0	702	0		56	
52	52	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,26	5566,46	361,04	7014	455	6063	0	7575
						393,54	73,44	496	93		561	
	52.1	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2852	13204,88				16970,91		
53	53	С123-010201-0171	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм (опора под газопровод)**	м	10	1838,32		18383		18383		19854
											1471	
54	54	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (опора под газопровод)**	м	154	1107,44		170546		170546		184189
											13644	
55	55	С123-010201-0158	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм (опора под газопровод)**	м	2,4	1454,32		3490		3490		3770
											279	
56	56	Е11-250210-0101	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,283	267962,33	228532,45	75833	64675	699	0	81900
						36958,68	38353,28	10459	10854		6067	
57	57	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 4	**Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	148	109,63	0,32	16225	47	747	0	17523
						104,26	0,15	15430	22		1298	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	58	Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 2	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления		1	2678,77	335,35	2679	335	150	0	2893
				врезка		2193,47	0	2193	0		214	
			Итого по разделу: 2. Газоснабжение									1374171
			ИТОГО:					3141532	191855	2624417		3392857
								204341	49631	120921	241648	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							120921		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		407143				
			Итого с НДС									3 800 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Талас-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нурмашев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ИП Ажибаева Жансая Сейлбековна

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ажибаева Ж.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

б.п.

Технадзор:

ТОО "ЭЛЬЖАН-2006"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

эксперт Айтетеев П.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)