Заказчик: ТОО "Golden City DS"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "KC Construction (Кэй Си Констракшн)"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство 5 этажного 50-ти квартирного арендного жилого дома в г. Саркан Сарканского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Архитектурные решения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 15 от 15.09.2021

Акт приемки выполненных работ №1 от октябрь 2021 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0											
	Раздел 1 Стены										
	1.1 Наружные стены										
1	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	318	22697,32	2444	7217749	777192	4367152	2091160	10053622

1.2 Внутренние стены 1 этаж										
2	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	81,5	20853,41	2444	1699553	199186	1109485	405268	2273207
1.3 Внутренние стены 2-5 этажи											
3	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	286,9	20853,41	2444	5982843	701184	3905658	1426644	8002246
					4796,1	550,8	1376001	158025	–	592759	
4	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	114,17	3601,44	254,16	411176	29017	193917	181235	639804
Раздел 2 Кровля											
2.1 Элемента крыши (44-лист)											
5	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,25	21416	1167,2	26770	1459	18249	6740	36191
					5649,6	276	7062	345	–	2681	
6	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	21,9	96454,47	1432,28	2112353	31367	1551017	488759	2809201
					24199,5	598,0	529969	13096	—	208089	
7	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	21,9	8866,99	58,26	194187	1276	172840	18583	229792
					916,48	26,35	20071	577	–	17022	

8	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	940	308,89	2,7	290357	2539	255161	30426	346446
					34,74	1,22	32657	1150	–	25663	
9	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	940	280,98	12,94	264119	12160	173806	74657	365878
					83,14	3,19	78153	2996	–	27102	
10	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,3944	78739,86	7051,22	31055	2781	3282	30150	66101
					63367,14	1417,34	24992	559	–	4896	
11	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,3944	247543		97631		97631		105441
									—	7810	
12	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,223	589156,95	2278,03	131382	508	52184	71812	219450
					352869,96	1004,48	78690	224	–	16256	
13	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	940	6417,3	100,92	6032263	94861	4048707	1762300	8418128
					2009,25	28,56	1888695	26849	–	623565	
14	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60	1265		75900		75900		81972

								–	6072	
								–		
15 2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	300	862		258600		258600		279288
								–	20688	
16 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	100	2458,53	25,05	245853	2505	78469	149506	426988
				1648,79	12,39	164879	1239	–	31629	
17 2110-0103-0108	Металлосайдинг "Софит"	м2	100	1923		192300		192300		207684
						99157		–	15384	
2.2 Ограждение МОК-1 и снегодержатель										
18 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	120	103,16	24,13	12379	2896	838	8678	22742
				72,04	6,57	8645	788	–	1685	
19 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,732	540121		395369		395369		426999
								–	31630	
20 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	69	2997,12	14,14	206801	976	128496	71379	300434
				1120,71	3,72	77329	257	–	22254	
21 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	38	2997,13	14,13	113891	537	70767	39311	165458

				1120,71	3,74	42587	142	–	12256	
22 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	38	2997,13	14,13	113891	537	70767	39311	165458
				1120,71	3,74	42587	142	–	12256	
2.2 Ограждение МОК-1 и снегодержатель										
23 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	36	6245,92	100,92	224853	3633	158616	58541	306066
				1739	28,56	62604	1028	–	22672	
24 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2,9	9700		28130		28130		30380
								–	2250	
25 1120-0301-0101	Решетки вентиляционные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	126	1504,74	55,42	189597	6983	15033	165930	383969
				1330,01	13,77	167581	1735	–	28442	
26 2305-0306-1861	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 600 мм	шт.	120	5533		663960		663960		717077
								–	53117	
27 2305-0306-2065	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 800 мм	шт.	6	14843		89058		89058		96183
								–	7125	
28 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	12	295		3540		3540		3823
								–	283	
29 2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	6	3544		21264		21264		22965
								–	1701	
10.10 Короба К-1										

189	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	176	1570,95	14,46	276487	2545	98029	159223	470567
					999,51	5,69	175913	1001	–	34857	
	10.11 Короба К-2										
191	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	122,5	1570,96	14,47	192443	1772	68231	110823	327527
					999,51	5,69	122440	697	–	24261	
	10.12 Короба К-3										
193	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	282	1570,96	14,46	443010	4079	157070	255118	753978
					999,51	5,68	281861	1603	–	55850	
	Итого по смете						**38 755 065**				

	Непредвиденные работы и затраты-2%				**39530166**				
	В текущих ценах на 2020 год - 100 %.				**39530166**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)				**4743620**				
	Всего по акту				**44 273 786**				

Принял:

Сдал: