Форма №3

Заказчик: ГУ «Отдел строительство г.Сатпаев»
Подрядчик: ТОО «Бозай KZ»
Договор №113, от 15.11.2019г.

Акт №2
Выполненных работ за декабрь 2019 года
Объект: «Строительство административного здания общественного порядка и безопасности»

№ п/п	Наименования	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	236 407 404,80
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	80 000,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	-
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	29 880 000,00
7	Сумма фактических расходов исполнителя за декабрь 2019г.	29 800 000,00
8	Удержание аванса 5%	
9	Удержание резерва 5%	
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	29 800 000,00

Принял:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев» **Н.С. Суттибаева**

Сдал:
Директор ТОО «Бозай KZ» **М.Е. Молдашов**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"
Технический надзор ТОО «Номад Travel»
Подрядчик: ТОО "Бозай KZ"
Наименование строительства: Строительство административного здания общественного порядка и безопасности

РДС РК 1.03-02-2010

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
декабрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		113	15.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2017 года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	29 880 000,00	26 607 142,86	29 800 000,00	29 800 000,00					3 192 857,14	29 800 000,00
ИТОГО:	**29 880 000,00**									**29 800 000,00**

Авторский надзор

ТОО "Укспроект-2006"

_____ **В.Ю.Нем**

Расценки проверены

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Сатпаев"

_____ **С.Н.Суттибаева**

Технический надзор

Эксперт ТОО «Номад Travel»

_____ **Е.Т. Мырзабеков**

Подрядчик:

Директор ТОО "Бозай KZ"

_____ **Молдашов М.Е.**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Сатпаев"**
(организация, адрес, телефон)

Технический надзор **ТОО " Номад Travel""**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Бозай KZ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство административного здания общественного порядка и безопасности**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство административного здания общественного порядка и безопасности**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 113 от 15.11.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ 2 за Декабрь месяц 2019 г.

Составлена в текущих ценах 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010102-0311 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**724,4228**		**530,16**	**384058**
		Итого оплата труда:				**160,10**	**115979**
		Итого эксплуатация машин:				**506,83**	**367156**
		Итого материалов:				**0,19**	**138**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		115,27	83505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,63	37405
		Сметная стоимость:				**697,06**	**504968**

2	**Е11-010102-0311 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**442,9432**	**530,16**	**234830**
		Итого оплата труда:			**160,10**	**70914**
		Итого эксплуатация машин:			**506,83**	**224495**
		Итого материалов:			**0,19**	**84**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	115,27	51058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	51,63	22871
		Сметная стоимость:			**697,06**	**308759**
3	**С341-020103-1007**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	**т**	**731,2813**	**151,00**	**110423**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,08	8834
		Сметная стоимость:			**163,08**	**119257**
4	**Е11-010101-0311 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2/для обратной засыпки/**	**м3 грунта**	**136,5527**	**408,26**	**55749**
		Итого оплата труда:			**116,46**	**15902**
		Итого эксплуатация машин:			**386,84**	**52824**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	83,85	11450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	39,37	5376
		Сметная стоимость:			**531,48**	**72575**
5	**Е11-010101-0311 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**158,1562**	**425,27**	**67260**
		Итого оплата труда:			**121,31**	**19186**
		Итого эксплуатация машин:			**402,96**	**63731**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	87,34	13814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	41,01	6486
		Сметная стоимость:			**553,62**	**87559**
6	**Е11-010205-0902**	**Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками**	**м3 грунта**	**9,1147**	**6506,75**	**59307**
		Итого оплата труда:			**5094,39**	**46434**
		Итого эксплуатация машин:			**2526,83**	**23031**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	3667,96	33432

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		813,98	7419
		Сметная стоимость:				**10988,69**	**100159**
7	**Е11-010205-0204**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**9,1147**		**5113,44**	**46608**
		Итого оплата труда:				**5113,44**	**46608**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		3681,68	33557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		703,61	6413
		Сметная стоимость:				**9498,73**	**86578**
8	**Е11-010104-0108**	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/отодвинула/**	**м3 грунта**	**303,8236**		**98,10**	**29804**
		Итого оплата труда:				**37,86**	**11503**
		Итого эксплуатация машин:				**98,10**	**29804**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		27,26	8282
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,03	3047
		Сметная стоимость:				**135,39**	**41133**
9	**Е11-010104-0406 прим.**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4**	**м3 грунта**	**258,2501**		**20,52**	**5299**
		Итого оплата труда:				**7,92**	**2045**
		Итого эксплуатация машин:				**20,52**	**5299**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5,70	1473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,10	542
		Сметная стоимость:				**28,32**	**7314**
10	**Е11-010104-0412 прим.**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 4**	**м3 грунта**	**258,2501**		**8,44**	**2178**
		Итого оплата труда:				**3,26**	**841**
		Итого эксплуатация машин:				**8,44**	**2178**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2,34	605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,86	223
		Сметная стоимость:				**11,64**	**3007**
11	**Е11-010205-0504**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	**м3 грунта**	**45,5735**		**1682,22**	**76665**
		Итого оплата труда:				**1682,22**	**76665**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1211,20	55199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,47	10549
		Сметная стоимость:				**3124,89**	**142412**
12	**Е11-010201-0502**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**258,2501**		**184,66**	**47689**

		Итого оплата труда:				**136,91**	**35357**
		Итого эксплуатация машин:				**87,78**	**22670**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		98,58	25457
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,66	5852
		Сметная стоимость:				**305,89**	**78997**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1119870**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1119870**
	Материалы -		Тенге				**222**
	Всего заработная плата -		Тенге				**441433**
	Транспортные расходы -		Тенге				**110423**
		Накладные расходы -	Тенге				**317832**
		Сметная прибыль -	Тенге				**115016**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1552718**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**341**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**441433**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1552718**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**341**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**441433**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		Фундаментные плиты ФЛ					
13	**Е11-110101-1303 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм до полного насыщения. Устройство**	**м2**	**162,6200**		**4198,81**	**682811**
		Итого оплата труда:				**624,44**	**101547**
		Итого эксплуатация машин:				**286,69**	**46621**
		Итого материалов:				**3385,60**	**550566**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		586,98	95454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		382,86	62261
		Сметная стоимость:				**5168,65**	**840526**
14	**Е11-070101-0102**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**65,0000**		**2174,45**	**141339**
		Итого оплата труда:				**1379,33**	**89657**
		Итого эксплуатация машин:				**1238,07**	**80475**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1627,61	105795
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,17	19771
		Сметная стоимость:				**4106,23**	**266905**

15	**С121-049999-9917**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**27,0200**	**41806,00**	**1129598**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3344,48	90368
		Сметная стоимость:			**45150,48**	**1219966**
16	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0534**	**320115,29**	**17094**
		Итого оплата труда:			**64705,74**	**3455**
		Итого эксплуатация машин:			**2205,29**	**118**
		Итого материалов:			**253896,00**	**13558**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	60176,34	3213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30423,33	1625
		Сметная стоимость:			**410714,96**	**21932**
17	**Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке/монолитные участки по месту/. Устройство/бетон кл. В15,W4 F50/**	**м3**	**1,4000**	**32077,28**	**44908**
		Итого оплата труда:			**10467,89**	**14655**
		Итого эксплуатация машин:			**4706,92**	**6590**
		Итого материалов:			**17833,37**	**24967**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	9525,78	13336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3328,25	4660
		Сметная стоимость:			**44931,31**	**62904**
		Фундаментные блоки ФБС				
18	**Е11-070501-0101**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**138,0000**	**1570,50**	**216729**
		Итого оплата труда:			**832,59**	**114897**
		Итого эксплуатация машин:			**815,08**	**112481**
		Итого материалов:			**225,16**	**31071**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118	982,46	135579
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	204,24	28185
		Сметная стоимость:			**2757,19**	**380492**
19	**Е11-070501-0102**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**69,0000**	**2219,41**	**153139**
		Итого оплата труда:			**1169,94**	**80726**

		Итого эксплуатация машин:				**1143,91**	**78930**
		Итого материалов:				**331,35**	**22863**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1380,53	95257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,99	19872
		Сметная стоимость:				**3887,93**	**268267**
20	**Е11-070501-0103**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**28,0000**		**3367,14**	**94280**
		Итого оплата труда:				**1763,80**	**49386**
		Итого эксплуатация машин:				**1810,49**	**50694**
		Итого материалов:				**473,48**	**13257**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		2081,28	58276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435,87	12204
		Сметная стоимость:				**5884,29**	**164760**
21	**Е11-070501-0104**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**85,0000**		**4751,13**	**403846**
		Итого оплата труда:				**2410,42**	**204886**
		Итого эксплуатация машин:				**2710,97**	**230432**
		Итого материалов:				**676,08**	**57467**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		2844,30	241765
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		607,63	51649
		Сметная стоимость:				**8203,06**	**697260**
22	**С121-041201-9903**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**43,2170**		**20963,00**	**905958**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1677,04	72477
		Сметная стоимость:				**22640,04**	**978435**
23	**С121-041201-9907**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,0500**		**19334,00**	**58969**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1546,72	4717
		Сметная стоимость:				**20880,72**	**63686**
24	**С121-041201-9911**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**74,4250**		**17238,00**	**1282938**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1379,04	102635
		Сметная стоимость:				**18617,04**	**1385573**

25	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,3459**		**320115,29**	**110734**
		Итого оплата труда:				**64705,74**	**22383**
		Итого эксплуатация машин:				**2205,29**	**763**
		Итого материалов:				**253896,00**	**87828**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		60176,34	20816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30423,33	10524
		Сметная стоимость:				**410714,96**	**142075**
26	**Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке/монолитные участки по месту бетон кл. В15,W4 F50/. Устройство**	**м3**	**9,4400**		**32077,28**	**302810**
		Итого оплата труда:				**10467,89**	**98817**
		Итого эксплуатация машин:				**4706,92**	**44433**
		Итого материалов:				**17833,37**	**168347**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		9525,78	89923
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3328,25	31419
		Сметная стоимость:				**44931,31**	**424152**
27	**Е11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**25,0000**		**451,18**	**11280**
		Итого оплата труда:				**219,96**	**5499**
		Итого эксплуатация машин:				**252,11**	**6303**
		Итого материалов:				**34,20**	**855**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		259,55	6489
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,86	1421
		Сметная стоимость:				**767,59**	**19190**
28	**С121-040105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,0710**		**78710,00**	**84298**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6296,80	6744
		Сметная стоимость:				**85006,80**	**91042**
		Фундамент под перегородки					
29	**Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3/бетон кл. В15,W4 F50/. Устройство**	**м3**	**11,1600**		**22180,46**	**247534**
		Итого оплата труда:				**4482,27**	**50022**
		Итого эксплуатация машин:				**627,67**	**7005**
		Итого материалов:				**17292,19**	**192981**

		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4078,86	45520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2100,75	23444
		Сметная стоимость:				**28360,07**	**316498**
30	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0862**		**253896,00**	**21881**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20311,68	1750
		Сметная стоимость:				**274207,68**	**23631**
		Гидроизоляция боковая					
31	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (битум БН70/30)**	**м2**	**190,7480**		**642,91**	**122633**
		Итого оплата труда:				**269,89**	**51482**
		Итого эксплуатация машин:				**20,86**	**3979**
		Итого материалов:				**354,71**	**67661**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		251,00	47878
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,51	13641
		Сметная стоимость:				**965,42**	**184152**
		Гидроизоляция горизонтальная на отм.-0,350					
32	**С121-110102-0104**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	**м3**	**2,8693**		**18308,00**	**52530**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1464,64	4202
		Сметная стоимость:				**19772,64**	**56733**
		Наружное утепление стен подвала					
33	**С121-110401-0403**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**8,6873**		**29255,00**	**254148**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2340,40	20332
		Сметная стоимость:				**31595,40**	**274480**
34	**С121-030302-0215**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**2014,0000**		**119,00**	**239666**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,52	19173
		Сметная стоимость:				**128,52**	**258839**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6579123**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6579123**
	Материалы -		Тенге				**1231421**
	Всего заработная плата -		Тенге				**887412**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**328560**
	Местные материалы -		Тенге				**3701427**
		Накладные расходы -	Тенге				**959301**

		Сметная прибыль -	Тенге				**603074**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8141499**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**738**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**887412**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8141499**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**738**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**887412**
		РАЗДЕЛ 3.Наружные стены					
		Армирование кладки стен арматурными сетками ==========					
35	**С121-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/МН1,МН2, L 80х6/**	**т**	**2,8472**		**253792,00**	**722597**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20303,36	57808
		Сметная стоимость:				**274095,36**	**780404**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**722597**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**722597**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**722597**
		Сметная прибыль -	Тенге				**57808**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**780404**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**780404**
		РАЗДЕЛ 4.Перегородки					
36	**С121-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,8303**		**253792,00**	**210711**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20303,36	16857
		Сметная стоимость:				**274095,36**	**227568**
37	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0037**		**220428,00**	**816**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17634,24	65
		Сметная стоимость:				**238062,24**	**881**
38	**С121-050101-0403**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,5415**		**227190,00**	**123023**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18175,20	9842
		Сметная стоимость:				**245365,20**	**132865**

39	**С121-040106-9901**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**6,1500**		**101029,00**	**621328**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8082,32	49706
		Сметная стоимость:				**109111,32**	**671035**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**955878**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**955878**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**334550**
	Местные материалы -		Тенге				**621328**
		Сметная прибыль -	Тенге				**76470**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1032348**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1032348**
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие					
		Плиты перекрытия на отм.-0,130					
40	**Е11-070504-0105**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**26,0000**		**4207,73**	**109401**
		Итого оплата труда:				**2328,58**	**60543**
		Итого эксплуатация машин:				**974,87**	**25347**
		Итого материалов:				**1111,80**	**28907**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		2747,73	71441
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		556,44	14467
		Сметная стоимость:				**7511,89**	**195309**
41	**Е11-070504-0106**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**		**6378,01**	**102048**
		Итого оплата труда:				**3636,34**	**58181**
		Итого эксплуатация машин:				**1301,64**	**20826**
		Итого материалов:				**1722,11**	**27554**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		4290,88	68654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		853,51	13656
		Сметная стоимость:				**11522,39**	**184358**
42	**С121-040108-9903**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**211,9920**		**6490,00**	**1375828**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		519,20	110066
		Сметная стоимость:				**7009,20**	**1485894**

43	**Е11-070107-0101**	**Накладки арматурные стыковые /МС2;МС3;МС5;Ф12АIII/.Установка**	**т стальных элементов**	**0,0577**		**485486,44**	**27993**
		Итого оплата труда:				**235970,67**	**13606**
		Итого эксплуатация машин:				**12595,96**	**726**
		Итого материалов:				**238290,48**	**13740**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		278445,39	16055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61114,55	3524
		Сметная стоимость:				**825046,38**	**47572**
		Плиты перекрытия на отм.+2,770					
44	**С121-040108-9903**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**86,4000**		**6490,00**	**560736**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		519,20	44859
		Сметная стоимость:				**7009,20**	**605595**
		Плиты перекрытия на отм.+3,220					
45	**С121-040108-9903**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**211,9920**		**6490,00**	**1375828**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		519,20	110066
		Сметная стоимость:				**7009,20**	**1485894**
		Плиты перекрытия на отм.+6,520					
46	**С121-040108-9903**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**150,6289**		**6490,00**	**977582**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		519,20	78207
		Сметная стоимость:				**7009,20**	**1055788**
47	**С121-130814-1901**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,5649**		**540091,00**	**305108**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43207,28	24409
		Сметная стоимость:				**583298,28**	**329517**
48	**С121-130814-1901**	**Сварная решетка**	**т**	**4,0693**		**540091,00**	**2197782**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43207,28	175823
		Сметная стоимость:				**583298,28**	**2373604**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**7032306**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7032306**
	Материалы -		Тенге				**70200**
	Всего заработная плата -		Тенге				**132331**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2502890**
	Местные материалы -		Тенге				**4289974**
		Накладные расходы -	Тенге				**156150**

		Сметная прибыль -	Тенге				**575076**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7763532**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**105**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**132331**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**7763532**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**105**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**132331**
		РАЗДЕЛ 6.Полы					
		Подвал					
		Тип пола 1					
49	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**190,0800**		**239,58**	**45540**
		Итого оплата труда:				**81,76**	**15540**
		Итого эксплуатация машин:				**30,67**	**5830**
		Итого материалов:				**138,43**	**26312**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		76,85	14608
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,31	4812
		Сметная стоимость:				**341,75**	**64960**
50	**Е11-110101-0203**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**19,0080**		**17674,36**	**335954**
		Итого оплата труда:				**3751,85**	**71315**
		Итого эксплуатация машин:				**1679,35**	**31921**
		Итого материалов:				**12947,71**	**246110**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3526,74	67036
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1696,09	32239
		Сметная стоимость:				**22897,19**	**435230**
51	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из геотекстиля насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**190,0800**		**37,83**	**7191**
		Итого оплата труда:				**37,24**	**7079**
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**101**
		Итого материалов:				**0,32**	**60**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		35,01	6654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,83	1108

		Сметная стоимость:				**78,66**	**14952**
52	**Е11-110101-1501**	**Покрытия легкобетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**190,0800**		**1283,94**	**244052**
		Итого оплата труда:				**371,10**	**70538**
		Итого эксплуатация машин:				**93,84**	**17836**
		Итого материалов:				**853,65**	**162262**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		348,83	66306
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,62	24829
		Сметная стоимость:				**1763,40**	**335186**
53	**Е11-110101-1502 К=18**	**Покрытия легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501/до толщ. 120мм/**	**м2 покрытия**	**190,0800**		**2682,94**	**509973**
		Итого оплата труда:				**211,13**	**40132**
		Итого эксплуатация машин:				**74,39**	**14140**
		Итого материалов:				**2434,08**	**462669**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		198,46	37724
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,51	43816
		Сметная стоимость:				**3111,92**	**591513**
54	**Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**190,0800**		**3195,37**	**607376**
		Итого оплата труда:				**1960,24**	**372602**
		Итого эксплуатация машин:				**80,08**	**15222**
		Итого материалов:				**1210,89**	**230166**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1842,62	350246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		403,04	76610
		Сметная стоимость:				**5441,03**	**1034232**
55	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**190,0800**		**767,85**	**145954**
		Итого оплата труда:				**345,41**	**65655**
		Итого эксплуатация машин:				**28,21**	**5362**
		Итого материалов:				**407,85**	**77525**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		324,68	61716
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,40	16614
		Сметная стоимость:				**1179,94**	**224283**
56	**Е11-110101-1102 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до толщ. 30мм/**	**м2 стяжки**	**190,0800**		**221,21**	**42048**
		Итого оплата труда:				**12,70**	**2415**
		Итого эксплуатация машин:				**9,59**	**1823**

		Итого материалов:			**203,42**	**38666**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	11,94	2270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,65	3545
		Сметная стоимость:			**251,81**	**47863**
57	**Е11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**190,0800**	**944,50**	**179530**
		Итого оплата труда:			**371,10**	**70538**
		Итого эксплуатация машин:			**93,84**	**17836**
		Итого материалов:			**514,21**	**97741**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	348,83	66306
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	103,47	19667
		Сметная стоимость:			**1396,79**	**265503**
58	**Е11-110101-1502 К=6**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501/до толщ. 50мм/**	**м2 покрытия**	**190,0800**	**554,87**	**105469**
		Итого оплата труда:			**70,38**	**13377**
		Итого эксплуатация машин:			**24,80**	**4713**
		Итого материалов:			**471,91**	**89701**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	66,15	12575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,68	9444
		Сметная стоимость:			**670,70**	**127487**
59	**С121-060208-0401 к-1,01 к-1,03 т.ч.п.2.1**	**Косоуры /К1,К2,К3,К4/**	**т**	**0,4981**	**434913,00**	**216610**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34793,04	17329
		Сметная стоимость:			**469706,04**	**233939**
60	**С121-060208-0501 к-1,01 к-1,03 т.ч.п.2.1**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,1790**	**544430,00**	**97472**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43554,40	7798
		Сметная стоимость:			**587984,40**	**105270**
61	**С121-060408-0801 к-1,01 к-1,03 т.ч.п.2.1**	**Балки из прокатных профилей**	**т**	**0,3116**	**456596,00**	**142271**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36527,68	11382
		Сметная стоимость:			**493123,68**	**153653**
62	**С121-040110-9903**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**50,8400**	**3415,00**	**173619**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	273,20	13889
		Сметная стоимость:			**3688,20**	**187508**

63	**С121-040108-9903**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**6,0000**		**6490,00**	**38940**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		519,20	3115
		Сметная стоимость:				**7009,20**	**42055**
64	**51-100201-0102**	**Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг**	**комплект**	**1,0000**		**1499128,00**	**1499128**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**4391127**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**1499128**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**1499128**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2435645**
	Материалы -		Тенге				**1431212**
	Всего заработная плата -		Тенге				**729192**
	Местные материалы -		Тенге				**212559**
		Накладные расходы -	Тенге				**685440**
		Сметная прибыль -	Тенге				**249687**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3370772**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**639**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**729192**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**456354**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**456354**
		Сметная прибыль -	Тенге				**36508**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**492862**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**5362762**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**639**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**729192**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			Тенге				**20800901**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**1499128**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**1499128**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**18845420**
	Материалы -		Тенге				**2733055**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2190367**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3888596**
	Местные материалы -		Тенге				**8825288**
	Транспортные расходы -		Тенге				**110423**
		Накладные расходы -	Тенге				**2118723**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1677131**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**22641274**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1825**

		Сметная заработная плата -	Тенге				**2190367**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**456354**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**456354**
		Сметная прибыль -	Тенге				**36508**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**492862**
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**24633264**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1825**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2190367**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**20800901**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1666361**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1621697**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**524006**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**15903292**
		- перевозка грузов	Тенге				**110423**
		- оборудование	Тенге				**1499128**
	Накладные расходы		Тенге				**2118723**
	ИТОГО:		Тенге				**22919624**
	Сметная прибыль		Тенге				**1713640**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**24633264**
Всего			Тенге				**24 633 264**
Временные здания и сооружения			Тенге		**1,5%**		**369 499**
Итого :			Тенге				**25 002 763**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время			Тенге		**2,64%**		**660 073**

Итого:						**25 662 836**
Непредвиденные затраты 2%		Тенге		**2%**		**513 257**
Итого						**26 176 093**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года		k=		**1**	**67%**	**17 537 982**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года		k=		**1,049901**	**33%**	**9 069 161**
ИТОГО:						**26 607 143**
НДС 12%				**12%**		**3 192 857**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)						**29 800 000**
ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				**29 800 000**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Сатпаев"
(наименование организации)

С. Н. Суттибаева
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Бозай KZ"
(наименование организации)

М. Е. Молдашов
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт технического надзора
ТОО " Номад Travel"
(наименование организации)

Е. Т. Мырзабеков
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор
ТОО "Укспроект-2006"

Директор **В.Ю. Нем**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Расценки проверены