Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",РК, Актюбинская область, г. Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40, тел.: 8(713)254-59-25** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн",РК, г.Кызылорда, ул. Е. Кошербаева, 94, тел.: +8 (7242) 23-54-02** — **050740006657**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №106 от 26.04.2021 г, доп.соглашение №6 от 16.05.2023 г.

Номер документа	Дата составления
32	**27.06.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего газопровода к с. Каратаусай и с. Байтурасай Мартукского района Актюбинской области			Работа	1	197 795 442,61	197 795 442,61
				Итого	1	x	197 795 442,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Первый заместитель генерального директора / _____ / Алмуратов Н. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Н. Сергеев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода к с.Каратаусай и с.Байтурасай Мартукского района Актюбинской области". Актюбинская область, Мартукский район, с.Каратаусай и с.Байтурасай.
Основание: Дополнительное соглашение №06 от 16.05.2023 года к Договору №106 от 26.04.2021 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ИЮНЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №106	26.04.2021 г.				
		Доп. согл. №01	04.03.2022 г.				
		Доп. согл. №02	11.11.2022 г.				
		Доп. согл. №03	19.12.2022 г.				
		Доп. согл. №04	23.12.2022 г.				
		Доп. согл. №05	24.03.2023 г.				
		Доп. согл. №06	16.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода к с.Каратаусай и с.Байтурасай Мартукского района Актюбинской области	247 851 308,32	176 603 073,76	201 195 225,05	160 561 987,18					21 192 368,85	**197 795 442,61**

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738

Руководитель

_____ **Муздыбаев Е.М.**

Подрядчик:

ТОО "Транс Азия Констракшн"
БИН/ИИН 050740006657

Первый заместитель генерального директора

_____ **Алмуратов Н.М.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС Сапа"

Инженер _____ **Костыров Е.К.**
ИИН 560201302381
№аттестата № KZ80VJE00065008 от 28.04.2021г., № KZ42VJE00016513 от 06.04.2016г., № KZ54VJE00031720 от 24.10.2017г.

Инженер _____ **Умаров А.А.**
ИИН 911113300750
№аттестата № KZ05VJE00025424 от 25.04.2017г., KZ27VJE00025416 от 25.04.2017г., KZ43VJE00025419 от 25.04.2017г.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Стройка: Актюбинская область, Мартукский район, с.Каратаусай и с.Байтурасай
Объект: "Строительство подводящего газопровода к с.Каратаусай и с.Байтурасай Мартукского района Актюбинской области"
Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №06 от 16.05.2023 года к Договору №106 от 26.04.2021 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5
за ИЮНЬ месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 09.11.2022 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1 "Внеплощадочные сети".										
			РАЗДЕЛ 3.Подземный газопровод высокого давления II категории(полиэтилен)										
1	69	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	3125,831381	210,57	210,57	658206,31	658206,31	--	109966,75	829 626,90	
			НР - 72%; СП - 8%			--	48,86	--	152728,12		61453,85		
2	70	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	96,6751974	2853,33	--	275846,24	--	--	198609,53	512 412,38	
			НР - 72%; СП - 8%			2853,33	--	275846,24	--		37956,62		
3	71	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	227,5207625	1240,76	--	282298,66	--	--	203255,67	524 398,95	
			НР - 72%; СП - 8%			1240,76	--	282298,66	--		38844,62		
4	72	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	2047,686862	54,65	54,65	111906,09	111906,09	--	22708,85	145 385,77	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,40	--	31534,38		10770,83		
5	73	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	2047,686862	236,84	115,88	484974,16	237285,96	--	252275,02	796 222,56	
			НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	247688,20	102691,50		58973,38		
6	82	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	2,85	34721,92	22331,84	98957,47	63645,75	--	32132,55	141 577,23	
			НР - 61%; СП - 8%			12390,08	6092,83	35311,73	17364,57		10487,20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	83	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "опасно ГАЗ" размерами 250 м х 0,2 м	м	2850	17,00	--	48450,00	--	48450,00	--	52 326,00	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		3876,00		
8	84	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Провод. Прокладка в траншее.применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3. применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,85	34721,92	22331,84	98957,47	63645,75	--	32132,55	141 577,23	
			НР - 61%; СП - 8%			12390,08	6092,83	35311,73	17364,57		10487,20		
9	85	С1243-141-0102 243-141-0102 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,85	28877,00	--	82299,45	--	82299,45	--	88 883,41	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6583,96		
10	86	Е11-220501-0412 1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,85	3061478,28	2359720,75	8725213,10	6725204,14	--	3972353,71	13 713 372,16	
			НР - 99%; СП - 8%			701757,53	706129,66	2000009,00	2012469,53		1015805,35		
11	87	С1241-202-0225 241-202-0225 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2878,5	51467,00	--	148147759,50	--	148147759,50	--	159 999 580,26	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11851820,76		
			Контроль стыков										
12	139	Ц13-390201-0529 1339-0201-0529 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 465 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	124	6949,39	190,08	861724,36	23569,92	39455,56	487205,92	1 456 845,00	
			НР - 61%; СП - 8%			6441,12	--	798698,88	--		107914,72		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				159876592,81	7883463,92	148317964,51	5310640,55	178 402 207,85	
								3675164,40	2334152,67	--	13214974,49		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1059639,30					
		Материалы		Тенге				39455,56					
		Всего заработная плата		Тенге					904051,48				
			Накладные расходы	Тенге				551471,02					
			Сметная прибыль	Тенге				128889,12					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1739999,44					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								456,00	
			Сметная заработная плата	Тенге					904051,48				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				158816953,51					
		Всего заработная плата		Тенге					5105265,59				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				148278508,95					
			Накладные расходы	Тенге				4759169,53					
			Сметная прибыль	Тенге				13086085,36					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				176662208,40					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3 044,00	
			Сметная заработная плата	Тенге					5105265,59				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				178402207,84					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3 500,00	
			Сметная заработная плата	Тенге					6009317,07				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								178 402 207,85	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3675164,00					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7883464,00				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2334153,00				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						148317965,00			
			- Накладные расходы	Тенге							5310641,00		
			- Сметная прибыль	Тенге							13214974,00		
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,90000000066 без НДС:	**Тенге**								**160 561 987,18**	
			Прочие затраты	**Тенге**									
			Стоимость оборудования:	**Тенге**									
			Стоимость СМР без стоимости оборудования									**160 561 987,18**	
			Итого без прочих затрат и стоимости оборудования	**Тенге**								**160 561 987,18**	
			Временные здания и сооружения-1,3%	**Тенге**								**2 087 305,83**	
			Итого:	**Тенге**								**162 649 293,01**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 1,29%	**Тенге**								**2 098 175,88**	
			Итого по главам 1-9	**Тенге**								**164 747 468,89**	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**								**3 294 949,38**	
			Итого сметная стоимость СМР:	**Тенге**								**168 042 418,27**	
			Итого стоимость:									**168 042 418,27**	
			в том числе на 2022 год - 40%	**Тенге**								**67 216 967,31**	
			в том числе на 2023 год - 60%	**Тенге**								**100 825 450,96**	
			в том числе в текущих ценах на 2022 г.-40% К=1	**Тенге**								**67 216 967,31**	
			Итого в текущих ценах на 2022 год без НДС	**Тенге**								**67 216 967,31**	
			в том числе в текущих ценах на 2023 г.-60%. К=1,0849057	**Тенге**								**109 386 106,45**	
			Итого в текущих ценах на 2023 год без НДС	**Тенге**								**109 386 106,45**	
			ИТОГО ПО АКТУ без НДС:	**Тенге**								**176 603 073,76**	
			НДС 12%,тенге									**21 192 368,85**	
			ИТОГО ПО АКТУ с НДС:	**Тенге**								**197 795 442,61**	

Сдал (Подрядчик)
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
БИН/ИИН 050740006657

Первый заместитель генерального директора

_____ **Алмуратов Н.М.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738

Руководитель

_____ **Муздыбаев Е.М.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС Сапа"

Инженер _____ **Костыров Е.К.**
ИИН 560201302381
№аттестата № KZ80VJE00065008 от 28.04.2021г., № KZ42VJE00016513 от 06.04.2016г., № KZ54VJE00031720 от 24.10.2017 г.

Инженер _____ **Умаров А.А.**
ИИН 911113300750
№аттестата № KZ05VJE00025424 от 25.04.2017г., KZ27VJE00025416 от 25.04.2017г., KZ43VJE00025419 от 25.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзо
ТОО "Гипрогаз Кампани"

Инженер _____ **Кузенкова Ж.А.**

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ
по объекту: "Строительство подводящего газопровода к с.Каратаусай и с.Байтурасай Мартукского района Актюбинской области"

Основание: Акт выполненных работ №5 за июнь месяц 2023 г.

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Кол-во	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1	С1241-202-0225 241-202-0225 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2878,5	Казахстан	СТ-KZ 3 109 000 65 от 23.02.2023 г.
2	С1243-141-0102 243-141-0102 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,85	Казахстан	СТ-KZ 3 119 000 50 от 02.06.2023 г.
3	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "опасно ГАЗ" размерами 250 м х 0,2 м	м	2850	Россия	

Сдал (Подрядчик)
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
БИН/ИИН 050740006657

Первый заместитель генерального директора

_____**Алмуратов Н.М.**