СПРАВКА (Форма №3)

о стоимости выполненных работ и затрат

за март месяц 2023 г.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Дополнительное соглашение №217/1 от 14.02.2023 года к Договру №271 от 13.09.2022 года

Наименование строительства и его адрес: Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала ремонта	Акт выполненных работ за отчетный период
1	Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)	431 394,624	409 824,89234	159 072,337	110 072,337

«Заказчик»
КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

«Технический надзор»
ТОО «Шебер Құрылысшы»

«Исполнитель»
ТОО «Кызылорда жолдары»

Зказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)
Наименование объекта: Улица Абилхаир хана от улицы Байтурсынова до улицы Жахаева
Договор: Дополнительное соглашение №217/1 от 14.02.2023 года к Договру №271 от 13.09.2022 года

Акт
приемки выполненных работ за март месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**(почвенно-плодородный слой)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3**		**140,81**	**51,86**	**51,86**	**7303**	**7303**	**0**	**2085**	**10138**
		НР - 72%; СП - 8%				**0,00**	**20,56**	**0**	**2895**		**751**	
2	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**(почвенно-плодородный слой)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3**		**140,81**	**44,38**	**44,38**	**6249**	**6249**	**0**	**1783**	**8675**
		НР - 72%; СП - 8%				**0,00**	**17,59**	**0**	**2477**		**643**	
3	**Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**140,81**	**314,98**	**314,98**	**44354**	**44354**	**0**	**5416**	**53752**
		НР - 72%; СП - 8%				**0,00**	**53,42**	**0**	**7522**		**3982**	
4	**С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**		**2323,45**	**34,00**	**0,00**	**78997**	**0**	**0**	**0**	**85317**
		СП - 8%				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**6320**	
5	**Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**12,91**	**314,98**	**314,98**	**4067**	**4067**	**0**	**497**	**4929**
		НР - 72%; СП - 8%				**0,00**	**53,42**	**0**	**690**		**365**	
6	**С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**		**21,31**	**163,00**	**0,00**	**3473**	**0**	**0**	**0**	**3751**
		СП - 8%				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**278**	
7	**Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**90,70**	**245,16**	**236,58**	**22237**	**21458**	**43**	**3586**	**27888**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,11**	**46,80**	**736**	**4245**		**2066**	
8	**С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**		**2993,19**	**28,00**	**0,00**	**83809**	**0**	**0**	**0**	**90514**
		СП - 8%				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**6705**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3		104,91	51,86	51,86	5441	5441	0	1553	7553
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	20,56	0	2157		560	
10	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		101,84	70,81	70,81	7211	7211	0	2160	10121
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	29,46	0	3000		750	
11	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		101,84	20,57	20,57	2095	2095	0	491	2793
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	6,70	0	682		207	
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда										
12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3		60,33	9007,96	1127,93	543495	68054	465815	27941	617151
		НР - 108%; СП - 8%				159,55	269,25	9626	16245		45715	
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м		569,85	2077,09	33,13	1183630	18879	675910	536336	1857563
		НР - 108%; СП - 8%				857,84	13,63	488840	7767		137597	
17	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		34,77525	59017,00	0,00	2052331	0	2052331	0	2216517
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		164186	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге									4996663
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге									64957
	Итого		Тенге									5061619
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		Тенге									72887
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге									234887
	ИТОГО		Тенге									5369394
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге									102690
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге									5472084
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0500514		Тенге									5745969
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге									689516
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге									6435486
	Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,95		Тенге									6113710

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Зказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)
Наименование объекта: Улица Бокйхана от улицы Шокая до улицы Яссауи
Договор: Дополнительное соглашение №217/1 от 14.02.2023 года к Договру №271 от 13.09.2022 года

Акт
приемки выполненных работ за март месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**(почвенно-плодородный слой)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3**		**481,43**	**51,86**	**51,86**	**24967**	**24967**	**--**	**7127**	**34661**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**20,56**	**--**	**9898**		**2567**	
2	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**(почвенно-плодородный слой)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3**		**481,43**	**44,38**	**44,38**	**21366**	**21366**	**--**	**6097**	**29660**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**17,59**	**--**	**8468**		**2197**	
3	**Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**481,43**	**314,98**	**314,98**	**151641**	**151641**	**--**	**18517**	**183771**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**53,42**	**--**	**25718**		**13613**	
4	**С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**		**7943,595**	**34,00**	**--**	**270082**	**--**		**--**	**291689**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**21607**	
5	**Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**13,99**	**314,98**	**314,98**	**4407**	**4406**	**--**	**538**	**5341**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**53,42**	**--**	**747**		**396**	
6	**С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**		**23,0835**	**163,00**	**--**	**3763**	**--**		**--**	**4064**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**301**	
7	**Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**334,95**	**245,16**	**236,58**	**82116**	**79243**	**157**	**13242**	**102987**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,11**	**46,80**	**2716**	**15676**		**7629**	
8	**С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**		**11053,35**	**28,00**	**--**	**309494**	**--**		**--**	**334254**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**24760**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3		352,71	51,86	51,86	18292	18292	--	5221	25394
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,56	--	7252		1881	
10	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		342,37	70,81	70,81	24243	24243	--	7262	34026
		НР - 72%; СП - 8%				--	29,46	--	10086		2520	
11	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		342,37	20,57	20,57	7043	7043	--	1652	9390
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,70	--	2294		696	
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда										
12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3		202,64	9007,96	1127,93	1825373	228564	1564478	93843	2072754
		НР - 108%; СП - 8%				159,55	269,25	32331	54561		153537	
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м		1696,1	2077,09	33,13	3522952	56192	2011778	1596348	5528845
		НР - 108%; СП - 8%				857,84	13,63	1454982	23118		409544	
16	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		27,1376	59017,00	0,00	1601580	0	1601580	0	1729706
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		128126	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге									10386541
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге									135025
	Итого		Тенге									10521566
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		Тенге									151511
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге									488259
	ИТОГО		Тенге									11161335
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге									213462
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге									11374796
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0500514		Тенге									11944121
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге									1433294
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге									13377415
	Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,95		Тенге									12708543

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)
Наименование объекта: Улица Жанкент от детского сада "Ер Таргын" до улицы Жетиколь
Договор: Дополнительное соглашение №217/1 от 14.02.2023 года к Договру №271 от 13.09.2022 года

Акт
приемки выполненных работ за март месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**(почвенно-плодородный слой)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3		429,67	51,86	51,86	22283	22283	--	6360	30935
		НР - 72%, СП - 8%				--	20,56	--	8834		2291	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**(почвенно-плодородный слой)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3		429,67	44,38	44,38	19069	19069	--	5442	26472
		НР - 72%, СП - 8%				--	17,59	--	7558		1961	
3	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3		429,67	314,98	314,98	135337	135337	--	16526	164012
		НР - 72%, СП - 8%				--	53,42	--	22953		12149	
4	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км		7089,555	34,00	--	241045	--		--	260329
		СП - 8%				--	--	--	--		19284	
5	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3		64,07	314,98	314,98	20181	20181	--	2464	24457
		НР - 72%, СП - 8%				--	53,42	--	3423		1812	
6	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км		105,7155	163,00	--	17232	--		--	18611
		СП - 8%				--	--	--	--		1379	
7	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3		46,22	245,16	236,58	11331	10935	21	1827	14211
		НР - 72%, СП - 8%				8,11	46,80	375	2163		1053	
8	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км		1525,26	28,00	--	42707	--		--	46124
		СП - 8%				--	--	--	--		3417	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3		112,68	51,86	51,86	5844	5844	--	1668	8113
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,56	--	2317		601	
10	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		109,39	70,81	70,81	7746	7746	--	2320	10872
		НР - 72%; СП - 8%				--	29,46	--	3223		805	
11	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		109,39	20,57	20,57	2250	2250	--	528	3000
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,70	--	733		222	
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда										
12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3		149,59	9007,96	1127,93	1347501	168727	1154907	69276	1530119
		НР - 108%; СП - 8%				159,55	269,25	23867	40277		113342	
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м		1780,61	2077,09	33,13	3698487	58992	2112017	1675888	5804325
		НР - 108%; СП - 8%				857,84	13,63	1527478	24270		429950	
16	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		28,48976	59017,00	--	1681380	--	1681380	--	1815890
		СП - 8%				--	--	--	--		134510	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге									9757468
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге									126847
	Итого		Тенге									9884315
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		Тенге									142334
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге									458687
	ИТОГО		Тенге									10485336
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге									200533
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге									10685869
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0500514		Тенге									11220711
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге									1346485
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге									12567197
	Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,95		Тенге									11938836

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Зказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)
Наименование объекта: Улица Кушербаева от улицы Абилхаир хана до улицы Бокейхана
Договор: Дополнительное соглашение №217/1 от 14.02.2023 года к Договру №271 от 13.09.2022 года

Акт
приемки выполненных работ за март месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	(почвенно-плодородный слой)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3		2288,62	51,86	51,86	118688	118688	0	33879	164772
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	20,56	0	47054		12205	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	(почвенно-плодородный слой)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3		2288,62	44,38	44,38	101569	101569	0	28985	140998
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	17,59	0	40257		10444	
3	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		2288,62	314,98	314,98	720870	720870	0	88026	873607
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	53,42	0	122258		64712	
4	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км		37762,23	34,00	0,00	1283916	0	0	0	1386629
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		102713	
5	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		179,08	314,98	314,98	56407	56407	0	6888	68358
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	53,42	0	9566		5064	
6	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км		295,48	163,00	0,00	48164	0	0	0	52017
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3853	
7	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		1470,11	245,16	236,58	360412	347799	691	58121	452016
		НР - 72%; СП - 8%				8,11	46,80	11923	68801		33483	
8	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км		48513,63	28,00	0,00	1358382	0	0	0	1467052
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		108671	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3		1669,29	51,86	51,86	86569	86569	0	24711	120183
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	20,56	0	34321		8902	
10	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		1620,36	70,81	70,81	114738	114738	0	34370	161036
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	29,46	0	47736		11929	
11	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		1620,36	20,57	20,57	33331	33331	0	7817	44439
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	6,70	0	10856		3292	
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда										
12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3		1040,71	9007,96	1127,93	9374674	1173848	8034781	481957	10645161
		НР - 108%; СП - 8%				159,55	269,25	166045	280211		788530	
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м		1866,91	2077,09	33,13	3877740	61851	2214379	1757113	6085641
		НР - 108%; СП - 8%				857,84	13,63	1601510	25446		450788	
16	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		29,87056	59017,00	--	1762871	--	1762871	--	1903901
		СП - 8%				--	--	--	--		141030	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге									23565814
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге									306356
	Итого		Тенге									23872170
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		Тенге									343759
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге									1107800
	ИТОГО		Тенге									25323730
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге									484319
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге									25808048
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100%К=1,0500514		Тенге									27099777
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге									3251973
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге									30351750
	Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,95		Тенге									28834162

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Зказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)
Наименование объекта: Улица Отырар от улицы Шкурова до Баламекена
Договор: Дополнительное соглашение №217/1 от 14.02.2023 года к Договру №271 от 13.09.2022 года

Акт
приемки выполненных работ за март месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	(почвенно-плодородный слой)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3		700,76	51,86	51,86	36341	36342	--	10373	50452
		НР - 72%, СП - 8%				--	20,56	--	14408		3737	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	(почвенно-плодородный слой)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3		700,76	44,38	44,38	31100	31099	--	8875	43173
		НР - 72%, СП - 8%				--	17,59	--	12326		3198	
3	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		700,76	314,98	314,98	220725	220726	--	26953	267492
		НР - 72%, СП - 8%				--	53,42	--	37435		19814	
4	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км		11562,54	34,00	--	393126	--		--	424576
		СП - 8%				--	--	--	--		31450	
5	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		18,7	314,98	314,98	5890	5890	--	719	7138
		НР - 72%, СП - 8%				--	53,42	--	999		529	
6	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км		30,855	163,00	--	5029	--		--	5431
		СП - 8%				--	--	--	--		402	
7	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		515,28	245,16	236,58	126326	121905	242	20372	158434
		НР - 72%, СП - 8%				8,11	46,80	4179	24115		11736	
8	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км		17004,24	28,00	--	476119	--		--	514208

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		38089	
9	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3		539,7	51,86	51,86	27989	27989	--	7989	38857
		НР - 72%, СП - 8%				--	20,56	--	11096		2878	
10	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		523,88	70,81	70,81	37096	37096	--	11112	52065
		НР - 72%, СП - 8%				--	29,46	--	15434		3857	
11	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		523,88	20,57	20,57	10776	10776	--	2527	14367
		НР - 72%, СП - 8%				--	6,70	--	3510		1064	
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда										
12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3		280,06	9007,96	1127,93	2522769	315888	2162197	129697	2864663
		НР - 108%, СП - 8%				159,55	269,25	44684	75406		212197	
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м		2716,76	2077,09	33,13	5642955	90006	3222404	2556981	8855931
		НР - 108%, СП - 8%				857,84	13,63	2330545	37029		655995	
17	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		43,47	59017,00	--	2638102	--	2638102	--	2849150
		СП - 8%				--	--	--	--		211048	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге									16145937
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге									209897
	Итого		Тенге									16355834
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		Тенге									235524
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге									759001
	ИТОГО		Тенге									17350359
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге									331827
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге									17682186
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0500514		Тенге									18567204
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге									2228065
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге									20795269
	Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,95		Тенге									19755504

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Зказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)
Наименование объекта: Улица Токтыбаева от улицы И.Журба до улицы Айтеке би
Договор: Дополнительное соглашение №217/1 от 14.02.2023 года к Договру №271 от 13.09.2022 года

Акт

приемки выполненных работ за март месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	(почвенно-плодородный слой)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3		748,64	51,86	51,86	38824	38824	0	11082	53899
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	20,56	0	15392		3993	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	(почвенно-плодородный слой)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3		748,64	44,38	44,38	33225	33225	0	9481	46123
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	17,59	0	13169		3416	
3	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		748,64	314,98	314,98	235807	235807	0	28794	285769
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	53,42	0	39992		21168	
4	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км		12352,56	34,00	0,00	419987	0	0	0	453586
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		33599	
5	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		25,97	314,98	314,98	8180	8180	0	999	9913
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	53,42	0	1387		734	
6	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км		42,85	163,00	0,00	6985	0	0	0	7543
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		559	
7	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		663,15	245,16	236,58	162578	156888	312	26218	203899
		НР - 72%; СП - 8%				8,11	46,80	5378	31035		15104	
8	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км		21883,95	28,00	0,00	612751	0	0	0	661771
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		49020	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3		696,54	51,86	51,86	36123	36123	0	10311	50148
		НР - 72%, СП - 8%				0,00	20,56	0	14321		3715	
10	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3		676,12	70,81	70,81	47876	47876	0	14341	67195
		НР - 72%, СП - 8%				0,00	29,46	0	19918		4977	
11	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3		676,12	20,57	20,57	13908	13908	0	3262	18543
		НР - 72%, СП - 8%				0,00	6,70	0	4530		1374	
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда										
12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3		379,30	9007,96	1127,93	3416719	427824	2928378	175655	3879765
		НР - 108%, СП - 8%				159,55	269,25	60517	102127		287390	
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м		1145,34	2077,09	33,13	2378974	37945	1358511	1077980	3733510
		НР - 108%, СП - 8%				857,84	13,63	982518	15611		276556	
16	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м		533,24	2255,84	33,13	1202904	17666	727803	501879	1841166
		НР - 108%, СП - 8%				857,84	13,63	457435	7268		136383	
17	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3		42,32124	59017,00	0,00	2497673	0	2497673	0	2697486
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		199814	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге									14010317
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге									182134
	Итого		Тенге									14192451
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		Тенге									204371
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге									658608
	ИТОГО		Тенге									15055430
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге									287936
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге									15343367
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0500514		Тенге									16111324
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге									1933359
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге									18044683
	Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,95		Тенге									17142447

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Зказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)
Наименование объекта: Улица Ш.Валиханова от улицы Байтурсынова до улицы Тогмаганбетова
Договор: Дополнительное соглашение №217/1 от 14.02.2023 года к Договру №271 от 13.09.2022 года

Акт
приемки выполненных работ за март месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	(почвенно-плодородный слой)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3		406,17	51,86	51,86	21064	21064	0	6013	29243
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	20,56	0	8351		2166	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	(почвенно-плодородный слой)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3		406,17	44,38	44,38	18026	18026	0	5144	25024
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	17,59	0	7145		1854	
3	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		406,17	314,98	314,98	127936	127936	0	15622	155043
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	53,42	0	21698		11485	
4	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км		6701,82	34,00	0,00	227862	0	0	0	246091
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		18229	
5	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		9,96	314,98	314,98	3138	3138	0	383	3802
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	53,42	0	532		282	
6	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км		16,44	163,00	0,00	2679	0	0	0	2893
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		214	
7	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		200,58	245,16	236,58	49174	47453	94	7930	61672
		НР - 72%; СП - 8%				8,11	46,80	1627	9387		4568	
8	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км		6619,07	28,00	0,00	185334	0	0	0	200161

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		14827	
9	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3		212,84	51,86	51,86	11038	11038	0	3151	15324
		НР - 72%, СП - 8%				0,00	20,56	0	4376		1135	
10	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		206,60	70,81	70,81	14630	14630	0	4382	20533
		НР - 72%, СП - 8%				0,00	29,46	0	6087		1521	
11	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		206,60	20,57	20,57	4250	4250	0	997	5666
		НР - 72%, СП - 8%				0,00	6,70	0	1384		420	
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда										
12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3		206,01	9007,96	1127,93	1855767	232370	1590528	95406	2107267
		НР - 108%, СП - 8%				159,55	269,25	32870	55469		156094	
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м		1922,01	2077,09	33,13	3992188	63676	2279735	1808972	6265253
		НР - 108%, СП - 8%				857,84	13,63	1648777	26197		464093	
16	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		30,75	59017,00	--	1814900	--	1814900	--	1960092
		СП - 8%				--	--	--	--		145192	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге									11098064
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге									144275
	Итого		Тенге									11242339
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		Тенге									161890
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге									521707
	ИТОГО		Тенге									11925935
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге									228085
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге									12154020
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0500514		Тенге									12762346
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге									1531481
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге									14293827
	Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,95		Тенге									13579135

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ