СПРАВКА (Форма №3)

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель месяц 2023 г.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Дополнительное соглашение №217/1 от 14.02.2023 года к Договру №217 от 13.09.2022 года

Наименование строительства и его адрес: Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала ремонта	Акт выполненных работ за отчетный период
1	Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)	431 394,624	409 824,89234	295 349,998	130 040,219

«Заказчик»
КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

«Технический надзор»
ТОО «Шебер Құрылысшы»

«Исполнитель»
ТОО «Кызылорда жолдары»

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)
Наименование объекта: Улица Абилхаир хана от улицы Байтурсынова до улицы Жахаева
Договор: Дополнительное соглашение №217/1 от 14.02.2023 года к Договру №217 от 13.09.2022 года

Акт
приемки выполненных работ за апрель месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда										
13	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		0,77	149637,00	2105,98	115220	1622	113598	862	125369
		НР - 108%, СП - 8%				--	1037,04	--	799		9287	
14	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2		855,01	2294,46	209,70	1961786	179295	1760945	47768	2170318
		НР - 108%, СП - 8%				25,20	26,53	21546	22683		160764	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге									2295687
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге									29844
	Итого		Тенге									2325531
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		Тенге									33488
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге									107917
	ИТОГО		Тенге									2466936
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге									47180
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге									2514116
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0500514		Тенге									2639951
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге									316794
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге									2956746
	Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,95		Тенге									2808907

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)
Наименование объекта: Улица Бокйхана от улицы Шокая до улицы Яссауи
Договор: Дополнительное соглашение №217/1 от 14.02.2023 года к Договру №217 от 13.09.2022 года

Акт
приемки выполненных работ за апрель месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда										
13	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**		**1,34**	**149637,00**	**2105,98**	**200514**	**2822**	**197692**	**1501**	**218176**
		НР - 108%, СП - 8%				--	**1037,04**	--	**1390**		**16161**	
14	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2**		**1488,66**	**2294,46**	**209,70**	**3415671**	**312172**	**3065985**	**83169**	**3778747**
		НР - 108%, СП - 8%				**25,20**	**26,53**	**37514**	**39494**		**279907**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге									**3996923**
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге									**51960**
	Итого		Тенге									**4048883**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		Тенге									**58304**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге									**187890**
	ИТОГО		Тенге									**4295077**
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге									**82144**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге									**4377221**
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0500514		Тенге									**4596307**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге									**551557**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге									**5147864**
	Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,95		Тенге									**4890470**

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Зказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)
Наименование объекта: Улица Жанкент от детского сада "Ер Таргын" до улицы Жетиколь
Договор: Дополнительное соглашение №217/1 от 14.02.2023 года к Договру №217 от 13.09.2022 года

Акт

приемки выполненных работ за апрель месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда										
13	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		1,2	149637,00	2105,98	179564	2527	177037	1344	195381
		НР - 108%, СП - 8%				--	1037,04	--	1244		14473	
14	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2		1335,43	2294,46	209,70	3064091	280040	2750398	74608	3389795
		НР - 108%, СП - 8%				25,20	26,53	33653	35429		251096	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге									**3585176**
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге									**46607**
	Итого		Тенге									**3631783**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		Тенге									**52298**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге									**168535**
	ИТОГО		Тенге									**3852616**
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге									**73682**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге									**3926297**
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0500514		Тенге									**4122814**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге									**494738**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге									**4617552**
	Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,95		Тенге									**4386673**

ЗАКАЗЧИК ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ИСПОЛНИТЕЛЬ

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)
Наименование объекта: Улица Кушербаева от улицы Абилхаир хана до улицы Бокейхана
Договор: Дополнительное соглашение №217/1 от 14.02.2023 года к Договру №217 от 13.09.2022 года

Акт
приемки выполненных работ за апрель месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда										
13	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		4,68	149637,00	2105,98	700702	9862	690840	5245	762423
		НР - 108%, СП - 8%				0,00	1037,04	0	4856		56476	
14	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2		5203	2294,46	209,70	11938075	1091068	10715891	290683	13207059
		НР - 108%, СП - 8%				25,20	26,53	131116	138036		978301	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге									13969482
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге									181603
	Итого		Тенге									14151086
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		Тенге									203776
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге									656688
	ИТОГО		Тенге									15011550
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге									287097
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге									15298647
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0500514		Тенге									16064366
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге									1927724
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге									17992089
	Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,95		Тенге									17092484

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Зказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)
Наименование объекта: Улица Отырар от улицы Шкурова до Баламекена
Договор: Дополнительное соглашение №217/1 от 14.02.2023 года к Договру №217 от 13.09.2022 года

Акт
приемки выполненных работ за апрель месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда										
13	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		0,93	149637,00	2105,98	138173	1945	136227	1034	150344
		НР - 108%; СП - 8%				0,00	1037,04	0	958		11137	
14	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2		1028	2294,46	209,70	2358705	215572	2117228	57433	2609429
		НР - 108%; СП - 8%				25,20	26,53	25906	27273		193291	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге									2759773
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге									35877
	Итого		Тенге									2795650
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		Тенге									40257
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге									129734
	ИТОГО		Тенге									2965641
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге									56718
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге									3022359
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0500514		Тенге									3173632
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге									380836
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге									3554468
	Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,95		Тенге									3376744

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)
Наименование объекта: Улица Тараз от улицы С.Бейбарыса до улицы Жайык
Договор: Дополнительное соглашение №217/1 от 14.02.2023 года к Договру №217 от 13.09.2022 года

Акт
приемки выполненных работ за апрель месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**(почвенно-плодородный слой)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		1515,65	51,86	51,86	78602	78602	--	22436	109122
		НР - 72%, СП - 8%				--	20,56	--	31162		8083	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**(почвенно-плодородный слой)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		1515,65	44,38	44,38	67265	67264	--	19195	93377
		НР - 72%, СП - 8%				--	17,59	--	26660		6917	
3	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		1515,65	314,98	314,98	477399	477399	--	58296	578550
		НР - 72%, СП - 8%				--	53,42	--	80966		42856	
4	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км		25008,225	34,00	--	850280	--		--	918302
		СП - 8%				--	--	--	--		68022	
5	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		19,01	314,98	314,98	5988	5988	--	731	7257
		НР - 72%, СП - 8%				--	53,42	--	1016		538	
6	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км		31,3665	163,00	--	5113	--		--	5522
		СП - 8%				--	--	--	--		409	
7	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		2778,21	245,16	236,58	681106	657269	1306	109837	854219
		НР - 72%, СП - 8%				8,11	46,80	22531	130020		63275	
8	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км		91680,93	28,00	--	2567066	--		--	2772431
		СП - 8%				--	--	--	--		205365	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		2825,58	51,86	51,86	146535	146535	--	41828	203432
		НР - 72%, СП - 8%				--	20,56	--	58094		15069	
10	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		2742,75	70,81	70,81	194214	194214	--	58177	272582
		НР - 72%, СП - 8%				--	29,46	--	80801		20191	
11	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		2742,75	20,57	20,57	56418	56418	--	13231	75221
		НР - 72%, СП - 8%				--	6,70	--	18376		5572	
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда										
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		4192,56	2077,09	33,13	8708324	138900	4972878	3945985	13666654
		НР - 108%, СП - 8%				857,84	13,63	3596546	57145		1012345	
16	С1255-101-0101 * 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		67,08096	59017,00	--	3958917	--	3958917	--	4275630
		СП - 8%				--	--	--	--		316713	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге									23832299
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге									309820
	Итого		Тенге									24142119
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		Тенге									347647
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге									1120327
	ИТОГО		Тенге									25610093
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге									489795
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге									26099888
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0500514		Тенге									27406224
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге									3288747
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге									30694971
	Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,95		Тенге									29160221

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Зказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)
Наименование объекта: Улица Ш.Валиханова от улицы Байтурсынова до улицы Тогмаганбетова
Договор: Дополнительное соглашение №217/1 от 14.02.2023 года к Договру №217 от 13.09.2022 года

Акт
приемки выполненных работ за апрель месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда										
13	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		1,73	149637,00	2105,98	258872	3643	255229	1938	281674
		НР - 108%, СП - 8%				--	1037,04	--	1794		20865	
14	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2		1921,89	2294,46	209,70	4409700	403021	3958247	107373	4878439
		НР - 108%, СП - 8%				25,20	26,53	48432	50988		361366	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге									5160113
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге									67081
	Итого		Тенге									5227194
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		Тенге									75272
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге									242571
	ИТОГО		Тенге									5545037
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге									106049
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге									5651086
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0500514		Тенге									5933931
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге									712072
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге									6646002
	Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,95		Тенге									6313701

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)
Наименование объекта: Улица Ж.Шанина от улицы Сагымбаева до улицы Достык
Договор: Дополнительное соглашение №217/1 от 14.02.2023 года к Договру №217 от 13.09.2022 года

Акт
приемки выполненных работ за апрель месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	(почвенно-плодородный слой)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		3131,38	51,86	51,86	162393	162393	--	46354	225447
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,56	--	64381		16700	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	(почвенно-плодородный слой)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		3138,38	44,38	44,38	139281	139281	--	39747	193350
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,59	--	55204		14322	
3	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		3138,38	314,98	314,98	988527	988527	--	120710	1197976
		НР - 72%; СП - 8%				--	53,42	--	167652		88739	
4	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км		51783,27	34,00	--	1760631	--		--	1901481
		СП - 8%				--	--	--	--		140850	
5	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		895,29	314,98	314,98	281998	281998	--	34435	341748
		НР - 72%; СП - 8%				--	53,42	--	47826		25315	
6	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км		1477,2285	163,00	--	240788	--		--	260051
		СП - 8%				--	--	--	--		19263	
7	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		99,83	245,16	236,58	24474	23618	46	3947	30694
		НР - 72%; СП - 8%				8,11	46,80	810	4672		2274	
8	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км		3294,39	28,00	--	92243	--		--	99622
		СП - 8%				--	--	--	--		7379	
9	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1023,15	51,86	51,86	53061	53061	--	15146	73663

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%				--	20,56	--	21036		5457	
10	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	993,16		70,81	70,81	70326	70325	--	21066	98703
		НР - 72%, СП - 8%				--	29,46	--	29258		7311	
11	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	993,16		20,57	20,57	20429	20429	--	4791	27238
		НР - 72%, СП - 8%				--	6,70	--	6654		2018	
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда										
12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	320		9007,96	1127,93	2882547	360938	2470554	148193	3273200
		НР - 108%, СП - 8%				159,55	269,25	51056	86160		242459	
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	10037,89		2077,09	33,13	20849601	332555	11906142	9447538	32720910
		НР - 108%, СП - 8%				857,84	13,63	8610904	136816		2423771	
16	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	160,60624		59017,00	--	9478498	--	9478498	--	10236778
		СП - 8%				--	--	--	--		758280	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге									50680861
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге									658851
	Итого		Тенге									51339712
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		Тенге									739292
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге									2382446
	ИТОГО		Тенге									54461449
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге									1041580
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге									55503029
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0500514		Тенге									58281034
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге									6993724
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге									65274758
	Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,95		Тенге									62011019

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ