СПРАВКА (Форма №3)

о стоимости выполненных работ и затрат

за май месяц 2023 г.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Дополнительное соглашение №217/1 от 14.02.2023 года к Договору №217 от 13.09.2022 года

Наименование строительства и его адрес: Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала ремонта	Акт выполненных работ за отчетный период
1	Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)	431 394,624	409 824,89234	399 513, 415	104 163, 418

«Заказчик»
КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

«Технический надзор»
ТОО «Шебер Құрылысшы»

«Исполнитель»
ТОО «Кызылорда жолдары»

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Генподрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)
Наименование объекта: Улица Койсары батыра от проспекта Назарбаева до школы им.Абая
Договор: Дополнительное соглашение №217/1 от 14.02.2023 года к Договру №217 от 13.09.2022 года

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	(почвенно-плодородный слой)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1029,98	51,86	51,86	53415	53415	0	15247	74155
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,56	0	21176		5493	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	(почвенно-плодородный слой)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		1029,98	44,38	44,38	45711	45711	0	13045	63455
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,59	0	18117		4700	
3	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		1029,98	314,98	314,98	324424	324424	0	39616	393162
		НР - 72%; СП - 8%				--	53,42	0	55022		29123	
4	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км		16994,69	34,00	--	577819	--		--	624045
		СП - 8%				--	--	--	--		46226	
5	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		154,88	314,98	314,98	48783	48783	0	5957	59119
		НР - 72%; СП - 8%				--	53,42	0	8274		4379	
6	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км		255,55	163,00	--	41654	--		--	44987
		СП - 8%				--	--	--	--		3332	
7	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		394,71	245,16	236,58	96768	93381	186	15605	121363
		НР - 72%; СП - 8%				8,11	46,80	3201	18473		8990	
8	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км		13439,71	28,00	--	376312	--		--	406417
		СП - 8%				--	--	--	--		30105	
9	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		558,21	51,86	51,86	28949	28949	0	8263	40189
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,56	0	11477		2977	

2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		541,85	70,81	70,81	38368	38368	0	11493	53851
		НР - 72%; СП - 8%				--	29,46	0	15963		3989	
11	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		541,85	20,57	20,57	11146	11146	0	2614	14861
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,70	0	3630		1101	
РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда												
12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3		423,0	9007,96	1127,93	3810132	477085	3265563	195881	4326494
		НР - 108%; СП - 8%				159,55	269,25	67485	113886		320481	
14	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		3422,56	2294,46	209,70	7852932	717711	7048973	191213	8687676
		НР - 108%; СП - 8%				25,20	26,53	86249	90801		643532	
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		3046	2077,09	33,13	6326369	100907	3612667	2866655	9928466
		НР - 108%; СП - 8%				857,84	13,63	2612796	41514		735442	
16	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		48,73	59017,00	--	2876049	--	2876049	--	3106133
		СП - 8%				--	--	--	--		230084	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге									27944372
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге									363277
	Итого		Тенге									28307648
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%		Тенге									407630
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге									1313631
	ИТОГО		Тенге									30028910
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге									574306
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге									30603215
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0500514		Тенге									32134949
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге									3856194
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге									35991143
	Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,95		Тенге									34 191 584,52

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)
Наименование объекта: Улица Кушербаева от улицы Абилхаир хана до улицы Бокейхана
Договор: Дополнительное соглашение №217/1 от 14.02.2023 года к Договру №217 от 13.09.2022 года

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда										
13	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		2,01	149637,00	2105,98	300370	4227	296142	2248	326827
		НР - 108%; СП - 8%				0,00	1037,04	0	2082		24209	
14	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2		2230,37	2294,46	209,70	5117495	467709	4593581	124607	5661470
		НР - 108%; СП - 8%				25,20	26,53	56205	59172		419368	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге									5988297
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге									77848
	Итого		Тенге									6066144
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		Тенге									87352
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге									281503
	ИТОГО		Тенге									6434999
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге									123070
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге									6558069
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0500514		Тенге									6886310
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге									826357
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге									7712667
	Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,95		Тенге									7 327 034

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)
Наименование объекта: Улица Отырар от улицы Шкурова до Баламекена
Договор: Дополнительное соглашение №217/1 от 14.02.2023 года к Договру №217 от 13.09.2022 года

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда										
13	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		0,93	149637,00	2105,98	138655	1951	136703	1038	150868
		НР - 108%, СП - 8%				0,00	1037,04	0	961		11175	
14	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2		1029,57	2294,46	209,70	2362307	215901	2120461	57520	2613414
		НР - 108%, СП - 8%				25,20	26,53	25945	27314		193586	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге									2764281
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге									35936
	Итого		Тенге									2800217
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		Тенге									40323
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге									129945
	ИТОГО		Тенге									2970485
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге									56811
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге									3027296
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0500514		Тенге									3178816
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге									381458
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге									3560274
	Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,95		Тенге									3 382 261

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)
Наименование объекта: Улица Тараз от улицы С.Бейбарыса до улицы Жайык
Договор: Дополнительное соглашение №217/1 от 14.02.2023 года к Договру №217 от 13.09.2022 года

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда										
12	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3**		**427,91**	**9007,96**	**1127,93**	**3854596**	**482653**	**3303670**	**198167**	**4376984**
		НР - 108%, СП - 8%				159,55	269,25	68273	115215		324221	
13	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**		**2,83**	**149637,00**	**2105,98**	**423473**	**5960**	**417513**	**3170**	**460774**
		НР - 108%, СП - 8%				--	1037,04	--	2935		34131	
14	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2**		**3144,42**	**2294,46**	**209,70**	**7214746**	**659384**	**6476123**	**175674**	**7981653**
		НР - 108%, СП - 8%				25,20	26,53	79239	83421		591234	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге									**12819411**
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге									**166652**
	Итого		Тенге									**12986063**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		Тенге									**186999**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге									**602625**
	ИТОГО		Тенге									**13775688**
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге									**263461**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге									**14039149**
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0500514		Тенге									**14741828**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге									**1769019**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге									**16510847**
	Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,95		Тенге									**15 685 304**

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ

..олнитель: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)
Наименование объекта: Улица Ш.Валиханова от улицы Байтурсынова до улицы Тогмаганбетова
Договор: Дополнительное соглашение №217/1 от 14.02.2023 года к Договру №271 от 13.09.2022 года

Акт

приемки выполненных работ за май месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**(почвенно-плодородный слой)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3**		**124,32**	**51,86**	**51,86**	**6447**	**6447**	**0**	**1840**	**8951**
		НР - 72%; СП - 8%				**0,00**	**20,56**	**0**	**2556**		**663**	
2	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**(почвенно-плодородный слой)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3**		**124,32**	**44,38**	**44,38**	**5517**	**5517**	**0**	**1574**	**7659**
		НР - 72%; СП - 8%				**0,00**	**17,59**	**0**	**2187**		**567**	
3	**Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**124,32**	**314,98**	**314,98**	**39158**	**39158**	**0**	**4782**	**47455**
		НР - 72%; СП - 8%				**0,00**	**53,42**	**0**	**6641**		**3515**	
4	**С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**		**2051,26**	**34,00**	**0,00**	**69743**	**0**	**0**	**0**	**75322**
		СП - 8%				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**5579**	
5	**Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**3,05**	**314,98**	**314,98**	**960**	**960**	**0**	**117**	**1164**
		НР - 72%; СП - 8%				**0,00**	**53,42**	**0**	**163**		**86**	
6	**С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**		**5,03**	**163,00**	**0,00**	**820**	**0**	**0**	**0**	**886**
		СП - 8%				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**66**	
7	**Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**61,39**	**245,16**	**236,58**	**15051**	**14524**	**29**	**2427**	**18876**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,11**	**46,80**	**498**	**2873**		**1398**	
8	**С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**		**2025,94**	**28,00**	**0,00**	**56726**	**0**	**0**	**0**	**61264**

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		4538	
9	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3**		**65,15**	**51,86**	**51,86**	**3378**	**3378**	**0**	**964**	**4690**
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	20,56	0	1339		347	
10	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3**		**63,24**	**70,81**	**70,81**	**4478**	**4478**	**0**	**1341**	**6285**
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	29,46	0	1863		466	
11	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3**		**63,24**	**20,57**	**20,57**	**1301**	**1301**	**0**	**305**	**1734**
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	6,70	0	424		128	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге									**234286**
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге									**3046**
	Итого		Тенге									**237332**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		Тенге									**3418**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге									**11013**
	ИТОГО		Тенге									**251763**
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге									**4815**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге									**256578**
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0500514		Тенге									**269420**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге									**32330**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге									**301750**
	Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,95		Тенге									**286 663**

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)
Наименование объекта: Улица Ж.Шанина от улицы Сагымбаева до улицы Достык
Договор: Дополнительное соглашение №217/1 от 14.02.2023 года к Договру №217 от 13.09.2022 года

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда										
12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		824,26	9007,96	1127,93	7424901	929708	6363683	381718	8431149
						159,55	269,25	131511	221932		624530	
		НР - 108%; СП - 8%										
13	Е11-270602-0901 1127-0602-0904 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		9,03	149637,00	2105,98	1351222	19017	1332205	10114	1470242
						--	1037,04	--	9364		108907	
		НР - 108%; СП - 8%										
14	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2		10037,79	2294,46	209,70	23031308	2104925	20673431	560795	25479471
						25,20	26,53	252952	266303		1887368	
		НР - 108%; СП - 8%										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге									35380864
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге									459951
	Итого		Тенге									35840815
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		Тенге									516108
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге									1663211
	ИТОГО		Тенге									38020134
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге									727138
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге									38747273
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0500514		Тенге									40686628
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге									4882395
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге									45569023
	Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,95		Тенге									43 290 571

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ