Заказчик: ТОО "Болат-Д"
Подрядчик: ТОО "ГлавСтройПроект LTD"
Договор: №17 от 02.06.2019 г.
Наименование объекта: Строительство внутриквартальной газораспределительной сети в н.п. Болтирик шешен, Кошек батыр, Ушарал, Кайыр, Арал Таласского района Жамбылской области

АКТ
приемки выполненных работ за август 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Газораспределительные сети с. Ушарал										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0430 1101-0101-0430 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4825,44		163,71 --	163,71 59,43	789988 --	789988 286779	--	206481 79718	1076187
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	211		1148,14 1148,14	-- --	242258 242258	-- --	--	174425 33335	450018
3	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	1750		1158,30 --	1158,30 723,58	2027025 --	2027025 1266265	--	911711 235099	3173835
		Газоснабжение наружные сети низкого давления (подземный)										
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	237		3553,31 943,50	153,51 42,14	842134 223610	36382 9987	582142	231261 85872	1159267
5	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 поверхности	5500		36,73 24,27	12,44 4,70	202036 133459	68423 25826	154	172027 29925	403988

6	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	4,1		286283,23 205134,00	81099,29 21498,65	1173761 841049	332507 88144	205	919902 167493	2261156
7	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,7		325074,04 222324,00	102650,16 27556,92	227552 155627	71855 19290	70	173167 32058	432777
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,8		325074,04 222324,00	102650,16 27556,92	260059 177859	82120 22046	80	197906 36637	494602
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									9451829
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1773861				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3408300			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1718337			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							582651		
		- Накладные расходы	Тенге								2986880	
		- Сметная прибыль	Тенге								700137	
		Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге		2,90%							9 725 932,29
		Всего с затратами в зимнее время	Тенге		1,17%							9 839 725,70
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%							196 794,51
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге									10 036 520,21
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге		0,90							9 032 868,19
		НДС	Тенге		12%							1 083 944,18
		ИТОГО С НДС	Тенге									10 116 812,38

Заказчик:

ТОО "Болат-Д"

Директор Мейірбеков М.М.

Подрядчик:

ТОО "ГлавСтройПроект LTD"

Директор Қартпанбетов А.Б.