Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«05» июня 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Болат-Д», Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Досмухамедов 113**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Жанбырбаев Ж.Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство внутриквартальной газораспределительной сети в н.п. Болтирик шешен, Кошек батыр, Ушарал, Кайыр, Арал Таласского района Жамбылской области» Уровень ответственности объекта - технический сложный, II (нормальный)**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ГлавСтройПроект LTD» ;**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Строительство внутриквартальной газораспределительной сети в н.п. Болтирик шешен. Кошек батыр, Ушарал. Кайыр, Арал Таласского района Жамбылской области**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района» №55 от 21.05.2019 г.**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Трасса газоснабжения проходит в с. Болтирик шешен. с. Кошек батыр, с. Ушарал. с. Кайыр. с. Арал Таласского района Жамбылской области. Общий расчётный расход газа по 5-ти аулам составляет: 2212,4 м3/час: 6 517,85 тыс. м3/год.

Общая протяжённость проектируемых газопроводов - 44,999 км. Проект строительство «Строительство внутриквартальной газораспределительной сети в н.п. Болтирик шешен. Кошек батыр. Ушарал, Кайыр, Арал Таласского района Жамбылской области» выполнена согласно технических условии за №1231, №1232. №1233, №1234. №1235 от 19.03.2018 года, выданные Жамбылским производственным филиалом АО «КазТрансГаз Аймак» и предусматривает обеспечение населения указанных аулов природным газом с теплотой сгорания - 7600 ккал/м3 и удельным весом - 0,73 кг/м3. Газоснабжение предусмотрено, от строящихся подземных газопроводов высокого давления от АГРС-Шакирова, проходящий по указанным населённым пунктам. Диаметр строящегося газопровода - ПЭ 90...315 мм. давления газа в газопроводе - до 0,60 МПа. В населённых пунктах, где уже построены газопроводы высокого давления и для снижения давления и установлены ГРПШ для снижения давления, предусмотрено строительство газопроводов низкого давления.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2019 год**;

окончание работ **июнь 2020 год**;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 мес.**;

фактически, месяц: **4 мес.**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
указать наименование организации

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство внутриквартальной газораспределительной сети в н.п. Болтирик шешен, Кошек батыр, Ушарал, Кайыр, Арал Таласского района Жамбылской области» Уровень ответственности объекта - технический сложный, II (нормальный)**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Болат-Д»_____**Жанбырбаев Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П. (при наличии)