Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик **ИП "Құрылыс" Молдашов Е.**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Бозай KZ"**

Объект **Строительство 16-ти квартирного двухэтажного жилого дома №1 в микрорайоне "Жана-Нур" пос.Атасу Жанааркинского района**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 1 (Ноябрь 2019г.)

Строительство16 квартирного двухэтажного жилого дома № 1 пос. Атасу Жанааркинского района»

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
1	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**2,0000**		**6004,59**	**12009,18**
		Состав работ:					
		1. Кладка стен из легкобетонных камней					
		2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей					
		3. Расшивка швов					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=777,66)	чел-ч	3,72	7,44	777,66	5785,79
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	0,88	867,01	762,97
		Итого оплата труда:				**3274,38**	**6548,76**
1. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	0,88	3638,50	3201,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,88	867,01	762,97
		Итого эксплуатация машин:				**1600,94**	**3201,88**
1. 4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	0,22	13648,19	3002,60
1. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,001	17472,63	17,47

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,026	0,052	27,67	1,44
		Итого материалов:				**1510,76**	**3021,51**
		НР первого уровня	%	50,8		1663,38	3326,77
		НР второго уровня	%	4,24		325,12	650,24
		Накладные расходы	%	--		1988,51	3977,01
		Сметная прибыль	%	8		639,45	1278,90
		Сметная стоимость:				**8632,55**	**17265,09**
2	**21-030302-0226 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размерами 390 мм x 190 мм x 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**19370,6771**		**237,11**	**4592981,25**
		НР второго уровня	%	4,24		10,05	194742,41
		Накладные расходы	%	--		10,05	194742,41
		Сметная прибыль	%	8		19,77	383017,89
		Сметная стоимость:				**266,94**	**5170741,55**
3	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**5,0000**		**6004,59**	**30022,96**
		Состав работ:					
		1. Кладка стен из легкобетонных камней					
		2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей					
		3. Расшивка швов					
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=777,66)	чел-ч	3,72	18,6	777,66	14464,48
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	2,2	867,01	1907,42
		Итого оплата труда:				**3274,38**	**16371,90**
3. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	2,2	3638,50	8004,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	2,2	867,01	1907,42
		Итого эксплуатация машин:				**1600,94**	**8004,70**
3. 4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	0,55	13648,19	7506,50
3. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0025	17472,63	43,68
3. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,026	0,13	27,67	3,60
		Итого материалов:				**1510,76**	**7553,78**
		НР первого уровня	%	50,8		1663,38	8316,92
		НР второго уровня	%	4,24		325,12	1625,61
		Накладные расходы	%	--		1988,51	9942,54
		Сметная прибыль	%	8		639,45	3197,24
		Сметная стоимость:				**8632,55**	**43162,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**21-030301-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89**	**м3**	**31,1074**		**12486,79**	**388431,67**
		НР второго уровня	%	4,24		529,44	16469,50
		Накладные расходы	%	--		529,44	16469,50
		Сметная прибыль	%	8		1041,30	32392,09
		Сметная стоимость:				**14057,53**	**437293,27**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5023445,07**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5023445,07**
	Материалы -		Тенге				**10575,30**
	Всего заработная плата -		Тенге				**22920,66**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4981412,93**
		Накладные расходы -	Тенге				**225131,46**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**11643,69**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**213487,77**
		Сметная прибыль -	Тенге				**419886,12**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5668462,65**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29,12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22920,66**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5668462,65**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29,12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22920,66**
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ					
5	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1194,2200**		**5233,66**	**6250141,45**
		НР второго уровня	%	4,24		221,91	265006,00
		Накладные расходы	%	--		221,91	265006,00
		Сметная прибыль	%	8		436,45	521211,80
		Сметная стоимость:				**5892,01**	**7036359,24**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6250141,45**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6250141,45**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6250141,45**
		Накладные расходы -	Тенге				**265006,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**521211,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7036359,24**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7036359,24**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**11273586,51**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**20250,27**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**11206,58**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2670,39**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**11242129,67**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**11643,69**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**11285230,21**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**478493,76**
	ИТОГО:		Тенге				**11763723,97**
		.					
	Сметная прибыль		Тенге				**941097,92**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**12704821,89**
Итого :			Тенге				**12 704 821,89**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время 1,7%*1,05			Тенге		**1.785%**		**226 781**
Итого :			Тенге				**12 931 603**
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. К=1,059383			Тенге	**k=**	**1,0599383**		**13 706 701**
НДС 12%			Тенге		**12%**		**1 644 804**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			Тенге				**15 351 505**
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				**15 351 505**
Ценовая скидка (10%)			Тенге		**0,10%**		**1 535 151**
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки			Тенге				**13 816 355**

Сдал субподрядчик:

Директор ТОО "Бозай KZ"

Молдашов М.Е.

Принял генподрядчик:

Директор ИП "Курылыс" Молдашов Е

Молдашов Е.