Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик **ИП "Құрылыс" Молдашов Е.**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Бозай KZ"**

Объект **Строительство16 квартирного двухэтажного жилого дома № 4 пос. Атасу Жанааркинского района**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 2

Строительство16 квартирного двухэтажного жилого дома № 4 пос. Атасу Жанааркинского района

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЕ					
1	**11-070105-0302 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**115,3333**		**7195,11**	**829836,04**
		Состав работ:					
		1. Установка монтажных изделий					
		2. Укладка арматуры					
		3. Сварка закладных и монтажных изделий и арматуры					
		4. Установка опорных консолей					
		5. Установка опалубки					
		6. Прокладка рулонных материалов в швах					
		7. Укладка бетона над капителями					
		8. Укладка бетона у температурных швов, у торцов зданий и колонн					
		9. Заливка швов бетоном					
		10. Штукатурка по сетке опорных консолей					

1	2	3	4	5	6	7	8
		11. Прокладка рулонных материалов между монолитными участками и стенами					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	2,88	332,16	846,94	281319,59
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2344	27,034	867,01	23438,86
		Итого оплата труда:				**2642,41**	**304758,45**
1. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,209	24,105	3638,50	87704,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,209	24,105	867,01	20899,28
1. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3853	44,438	187,20	8318,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0254	2,929	1812,38	5309,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0254	2,929	867,01	2539,47
		Итого эксплуатация машин:				**878,61**	**101332,92**
1. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,135	15,57	17852,26	277959,69
1. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,57	65,74	66,30	4358,56
1. 8	21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0039	0,4498	20578,24	9256,09
1. 9	21-100401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,35	40,367	276,42	11158,15
1.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,153	196,56	226,70
1.11	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00068	0,078427	219438,67	17209,84
1.12	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0924	10,657	6598,38	70317,62
1.13	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	0,2768	197175,18	54578,09
1.14	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	5,767	367,42	2118,79
		Итого материалов:				**3877,31**	**447183,53**
		НР первого уровня	%	62,1		1640,94	189255,00
		НР второго уровня	%	4,24		374,65	43209,46
		Накладные расходы	%	--		2015,59	232464,46
		Сметная прибыль	%	8		736,86	84984,04
		Сметная стоимость:				**9947,55**	**1147284,54**
2	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1245,4800**		**5233,66**	**6518418,86**
		НР второго уровня	%	4,24		221,91	276380,96
		Накладные расходы	%	--		221,91	276380,96
		Сметная прибыль	%	8		436,45	543583,99
		Сметная стоимость:				**5892,01**	**7338383,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	**м3**	**4,1184**		**56082,06**	**230968,36**
		НР второго уровня	%	4,24		2377,88	9793,06
		Накладные расходы	%	--		2377,88	9793,06
		Сметная прибыль	%	8		4676,80	19260,91
		Сметная стоимость:				**63136,73**	**260022,33**
4	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2096**		**195987,00**	**41080,84**
		НР второго уровня	%	4,24		8309,85	1741,83
		Накладные расходы	%	--		8309,85	1741,83
		Сметная прибыль	%	8		16343,75	3425,81
		Сметная стоимость:				**220640,60**	**46248,48**
		УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УМ-1 - 2шт					
5	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,5600**		**27851,37**	**15596,77**
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка и сварка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=777,66)	чел-ч	8,21	4,598	777,66	3575,37
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,233688	875,09	204,50
		Итого оплата труда:				**6749,77**	**3779,87**
5. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001512	3432,54	5,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001512	867,01	1,31
5. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,273224	12,87	3,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,218568	3638,50	795,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,218568	867,01	189,50
5. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,006384	3189,12	20,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,006384	1162,92	7,42
5. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01064	65,91	0,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,559776	187,20	104,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,007224	1812,38	13,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,007224	867,01	6,26
		Итого эксплуатация машин:				**1683,77**	**942,91**
5.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5684	17852,26	10147,22
5.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,56	66,30	37,13
5.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,005376	26042,38	140,00
5.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,012544	26042,38	326,68
5.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000213	26165,60	5,57
5.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,1344	196,56	26,42
5.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000672	200244,36	134,56
5.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,000616	27,67	0,02
5.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,42784	609,78	260,89
		Итого материалов:				**19783,01**	**11078,49**
		НР первого уровня	%	48,5		3273,64	1833,24
		НР второго уровня	%	4,24		1319,70	739,03
		Накладные расходы	%	--		4593,34	2572,27
		Сметная прибыль	%	8		2595,58	1453,52
		Сметная стоимость:				**35040,28**	**19622,56**
6	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1135**		**195987,00**	**22248,44**
		НР второго уровня	%	4,24		8309,85	943,33
		Накладные расходы	%	--		8309,85	943,33
		Сметная прибыль	%	8		16343,75	1855,34
		Сметная стоимость:				**220640,60**	**25047,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**21-050204-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,6835**		**308460,21**	**210838,72**
		НР второго уровня	%	4,24		13078,71	8939,56
		Накладные расходы	%	--		13078,71	8939,56
		Сметная прибыль	%	8		25723,11	17582,26
		Сметная стоимость:				**347262,04**	**237360,55**
8	**21-050201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0361**		**193074,16**	**6966,12**
		НР второго уровня	%	4,24		8186,34	295,36
		Накладные расходы	%	--		8186,34	295,36
		Сметная прибыль	%	8		16100,84	580,92
		Сметная стоимость:				**217361,34**	**7842,40**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7875954,14**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7875954,14**
	Материалы -		Тенге				**458262,02**
	Всего заработная плата -		Тенге				**308538,32**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7030521,33**
		Накладные расходы -	Тенге				**533130,83**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**191088,24**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**342042,59**
		Сметная прибыль -	Тенге				**672726,80**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9081811,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**364,03**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**308538,32**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9081811,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**364,03**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**308538,32**

РАЗДЕЛ 2. КРЫЛЬЦО КР-1 - 4шт

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,3200**		**5484,10**	**12723,12**
		Состав работ:					
		1. Разравнивание и трамбование основания					
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=735,57)	чел-ч	0,85	1,972	735,57	1450,54
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,253	886,48	1110,59
		Итого оплата труда:				**1103,94**	**2561,13**
9. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,067	1920,48	2049,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,067	867,01	925,10
9. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,134	11,48	24,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1856	3439,18	638,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,1856	998,46	185,31
		Итого эксплуатация машин:				**1169,12**	**2712,35**
9. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,668	3204,87	8550,59
9. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,348	27,67	9,63
		Итого материалов:				**3689,75**	**8560,22**
		НР первого уровня	%	50,8		560,80	1301,05
		НР второго уровня	%	4,24		256,30	594,62
		Накладные расходы	%	--		817,10	1895,68
		Сметная прибыль	%	8		504,10	1169,50
		Сметная стоимость:				**6805,30**	**15788,30**
10	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**5,9200**		**18805,19**	**111326,73**
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	1,35	7,992	702,54	5614,70
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,073	867,01	930,56
		Итого оплата труда:				**1105,62**	**6545,26**
10. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,842	12,87	36,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,066	3638,50	3877,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,066	867,01	924,23
10. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,007696	1812,38	13,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,007696	867,01	6,67
		Итого эксплуатация машин:				**663,46**	**3927,71**
10. 6	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,038	15238,87	92018,39
10. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,48	6598,38	9765,60
10. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,01184	27,67	0,33
		Итого материалов:				**17193,30**	**101784,32**
		НР первого уровня	%	48,5		536,22	3174,45
		НР второго уровня	%	4,24		820,08	4854,85
		Накладные расходы	%	--		1356,30	8029,30
		Сметная прибыль	%	8		1612,92	9548,48
		Сметная стоимость:				**21774,41**	**128904,51**
11	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1506**		**10192,64**	**1534,60**
		Состав работ:					
		1. Установка арматуры					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=797,73)	чел-ч	11,6	1,746	797,73	1393,23
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,057213	991,60	56,73
		Итого оплата труда:				**9630,48**	**1449,96**
11. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,02409	3189,12	76,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,02409	1162,92	28,01
11. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,033123	1812,38	60,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,033123	867,01	28,72
		Итого эксплуатация машин:				**908,98**	**136,86**
11. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,042157	107,10	4,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**29,99**	**4,51**
		НР первого уровня	%	48,5		4670,78	703,23
		НР второго уровня	%	4,24		630,21	94,88
		Накладные расходы	%	--		5300,99	798,12
		Сметная прибыль	%	8		1239,49	186,62
		Сметная стоимость:				**16733,12**	**2519,34**
12	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1506**		**208521,27**	**31394,96**
		НР второго уровня	%	4,24		8841,30	1331,15
		Накладные расходы	%	--		8841,30	1331,15
		Сметная прибыль	%	8		17389,01	2618,09
		Сметная стоимость:				**234751,58**	**35344,20**
13	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0160**		**202502,11**	**3240,03**
		Состав работ:					
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	58	0,928	817,80	758,92
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00576	990,31	5,70
		Итого оплата труда:				**47788,91**	**764,62**
13. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0024	3189,12	7,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0024	1162,92	2,79
13. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00336	1812,38	6,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00336	867,01	2,91
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**13,74**
13. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,016	154210,74	2467,37
		Итого материалов:				**154210,74**	**2467,37**
		НР первого уровня	%	48,5		23177,62	370,84
		НР второго уровня	%	4,24		9568,82	153,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		32746,44	523,94
		Сметная прибыль	%	8		18819,88	301,12
		Сметная стоимость:				**254068,43**	**4065,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**160219,44**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**160219,44**
	Материалы -		Тенге				**112816,43**
	Всего заработная плата -		Тенге				**11320,98**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**31394,96**
		Накладные расходы -	Тенге				**12578,19**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**5549,58**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**7028,61**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13823,81**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**186621,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15,03**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11320,98**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**186621,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15,03**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11320,98**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**8036173,58**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**294112,35**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**109066,48**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**25746,95**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7632994,75**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**196637,82**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**8232811,40**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**349071,20**
	ИТОГО:		Тенге				**8581882,60**
	Сметная прибыль		Тенге				**686550,61**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**9268433,21**
Итого :			Тенге				**9 268 433**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время 1,7%*1,05			Тенге		**1,785%**		**165 442**

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого :			Тенге				**9 433 875**
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. К=1,059383			Тенге	**k=**	**1,0599383**		**9 999 325**
НДС 12%			Тенге		**12%**		**1 199 919**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			Тенге				**11 199 244**
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				**11 199 244**
Ценовая скидка (10%)			Тенге		**0,10%**		**1 119 924**
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки			Тенге				**10 079 320**

Сдал субподрядчик:

Директор ТОО "Бозай KZ"

Молдашов М.Е.

Принял генподрядчик:

Директор ИП "Құрылыс" Молдашов Е

Молдашов Е.