Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик **ИП "Құрылыс" Молдашов Е.**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Бозай KZ"**

Объект **Строительство16 квартирного двухэтажного жилого дома № 6 пос. Атасу Жанааркинского района**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 1

Строительство16 квартирного двухэтажного жилого дома № 6 пос. Атасу Жанааркинского района

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)**	**м3**	**88,8920**		**27,30**	**2426,49**
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта с перемещением					
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	0,874697	998,46	873,35
		Итого оплата труда:				**9,82**	**873,35**
1. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	0,874697	2774,09	2426,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	0,874697	998,46	873,35
		Итого эксплуатация машин:				**27,30**	**2426,49**
		НР первого уровня	%	59,1		5,81	516,15
		НР второго уровня	%	4,24		1,40	124,77
		Накладные расходы	%	--		7,21	640,92
		Сметная прибыль	%	8		2,76	245,39
		Сметная стоимость:				**37,27**	**3312,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**492,5000**		**162,05**	**79809,09**
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы					
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером					
		3. Содержание забойной дороги					
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0129	6,353	702,54	4463,41
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03733	18,385	1162,92	21380,31
		Итого оплата труда:				**52,47**	**25843,73**
2. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00933	4,595	3617,94	16624,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00933	4,595	1162,92	5343,62
2. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,028	13,79	4252,95	58648,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	13,79	1162,92	16036,67
		Итого эксплуатация машин:				**152,84**	**75272,71**
2. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,024625	2963,53	72,98
		Итого материалов:				**0,15**	**72,98**
		НР первого уровня	%	59,1		31,01	15273,64
		НР второго уровня	%	4,24		8,19	4031,51
		Накладные расходы	%	--		39,20	19305,15
		Сметная прибыль	%	8		16,10	7929,14
		Сметная стоимость:				**217,35**	**107043,38**
3	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**971,1000**		**112,07**	**108827,02**
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта навымет					
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков					
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0112	10,876	702,54	7641,05
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	23,792	1162,92	27668,13
		Итого оплата труда:				**36,36**	**35309,18**
3. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0245	23,792	4252,95	101185,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0245	23,792	1162,92	27668,19
		Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**101185,97**
		НР первого уровня	%	59,1		21,49	20867,73
		НР второго уровня	%	4,24		5,66	5499,06
		Накладные расходы	%	--		27,15	26366,79
		Сметная прибыль	%	8		11,14	10815,50
		Сметная стоимость:				**150,35**	**146009,31**
4	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**43,9080**		**1872,38**	**82212,25**
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку					
		2. Зачистка дна и поверхности стенок					
		3. Откидка грунта от бровки					
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=754,99)	чел-ч	2,48	108,892	754,99	82212,25
		Итого оплата труда:				**1872,38**	**82212,25**
		НР первого уровня	%	59,1		1106,57	48587,44
		НР второго уровня	%	4,24		126,31	5545,91
		Накладные расходы	%	--		1232,88	54133,35
		Сметная прибыль	%	8		248,42	10907,65
		Сметная стоимость:				**3353,68**	**147253,24**
5	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Перемещение ранее разработанного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)в резерв от бровки котлована**	**м3**	**971,1000**		**27,30**	**26508,16**
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта с перемещением					
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	9,556	998,46	9540,91
		Итого оплата труда:				**9,82**	**9540,91**
5. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	9,556	2774,09	26508,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	9,556	998,46	9541,28
		Итого эксплуатация машин:				**27,30**	**26508,16**
		НР первого уровня	%	59,1		5,81	5638,68
		НР второго уровня	%	4,24		1,40	1363,03
		Накладные расходы	%	--		7,21	7001,70
		Сметная прибыль	%	8		2,76	2680,79
		Сметная стоимость:				**37,27**	**36190,65**
6	**41-020102-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**Тенге за 1 тонну**	**788,0000**		**105,33**	**83000,04**
		НР второго уровня	%	4,24		4,47	3519,20
		Накладные расходы	%	--		4,47	3519,20
		Сметная прибыль	%	8		8,78	6921,54
		Сметная стоимость:				**118,58**	**93440,78**
7	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 1-2 группы грунтов**	**м3**	**492,5000**		**12,82**	**6312,76**
		Состав работ:					
		1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов					
		2. Содержание проездов на отвале					
		3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,00272	1,34	702,54	941,12
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	1,492	1156,08	1725,19
		Итого оплата труда:				**5,41**	**2666,32**
7. 3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,034475	1978,77	68,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,034475	867,01	29,89
7. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	1,458	3617,94	5274,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	1,458	1162,92	1695,54
		Итого эксплуатация машин:				**10,85**	**5342,45**
7. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,00985	2963,53	29,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,06**	**29,19**
		НР первого уровня	%	59,1		3,20	1575,79
		НР второго уровня	%	4,24		0,68	334,47
		Накладные расходы	%	--		3,88	1910,27
		Сметная прибыль	%	8		1,34	657,84
		Сметная стоимость:				**18,03**	**8880,88**
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ					
8	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**64,1130**		**19935,72**	**1278138,82**
		НР второго уровня	%	4,24		845,27	54193,09
		Накладные расходы	%	--		845,27	54193,09
		Сметная прибыль	%	8		1662,48	106586,55
		Сметная стоимость:				**22443,47**	**1438918,45**
9	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**26,6660**		**19174,43**	**511305,35**
		НР второго уровня	%	4,24		813,00	21679,35
		Накладные расходы	%	--		813,00	21679,35
		Сметная прибыль	%	8		1598,99	42638,78
		Сметная стоимость:				**21586,42**	**575623,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**80,3640**		**16885,50**	**1356986,32**
		НР второго уровня	%	4,24		715,95	57536,22
		Накладные расходы	%	--		715,95	57536,22
		Сметная прибыль	%	8		1408,12	113161,80
		Сметная стоимость:				**19009,56**	**1527684,35**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3535526,31**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3535526,31**
	Материалы -		Тенге				**102,17**
	Всего заработная плата -		Тенге				**156445,74**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3146430,49**
	Транспортные расходы -		Тенге				**83000,04**
		Накладные расходы -	Тенге				**246286,03**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**92459,43**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**153826,60**
		Сметная прибыль -	Тенге				**302544,99**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4084357,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**181,56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**156445,74**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4084357,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**181,56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**156445,74**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3 535 526**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**95 258**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**210 736**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**61 188**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3 146 533**
		- перевозка грузов	Тенге				**83 000**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**-**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**92 459**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3 627 986
	Накладные расходы II уровня		Тенге				153 827
	ИТОГО:		Тенге				3 781 812
	Сметная прибыль		Тенге				302 545
	ИТОГО по смете:		Тенге				4 084 357
Итого :			Тенге				4 084 357
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время 1,7%*1,05			Тенге		1,785%		72 906
Итого :			Тенге				4 157 263
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. К=1,059383			Тенге	k=	1,0599383		4 406 442
НДС 12%			Тенге		12%		528 773
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			Тенге				4 935 215
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				4 935 215
Ценовая скидка (10%)			Тенге		0,10%		493 522
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки			Тенге				4 441 694

Сдал субподрядчик:

Директор ТОО "Бозай KZ"

Молдашов М.Е.

Принял генподрядчик:

Директор ИП "Құрылыс" Молдашов Е

Молдашов Е.