	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«18» ноября 2019 года

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства Исатайского района» 060300, Атырауская область, Исатайский район, село Аккистау, ул.Егемен Казахстан-12, руководитель Сыдихов Ж.Ш.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «15» ноября 2019 года ТОО «Болат-Д», директор Мейірбеков Мұхит Мейірбекұлы, г.Атырау, ул.Х.Досмухамедова 113, офис №3.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «15» ноября 2019 года ТОО «Актаустройэксперт», Тусупкалиев Ж.Ш; Нурманбетов Б.К; Забиров А.Т. № аттестаты эксперта №KZ36VJE00010413 от 18.12.2014 года; №KZ76VJE00010663 от 20.01.2015года;№KZ84VJE00034284от19.01.2018 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «15» ноября 2019 года ТОО «Газсервис и К» ГСЛ №13003359 от 25.02.2013 года, директор Султанов А.Н.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство газопроводной линий в ауле Аккистау Исатайского района»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Атырауская область, Исатайский район, село Аккистау,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **05 июня 2018 года №106 Акима Аккистауского сельского округа, номер кадастра №04-061-016-1033**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» за № KZ87REA00139565 от 25.07.2019 года.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Газсервис и К» ГСЛ №13003359 от 25.02.2013 года, директор Султанов А.Н. ЗКО г.Уральск, Урдинская 2/6 тел.87112989093**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Приказом №40 от 16.10.2018 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2019 года;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2019 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3** ;

фактически, месяц**: 3;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	м	7213,0		7213,0	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность газопровода среднего давления,	м	1226,5	1226,5
в том числе надземные	м	16,0	16,0
подземные	м	1210,5	1210,5
Протяженность газопровода низкого давления,	м	5986,5	5986,5
в том числе надземные	м	121,0	121,0
подземные	м	5865,5	5865,5

ГРПШ-07-2У1 с регулятором давления РДНК-1000М	комп	2	2
ГРПШ-01-05-2У1 с регулятором давления РДНК-400М	комп	1	1

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **В данном проекте предусмотрено строительство газопроводов среднего и низкого давлении в мкр. УПТОК и мкр.Батыс с установкой газорегуляторных пунктов. Для жилого массива мкр. УПТОК устанавливается ГРПШ с основной и резервнй линиями редуцирования с регуляторами давления РДНК400М, для жилого массива мкр. Батыс устанавливаются два газорегуляторных пункта с основной и резервнй линиями редуцирования с регуляторами давления РДНК1000М. Газопровод прокладывается надземным и подземным способами. Надземная часть газопровода выполнена из стальных труб, подземная часть из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR11 и SDR11.**

Врезка проектируемого газопровода среднего давления к существующему надземному газопроводу производится стальной трубой Ø108мм. Врезка тавровая. В точках врезки устанавливаются стальные фланцевые задвижки марки 30с41нж в надземном исполнении. Для снижения давления со среднего на низкое устанавливаются газорегуляторные пункты. Подземный трубопровод выполнен из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø63*5,8мм (мкр. УПТОК) и Ø110*10мм (мкр.Батыс) на глубине 1,3м от поверхности земли с укладкой поверх сигнальной ленты. По дну траншеи укладывается мягкий грунт толщиной 10см. Пересечение газопровода с инженерными коммуникациями и проезжей частью дороги выполняется в футляре из полиэтиленовых труб и установкой опознавательных знаков. Давление в газопроводе составляет 0,25МПа.

Газопровод низкого давления запроектирован надземным и подземным способами. Надземный газопровод выполнен из стальных труб Ø25*3,2мм. Подземный трубопровод для мкр УПТОК выполнен из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø32*3,0мм и ПЭ100 ГАЗ SDR11,7 Ø63*3,6мм на глубине 1,3м от поверхности земли с укладкой поверх сигнальной ленты. Подземный трубопровод для мкр Батыс выполнен из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø32*3,0мм и ПЭ100 ГАЗ SDR11,7 Ø125*7,1мм; Ø110*6,3мм; Ø90*5,2мм; Ø63*3,6м на глубине 1,3м от поверхности земли с укладкой поверх сигнальной ленты. По дну траншеи укладывается мягкий грунт толщиной 10см. Давление в газопроводе составляет 0,0022МПа. Объект строительства относится к технически и технологически сложному объекту II уровня ответственности.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

1. **ГРПШ-07-2У1 с регулятором давления РДНК-1000М в количестве 2 комплектов,**
2. **ГРПШ-01-05-2У1 с регулятором давления РДНК-400М в количестве 1 комплекта.**

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **48774,0** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **33828,0** тысяч тенге,стоимость оборудования, инвентаря и прочие расходы **14946,0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **36143,472** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **21197,472** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **14946,0** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ««Строительство газопроводной линий в ауле Аккистау» Исатайского района принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Заказчик Руководитель отдела строительства Исатайского района: _____ **Сыдихов Ж.Ш.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор

ТОО «Актау стройэксперт»

Технадзор: _____ **Тусупкалиев Ж.Ш.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

ТОО «Газсервис и К»

Директор _____ **Султанов А.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Болат-Д»

Директор: _____ **Мейірбеков М.М**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.

	Приложение 15 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	7213,0	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	137	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	7076,0	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	7076,0	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран шаровый полиэтиленовый d = 100 мм	шт	5	

	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	ГРПШ-07-2У1 ГРПШ-01-05-2У1	шт шт	2 1	

Заказчик

Заказчик Руководитель отдела строительства

Исатайского района:_____ Сыдихов Ж.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор

Директор ТОО «Газсервис и К» _____ Султанов А.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.