Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«15» ноября 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Болат-Д» ГСЛ №19019838 от 27.09.2019 г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

Директор Мейірбеков Мұхит Мейірбекұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту: **«Строительство газопроводной линий в ауле Аккистау Исатайского района»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Отдел строительства Исатайского района 060300, Атырауская обл, Исатайский район, с.Аккистау, ул.Егемен Казахстан-12, руководитель Сыдихов Ж.Ш.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ГлавСтройПроект LTD»**

наименование организации

в лице директора Айталиева Е.Б.

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Газсервис и К», г. Уральск, проектная деятельность, (ГСЛ № 13003359 от 25 февраля 2013 года – I категория, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, г. Астана**

наименование проектной организации, номер проекта

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	м	7213,0		7213,0	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность газопровода среднего давления, в том числе надземные подземные	м м м	1226,5 16,0 1210,5	1226,5 16,0 1210,5
Протяженность газопровода низкого давления, в том числе надземные подземные	м м м	5986,5 121,0 5865,5	5986,5 121,0 5865,5
ГРПШ-07-2У1 с регулятором давления РДНК-1000М ГРПШ-01-05-2У1 с регулятором давления РДНК-400М	комп комп	2 1	2 1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **В данном проекте предусмотрено строительство газопроводов среднего и низкого давлении в мкр. УПТОК и мкр.Батыс с установкой газорегуляторных пунктов. Для жилого массива мкр. УПТОК устанавливается ГРПШ с основной и резервнй линиями редуцирования с регуляторами давления РДНК400М, для жилого массива мкр. Батыс устанавливаются два газорегуляторных пункта с основной и резервнй линиями редуцирования с регуляторами давления РДНК1000М. Газопровод прокладывается надземным и подземным способами. Надземная часть газопровода выполнена из стальных труб, подземная часть из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR11 и SDR11.**

Врезка проектируемого газопровода среднего давления к существующему надземному газопроводу производится стальной трубой Ø108мм. Врезка тавровая. В точках врезки устанавливаются стальные фланцевые задвижки марки 30с41нж в надземном исполнении. Для снижения давления со среднего на низкое устанавливаются газорегуляторные пункты. Подземный трубопровод выполнен из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø63*5,8мм (мкр. УПТОК) и Ø110*10мм (мкр.Батыс) на глубине 1,3м от поверхности земли с укладкой поверх сигнальной ленты. По дну траншеи укладывается мягкий грунт толщиной 10см. Пересечение газопровода с инженерными коммуникациями и проезжей частью дороги выполняется в футляре из полиэтиленовых труб и установкой опознавательных знаков. Давление в газопроводе составляет 0,25МПа.

Газопровод низкого давления запроектирован надземным и подземным способами. Надземный газопровод выполнен из стальных труб Ø25*3,2мм. Подземный трубопровод для мкр УПТОК выполнен из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø32*3,0мм и ПЭ100 ГАЗ SDR11,7 Ø63*3,6мм на глубине 1,3м от поверхности земли с укладкой поверх сигнальной ленты. Подземный трубопровод для мкр Батыс выполнен из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø32*3,0мм и ПЭ100 ГАЗ SDR11,7 Ø125*7,1мм; Ø110*6,3мм; Ø90*5,2мм; Ø63*3,6м на глубине 1,3м от поверхности земли с укладкой поверх сигнальной ленты. По дну траншеи укладывается мягкий грунт толщиной 10см. Давление в газопроводе составляет 0,0022МПа. Объект

строительства относится к технически и технологически сложному объекту II уровня ответственности.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

1. **ГРПШ-07-2У1 с регулятором давления РДНК-1000М в количестве 2 комплектов,**
2. **ГРПШ-01-05-2У1 с регулятором давления РДНК-400М в количестве 1 комплекта.**

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **<u>август 2019 года;</u>**

месяц, год

окончание работ **<u>ноябрь 2019 года;</u>**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически: 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГХ Исатайского района АтПФ АО «КазТрансГазАймак» директор Кабиев Ж.К

Подрядчик ТОО «Болат-Д» считает объект **<u>«Строительство газопроводной линий в ауле Аккистау Исатайского района»</u>** <u>готовым к приемке в эксплуатацию</u>

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик :

ДиректорТОО «Болат-Д»: _____ Мейірбеков М.М

Директор ГХ Исатайского района

АтПФ АО «КазТрансГазАймак»:_____ Кабиев Ж.К.