Счет-фактура № 00000000071 от 12.12.2012 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "ЮжКазЭнергоремонт Co. Ltd" (2)

РНН, БИН и его адрес места нахождения: РНН: 582100239381, БИН: 041040003251, Адрес: г. Шымкент, 4 мкрн, подстанция Западная, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 58001 № 0009057 от 02.10.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ1194815KZT22030244 в АО "Евразийский Банк" Филиал №15, 160012 г.Шымкент ул.Рыскулбекова б/н, БИК EURIKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №44 от 27.10.2011, доп.соглашение№1 от 19.11.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Шымкент ул. Желтоксан 18

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства ЮКО" **(10)**

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 582100269570, БИН: 070240005674, г. Шымкент ул. Желтоксан 18 (10а)

Расчетный счет получателя: KZ42070102KSN5801000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство производственной инфраструктуры торгово-логистического центра г.Шымкент Наружные сети электроснабжения. ПС-35/10 кВ	тенге	1	18 807 579,46	18 807 579,46	12%	2 256 909,54	21 064 489,00		
Всего по счету:					**18 807 579,46**		**2 256 909,54**	**21 064 489,00**		

директор: Макулбеков Б. П. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

главный бухгалтер: Гундарева Н. Г. ГлБухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

верно

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co. Ltd"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000066	12.12.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства ЮКО"
Основание: договор №44 от 27.10.2011, доп.соглашение№1 от 19.11.2012г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство производственной инфраструктуры торгово-логистического центра г.Шымкент Наружные сети электроснабжения. ПС -35/10 кВ	тенге	1	21 064 489,00	21 064 489,00

Всего работ на сумму: 21 064 489,00
в т.ч НДС 2 256 909,54

Итого сумма: Двадцать один миллион шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят девять тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной отвественностью "ЮжКазЭнергоремонт Co. Ltd"

РНН: 582100239381,
Адрес: г. Шымкент, 4 мкрн, подстанция Западная
Расчетный счет: KZ1194815KZT22030244 в АО "Евразийский Банк" Филиал №15, 160012 г.Шымкент ул.Рыскулбекова б/н,
БИК EURIKZKA

МП _____ *(должность)*
_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства ЮКО"

РНН: 582100269570,
Адрес: г. Шымкент ул. Желтоксан 18
Расчетный счет: KZ42070102KSN5801000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК,
, БИК KKMFKZ2A

МП _____ *(должность)*
_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Форма 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ
от 12 декабря 2012г.

Заказчик: ГУ "Управление Энергетики и жилищно-коммунального хозяйства" ЮКО
Подрядчик : ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co LTD"

Договор № 44 от 27.10.2011. Доп соглашение №1 от 19.11.2012г.

Наименование объекта : "Строительство производственной инфраструктуры Торгово-логистического центра г. Шымкент. Наружные сети электроснабжения. ПС-35/10 кВ"

Наименование вида, комплекса работ	С начала строительства		С начала года		Выполнено за текущий месяц	
	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
Выполнено работ	253356250	283759000	145535714	163000000	18807579	21064489
в т.ч. - оборудования	232510782	260412076	140952943	157867296	16610788	18604083
Всего к выплате	**253356250**	**283759000**	**145535714**	**163000000**	**18807579**	**21064489**

Заказчик
Зам. начальник
ГУ "Управление Энергетики и жилищно- коммунального хозяйства" ЮКО

_____ Тилеуов Г.О.

Инженер
ведение инжиниринговых услуг

Директор ТОО "Туран-курылыс"

_____Оразкулов Н.

Инженер - технадзор ТОО "Туран-курылыс"

_____ Тажиев А. К

Подрядчик
ТОО "ЮжказЭнергоремонтCoLTD"

_____ Макулбеков Б.П.

12/12 2012

Заказчик ГУ "Управление Энергетики и коммунального хозяйства" ЮКО. Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЮжКазЭнергоремонт" Co Ltd
Договор № 44 от 27.10.2011г; доп. соглашение №1 от 19.11.2012г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство производственной инфраструктуры торгово-логистического центра г. Шымкент".

Наименование обьекта: ПС 35/10кВ Подстанция

А К Т N 51

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЖЕКТОРНАЯ МАЧТА С МОЛНИЕОТОВОДОМ, Н=27,45м								
1	Е0133-104-4	-Установка железобетонных опор прожекторной мачты с тросостойкой / опора	2	7025,88	4598,13	14052	9196	7230	12,9	26
				2250	1193	4500	2386	105	4,43	9
2	Прайс-лист РЭЖБ стр.2	-Стойка СК-22-1.1-1 / шт	2	104695,65	-	209391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0133-107-10	-Установка для опор ВЛ 35 кВ двух ригелей на стойку объемом до 0,2 м3 / шт	4	1198,67	844,29	4795	3377	2364	1,98	8
				333	229,86	1332	919	105	0,83	3
4	С143015-6	-Ригели ж/бетоные АР-6Р /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/ / м3	0,8	25300	-	20240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0108-5-1	-Боковая изоляция опор глиной / м3	1,48	1274,32	274,19	1886	406	1918	6,93	10
				994,5	103,5	1472	153	118	0,5	1
6	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками бетонной отмостки / м3	1,2	8942,18	-	10731	-	837	3,66	4
				567	-	680	-	123	-	-
7	С12021-237 прим.	-Тросостойка Т-13 / т	0,1895	154400	-	29255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С12021-250	-Оголовок из листовой стали	0,1755	154200	-	27068	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим.	Т36а								
		т		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0133-30-15	-Установка сварных стальных молниеотводов до 0,2 т	0,0485	14242,7	7785,2	690	377	432	35,4	2
		1т		6457,5	2029,95	313	98	105	7,1	-
10	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (сталь полосовая 50х6)	0,0057	154200	-	872	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
11	С12041-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 24 мм	0,0408	41000	-	1673	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением Т-21 и Т-33	0,7547	14359,66	5522,03	10837	4167	5024	35,9	27
		т		6075	1322,37	4585	998	90	4,73	4
13	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,7547	177400	-	133879	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц-стремянок	0,5723	13711,47	5475,87	7848	3134	3396	28,9	17
		т		5040	1552,87	2885	889	90	5,46	3
15	С12021-222	-Лестницы Т-22, Т-24	0,5723	151200	-	86539	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0107-20-4	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,2925	172169,94	1216,94	50352	356	2620	31,4	9
		т		5940	459	1737	134	140	2,25	1
17	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0289	149300	-	4315	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов КР	0,0566	13010,1	1826,1	736	103	696	42,7	2
		т		8100	690,75	458	39	140	3,37	-
19	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля (КР-5)	0,0566	147100	-	8320	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

МАСЛОУЛОВИТЕЛЬ ВМЕСТИМОСТЬЮ 11М2 (1шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0101-12-32- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	211,76	40,42 1,31	39,11 4,84	8559 277	8281 1025	1264 97	0,01 0,02	2 4
21	Е0101-165-6- Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом м3	3,77	262,72 262,72	- -	991 991	- -	1120 113	1,85 -	7 -
22	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	198,53	6,48 -	6,48 2,1	1286 -	1286 418	405 97	- 0,01	- 2
23	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	198,53	14,12 1,62	12 2,75	2803 322	2382 545	841 97	0,01 0,01	2 2
24	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	198,53	21,55 17,03	4,52 -	4278 3381	897 -	3280 97	0,11 -	21 -
25	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 м3	0,5	8205,37 195,75	66,01 24,93	4103 98	33 12	116 105	1,35 0,12	1 -
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, колодцев м2	5,34	245,44 37,35	3,82 1,44	1311 199	20 8	244 118	0,21 0,01	1 -
27	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	5	221,38 52,2	9,95 3,74	1107 261	50 19	344 123	0,36 0,02	2 -
28	Е0123-13-7	Устройство маслосборника из сборных колец и плит м3	3,68	3580,81 1350,23	1152,38 431,55	13177 4969	4241 1588	8524 130	8,06 2,11	30 8
29	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты днищ ПН20 из тяжелого бетона класса В15 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем, круглые м3	0,59	32100 -	- -	18939 -	- -	- -	- -	- -
30	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме	0,59	-134 -	- -	-79 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ячеистого: выше 20 до 22,5 м3								
31	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,59	-250	-	-148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС20-12а (1шт) м	1,19	10300	-	12257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС20-9 (3шт) м	2,67	10300	-	27501	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/ КС7-3 (2шт) м	0,58	4337,5	-	2516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, ПП20-1 (1шт) м3	0,55	32100	-	17655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг - МС-1 - МС-4 т	0,0654	175710,1	1826,1	11491	119	805	42,7	3
				8100	690,75	530	45	140	3,37	-
37	Е0107-20-4	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг(МН-10,МС-15, доп. к МС-1) т	0,1534	172169,94	1216,94	26411	187	1374	31,4	5
				5940	459	911	70	140	2,25	-
38	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц-стремянок МН-22,24 т	0,0848	13711,47	5475,87	1163	465	503	28,9	2
				5040	1552,87	428	132	90	5,46	-
39	С12021-222	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,0848	151200	-	12828	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для негабаритных емкостей		-	-	-	-	-	-	-
		т								
40	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0110-23-5	-Установка деревянного люка КРД1	0,3	442,3	30,89	133	9	73	1,23	-
		м2		191,93	11,68	58	4	120	0,06	-
42	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	0,1	12700	-	1270	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
43	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т (уголок 40х4)	0,0003	154400	-	46	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
44	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20 мм	0,0004	42500	-	17	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0146-30-6	-Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	1	422,62	200,07	423	200	298	1,28	1
		отверст.		222,55	75,58	223	76	100	0,37	-
46	Е0109-55-5	-Монтаж МН-15 из трубы и полосовой стали	0,0225	55583,84	5723,44	1252	129	842	235,4	5
		т		41197,5	341,82	928	8	90	1,24	-
47	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (полоса 300х8)	0,0058	154200	-	888	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
48	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (труба 180х4)	0,0168	172800	-	2897	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

МАСЛОСТОК АВАРИЙНЫЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17,36	218,93	-	3801	-	4295	1,54	27
				218,93	-	3801	-	113	-	-
		м3								
50	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16,46	134,1	-	2207	-	2494	0,97	16
				134,1	-	2207	-	113	-	-
		м3								
51	Е0123-2-2	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,03	485689,41	19866,96	14571	596	2759	375	11
				63306	7440,75	1899	223	130	36,34	1
		км								
52	С130802-39 прим.	-Муфты асбестоцементные БНМ-200	10	170	-	1700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0122-33-2	-Установка фасонных частей диам. 125-200 мм (УРГ-200)	0,0964	17757,36	3488,98	1712	336	786	32,7	3
				4950	1318,5	477	127	130	6,44	1
		т								
54	Прайс-лист "Компания ИНЖКОМСТРОЙ" стр.3	-Стоимость УРГ-200	2	18234,82	-	36470	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ШКАФ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ								
55	Е0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,088	402,75	-	35	-	40	2,8	-
				402,75	-	35	-	113	-	-
		м3								
56	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,08	8942,18	-	715	-	56	3,66	-
				567	-	45	-	123	-	-
		м3								
57	Е0133-29-18-	Установка сборных железобетонных стоек УСО под оборудование массой до 1 т	0,14	5090,22	3787,47	713	530	346	8,01	1
				1302,75	1051,07	182	147	105	3,89	1
		1м3								
58	Прайс-лист "РЭЖБ" стр.2	-Стоимость стоек УСО-5А	1	5780,31	-	5780	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	Е0109-17-12- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок под установку оборудования	0,0221	8108,11	5078,47	179	112	76	16,29	-
		т		2956,64	839,11	65	19	90	2,46	-
60	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием	0,0198	154400	-	3056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горячекатанных профилей массой до 0,1 т (швеллер №8)								
		т								
61	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (полоса 6х100)	0,0023	154200	-	349	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
62	Е0109-61-5	-Монтаж противопожарного металлического шкафа	0,1364	17089,64	5708,96	2331	779	1231	49,9	7
		т		9180	848,93	1252	116	90	4,06	1
63	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т (уголок 40х4)	0,026	154400	-	4011	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
64	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (лист толщ. 2мм)	0,1101	154200	-	16982	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
65	С11011-819	-Петля накладная	2	40	-	80	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
66	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,22	35,13	0,02	324	-	35	0,02	-
		м2		4,16	-	38	-	90	-	-

РАЗДЕЛ 1. Средства диспетчерского и технологического управления (СДТУ). Оборудование WIMAX

67	Прайс-лист "КТЗ" стр.11	-Оборудование беспроводной связ WIMAX в комплекте	15773635,32	-	5773635	-	-	-	-
		компл	-	-	-	-	-	-	-
68	Прайс-лист "КТЗ" стр.11	-Шеф-монтажные работы по оборудованию	12140952,17	-	2140952	-	-	-	-
		компл	-	-	-	-	-	-	-
69	Прайс-лист "КТЗ" стр.11	-Транспортные расходы по перевозке оборудования	4 36834,04	-	147336	-	-	-	-
		авто	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО:				8963553	41771			254
					41539	10198			41

Стоимость оборудования **8061924**

Накладные расходы :

На общестроительные работы 45162

На металломонтажные работы 11505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						56667		
		Итого с накладными						9020220		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							254	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							41	
		- в накладных расходах, чел-ч.							28	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							323	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						57498		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						9077718		
		Итого с временными, 4,3 %						9121397		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,2.0,7 %						9130297		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9134535		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9145130		
		Пересчет в текущих ценах 2011, К-1,95097 50%						8920927		
		Пересчет в текущих ценах 2012, К-2,088 50%						9546335		
		Итого						18467262		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						369345		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						18836607		
		Итого с К= 0,99845909						18807580		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2256909		
		Итого с НДС						**21064489**		

Принял:
Инженер - технадзор ТОО «Туран-курылыс»

---------- Тажиев А.К.

Сдал:
Директор ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd»

---------- Макулбеков Б.П.