Счет-фактура № 00000000027 от 31.05.2012 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "ЮжКазЭнергоремонт Co. Ltd" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 582100239381, БИН: 041040003251, Адрес: г. Шымкент, 4 мкрн, подстанция Западная,
свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 58001 № 0004550 от 11.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ1194815KZT22030244 в АО "Евразийский Банк" Филиал №15, 160012 г.Шымкент
ул.Рыскулбекова б/н, БИК EURIKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Шымкент ул. Желтоксан 18

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства ЮКО" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 582100269570, БИН: 070240005674, г. Шымкент ул. Желтоксан 18 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ42070102KSN5801000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство производственной инфраструктуры торгово-логистического центра г.Шымкент	тенге	1	107 820 535,71	107 820 535,71	12%	12 938 464,29	120 759 000,00		
Всего по счету:					**107 820 535,71**		**12 938 464,29**	**120 759 000,00**		

директор: Макулбеков Б. П. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

главный бухгалтер: Гундарева Н. Г. ГлБухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ГУ "Управление Энергетики и коммунального хозяйства" ЮКО. Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЮжКазЭнергоремонт" Co Ltd
Договор № 44 от 27.10.2011г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство производственной инфраструктуры торгово-логистического центра г. Шымкент".Наружные сети электроснабжения

Наименование обьекта: ПС 35/10кВ Подстанция

А К Т N 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. Экспл.маш. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. Экспл.маш. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	113,83	27,84	26,18	3168	2980	0,01	1
					1,66	7,20	189	820	0,03	3
2.	E0101-165-6	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	1,01	262,72	--	265	--	1,85	2
					262,72	--	265	--	--	--
3.	E0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59	м3	114,84	9,24	9,24	1062	1062	--	--
					--	3,00	--	345	0,01	1
4.	E0101-24-10	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59	м3	114,84	7,91	7,91	908	908	--	--
					--	2,57	--	295	0,01	1
5.	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	108,60	1823,25	--	198005	--	2,99	325
					477,00	--	51802	--	--	--
6.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,40	8942,18	--	12519	--	3,66	5
					567,00	--	794	--	--	--
7.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,43	94,00	--	134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	1,43	620,00 ---	-- ---	885 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 50 мм марки М-100	м2	76,00	211,80 52,20	9,95 3,74	16096 3967	756 284	0,36 0,02	27 1
10.	Е0111-11- 2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	456,00	31,70 0,63	0,67 0,25	14453 287	306 114	0,00 0,00	2 1
11.	Е0133-34- 3	Установка для трансформаторов сборных железобетонных конструкций огнезащитных перегородок из плит массой до 1 т	1м3	4,24	3250,92 1212,75	1970,74 551,63	13784 5142	8356 2339	6,98 2,06	30 9
12.	С143018-1 40	Плиты П10.5	м3	4,24	16700,00 ---	-- ---	70808 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	Е0133-32- 2	Укладка поперечных рельсовых путей с размером колеи 2000, 2500, 3000 мм на сборных железобетонных плитах массой 3,3 т	1м	7,00	7494,64 1507,50	366,64 115,85	52462 10552	2566 811	9,47 0,50	66 3
14.	С143014-3	Плита НСП-3 из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские	м3	5,24	21300,00 ---	-- ---	111612 ---	-- ---	-- ---	-- ---
15.	С143008-7 6	Гравий для строительных работ марки ДР 8 фракции свыше 40 мм	м3	116,00	424,00 ---	-- ---	49184 ---	-- ---	-- ---	-- ---
16.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками отмостков	м3	5,60	21,55 17,03	4,52 --	121 95	25 --	0,11 --	1 --
17.	Е0127-49- 10	Укладка и пропитка щебеночных оснований или покрытий толщиной 10 см с применением битумной эмульсии	м2	110,00	693,61 8,55	26,34 7,32	76297 941	2897 805	0,06 0,03	6 3
18.	Е0127-49- 11	Укладка и пропитка щебеночных оснований или покрытий с применением битумной эмульсии, на каждый 1 см толщины слоя добавлять или исключать	м2	220,00	80,96 0,07	0,56 0,23	17811 15	124 51	0,00 0,00	0 0
19.	Е0127-53- 1	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	42,00	470,81	15,35	19774	645	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ			5,94	5,06	249	213	0,02	1
20.	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий с 4см до 5 см	м2	84,00	59,16	--	4969	--	0,00	0
					0,01	--	1	--	--	--
21.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,58	172169,94	1216,94	99342	702	31,40	18
					5940,00	459,00	3427	265	2,25	1
22.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	24,00	20,14	0,23	483	6	0,12	3
					19,91	0,09	478	2	0,00	0
23.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00	--	1286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11011-759	Сетка плетеная с вадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	м2	0,30	257,00	--	77	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0109-36-3	Монтаж дренажной сетки	м2	0,30	118,57	4,28	36	1	0,48	0
					81,00	1,62	24	--	0,01	0
26.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	47,40	245,44	3,82	11634	181	0,21	10
					37,35	1,44	1770	68	0,01	0
27.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3,00	1633,10	--	4899	--	3,24	10
					531,00	--	1593	--	--	--
28.	Е0133-5-1	Установка лежневых фундаментов	шт	14,00	33301,75	9675,62	466224	135459	25,00	350
					4342,50	2221,90	60795	31107	9,54	134
29.	ТПрайс-лист	Лежни ж/бетонные ЛЖ-6,0	шт	4,00	27578,37	--	110313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	ТПрайс-лист	Лежни ж/бетонные ЛЖ-2,8	шт	6,00	12737,58	--	76425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	ТПрайс-лист	Лежни ж/бетонные ЛЖ-1,6	шт	4,00	7201,01	--	28804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	9,57	245,44	3,82	2349	37	0,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя фундаментов								
					37,35	1,44	357	14	0,01	0
33.	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	0,20	425,04	17,70	85	4	0,05	0
					7,88	4,86	2	1	0,02	0
34.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	4,82	1986,57	564,43	9575	2721	3,33	16
					567,00	195,49	2733	942	0,75	4
35.	С143018-140	Плиты П10.5	м3	2,32	16700,00	--	38744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	2,20	25800,00	--	56760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,30	23800,00	--	7140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	0,02	425,04	17,70	9	--	0,05	0
					7,88	4,86	--	--	0,02	0
39.	Е0107-61-2	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	0,26	1614,88	534,92	423	140	2,56	1
					461,25	185,47	121	49	0,72	0
40.	С143018-140	Плиты П10.5	м3	0,23	16700,00	--	3874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,03	23800,00	--	714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0108-8-1	Кладка кирпича в лотках	м3	0,08	3596,83	367,45	288	29	7,46	1
					1278,00	137,25	102	11	0,67	0
43.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	0,03	11400,00	--	342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	0,12	425,04	17,70	51	2	0,05	0
					7,88	4,86	1	1	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0107-61-2	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	0,88	1614,88	534,92	1415	469	2,56	2
					461,25	185,47	404	162	0,72	1
46.	С143018-140	Плиты П10.5	м3	0,70	16700,00	--	11623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,18	23800,00	--	4284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0108-8-1	Кладка кирпича в лотках	м3	0,14	3596,83	367,45	504	51	7,46	1
					1278,00	137,25	179	19	0,67	0
49.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	0,05	11400,00	--	604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С12021-257	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,06	130100,00	--	7780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	0,06	425,04	17,70	26	1	0,05	0
					7,88	4,86	--	--	0,02	0
52.	Е0107-61-2	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	0,83	2005,36	534,92	1672	446	2,56	2
					461,25	185,47	385	155	0,72	1
53.	С143018-140	Плиты П10.5	м3	0,70	16700,00	--	11623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,14	23800,00	--	3284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0108-8-1	Кладка кирпича в лотках	м3	0,14	3596,83	367,45	504	51	7,46	1
					1278,00	137,25	179	19	0,67	0
56.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	0,05	11400,00	--	604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12021-25	Закладные детали и детали	т	0,07	130100,00	--	9601	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций			---	---	---	---	---	---
58.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	68,34	218,93	--	14962	--	1,54	105
					218,93	--	14962	--	--	--
59.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,34	134,10	--	1923	--	0,97	14
					134,10	--	1923	--	--	--
60.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 на сульфатостойком цементе	м3	6,06	8337,97	66,01	50528	400	1,35	8
					195,75	24,93	1186	151	0,12	1
61.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	6,18	94,00	--	581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	14,11	1986,57	564,43	28035	7965	3,33	47
					567,00	195,49	8002	2759	0,75	11
63.	С143018-140	Плиты П15.5	м3	2,59	16700,00	--	43286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	11,52	25800,00	--	297216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0101-165 -6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	16,32	218,93	--	3573	--	1,54	25
					218,93	--	3573	--	--	--
66.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,82	134,10	--	378	--	0,97	3
					134,10	--	378	--	--	--
67.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 на сульфатостойком цементе	м3	1,63	8337,97	66,01	13608	108	1,35	2
					195,75	24,93	319	41	0,12	0
68.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,66	94,00	--	156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича марки М-100 на р-ре М-50	м3	3,40	7328,45	296,60	24917	1008	5,95	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					915,75	110,25	3114	375	0,54	2
70.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,86	1986,57	564,43	1716	488	3,33	3
					567,00	195,49	490	169	0,75	1
71.	С143018-140	Плиты П15.5	м3	0,86	16700,00	--	14429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	10137,87	304,24	209	6	58,00	1
					9675,00	114,75	199	2	0,56	0
73.	С12021-257	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02	130100,00	--	2680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,15	58791,69	25695,31	8819	3854	194,00	29
					33075,00	6813,45	4961	1022	26,38	4
75.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	15,00	6470,00	--	97050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 на сульфатостойком портландцементе	м3	64,00	8337,97	66,01	533630	4225	1,35	86
					195,75	24,93	12528	1596	0,12	8
77.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	65,28	94,00	--	6136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	48,00	1065,02	925,52	51121	44425	0,89	43
					139,50	235,98	6696	11327	0,92	44
79.	Е0133-1-7	Установка сборных железобетонных конструкций УСО под оборудование	1м3	10,56	1911,16	1040,41	20182	10987	3,56	38
					625,50	285,93	6605	3019	1,05	11
80.	ТПрайс-лист	Стоимость стоек УСО-3А	шт	48,00	9086,00	--	436128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	29,30	2205,82	274,19	64631	8034	6,93	203
					994,50	103,50	29139	3033	0,50	15
82.	Е0109-32-	Установка ростверка металлического	т	6,08	11578,24	4594,36	70350	27916	17,10	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	для установки модуля			---	---	---	---	---	---
					2902,50	1541,87	17636	9368	5,95	36
83.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	6,08	542,84	144,52	3298	878	1,34	8
					---	---	---	---	---	---
					292,50	--	1777	--	--	--
84.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	3,65	154400,00	--	562995	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
85.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	2,43	154200,00	--	374661	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
86.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	657	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	504,33	35,13	0,02	17716	10	0,02	11
					---	---	---	---	---	---
					4,16	--	2098	--	--	--
88.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,11	58881,69	25695,31	6359	2775	194,00	21
					---	---	---	---	---	---
					33075,00	6813,45	3572	736	26,38	3
89.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	10,80	6470,00	--	69876	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных площадок	м3	31,20	8942,18	--	278996	--	3,66	114
					---	---	---	---	---	---
					567,00	--	17690	--	--	--
91.	Е0101-12-32	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	35,55	40,42	39,11	1437	1390	0,01	0
					---	---	---	---	---	---
					1,31	4,84	47	172	0,02	1
92.	Е0101-165-6	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	0,63	262,72	--	166	--	1,85	1
					---	---	---	---	---	---
					262,72	--	166	--	--	--
93.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	23,73	6,48	6,48	154	154	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	2,10	--	50	0,01	0
94.	Е0101-135	Полив водой уплотняемого грунта	м3	23,73	14,12	12,00	335	285	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	насыпей			1,62	2,75	38	65	0,01	0
95.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	23,73	21,55	4,52	511	107	0,11	3
					17,03	--	404	--	--	--
96.	Е0111-2-6	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных с маслянистыми добавками	м3	1,07	5704,30	--	6132	--	6,80	7
					1053,00	--	1132	--	--	--
97.	Е0123-13-5	Устройство колодцев круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,69	8814,45	1538,85	14896	2601	9,65	16
					1615,95	576,23	2731	974	2,81	5
98.	С143018-24	Плиты днищ ПН15 из тяжелого бетона класса В15 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем, круглые	м3	0,76	32100,00	--	24396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,76	134,00	--	102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,76	250,00	--	190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, колодцев	м2	5,34	245,44	3,82	1311	20	0,21	1
					37,35	1,44	199	8	0,01	0
102.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КС15.9	м	0,89	8170,00	--	7271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КС15.6	м	1,18	8987,00	--	10605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий средней толщиной 75 мм из бетона В7,5	м2	2,28	343,32	14,76	783	34	0,36	1
					52,43	5,54	120	13	0,03	0
105.	Е0106-22-	Устройство ж/бетонной плиты П-1 на	м3	0,25	13134,29	241,10	3284	60	8,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	водонепроницаемом портландцементе W4			---	---	---	---	---	---
					1282,50	91,08	321	23	0,44	0
106.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,00	266,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С12041-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,02	50000,00	--	1160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	103	--	198,00	0
					33075,00	114,75	36	--	0,56	0
110.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00	40200,00	--	44	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0110-23-5	Установка крышки выгреба К1	м2	0,24	442,30	30,89	106	7	1,23	0
					191,93	11,68	46	3	0,06	0
112.	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	м3	0,01	13200,00	--	95	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	м3	0,00	13800,00	--	44	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00	--	11	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0110-5-2	Установка дкревянного вытяжного короба К2	м3	0,06	7258,09	327,33	445	20	20,10	1
					3105,00	123,75	190	8	0,60	0
116.	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	м3	0,06	13800,00	--	847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,10	8942,18	--	894	--	3,66	0
					567,00	--	57	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен глиной	м3	3,23	2205,82	274,19	7114	884	6,93	22
					994,50	103,50	3207	334	0,50	2
119.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками щебеночной отмостки	м3	0,40	1633,10	--	653	--	3,24	1
					531,00	--	212	--	--	--
120.	Е0123-13-7	Устройство колодцев КК-1 из сборных колец и плит	м3	0,92	3580,81	1152,38	3294	1060	8,06	7
					1350,23	431,55	1242	397	2,11	2
121.	С143018-24	Плиты днищ ПН10 из тяжелого бетона класса В15 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем, круглые	м3	0,36	32100,00	--	11556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,36	134,00	--	-48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,36	250,00	--	-90	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/ КС7-3	м	0,58	4337,50	--	2516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС10-6	м	1,18	5110,00	--	6030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/ КО-6	м	1,28	3470,00	--	4442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	8060,00	--	16120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	м3	0,80	7790,00	--	6232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг - МС-3	т	0,03	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	4990 230	52 20	42,70 3,37	1 0
130.	Е0110-23-5	Установка деревянного люка КРД1	м2	0,30	442,30 191,93	30,89 11,68	133 58	9 4	1,23 0,06	0 0
131.	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,10	12700,00 --	-- --	1270 --	-- --	-- --	-- --
132.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,00	154400,00 --	-- --	46 --	-- --	-- --	-- --
133.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20 мм	т	0,00	42500,00 --	-- --	17 --	-- --	-- --	-- --
134.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, колодцев	м2	10,68	245,44 37,35	3,82 1,44	2621 399	41 15	0,21 0,01	2 0
		Итого по разделу:								4881321
		Раздел: СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЯ								
135.	ТПрайс-лист	Комплектная трансформаторная подстанция - 2КТПБ (К)-10 000/35 кВ, по схеме ОРУ-35-5АН, с элегазовым выключателем 35 кВ	компл	1,00	22596505,18	-- --	22596505 --	-- --	-- --	-- --
136.	Ц0108-25-5	Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме: мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 16000 кВА	подстанц	1,00	360500,00 183150,00	117580,00 26329,69	360500 183150	117580 26330	1034,00 152,71	1034 153
137.	ТПрайс-лист	Трансформаторы силовые, мощностью 10000 кВА - ТДНС-10000/35/10У1	шт	2,00	10920209,66 --	-- --	21840419 --	-- --	-- --	-- --
138.	Ц0108-1-8	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 10000-40000 кВА	шт	2,00	172220,00 74030,00	67120,00 13769,67	344440 148060	134240 27539	405,00 79,86	810 160
139.	Ц0108-64-	Сушка трансформаторного масла	т	7,09	3730,00	791,00	26438	5606	15,00	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				2700,00	196,00	19137	1389	1,14	8
140.	Ц0108-65-1	Заливка маслом трансформаторов	т	7,09	1776,90	1256,00	12594	8902	3,00	21
					515,00	277,00	3650	1963	1,61	11
141.	ТПрайс-лист	Трансформаторное масло	кг	7087,86	89,94	--	637474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЯ								45818371

ИТОГО: 50699686 547058 3809
648529 131797 640

Накладные расходы :

На монтажные работы	390660
На общестроительные работы	389287
На металломонтажные работы	26360
Всего накладных расходов:	806307
Итого с накладными	515059993
Стоимость оборудования	**44436924**

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	3809
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	640
- в накладных расходах, чел-ч.	602
Всего трудозатрат, чел-ч.:	5051

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	424144
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	51930137
Итого с временными, 4,3 %	52252344
Итого с зимними удорожаниями, 0,84 %	52317993
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	52349254
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	52427409
Пересчет в текущих ценах 2011г, К-1,95097 50%	51142092
Пересчет в текущих ценах 2012, К-2,088 50%	54727451
Итого	105869543
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2117391
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	107986934
Итого с К= 0,99845909	107820536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 % 12938464
Итого с НДС **120759000**

Принял:
Инженер - технадзор ТОО «Туран-курылыс»

---------- Тажиев А.К.

Сдал:
Директор ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd»

---------- Макулбеков Б.П.