Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81, тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №22
о стоимости выполненных работ за Июль м-ц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		126	12.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	443 666 233,81		-	-	-	-	-	47 535 667,91	
За отчетный период Июль м-ц 2023г.	**32 307 352,85**	**28 845 850,76**	-	-	-	-	-	**3 461 502,09**	**32 307 352,85**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____**Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____**О.Д.Кали**

Реестр №22
Июль 2023год

№	Виды работ	Сумма
70	Отопл	16 177 466,17
71	Демонтаж	5 257 400,59
72	ЭО	8 662 595,91
73	Генплан	2 209 890,18
	Итого	32 307 352,85

составил:

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №70
приемки выполненных работ
за Июль 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №02-01-02. Отопление и вентиляция										
			РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	73	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	72		1024,43	120,74	73759	8694	27547	30095	112162
			НР - 72%; СП - 8%				521,09	59,44	37518	4280		8308	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	73.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,0296	5983,00				6160		
	73.2	298346 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	10,8	1938,00				20930		
2	74	С1234-303-0423 234-303-0423 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 108 мм	м	39,6		2975,00	--	117810	--	117810	--	127235
			СП - 8%				--	--	--	--		9425	
3	75	С1234-303-0419 234-303-0419 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	39,6		1932,00	--	76507	--	76507	--	82628
			СП - 8%				--	--	--	--		6121	
4	80	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	55		-708,00	--	-38940	--	-38940	--	-42055
			СП - 8%				--	--	--	--		-3115	
			Отопление										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	82	С1245-104-0428 245-104-0428 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	4	12458,00	--	49832	--	49832	--	53819
			СП - 8%			--	--	--	--		3987	
6	83	С1245-104-0429 245-104-0429 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	3	15935,00	--	47805	--	47805	--	51629
			СП - 8%			--	--	--	--		3824	
7	84	С1245-104-0430 245-104-0430 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	13	18055,00	--	234715	--	234715	--	253492
			СП - 8%			--	--	--	--		18777	
8	85	С1245-104-0431 245-104-0431 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	6	20648,00	--	123888	--	123888	--	133799
			СП - 8%			--	--	--	--		9911	
9	86	С1245-104-0432 245-104-0432 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	8	23005,00	--	184040	--	184040	--	198763
			СП - 8%			--	--	--	--		14723	
10	87	С1245-104-0433 245-104-0433 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	7	25127,00	--	175889	--	175889	--	189960
			СП - 8%			--	--	--	--		14071	
11	88	С1245-104-0434 245-104-0434 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	53	27719,00	--	1469107	--	1469107	--	1586636
			СП - 8%			--	--	--	--		117529	
12	92	С1245-104-0438 245-104-0438 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	3	-38324,00	--	-114972	--	-114972	--	-124170
			СП - 8%			--	--	--	--		-9198	
13	110	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	158	3194,74	116,57	504769	18418	6023	348396	921418
			НР - 72%; СП - 8%			3040,05	22,50	480328	3555		68253	
14	111	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	3240,45	162,28	16202	811	191	11106	29493
			НР - 72%; СП - 8%			3040,05	45,01	15200	225		2185	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
15	112	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		3	5852,11	385,30	17556	1156	269	11829	31736
			НР - 72%; СП - 8%				5376,96	99,65	16131	299		2351	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	112.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00099	272284,00				270		
16	113	С1242-202-0301 242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		4	5507,00	--	22028	--	22028	--	23790
			СП - 8%				--	--	--	--		1762	
17	114	С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		6	5796,00	--	34776	--	34776	--	37558
			СП - 8%				--	--	--	--		2782	
18	115	С1242-202-0303 242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		8	5996,00	--	47968	--	47968	--	51805
			СП - 8%				--	--	--	--		3837	
19	116	С1242-202-0306 242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.		5	8828,00	--	44140	--	44140	--	47671
			СП - 8%				--	--	--	--		3531	
20	117	С1242-202-0307 242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.		3	13569,00	--	40707	--	40707	--	43964
			СП - 8%				--	--	--	--		3257	
21	118	С1242-207-0901 242-207-0901 РСНБ РК 2022	/BVR/ Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		10	3063,00	--	30630	--	30630	--	33080
			СП - 8%				--	--	--	--		2450	
22	119	С1242-207-0902 242-207-0902 РСНБ РК 2022	/BVR/ Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		51	4214,00	--	214914	--	214914	--	232107
			СП - 8%				--	--	--	--		17193	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
23	120	С1242-207-0903 242-207-0903 РСНБ РК 2022	/BVR/ Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		29	6603,00	--	191487	--	191487	--	206806
			СП - 8%				--	--	--	--		15319	
24	121	С1242-207-3601 242-207-3601 РСНБ РК 2022	/BVR-C/ Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		50	3276,00	--	163800	--	163800	--	176904
			СП - 8%				--	--	--	--		13104	
25	122	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны воздушные. Установка	шт.		8	310,41	--	2483	--	156	1676	4491
			НР - 72%; СП - 8%				290,91	--	2327	--		333	
26	123	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.		8	3744,00	--	29952	--	29952	--	32348
			СП - 8%				--	--	--	--		2396	
27	126	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.		185	466,93	0,91	86382	168	1804	60835	158995
			НР - 72%; СП - 8%				456,27	0,45	84410	83		11777	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	126.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	0,925	579,00				536		
	126.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,01	1,85	474,00				877		
28	128	С1245-510-0205 245-510-0205 РСНБ РК 2022	/RTR-N UK/ Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.		67	5281,00	--	353827	--	353827	--	382133
			СП - 8%				--	--	--	--		28306	
29	129	С1245-510-0301 245-510-0301 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.		310	2527,00	--	783370	--	783370	--	846040
			СП - 8%				--	--	--	--		62670	
30	130	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2022	/RTR 7090/ Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.		310	5593,00	--	1733830	--	1733830	--	1872536
			СП - 8%				--	--	--	--		138706	
31	139	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	/Маевского/ Краны воздушные. Установка	шт.		94	-630,41	--	-59259	--	-31913	-19689	-85264
			НР - 72%; СП - 8%				-290,91	--	-27346	--		-6316	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	139.1	254414 С	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	94	-320,00				-30080		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
32	145	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50		4072,26	72,74	203613	3638	136550	46549	270175
			НР - 72%; СП - 8%				1268,49	24,53	63425	1227		20013	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	145.1	278603 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	50	2701,00				135050		
33	146	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	50		4864,90	88,55	243245	4428	163579	55204	322325
			НР - 72%; СП - 8%				1504,75	28,68	75238	1434		23876	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	146.1	278604 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	50	3230,00				161500		
34	149	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	355		2381,63	16,92	845479	6007	3837	601697	1562948
			НР - 72%; СП - 8%				2353,90	0,16	835635	57		115773	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	149.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	340,8	8,00				2726		
	149.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	1,775	626,00				1111		
35	150	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	500		2573,03	20,46	1286515	10230	5835	914820	2377440
			НР - 72%; СП - 8%				2540,90	0,27	1270450	135		176105	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	150.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	382	12,00				4584		
	150.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	2	626,00				1252		
36	152	С1241-205-0205 241-205-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	351,45		485,00	--	170453	--	170453	--	184089
			СП - 8%				--	--	--	--		13636	
37	153	С1241-205-0208 241-205-0208 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	495		1499,00	--	742005	--	742005	--	801365
			СП - 8%				--	--	--	--		59360	
38	155	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	494		1024,43	120,74	506068	59645	189005	206482	769553
			НР - 72%; СП - 8%				521,09	59,44	257418	29363		57003	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	155.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	7,0642	5983,00				42265		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	155.2	298346 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	74,1	1938,00				143606		
39	156	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м		410,3	225,00	--	92318	--	92318	--	99703
			СП - 8%				--	--	--	--		7385	
40	157	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м		126,5	289,00	--	36559	--	36559	--	39484
			СП - 8%				--	--	--	--		2925	
41	158	С1234-303-0211 234-303-0211 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м		6,6	331,00	--	2185	--	2185	--	2360
			СП - 8%				--	--	--	--		175	
42	159	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Защита трубками	м трубопровода		367	641,83	120,74	235552	44311	--	153399	420065
			НР - 22%; СП - 8%				521,09	59,44	191240	21814		31114	
43	160	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м		19,8	-31,00	--	-614	--	-614	--	-663
			СП - 8%				--	--	--	--		-49	
44	161	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м		423,5	44,00	--	18634	--	18634	--	20125
			СП - 8%				--	--	--	--		1491	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11041014	157506	7581533	2422399	14540478
									3301974	62472	--	1077066	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					7894029				
		Материалы		Тенге					216551				
		Всего заработная плата		Тенге						541633			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7078650				
			Накладные расходы	Тенге					389976				
			Сметная прибыль	Тенге					662716				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8946721				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									250
			Сметная заработная плата	Тенге						541633			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					3146985				
		Материалы		Тенге					286336				
		Всего заработная плата		Тенге						2822813			
			Накладные расходы	Тенге					2032423				
			Сметная прибыль	Тенге					414350				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					5593758				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1341

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге						2822813			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14540479				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1591
			Сметная заработная плата	Тенге						3364446			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									14540479
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3301974				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						157506			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						62472			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7581537		
			- Накладные расходы	Тенге								2422399	
			- Сметная прибыль	Тенге								1077066	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	14 540 479			14 540 479
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	174 486			174 486
		Итого	14 714 965			14 714 965
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	191 295			191 295
		Итого	14 906 260			14 906 260
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	298 125			298 125
		Итого	15 204 385			15 204 385
		Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95	14 444 166,22			14 444 166,22
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			1 733 299,95	1 733 299,95
		Всего по АВР	**14 444 166,22**		**1 733 299,95**	**16 177 466,17**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор _____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор _____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер _____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор _____ **В.Н.Пикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №71
приемки выполненных работ
за Июль 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №01-01-01. Подготовительные работы										
			Стены, перегородки										
1	3	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи (1-й этаж)**	м2 перегородок	25,5		3064,26	329,32	78139	8398	--	53069	141704
			НР - 72%; СП - 8%				2734,94	155,51	69741	3966		10497	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	3.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0,194	4,947	--				--		
2	7	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	183,78		3147,58	993,72	578462	182626	--	348406	1001018
			НР - 72%; СП - 8%				2153,86	479,17	395836	88062		74150	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	7.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0,066	12,12948	--				--		
3	8	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	115,6		1395,57	42,24	161328	4883	--	114962	298393
			НР - 72%; СП - 8%				1353,33	27,89	156445	3224		22103	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	8.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0,052	6,0112	--				--		
4	9	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	48,8		61,11	--	2982	--	--	2147	5540
			НР - 72%; СП - 8%				61,11	--	2982	--		410	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	9.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0,0011	0,05368	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	10	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Потолки. Очистка вручную от краски с лестниц (лестн клетка)	м2	126	521,90	--	65759	--	--	47347	122154
			НР - 72%; СП - 8%			521,90	--	65759	--		9048	
6	11	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены. Очистка вручную от краски с лестниц	м2	554	521,90	--	289133	--	--	208177	537092
			НР - 72%; СП - 8%			521,90	--	289133	--		39783	
			Слаботочные сети									
7	29	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 к=0,3	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Демонтаж	шт.	173	1642,28	0,68	284114	118	--	204477	527679
			НР - 72%; СП - 8%			1641,60	--	283997	--		39088	
8	31	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	88	94,66	--	8330	--	--	5998	15475
			НР - 72%; СП - 8%			94,66	--	8330	--		1147	
			Благоустройство									
9	32	Е12-180101-1205 1218-0101-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия и основания цементно-бетонные (отмостка). Разборка (лист ГП-3)	м3 конструкции	5,7	3434,04	2077,75	19574	11843	--	8040	29823
			НР - 72%; СП - 8%			1356,29	602,69	7731	3435		2209	
10	33	Е12-180101-2002 1218-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2	252,8	247,39	28,26	62540	7144	--	42288	113214
			НР - 72%; СП - 8%			219,13	13,21	55396	3339		8385	
11	34	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	200,02	5017,22	2088,59	1003544	417760	--	556828	1685202
			НР - 72%; СП - 8%			2928,63	937,84	585785	187587		124830	
12	35	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	53	1351,27	--	71617	--	--	51564	133036
			НР - 72%; СП - 8%			1351,27	--	71617	--		9854	
13	36	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Демонтаж	м оград	10	3305,83	1195,41	33058	11954	177	18704	55903
			НР - 72%; СП - 8%			2092,68	505,04	20927	5050		4141	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4725408
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2044918				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						645521			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						295034			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							177		
			- Накладные расходы	Тенге								1684766	
			- Сметная прибыль	Тенге								350028	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	4 725 408			4 725 408
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	56 705			56 705
		Итого	4 782 113			4 782 113
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	62 167			62 167
		Итого	4 844 280			4 844 280
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	96 886			96 886
		Итого	4 941 166			4 941 166
		Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95	4 694 107,67			4 694 107,67
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			563 292,92	563 292,92
		Всего по АВР	**4 694 107,67**		**563 292,92**	**5 257 400,59**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____**Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____**Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____**О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____**В.Н.Пикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №72
приемки выполненных работ
за Июль 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №02-01-03. Электросиловое оборудование и электроосвещение										
1	158	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**		**249**	**958,04**	**6,22**	**238552**	**1549**	**23050**	**154564**	**424565**
			НР - 72%; СП - 8%				**859,25**	**2,89**	**213953**	**720**		**31449**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	158.1	**242795 С**	**Сжимы соединительные**	**100 шт.**	**0,0204**	**5,0796**	**1381,00**				**7015**		
	158.2	**264229 С**	**Держатель светильника**	**10 шт.**	**0,102**	**25,398**	**607,00**				**15417**		
2	159	С1247-102-0147 247-102-0147 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО15-38-002 эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014**	**шт.**		**249**	**19189,00**	**--**	**4778061**	**--**	**4778061**	**--**	**5160306**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**382245**	
3	167	С1247-202-0502 247-202-0502 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**		**249**	**101,00**	**--**	**25149**	**--**	**25149**	**--**	**27161**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2012**	
4	182	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**		**1100**	**221,62**	**2,43**	**243782**	**2673**	**27027**	**154539**	**430188**
			НР - 72%; СП - 8%				**194,62**	**0,51**	**214082**	**561**		**31867**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	182.1	**286295 С**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**4,4**	**4162,00**				**18313**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	182.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	2,31	626,00				1446		
5	185	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	175		917,95	420,98	160641	73672	10027	76643	256266
			НР - 72%; СП - 8%				439,67	168,61	76942	29507		18982	
6	187	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,1322		556800,00	--	630409	--	630409	--	680842
			СП - 8%				--	--	--	--		50433	
7	199	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1100		346,72	3,33	381392	3663	5951	267795	701118
			НР - 72%; СП - 8%				337,98	0,15	371778	165		51931	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	199.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	407	12,00				4884		
	199.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	1,7094	626,00				1070		
8	203	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	1111		88,00	--	97768	--	97768	--	105589
			СП - 8%				--	--	--	--		7821	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									7786035
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					876755				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						81557			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						30953			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5597443		
			- Накладные расходы	Тенге								653541	
			- Сметная прибыль	Тенге								576740	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	7 786 035			7 786 035
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	93 432			93 432
		Итого	7 879 467			7 879 467
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	102 433			102 433
		Итого	7 981 900			7 981 900

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
4	ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	159 638						159 638			
			Итого	8 141 538						8 141 538			
			Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95	7 734 460,63						7 734 460,63			
5	Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %						928 135,28	928 135,28			
			Всего по АВР	**7 734 460,63**					**928 135,28**	**8 662 595,91**			

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ Г.Х.Кусаинов
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ Р.И.Серікбаев
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ О.Д.Кали

Авторский надзор:
ТОО "ВПИнжиниринг"

Директор_____ В.Н.Пикурин

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №73
приемки выполненных работ
за Июль 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Л.С. №07-01-01. Генеральный план										
			Покрытие										
			Тип 1										
1	1	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		0,069	198243,86	3397,73	13679	235	13444	82	14862
			НР - 72%; СП - 8%				--	1648,04	--	114		1101	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	1.1	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	1,03	0,07107	189171,00				13444		
2	2	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		230	2543,03	250,62	584897	57642	518046	13786	646578
			НР - 72%; СП - 8%				40,04	43,21	9209	9938		47895	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	2.1	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,0959	22,057	23465,00				517568		
	2.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000011	0,002484	189171,00				470		
	2.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,23	32,00				7		
3	3	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия		230	1104,01	0,10	253922	23	250663	2330	276752
			НР - 72%; СП - 8%				14,07	--	3236	--		20500	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	3.1	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,0464	10,672	23465,00				250418		
	3.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки	т	0,000006	0,001288	189171,00				244		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Тип 2										
4	6	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		4,4	6223,96	1512,57	27385	6655	19614	2104	31848
			НР - 72%; СП - 8%				253,69	410,52	1116	1806		2359	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	6.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	4,84	4051,00				19607		
5	7	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		100	2127,55	183,98	212755	18398	1822	143211	384443
			НР - 72%; СП - 8%				1925,35	63,69	192535	6369		28477	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	7.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043	0,43	4051,00				1742		
	7.2	295531 С	Брусчатка	м2	1	100	--				--		
			Тип 3										
6	8	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности		12	571,20	40,26	6854	483	5796	524	7968
			НР - 72%; СП - 8%				47,90	12,73	575	153		590	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	8.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000002	286428,00				0		
7	9	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		1,8	6223,96	1512,57	11203	2723	8023	861	13029
			НР - 72%; СП - 8%				253,69	410,52	457	739		965	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	9.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	1,98	4051,00				8021		
8	10	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		12	1585,79	309,13	19029	3710	14596	1434	22100
			НР - 72%; СП - 8%				60,24	105,71	723	1269		1637	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	10.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	0,189	2,268	5904,00				13390		
9	11	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания		12	-266,84	-43,67	-3202	-524	-2678	-135	-3604
			НР - 72%; СП - 8%				--	-15,68	--	-188		-267	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	11.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	0,0378	0,4536	-5904,00				-2678		
10	12	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,6		6223,96	1512,57	3734	907	2675	287	4343
			НР - 72%; СП - 8%				253,69	410,52	152	246		322	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	12.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,66	4051,00				2674		
11	13	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	12		8739,55	183,98	104875	2207	79564	17185	131825
			НР - 72%; СП - 8%				1925,35	63,69	23104	764		9765	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	13.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043	0,0516	4051,00				209		
	13.2	289902 С	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1	12	6612,00				79344		
			Бордюры										
12	20	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	90		2871,14	48,34	258403	4350	131348	89752	376007
			НР - 72%; СП - 8%				1363,39	21,67	122705	1950		27852	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	20.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05074	4,5666	26000,00				118732		
13	21	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,44		51519,00	--	74187	--	74187	--	80122
			СП - 8%				--	--	--	--		5935	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1986273
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					353812				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						96809			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						23160			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1117099		
			- Накладные расходы	Тенге								271421	
			- Сметная прибыль	Тенге								147131	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	1 986 273			1 986 273
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	23 835			23 835
		Итого	2 010 108			2 010 108

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Глава 9. Прочие работы и затраты										
3	НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%		26 131						26 131		
			Итого		2 036 239						2 036 239		
4	ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%		40 725						40 725		
			Итого		2 076 964						2 076 964		
			Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95		1 973 116,23						1 973 116,23		
5	Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %						236 773,95		236 773,95		
			Всего по АВР		**1 973 116,23**				**236 773,95**		**2 209 890,18**		

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**