Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма
Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 08 февраля 2021 года за №53

Декларация о соответствии

"07" 11 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Энергохолдинг Ltd», Алматинская область, Кербулакский район, Сарыозекский сельский округ, село Сарыозек, ул. Жибек Жолы, 71***
наименование организации, юридический адрес
в лице ***Заместитель директора Шакенов Насибулла Гизатович***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры с благоустройством к 60 квартирному жилому дому в с.Шелек Енбекшиказахского района"***
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ***ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" Руководитель Каипов Р.Т***
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION», ТОО «МК СТРОЙ» ТОО «DHR GROUP»***
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Арлан-жоба курылыс» №468 (ГП, НВК, ЭС, ТС, НСС)***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) приказом ***ГУ " Отдел строительства Енбекшиказахского района " от 25.06.2021***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность трассы тепловых сетей	м	15,5	15,5	30,33	30,33

Протяженность сетей водоснабжения	м	236,8	236,8	236,8	236,8
Протяженность сетей водоотведения	м	201,8	201,8	201,8	201,8
Протяженность КЛ-6 кВ	м				
Протяженность КЛ-0,4 кВ	м	23	23	23	23
Протяженность КЛ-10 кВ	м	169	169	169	169
Протяженность оптического кабеля ОК-4	м	213	213	267	267

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***В данной работе выполняется благоустройство прилегающей территории и строительство инженерно-коммуникационных сетей. Перед выполнением работ по благоустройству необходимо выполнить работы по распределению земляных масс. Вдоль жилого дома выполняется проезд из асфальтобетонного покрытия. За точку подключения электроснабжения 10 кВ принимается ближайшие опора ВЛ-10кВ фид. 6-68И и фид. 9-68И. Строительство 1-о отверстной телефонной канализации от существующего колодца №701 до проектируемого жилого дома. предусматривается отвод бытовых стоков от жилых домов и подвод холодной воды к жилым домам. Гарантированный напор в существующей сети водопровода-20м. Источник теплоснабжения - объектная котельная на жидком топливе с переходом на природный газ. Генеральный план "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры с благоустройством к 60 квартирному жилому дому в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области», разработан в соответствии с действующими нормами и правилами, с его функциональным значением и требованиям к благоустройству. Участок, площадь которого составляет 0,5га, в плане имеет прямоугольную форму. На участке строительства размещается 5-этажный, 60 квартирный жилой дом, блочно-модульная котельная со складом жидкого топлива, площадка с контейнерами для сбора бытовых отходов, трансформаторная подстанция, площадки для отдыха и игр, инженерные сети и другие элементы благоустройства и озеленения территории. Въезды на территорию жилого дома предусмотрены с северо-восточной стороны с ул.Вихрова и с юго-западной стороны с внутри квартального проезда. Сквозной дворовой проезд обеспечивает подъезд специализированного и личного транспорта ко всем подъездам дома и к хозяйственным площадкам. На отведенной территории предусмотрена площадка для стоянки легковых машин. Ширина проезжей части проектируемых автодорог принята 5.5 м, обеспечивающая две полосы движения автомашин (СП РК 3.01-101-2013 п.4.3.12). Покрытие автодорог и разворотных площадок предусмотрено асфальтобетонным. Для маломобильных групп населения предусмотрен беспрепятственный доступ к жилому дому и площадкам для отдыха. Пешеходные дорожки и тротуары выполняются шириной 1.5 м. В местах пересечений проездов и пешеходных дорожек устраиваются пандусы для проезда колясок и санок. Вдоль пешеходных тротуаров предусмотрены места отдыха для жильцов дома со скамейками. Покрытия дорожек и входных площадок выполняется тротуарной плиткой, площадок для игр-резиновыми плитками. Вдоль площадок отдыха и тротуаров устанавливаются скамейки и урны. Вертикальная планировка решена с учетом отвода ливневых вод от дома по проезжим частям и далее на прилегающие проезды и озеленённые участки территории. Свободная от застройки и покрытий территория максимально озеленяется путем устройства газонов и посадкой деревьев и кустарников с учетом расположения на ней инженерных сетей. Полив зеленых насаждений осуществляется от поливочных кранов. Для сбора бытовых отходов от жилых зданий предусмотрено площадка с контейнерами, расположенная не менее 25 м от***

окон жилых зданий. Размещение инженерных сетей и точки подключения к существующим коммуникациям показаны на чертеже сводного плана инженерных сетей. 2.3.1 Водопровод и канализация. В проекте запроектированы сети водоснабжения из труб ПНД, диаметром 110х10 мм и сетей бытовой канализации из труб ПНД диаметром 160 мм и 200 мм. На сетях ВК предусмотрена установка колодцев из сборных железобетонных элементов по ТПР 901-09-11.84. Пересечение полиэтиленовых трубопроводов с автодорогами выполняются в стальных гильзах. Точка подключения линии электроснабжения 10 кВ принята на ближайшей опоре линии 10 кВ, фидер 6-68И и фидер 9-68И. На опорах №1 и 1а производится переход ВЛ на на кабельную линию. Проектируемая трансформаторная подстанция КТПН-2х250/10/0,4кВ устанавливается на территории жилого дома. Разводка кабеля выполняется в траншее глубиной 0,7м, под дорогами 1,0 м от верха их покрытия. При пересечении кабеля с дорогами и подземными коммуникациями, кабель прокладывается в асбестоцементных трубах D=100мм. Наружное освещение территории жилого дома выполняется светильниками торшерного типа на металлических опорах.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июнь 2021 г.;***
месяц, год
окончание работ ***ноябрь 2022 г.;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***2 (два)***;;
фактически, месяц: ***17 (семнадцать)*** месяц;;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 96% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

"Шелек су шаруашылығы" МКК директоры Курманиязов Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

"АЖК АҚ" Шелек электр торабы бөлімінің басшысы Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

ЛТЦ ЛДТ «Алматытелеком» Енбекшиказахского района Жунисбаев Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***" Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры с благоустройством к 60 квартирному жилому дому в с. Шелек Енбекшиказахского района*** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Заместитель директора ТОО «Энергохолдинг LTD» Заместитель директора Шакенов Насибулла Гизатович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» Токтарбиев Мадиар Абильханович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ТОО «МК СТРОЙ» Биготинов Медет Султанович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ТОО «DHR GROUP» Суранчиев Ержигит Аймуханбетович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.