Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " ТаразҚұрылысИнвест"

Форма 3-КС

Наименование объекта: РП"Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области"

СПРАВКА №14

о стоимости выполненных работ и затрат

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		№2021-28	от 13.04.2021г					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из гр 1							
			стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП"Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области"	196 948 419,84	104 499 319		-	-	-	-	-	12 539 918	117 039 237

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

М.П.

Эксперт технического надзора _____ **Асамерт Е.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ТаразҚұрылысИнвест"

Генеральный директор _____ **Орумбаев Е.К.**

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТаразКұрылысИнвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор №2021-28 от 13.04.2021г

Составлен(а) 2021г.

Акт выполненных работ№14 18.07.23

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1										
			Раздел: 4. Проемы										
			двухкамерные										
1	41	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	100 318,2442	2476,05 1096,56	198,21 95,46	787989 348974	63080 30380	375936	341418 90353	1219760	
2	43	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	100 12,133	3270,15 1493,55	201,56 95,46	39677 18121	2445 1158	19110	17352 4562	61591	
3	46	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	25,6608	2790,73 1374,43	200,78 96,63	71612 35269	5153 2480	31191	33974 8447	114033	
			однокамерные										
4	48	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	4,025	2476,05 1096,56	198,21 95,46	9966 4414	798 384	4755	4318 1143	15427	
5	50	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	1,625	3270,15 1493,55	201,56 95,46	5314 2427	327 155	2559	2324 611	8249	
6	52	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	55,9714	3625,81 1856,29	194,48 94,17	202942 103899	10885 5271	88157	98253 24096	325291	
7	55	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	217,4	1880,62 276,44	11,4 5,54	408847 60098	2478 1204	346270	55172 37122	501141	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Витраж.Лист АС-11										
8	63	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	406,8738	8528,04	533,64	3469836	217124	2637	2317011	6249795	
						7987,92	265,22	3250075	107911		462948		
9	64	С1223-301-0107 #К-1,05 тонированные стекла	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	317,03385	80345		25472085		25472085		27509852	
											2037767		
10	65	С1223-301-0108	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	132,7928	83186		11046502		11046502		11930222	
											883720		
11	66	С1223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	128,01	77511		9922183		9922183		10715958	
											793775		
12	67	С1217-402-0111	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24	м2	132,7928	7868		-1044814		-1044814		-1128399	Казахстан
											-83585		
13	68	С1261-107-0320	Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 5,5 мм ГОСТ 7481-2013	м2	132,7928	3720		493989		493989		533508	
											39519		
14	70	С1223-301-0205	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	16,432	77490		1273316		1273316		1375181	
											101865		
15	71	С1223-301-0206	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	11,424	80328		917667		917667		991080	
											73413		
16	72	С1217-402-0101	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	м2	11,424	5178		-59153		-59153		-63885	Казахстан
											-4732		
17	73	С1217-401-0205	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 10 мм	м2	11,424	16884		192883		192883		208314	Казахстан
											15431		
18	74	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	103,6	1880,62	11,4	194832	1181	165012	26292	238814	
						276,44	5,54	28639	574		17690		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	75	С1223-501-0114	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	103,6	1616		167418		167418		180811	
			Подоконная часть витражей В1(4шт),В3(2шт)(АС-20)								13393		
20	78	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,72012	101274,43	22477,28	72930	16186	2101	41040	123088	
						75879,5	6715,71	54642	4836		9118		
21	79	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,72012	8239,17	1104,07	5933	795	664	3089	9744	
						6213,04	3,09	4474	2		722		
22	80	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,72012	819261		589966		589966		637163	
23	81	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	37,44624	477,63	4,49	17885	168	16261	1029	20427	
						38,9	0,93	1457	35		1513		
24	82	Е11-260201-0201	Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе	м3 изоляции	8,54	10611,05	945,47	90618	8074	10531	57536	160006	
						8432,46	432,32	72013	3692		11852		
25	83	С1234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	8,1984	23261		190703		190703		205959	
			Раздел: 5. Отделочные работы Лист АС-16								15256		
			Потолок										
26	102	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3279	988,6	5,2	3241619	17051	1215132	1612192	5242116	
						612,82	1,77	2009437	5804		388305		
27	109	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	34,7	760,1	2,03	26375	71	5320	16806	46635	
						604,76	0,63	20985	22		3454		
28	111	Е11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	3805	470,04	3,22	1788502	12252	25532	2072762	4170165	
						460,11	1,54	1750719	5860		308901		
			Стены										
29	114	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6049	735,01	5,2	4446075	31455	2241638	1746951	6688468	
						359,23	1,77	2172982	10707		495442		
			Раздел: 6. Полы Лист АС-17										
30	129	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		124	844,25	33,03	104687	4096	50974	48554	165500	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	130	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	124	400,14 452,26	16,42 22,4	49617 56080	2036 2778	50847	12259 3574	64426	
32	132	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	232	19,8 844,25	10,86 33,03	2455 195866	1347 7663	95371	4772 90843	309646	
33	133	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	232	400,14 226,13	16,42 11,2	92832 52462	3809 2599	47567	22937 3343	60269	
34	135	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	232	9,9 844,25	5,43 33,03	2297 195866	1260 7663	95371	4464 90843	309646	
35	136	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	232	400,14 226,13	16,42 11,2	92832 52462	3809 2599	47567	22937 3343	60269	
36	140	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	232	9,9 844,25	5,43 33,03	2297 1792343	1260 70123	872723	4464 831295	2833529	
37	141	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2123	400,14 452,26	16,42 22,4	849497 960148	34860 47555	870557	209891 61186	1103041	
38	145	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2123	19,8 844,25	10,86 33,03	42035 198399	23056 7762	96604	81707 92018	313650	
39	146	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	235	400,14 452,26	16,42 22,4	94033 106281	3859 5264	96364	23233 6773	122098	
				м2 стяжки	235	19,8	10,86	4653	2552		9044		
			Раздел: 7. Шахта лифта (Кирпичная кладка шахты учтена в разделе "Стены") Лист АС-21-23										
40	180	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,071326	34437,03 18936,3	10788,92 3437,25	2456 1351	769 245	336	1101 285	3842	
41	181	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,001885	101274,43 75879,5	22477,28 6715,71	191 143	43 13	5	107 24	322	
42	182	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,033467	28328,35 13510,75	12104,19 3725,76	948 452	405 125	91	398 108	1454	
43	183	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,106678	8239,17 6213,04	1104,07 3,09	879 663	117 0	98	458 107	1444	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	184	С1214-202-0301	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 14К-25К	т	0,104793	549485		57582		57582		62189	
											4607		
45	185	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,001885	438170		826		826		892	Казахстан
											66		
46	188	СССЦ РК 8.04-08-2020 т.6 п.3	Надбавка за применение марки стали С255	т	0,063044	13503		851		851		919	
											68		
47	189	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,093662	98,35	2,7	304	8	136	111	448	
						51,74	0,31	160	1		33		
48	190	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,996982	166,48	3,85	1331	31	817	337	1801	
						60,5	0,62	484	5		133		
49	191	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,23	40175,26	4974,23	9240	1144	5451	2642	12833	
						11500,5	1122,03	2645	258		951		
50	192	Е11-260201-0201	Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе	м3 изоляции	7,88	10611,05	945,47	83615	7451	9717	53089	147640	
						8432,46	432,32	66448	3407		10936		
51	193	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	7,7224	50750		391912		391912		423265	Казахстан
			Раздел: 10. Лестницы								31353		
			Лестница ЛК-1(1шт) Лист АС-47,55										
52	265	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,4819542	83926,71	27889,17	40449	13442	6171	17611	62705	
						43234,4	9722,08	20837	4686		4645		
53	270	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,5	11775,88	39,5	135423	454	113698	17191	164823	
						1849,6	18,97	21270	218		12209		
			Лестница ЛК-2(2шт) Лист АС-47,56										
54	271	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,9803444	83926,71	27889,17	82277	27341	12551	35822	127547	
						43234,4	9722,08	42385	9531		9448		
55	275	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,36	11775,88	39,5	310412	1041	260616	39404	377801	
						1849,6	18,97	48755	500		27985		
			Моголитная лестничная площадка Млп-1(2х2шт)(АС-56,57)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	278	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1388	83926,71	27889,17	11649	3871	1777	5072	18059	
						43234,4	9722,08	6001	1349		1338		
			Утепление низа перекрытия в осях 3-8,Г;Е-Д,1,10(АС-49)										
57	281	Е11-340108-0404 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	26,7	1049,03	13,85	28009	370	0	21141	53082	
						1035,18	6,64	27639	177		3932		
58	282	С1234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	4,12515	69019		284714		284714		307491	Казахстан
59	283	С1217-109-0110	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 260 мм	шт.	160	29		4640		4640	22777	5011	
											371		
60	284	Е11-340108-0307 Изм. и доп. вып. 5	Каркасы акустических конструкций потолков металлических. Устройство	м2 площади	26,7	16524,05	567,41	441192	15150	358935	58697	539880	
						2513,4	379,21	67108	10125		39991		
61	285	Е11-340108-0711 Изм. и доп. вып. 19	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из дюралюминия толщиной 1 мм	м2 поверхности	26,7	1274,88	6,31	34039	169	313	25548	64354	
						1256,85	2,16	33558	58		4767		
62	286	С1214-204-0810	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	28,035	3843		107739		107739		116358	
			Раздел: 11. Кровля АС-58,59								8619		
63	294	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1157,75	698,76	113	808989	130826	373756	311955	1210620	
						262,93	29,95	304407	34675		89676		
64	295	Е11-120101-1702 #К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1157,75	309,14	25,07	357907	29024	312037	22900	411272	
			Утепление стены в перекрытии АС-58			14,55	6,95	16845	8046		30465		
65	296	Е11-260201-0201	Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе	м3 изоляции	4,3875	10611,05	945,47	46556	4148	5410	29560	82205	
			Лестница ЛМч-1(1шт),ЛМч-2(4шт) АС-58			8432,46	432,32	36997	1897		6089		
66	298	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,4751	83926,71	27889,17	39874	13250	6083	17360	61813	
						43234,4	9722,08	20541	4619		4579		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	299	С1222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,4751	1004778		477370		477506		515560	
											38190		
68	300	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	49,4104	238,82	2,25	11800	111	10728	679	13477	
						19,45	0,46	961	23		998		
69	301	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	236	461,51	5,53	108916	1305	97331	9758	128168	
						43,56	2,38	10280	562		9494		
			Вентшахты,объединение вентканалов.Лист АС-58,65										
70	302	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	5,191	115364	1217,16	598855	6318	446773	133784	791250	
						28080	555,84	145763	2885		58611		
71	303	Е11-260201-0201	Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе	м3 изоляции	19,1275	10611,05	945,47	202963	18084	23587	128866	358375	
						8432,46	432,32	161292	8269		26546		
72	305	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	410,7	7482,47	47,22	3073051	19393	2347097	700231	4075145	
						1720,38	19,38	706561	7961		301863		
73	306	Е11-130501-0303 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м2	157,205	3220,73	97,73	506315	15363	315687	125685	682560	
						1114,88	43,81	175265	6887		50560		
74	307	Е11-260301-0601 Изм. и доп. вып. 22	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	139,85	2116,08	107,45	295934	15027	3779	212357	548954	
						1981,61	16,37	277128	2289		40663		
			Раздел: 12. Крыша АС-60,61										
75	332	С1217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	102,72	502		51565		51565		55690	
											4125		
76	341	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	177	4784,25	25,61	846812	4532	827983	14353	930058	
						80,77	7,37	14296	1304		68893		
77	342	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23,86845	166,48	3,85	3974	92	2438	1007	5379	
						60,5	0,62	1444	15		398		
			Зонты АС-61										
78	345	Е11-200701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	17	9613,84	65,37	163435	1112	142463	19734	197823	
						1168,28	16,21	19861	276		14654		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	346	E11-200701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	7	11172,15	74,39	78205	520	68427	9183	94379	
						1322,45	16,21	9257	113		6991		
80	347	E11-200701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	19	17807,36	191,81	338340	3644	287446	47339	416533	
						2486,79	55,59	47249	1056		30854		
81	348	E11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	4	27507,78	248,93	110031	996	91556	17411	137637	
						4369,85	71,8	17479	287		10195		
82	349	E11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	6011,75	54,43	12024	108	10428	1489	14594	
						743,45	16,21	1487	32		1081		
83	350	E11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	44,04	5476,93	14,91	241204	657	185198	51090	315678	
						1256,8	4,17	55349	184		23384		
			Раздел: 14. Крыша в осях 4-7,И-Л Лист (АС65-66)										
84	361	E11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	125,5	178,95	13,25	22458	1663	9099	11173	36322	
						93,2	3,57	11697	448		2691		
85	362	C1261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	138,05	104		14357		14357		15506	
86	370	C1217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	14,5	502		7279		7279	1149	7861	
			Зонты АС-66								582		
87	373	E11-200701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	11172,15	74,39	11172	74	9775	1312	13483	
						1322,45	16,21	1322	16		999		
			Локальная смета №2-1-3										
			Раздел: Вентиляция										
88	3	E11-201501-0103	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	21280,67	838,35	21281	838	5025	15425	39642	
						15417,61	321,93	15418	322		2936		
89	4	E11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	6215,33	249,32	12431	499	97	11771	26138	
						5917,38	88,01	11835	176		1936		
90	5	Прайс-Лист Казахстан ТОО "TABYS VS" п.142	Вентилятор UTR 60-30 V1.28-1,1x30.R; Вставка гибкая WG 60-30 с КИП	шт.	1	348238,31		348238				348238	
			Отпускная цена			348238		348238		348238			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*348238*					
91	6	Прайс-ЛистКазахстан ТОО "TABYS VS" п.143	**Вентилятор Compact 300; Хомут соединительный SKL 250**	шт.	1	58351,13		58351				58351	
			Отпускная цена			58351		58351					
			Сметная стоимость оборудования					*58351*					
92	7	Прайс-Лист Казахстан ТОО "TABYS VS" п.144	**Вентилятор WNK 200/1; Хомут соединительный SKL 200**	шт.	1	53184,34		53184				53184	
			Отпускная цена			53184		53184					
			Сметная стоимость оборудования					*53184*					
93	9	Е11-200501-0101	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	заслонка	5	1981,93	51,12	9910	256	1896	7682	18999	
						1551,52	16,21	7758	81		1407		
94	12	Е11-200701-0208	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	зонт	4	14476,78	248,93	57907	996	39432	17411	81343	
						4369,85	71,8	17479	287		6025		
95	13	Е11-200701-0501	**Зонты. Установка над оборудованием**	м2 поверхности зонта	1,36	7699,14	148,77	10471	202	8495	1824	13279	
						1303,76	64,85	1773	88		984		
96	14	Е11-200302-0102 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка**	решетка	43	505,14	8,87	21721	382	406	20638	45748	
						486,82	2,92	20933	126		3389		
97	15	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	106	401,76	3,45	42587	367	1002	40428	89656	
						388,86	0,33	41219	35		6641		
98	30	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	39	7072,69	59,46	275835	2319	188822	83943	388560	
						2171,63	24,69	84694	963		28782		
99	31	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	24	6877,04	47,22	165049	1133	116196	47221	229252	
						1988,31	19,38	47719	465		16982		
100	32	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,2	7781,52	49,7	56027	358	41353	14144	75785	
						1988,31	16,29	14316	117		5614		
101	33	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	93,2	7482,47	47,22	697366	4400	532626	158903	924771	
						1720,38	19,38	160340	1806		68502		
102	34	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**		1,9	7042,4	44,02	13381	83	10837	2444	17091	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	35	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,71	1294,51 6829,69	18,04 59,46	2460 32168	34 280	21659	1266 10138	45690	
104	36	Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15	2171,63 7269,44	24,69 59,46	10228 109042	116 892	75575	3384 32286	152634	
105	37	Е11-200101-0409 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	2171,63 7372,43	24,69 47,22	32574 53081	370 340	38426	11306 14166	72627	
106	38	Е11-200101-0401 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,51	1988,31 7269,44	19,38 59,46	14316 18246	140 149	12646	5380 5402	25540	
107	39	Е11-200701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2171,63 9613,84	24,69 65,37	5451 9614	62 65	8380	1892 1161	11637	
						1168,28	16,21	1168	16		862		
			Локальная смета №2-3-1										
			Раздел: Склад для угля										
			Земляные работы										
108	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	27,2	1921,92 1921,92	0 0	52276 52276	0 0	0	37639 7193	97108	
109	2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,2	1003,1 1003,1	0 0	27284 27284	0 0	0	19645 3754	50683	
110	12	С1224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	162,072	3315		537269		537269	42981	580250	Казахстан
111	19	С1224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	79,005	3263		257793		257793	20623	278416	Казахстан
			Локальная смета №2-2-1										
			Блочно-модульная котельная со складом для угля										
			Раздел: 1. Фундаменты под котельную										
112	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	65,184	227,42 0	227,42 39,49	14824 0	14824 2574	0	1853 1334	18011	
113	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,016	1921,92 1921,92	0 0	3875 3875	0 0	0	2790 533	7198	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	53,76	19,41	19,41	1043	1044	0	324	1476	
						0	8,38	0	451		109		
115	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,44	1003,1	0	13482	0	0	9707	25044	
						1003,1	0	13482	0		1855		
116	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	53,76	179,3	81,56	9639	4385	0	5352	16190	
						97,74	40,53	5255	2179		1199		
			Локальная смета №2-1-9										
			Раздел: Технологическое оборудование										
117	141	516-101-0103 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 400 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	1	8771212		8771212				8771212	
			Отпускная цена			8771212		8771212		8771212			
			Сметная стоимость оборудования					*8771212*					
			ИТОГО:					89972942	919490	65684195	12387543	109810843	
			В том числе :					14138406	381273	9230985	7450358		
			Стоимость оборудования, всего							9230985			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения		1,5 %			1508698				111319542	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания		2,64 %			2695138				114014680	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты		2 %			2095674				116110354	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			С учетом скидки к=0,9									104499319	
			НДС		12 %			12539918					
			Итого с НДС									117039237	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТаразКұрылысИнвест"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Орумбаев Е.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела строительства объектов **Жолдаспаев С.П.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Шаюхметов Д.С.