Приложение №4
к правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861
Подрядчик: ТОО "AN Groups" БИН 970340000010
Наименование объекта: "Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка. Корректировка 2022 г. (3-я очередь. Инженерные сети и дороги)"

СПРАВКА № 13
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 2021/12	05.03.2021 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	6 124 938 358,50									
в том числе за текущий месяц 2023 года	514 430 128,64	459 312 614,86							55 117 513,78	514 430 128,64

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства** **Руководитель** **Узаков М.А.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Подрядчик: **ТОО "AN Groups" БИН 970340000010** **Исполнительный директор** **Шотабаев Д.С.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Эксперт технического надзора: **ТОО "Вехи" ИИН 550401303325** **Эксперт** **Даданбаев М.Т.**
индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать) (должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение №4
к правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861
Подрядчик: ТОО "AN Groups" БИН 970340000010
Наименование объекта: "Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка. Корректировка 2022 г. (3-я очередь. Инженерные сети и дороги)"

СПРАВКА № 13
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
			№ 2021/12	05.03.2021 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	6 124 938 358,50									
в том числе за текущий месяц 2023 года	514 430 128,64	459 312 614,86							55 117 513,78	514 430 128,64

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ **Узаков М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Подрядчик: **ТОО "AN Groups" БИН 970340000010**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Исполнительный директор _____ **Шотабаев Д.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Эксперт технического надзора: **ТОО "Вехи" ИИН 550401303325**
индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Эксперт _____ **Даданбаев М.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны",Г.АСТАНА, РАЙОН САРЫАРКА, улица Бейбітшілік, здание 11**	**130740015861**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups",070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова 39/2, тел.: 61-02-00**	**970340000010**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №2021/12 от 05.03.2021 года доп согл №1 от 26.03.2021год,доп.согл№2 от 25.11.2021 года,доп.согл№3 от 03.02.2022года,доп согл№4 от 15.02.2022года,доп.согл№5 от 20.02.2023года	

Номер документа	Дата составления
42	**20.06.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подрядные работы по строительству объекта «Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка, г. Астана. Корректировка 2017/(3-я очередь. Инженерные сети и дороги)»			работа	1	514 430 128,64	514 430 128,64	55 117 513,78
				Итого	1	x	514 430 128,64	55 117 513,78

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2(

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона город Нур-Султан, город Косшы

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2022г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

(наименование, адрес)

Объект: **Дороги с благоустройством. 1 участок /ост**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт приемки выполненных работ №115

за июнь 23г

Локальная смета №07-02-03 Устройство въездов

Основание: Сводная ведомость объемов работ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Устройство въездов													
1	12	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	6989,76	1 487,17	333,16	10 394 961	2 328 708	7 690 274	1 270 713	12 598 928	
						53,79	114,54	375 979	800 607	-	933 254		

2	13	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	9348,4	2 899,80	242,54	27 108 490	2 267 361	24 506 924	740 965	30 077 411	
						35,75	37,64	334 205	351 874	-	2 227 956		

Итого		**42 676 339**
- зарплата рабочих-строителей, тенге		710 184
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		4 596 069
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 152 481
- материалы, изделия и конструкции, тенге		32 197 198
- накладные расходы, тенге		2 011 678
- сметная прибыль (8 %), тенге		3 161 210
Всего		**42 676 339**
Временные здания и сооружения (0,9%)		384 087
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%)		732 027
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**875 849**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.		**44 668 302**
Итого в текущих ценах 2023 г. (Кпер=1,079)		**48 197 097,86**
Итого с понижающим коэфициентом	0,98740	**47 589 814,43**
НДС		5 710 777,73
Итого		**53 300 592,17**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя **Сыздыков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даланбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051 от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алмасбаев К.К.**

ИИН 841230400996 № KZ44VJE00046838, № KZ74VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

ТОО "QAZSAURAN" Авторский надзор
ФИО
Подпись
« » 20 г.

Цена региона город Нур-Султан, город Косшы

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2022г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

(наименование, адрес)

Объект: **Подготовительные работы по территории строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт приемки выполненных работ №112

за июнь 23г

Локальная смета №01-01-02 на Подготовительные работы /уч 1/

Основание: Сводная ведомость объемов работ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.1 Подготовительные работы													
1	6	412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км на площадку/для просушки/	1 т·км	70266,396	96,00	-	6 745 574	-	-	-	7 285 220	
						-	-	-	-	-	539 646		

2	7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	11537,996	39,61	34,46	457 020	397 599	2 423	133 417	637 672	
						4,94	11,12	56 998	128 303	-	47 235		
3	8	211-201-0508	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм/Крупнообломочный материал скальных пород	1 м3	6694,98	5 238,00	-	35 068 305	-	35 068 305	-	37 873 769	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 805 464		
4	9	412-102-0118	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 78 км	1 т·км	1630924,31	45,00	-	73 391 594	-	-	-	79 262 922	
						-	-	-	-	-	5 871 328		

Итого	**125 059 583**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	56 998
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	397 599
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	128 303
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 070 728
- накладные расходы, тенге	133 417
перевозка грузов, тенге	80 137 168
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 263 673
Всего	**125 059 583**
Временные здания и сооружения (0,9%)	1 125 536
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%)	2 145 147
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**2 566 605**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**130 896 872**
Итого в текущих ценах 2023 г. (Кпер=1,079)	**141 237 724,89**

Итого с понижающим коэфициентом	0,98740	**139 458 129,58**
НДС		16 734 975,55
Итого		**156 193 105,14**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя **Сыздыков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даданбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алпысбаев К.К.**

ИИН 841230400996 № KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

ТОО "QAZSAURAN"
Авторский надзор
ФИО_____
Подпись_____
«____» _____ 20____г.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона город Нур-Султан, город Косшы

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2022г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

(наименование, адрес)

Объект: **Дороги с благоустройством. 1 участок /ост**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт приемки выполненных работ №116

за июнь 23г

Локальная смета №07-02-08 Устройство тротуаров

Основание: Сводная ведомость объемов работ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Устройство тротуаров													
1	3	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93%	м3 основания	554,32	7 216,08	1 483,78	4 000 017	822 489	2 472 766	989 891	5 389 101	
						1 271,40	648,79	704 762	359 637	-	399 193		
2	4	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	22870	2 934,64	43,16	67 115 217	987 069	38 288 268	30 545 008	105 473 043	
						1 217,31	19,35	27 839 880	442 535	-	7 812 818		

3	5	255-101-0101	Камень бортовой БР 100.25.10 ГОСТ 6665-91	1 м3	568,87	51 519,00	-	29 307 614	-	29 307 614	-	31 652 223	
						-	-	-	-	-	2 344 609		
4	6	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93%	м3 основания	22,14	7 216,08	1 483,78	159 764	32 851	98 764	39 537	215 245	
						1 271,40	648,79	28 149	14 364	-	15 944		
5	7	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	632,30667	2 934,64	43,16	1 855 592	27 290	1 058 589	844 504	2 916 104	
						1 217,31	19,35	769 713	12 235	-	216 008		
6	8	255-101-0101	Камень бортовой БР 100.25.10 ГОСТ 6665-91	1 м3	47,86733	51 519,00	-	2 466 077	-	2 466 077	-	2 663 363	
						-	-	-	-	-	197 286		
Раздел 3 Дорожная одежда на тротуарах													
7	21	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР=108%	м2 основания	20181,1413	1 191,42	302,14	24 044 215	6 097 530	16 637 535	3 468 122	29 713 324	
						64,87	94,25	1 309 151	1 902 073	-	2 200 987		
8	22	1127-0403-0505	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0504 НР=108% :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	м2 основания	20181,1413	263,19	56,87	5 311 475	1 147 702	4 095 763	480 157	6 254 963	
						3,37	18,66	68 010	376 580	-	463 331		
9	23	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	11,84583	204 102,05	3 033,69	2 417 758	35 937	2 381 822	18 825	2 631 510	
						-	1 471,46	-	17 431	-	194 927		

10	24	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108%	м2 покрытия	15297,4873	2 341,11	4,34	35 813 100	66 391	31 294 835	4 835 616	43 900 613	
						291,02	1,67	4 451 875	25 547	-	3 251 897		
11	25	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР=108% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 покрытия	14630,8173	743,27	-	10 874 648	-	9 502 716	1 481 687	13 344 842	
						93,77	-	1 371 932	-	-	988 507		

Итого	**244 154 331**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	36 543 472
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 217 259
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 150 402
- материалы, изделия и конструкции, тенге	137 604 749
- накладные расходы, тенге	42 703 347
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 085 507
Всего	**244 154 331**
Временные здания и сооружения (0,9%)	2 197 389
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%)	4 187 979
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**5 010 794**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**255 550 493**

Итого в текущих ценах 2023 г. (Кпер=1,079)		**275 738 981,95**
Итого с понижающим коэфициентом	0,98740	**272 264 670,82**
НДС		32 671 760,50
Итого		**304 936 431,33**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя **Сыздыков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даданбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алпысбаев К.К.**

ИИН 841230400996 № KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

ТОО "QAZSAURAN"
Авторский надзор
ФИО
Подпись
« » 20 г.

Цена региона город Нур-Султан, город Косшы

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2022г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

(наименование, адрес)

Объект: **Дороги с благоустройством. 1 участок /ост**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт приемки выполненных работ №115

за июнь 23г

Локальная смета №07-02-03 Устройство въездов

Основание: Сводная ведомость объемов работ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Устройство въездов													
1	12	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	6989,76	1 487,17	333,16	10 394 961	2 328 708	7 690 274	1 270 713	12 598 928	
						53,79	114,54	375 979	800 607	-	933 254		

2	13	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	9348,4	2 899,80	242,54	27 108 490	2 267 361	24 506 924	740 965	30 077 411	
						35,75	37,64	334 205	351 874	-	2 227 956		

Итого		**42 676 339**
- зарплата рабочих-строителей, тенге		710 184
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		4 596 069
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 152 481
- материалы, изделия и конструкции, тенге		32 197 198
- накладные расходы, тенге		2 011 678
- сметная прибыль (8 %), тенге		3 161 210
Всего		**42 676 339**
Временные здания и сооружения (0,9%)		384 087
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%)		732 027
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**875 849**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.		**44 668 302**
Итого в текущих ценах 2023 г. (Кпер=1,079)		**48 197 097,86**
Итого с понижающим коэфициентом	0,98740	**47 589 814,43**
НДС		5 710 777,73
Итого		**53 300 592,17**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя **Сыздыков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даванбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051 от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алиякбаев К.К.**

ИИН 841230400996 №KZ19VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

ТОО "QAZSAURAN"
Авторский надзор
ФИО
Подпись
« » 20 г.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона город Нур-Султан, город Косшы

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2022г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

(наименование, адрес)

Объект: **Подготовительные работы по территории строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт приемки выполненных работ №112

за июнь 23г

Локальная смета №01-01-02 на Подготовительные работы /уч 1/

Основание: Сводная ведомость объемов работ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.1 Подготовительные работы													
1	6	412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км на площадку/для просушки/	1 т·км	70266,396	96,00	-	6 745 574	-	-	-	7 285 220	
						-	-	-	-	-	539 646		

2	7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	11537,996	39,61	34,46	457 020	397 599	2 423	133 417	637 672	
						4,94	11,12	56 998	128 303	-	47 235		
3	8	211-201-0508	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм/Крупнообломочный материал скальных пород	1 м3	6694,98	5 238,00	-	35 068 305	-	35 068 305	-	37 873 769	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 805 464		
4	9	412-102-0118	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 78 км	1 т·км	1630924,31	45,00	-	73 391 594	-	-	-	79 262 922	
						-	-	-	-	-	5 871 328		

Итого	**125 059 583**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	56 998
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	397 599
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	128 303
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 070 728
- накладные расходы, тенге	133 417
перевозка грузов, тенге	80 137 168
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 263 673
Всего	**125 059 583**
Временные здания и сооружения (0,9%)	1 125 536
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%)	2 145 147
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**2 566 605**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**130 896 872**
Итого в текущих ценах 2023 г. (Кпер=1,079)	**141 237 724,89**

Итого с понижающим коэфициентом	0,98740	**139 458 129,58**
НДС		16 734 975,55
Итого		**156 193 105,14**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя **Сыздыков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" _____ **Даданбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN"_____ **Алпысбаев К.К.**

ИИН 841230400996 № KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

ТОО "QAZSAURAN"
Авторский надзор
ФИО_____
Подпись_____
«____» _____ 20____г.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона город Нур-Султан, город Косшы

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2022г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

(наименование, адрес)

Объект: **Дороги с благоустройством. 1 участок /ост**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт приемки выполненных работ №116

за июнь 23г

Локальная смета №07-02-08 Устройство тротуаров

Основание: Сводная ведомость объемов работ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Устройство тротуаров													
1	3	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93%	м3 основания	554,32	7 216,08	1 483,78	4 000 017	822 489	2 472 766	989 891	5 389 101	
						1 271,40	648,79	704 762	359 637	-	399 193		
2	4	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	22870	2 934,64	43,16	67 115 217	987 069	38 288 268	30 545 008	105 473 043	
						1 217,31	19,35	27 839 880	442 535	-	7 812 818		

3	5	255-101-0101	Камень бортовой БР 100.25.10 ГОСТ 6665-91	1 м3	568,87	51 519,00	-	29 307 614	-	29 307 614	-	31 652 223	
						-	-	-	-	-	2 344 609		
4	6	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93%	м3 основания	22,14	7 216,08	1 483,78	159 764	32 851	98 764	39 537	215 245	
						1 271,40	648,79	28 149	14 364	-	15 944		
5	7	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	632,30667	2 934,64	43,16	1 855 592	27 290	1 058 589	844 504	2 916 104	
						1 217,31	19,35	769 713	12 235	-	216 008		
6	8	255-101-0101	Камень бортовой БР 100.25.10 ГОСТ 6665-91	1 м3	47,86733	51 519,00	-	2 466 077	-	2 466 077	-	2 663 363	
						-	-	-	-	-	197 286		
Раздел 3 Дорожная одежда на тротуарах													
7	21	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР=108%	м2 основания	20181,1413	1 191,42	302,14	24 044 215	6 097 530	16 637 535	3 468 122	29 713 324	
						64,87	94,25	1 309 151	1 902 073	-	2 200 987		
8	22	1127-0403-0505	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0504 НР=108% :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	м2 основания	20181,1413	263,19	56,87	5 311 475	1 147 702	4 095 763	480 157	6 254 963	
						3,37	18,66	68 010	376 580	-	463 331		
9	23	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	11,84583	204 102,05	3 033,69	2 417 758	35 937	2 381 822	18 825	2 631 510	
						-	1 471,46	-	17 431	-	194 927		

10	24	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108%	м2 покрытия	15297,4873	2 341,11	4,34	35 813 100	66 391	31 294 835	4 835 616	43 900 613	
						291,02	1,67	4 451 875	25 547	-	3 251 897		
11	25	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР=108% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 покрытия	14630,8173	743,27	-	10 874 648	-	9 502 716	1 481 687	13 344 842	
						93,77	-	1 371 932	-	-	988 507		

Итого	**244 154 331**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	36 543 472
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 217 259
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 150 402
- материалы, изделия и конструкции, тенге	137 604 749
- накладные расходы, тенге	42 703 347
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 085 507
Всего	**244 154 331**
Временные здания и сооружения (0,9%)	2 197 389
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%)	4 187 979
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**5 010 794**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**255 550 493**

Итого в текущих ценах 2023 г. (Кпер=1,079)		**275 738 981,95**
Итого с понижающим коэфициентом	0,98740	**272 264 670,82**
НДС		32 671 760,50
Итого		**304 936 431,33**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя **Сыздыков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Дяланбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алпысбаев К.К.**

ИИН 841230400996 № KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

ТОО "QAZSAURAN"
Авторский надзор
ФИО_____
Подпись_____
«____» _____ 20____г.