Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

## Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

**Заказчик:** **Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"**

**Генподрядчик:** **ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана**

**Наименование строительства и его адрес:** **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Сметная документация. Корректировка.**

**С П Р А В К А**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июль 2023 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | | | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № 2 | от 30.09.2022 | | | | | | | |
| | | доп. соглашение №3 | от 15.05.2023 | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12% | в отчетном месяце за период июль 2023 г. без НДС | из графы 1: СМР по смете | Из них: в отчетном месяце | Из них: по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные Расходы | НДС 12% (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Сметная документация. Корректировка.** | 156 493 886,16 | 78 626 629,64 | | | | | | | 9 435 195,56 | 88 061 825,20 |
| Итого: | 156 493 886,16 | 78 626 629,64 | | | | | | | 9 435 195,56 | 88 061 825,20 |
| перечисленный аванс | 257 114 023,42 | 229 566 092,34 | | | | | | | 27 547 931,08 | 257 114 023,42 |
| удержание аванса | 46 948 165,85 | 23 587 988,89 | | | | | | | 2 830 558,67 | 26 418 547,56 |
| удержание резерва 5% | 7 824 694,31 | 3 931 331,48 | | | | | | | 471 759,78 | 4 403 091,26 |
| Итого: | 101 721 026,00 | 95 588 148,89 | | | | | | | 6 132 877,11 | 57 240 186,38 |

**Заказчик:**

**РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"** **Кудайбергенов Б.Е.** **БИН 220840006092**

**Генподрядчик:**

**ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана** **Мурзатаев С.С.** **БИН 060940004614**

**Технический надзор:**

**ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"** **Дакенов Д.С.** **БИН 061240011957**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Қазбайлық Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№2 от 30.09.2022 г., доп.согл. №03 от 15.05.2023 г.**

# Акт выполненных работ №2

за **Июль 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 год

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **02-01-01 Конструкции железобетонные ниже отм.0,000.** | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1101-0104-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | $м^3$ грунта | 2000 | 70,17<br>0,00 | 70,17<br>23,78 | 140340,00<br>0,00 | 140340,00<br>47560,00 | | 34240,00<br>13960,00 | 188540,00 | |
| 2 | 6 | 1101-0104-0409<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 | $м^3$ грунта | 2000 | 30,39<br>0,00 | 30,39<br>10,30 | 60780,00<br>0,00 | 60780,00<br>20600,00 | | 14840,00<br>6040,00 | 81660,00 | |
| 3 | 7 | 1101-0201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 2000 | 350,50<br>190,86 | 159,64<br>78,89 | 701000,00<br>381720,00 | 319280,00<br>157780,00 | | 388440,00<br>87160,00 | 1176600,00 | |
| 4 | 8 | 1101-0205-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | $м^3$ грунта | 300 | 2345,85<br>2345,85 | 0,00<br>0,00 | 703755,00<br>703755,00 | 0,00<br>0,00 | | 506703,00<br>96837,00 | 1307295,00 | |
| 5 | 12 | 1106-0101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 20 | 46634,81<br>7080,02 | 2720,87<br>648,21 | 932696,00<br>141600,00 | 54417,00<br>12964,00 | 736678,00 | 140654,00<br>85868,00 | 1159218,00 | |
| 6 | 30 | 1108-0101-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 321,33 | 4104,36<br>527,12 | 30,83<br>5,05 | 1318854,00<br>169379,00 | 9907,00<br>1623,00 | 1139568,00 | 159033,00<br>118230,00 | 1596117,00 | |
| 7 | 31 | 1106-0401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство | $м^3$ | 57,49 | 75452,76<br>19744,92 | 4524,98<br>1077,70 | 4337779,00<br>1135135,00 | 260141,00<br>61957,00 | 2942503,00 | 1089354,00<br>434171,00 | 5861304,00 | |
| 8 | 32 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,24234 | 364474,00 | | 88327,00 | | 88327,00 | 7066,00 | 95393,00 | |
| 9 | 33 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,70908 | 339508,00 | | 580246,00 | | 580246,00 | 46420,00 | 626666,00 | |
| 10 | 34 | 1108-0101-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 159,26 | 4104,36<br>527,12 | 30,83<br>5,05 | 653660,00<br>83949,00 | 4910,00<br>804,00 | 564801,00 | 78821,00<br>58598,00 | 791079,00 | |
| 11 | 48 | 1106-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 6,5 | 36737,19<br>2387,45 | 1975,16<br>457,69 | 238792,00<br>15518,00 | 12839,00<br>2975,00 | 210435,00 | 16829,00<br>20450,00 | 276071,00 | |
| 12 | 49 | 1106-0201-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 80,5 | 42364,16<br>5081,19 | 856,39<br>252,30 | 3410315,00<br>409036,00 | 68939,00<br>20310,00 | 2932340,00 | 390705,00<br>304082,00 | 4105102,00 | |
| 13 | 50 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,05112 | 364474,00 | | 18632,00 | | 18632,00 | 1491,00 | 20123,00 | |
| 14 | 51 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 2,53089 | 339508,00 | | 859257,00 | | 859257,00 | 68741,00 | 927998,00 | |
| 15 | 52 | 1106-0301-0408<br>*РСНБ РК 2022* | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | | 0,35208 | 1217878,60 | 2324,48 | 428791,00 | 818,00 | 380583,00 | 43467,00 | 510039,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | 134597,12 | 1071,10 | 47389,00 | 377,00 | | 37781,00 | | |
| 16 | 53 | 1113-0301-1406<br>*РСНБ РК 2022* | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | | 11,61864 | 254,22 | 5,10 | 2954,00 | 59,00 | 1807,00 | 758,00 | 4009,00 | |
| | | | | $м^2$ | | 93,56 | 0,96 | 1087,00 | 11,00 | | 297,00 | | |
| 17 | 54 | 1108-0101-0307<br>*РСНБ РК 2022* | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | | 63,8 | 4104,36 | 30,83 | 261858,00 | 1967,00 | 226261,00 | 31576,00 | 316909,00 | |
| | | | | $м^2$ поверхности | | 527,12 | 5,05 | 33630,00 | 322,00 | | 23475,00 | | |
| 18 | 89 | 1106-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Подготовка бетонная. Устройство** | | 0,6 | 32297,13 | 1975,16 | 19378,00 | 1185,00 | 16761,00 | 1553,00 | 22606,00 | |
| | | | | $м^3$ | | 2387,45 | 457,69 | 1432,00 | 275,00 | | 1675,00 | | |
| 19 | 90 | 1106-0101-0120<br>*РСНБ РК 2022* | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | | 9,94 | 50529,05 | 3583,63 | 502259,00 | 35621,00 | 386561,00 | 79988,00 | 628827,00 | |
| | | | | $м^3$ | | 8055,94 | 787,02 | 80076,00 | 7823,00 | | 46580,00 | | |
| 20 | 91 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | | 0,0001132 | 364474,00 | | 41,00 | | 41,00 | | 44,00 | |
| | | | | т | | | | | | | 3,00 | | |
| | | | | | **02-01-04 Архитектурные решения.** | | | | | | | | |
| 21 | 9 | 1126-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме** | | 8,172 | 128800,11 | 2229,70 | 1052554,00 | 18221,00 | 652168,00 | 295776,00 | 1456196,00 | |
| | | | | $м^3$ изоляции | | 46765,22 | 858,32 | 382165,00 | 7014,00 | | 107866,00 | | |
| 22 | 20 | 1111-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунт. Уплотнение гравием,т.100 мм** | | 256,44 | 372,41 | 109,23 | 95501,00 | 28011,00 | 33,00 | 73544,00 | 182570,00 | |
| | | | | $м^2$ площади уплотнения | | 263,05 | 42,05 | 67457,00 | 10783,00 | | 13525,00 | | |
| 23 | 21 | СТПРАЙС-ЛИСТ | **Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** | | 26,15688 | 23223,21 | | 607447,00 | | 607447,00 | | 656043,00 | |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | 48596,00 | | |
| 24 | 22 | 1111-0101-0204<br>*РСНБ РК 2022* | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | | 25,644 | 18509,90 | 2946,99 | 474668,00 | 75572,00 | 246643,00 | 174982,00 | 701622,00 | |
| | | | | $м^3$ подстилающего слоя | | 5944,95 | 1314,08 | 152452,00 | 33698,00 | | 51972,00 | | |
| 25 | 27 | 1111-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунт. Уплотнение гравием,т.100 мм** | | 8,26 | 372,41 | 109,23 | 3076,00 | 902,00 | 1,00 | 2369,00 | 5881,00 | |
| | | | | $м^2$ площади уплотнения | | 263,05 | 42,05 | 2173,00 | 347,00 | | 436,00 | | |
| 26 | 28 | СТПРАЙС-ЛИСТ | **Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** | | 0,84252 | 23223,21 | | 19566,00 | | 19566,00 | | 21131,00 | |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | 1565,00 | | |
| | | | | | **02-02-01 Конструкции железобетонные.** | | | | | | | | |
| 27 | 5 | 1101-0104-0403<br>*РСНБ РК 2022* | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** | | 50,44 | 70,17 | 70,17 | 3539,00 | 3539,00 | | 864,00 | 4755,00 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 0,00 | 23,78 | 0,00 | 1200,00 | | 352,00 | | |
| 28 | 6 | 1101-0104-0409<br>*РСНБ РК 2022* | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3** | | 50,44 | 30,39 | 30,39 | 1533,00 | 1533,00 | | 374,00 | 2060,00 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 520,00 | | 152,00 | | |
| 29 | 7 | 1101-0201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | | 50,44 | 350,50 | 159,64 | 17679,00 | 8052,00 | | 9797,00 | 29674,00 | |
| | | | | $м^3$ уплотненного грунта | | 190,86 | 78,89 | 9628,00 | 3980,00 | | 2198,00 | | |
| 30 | 13 | 1108-0101-0307<br>*РСНБ РК 2022* | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | | 52,4 | 4104,36 | 30,83 | 215068,00 | 1616,00 | 185832,00 | 25934,00 | 260282,00 | |
| | | | | $м^2$ поверхности | | 527,12 | 5,05 | 27621,00 | 265,00 | | 19280,00 | | |
| 31 | 14 | 1108-0101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом** | | 48,08 | 1818,74 | 20,73 | 87445,00 | 997,00 | 47632,00 | 36551,00 | 133916,00 | |
| | | | | $м^2$ поверхности | | 807,33 | 10,10 | 38816,00 | 486,00 | | 9920,00 | | |
| 32 | 19 | 1108-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | | 30 | 59178,70 | 4982,94 | 1775361,00 | 149489,00 | 1260623,00 | 377434,00 | 2325019,00 | |
| | | | | $м^3$ кладки | | 12174,98 | 1353,12 | 365249,00 | 40594,00 | | 172224,00 | | |
| 33 | 34 | 1106-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | | 38 | 103406,09 | 3288,16 | 3929431,00 | 124950,00 | 2527068,00 | 1190008,00 | 5528994,00 | |
| | | | | $м^3$ | | 33616,13 | 797,05 | 1277413,00 | 30288,00 | | 409555,00 | | |
| 34 | 35 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | | 0,5713 | 364474,00 | | 208224,00 | | 208224,00 | | 224882,00 | |
| | | | | т | | | | | | | 16658,00 | | |
| 35 | 36 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | | 4,3419 | 339508,00 | | 1474110,00 | | 1474110,00 | | 1592039,00 | |
| | | | | т | | | | | | | 117929,00 | | |
| 36 | 37 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | | 0,982 | 321715,00 | | 315924,00 | | 315924,00 | | 341198,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | 25274,00 | | |
| | | | **02-02-02 Архитектурные решения.** | | | | | | | | | | |
| 37 | 13 | 1126-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме** | м³ изоляции | 7,056 | 142553,43<br>46765,22 | 2229,70<br>858,32 | 1005857,00<br>329975,00 | 15732,00<br>6056,00 | 660149,00 | 255384,00<br>100899,00 | 1362140,00 | |
| | | | **03-01-01 Конструкции железобетонные.** | | | | | | | | | | |
| 38 | 4 | 1101-0104-0403<br>*РСНБ РК 2022* | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** | м³ грунта | 14,4 | 70,17<br>0,00 | 70,17<br>23,78 | 1010,00<br>0,00 | 1010,00<br>342,00 | | 247,00<br>101,00 | 1358,00 | |
| 39 | 5 | 1101-0201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м³ уплотненного грунта | 14,4 | 350,50<br>190,86 | 159,64<br>78,89 | 5047,00<br>2748,00 | 2299,00<br>1136,00 | | 2797,00<br>628,00 | 8472,00 | |
| 40 | 8 | 1108-0101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом** | м² поверхности | 9,6 | 1818,74<br>807,33 | 20,73<br>10,10 | 17460,00<br>7750,00 | 199,00<br>97,00 | 9511,00 | 7298,00<br>1981,00 | 26739,00 | |
| 41 | 10 | 1106-0701-0109<br>*РСНБ РК 2022* | **Перемычки. Устройство** | м³ | 0,54 | 107519,05<br>28228,93 | 7788,19<br>1704,13 | 58060,00<br>15244,00 | 4205,00<br>920,00 | 38611,00 | 14709,00<br>5822,00 | 78591,00 | |
| 42 | 11 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0124 | 364474,00 | | 4519,00 | | 4519,00 | 362,00 | 4881,00 | |
| 43 | 12 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0338 | 339508,00 | | 11475,00 | | 11475,00 | 918,00 | 12393,00 | |
| 44 | 13 | 1106-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | м³ | 3,1 | 98183,92<br>33616,13 | 3288,16<br>797,05 | 304370,00<br>104210,00 | 10193,00<br>2471,00 | 189967,00 | 97080,00<br>32116,00 | 433566,00 | |
| 45 | 14 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,006 | 364474,00 | | 2187,00 | | 2187,00 | 175,00 | 2362,00 | |
| 46 | 15 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,03314 | 339508,00 | | 11251,00 | | 11251,00 | 900,00 | 12151,00 | |
| 47 | 16 | 261-102-0252<br>*РСНБ РК 2022* | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,1424 | 331233,00 | | 47168,00 | | 47168,00 | 3773,00 | 50941,00 | |
| 48 | 17 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,0354 | 405165,00 | | 14343,00 | | 14343,00 | 1147,00 | 15490,00 | |
| | | | **03-01-02 Архитектурные решения.** | | | | | | | | | | |
| 49 | 9 | 1108-0201-1001<br>*РСНБ РК 2022* | **Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м** | м³ кладки | 16,98 | 64736,40<br>14078,41 | 4016,36<br>934,06 | 1099224,00<br>239051,00 | 68197,00<br>15860,00 | 791975,00 | 237068,00<br>106903,00 | 1443195,00 | |
| | | | **04-01-02 Электросиловое оборудование и электроосвещение.** | | | | | | | | | | |
| 50 | 7 | 1308-0208-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | м | 26,3 | 1073,40<br>333,13 | 38,29<br>13,13 | 28230,00<br>8761,00 | 1007,00<br>345,00 | 18462,00 | 6557,00<br>2783,00 | 37570,00 | |
| 51 | 8 | 1308-0208-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | шт. | 20 | 5226,68<br>1665,63 | 260,41<br>83,53 | 104534,00<br>33313,00 | 5209,00<br>1671,00 | 66013,00 | 25188,00<br>10378,00 | 140100,00 | |
| 52 | 9 | 211-201-0404<br>*РСНБ РК 2022* | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм** | м³ | 2,8 | 7489,00 | | 20969,00 | | 20969,00 | 1678,00 | 22647,00 | |
| | | | **04-03 Наружные сети электроснабжения 6 кВ** | | | | | | | | | | |
| 53 | 1 | 1101-0102-0383<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** | м³ грунта | 7,86 | 641,83<br>0,00 | 641,83<br>166,62 | 5045,00<br>0,00 | 5045,00<br>1310,00 | | 943,00<br>479,00 | 6467,00 | |
| 54 | 2 | 412-101-0115<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** | т·км | 271,17 | 70,00 | | 18982,00 | | | 1519,00 | 20501,00 | |
| 55 | 3 | 1101-0101-0365<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** | м³ грунта | 15,72 | 445,95<br>0,00 | 445,95<br>115,77 | 7010,00<br>0,00 | 7010,00<br>1820,00 | | 1310,00<br>666,00 | 8986,00 | |
| 56 | 4 | 1308-0201-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | м кабеля | 131 | 399,13<br>147,41 | 251,72<br>122,60 | 52286,00<br>19311,00 | 32976,00<br>16061,00 | | 25468,00<br>6220,00 | 83974,00 | |
| 57 | 5 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | м³ | 7,86 | 6545,00 | | 51444,00 | | 51444,00 | 4115,00 | 55559,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 58 | 6 | 1101-0104-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 15,72 | 60,04<br>0,00 | 60,04<br>20,35 | 944,00<br>0,00 | 944,00<br>320,00 | | 230,00<br>94,00 | 1268,00 | |
| 59 | 7 | 1101-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 15,72 | 293,88<br>159,79 | 134,09<br>66,27 | 4620,00<br>2512,00 | 2108,00<br>1042,00 | | 2559,00<br>574,00 | 7753,00 | |
| 60 | 8 | 1308-0201-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 7 | 529,77<br>245,69 | 235,90<br>84,97 | 3708,00<br>1720,00 | 1652,00<br>595,00 | 337,00 | 1667,00<br>430,00 | 5805,00 | |
| 61 | 9 | 1308-0201-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 124 | 575,86<br>270,25 | 249,46<br>89,50 | 71407,00<br>33511,00 | 30933,00<br>11098,00 | 6963,00 | 32118,00<br>8282,00 | 111807,00 | |
| 62 | 10 | 1308-0201-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м кабеля | 10 | 488,34<br>245,69 | 196,97<br>69,09 | 4883,00<br>2457,00 | 1970,00<br>691,00 | 457,00 | 2266,00<br>572,00 | 7721,00 | |
| 63 | 11 | 243-101-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х35(ок)-10 | км | 0,155 | 3418893,00 | | 529928,00 | | 529928,00 | 42394,00 | 572322,00 | |
| 64 | 12 | 1308-0201-3410<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях | м | 14 | 240,54<br>217,72 | 19,03<br>0,60 | 3368,00<br>3048,00 | 266,00<br>8,00 | 53,00 | 2201,00<br>445,00 | 6014,00 | |
| 65 | 13 | 241-201-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 16 | 2466,00 | | 39456,00 | | 39456,00 | 3156,00 | 42612,00 | |
| 66 | 14 | 1308-0201-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | м кабеля | 131 | 373,41<br>147,41 | 226,00<br>103,22 | 48917,00<br>19311,00 | 29606,00<br>13522,00 | | 23639,00<br>5805,00 | 78361,00 | |
| 67 | 15 | 213-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,524 | 97605,00 | | 51145,00 | | 51145,00 | 4092,00 | 55237,00 | |
| 68 | 16 | 1308-0201-2505<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 37203,24<br>12284,30 | 24845,03<br>12453,40 | 74406,00<br>24569,00 | 49690,00<br>24907,00 | 148,00 | 35622,00<br>8802,00 | 118830,00 | |
| 69 | 17 | 243-903-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4x25-70/750-L12 | шт. | 2 | 40643,00 | | 81286,00 | | 81286,00 | 6503,00 | 87789,00 | |
| 70 | 18 | 1133-0206-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1 | ответвление | 1 | 3310,05<br>2947,21 | 362,84<br>176,71 | 3310,00<br>2947,00 | 363,00<br>177,00 | | 2499,00<br>465,00 | 6274,00 | |
| 71 | 19 | 252-207-0527<br>*РСНБ РК 2022* | Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 15353,00 | | 15353,00 | | 15353,00 | 1228,00 | 16581,00 | |
| 72 | 20 | 252-207-0222<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 2243,00 | | 2243,00 | | 2243,00 | 179,00 | 2422,00 | |
| 73 | 21 | 252-102-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д | шт. | 3 | 4221,00 | | 12663,00 | | 12663,00 | 1013,00 | 13676,00 | |
| 74 | 22 | 252-108-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) | шт. | 3 | 67,00 | | 201,00 | | 201,00 | 16,00 | 217,00 | |
| 75 | 23 | 252-204-0803<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1 | шт. | 6 | 1187,00 | | 7122,00 | | 7122,00 | 570,00 | 7692,00 | |
| 76 | 24 | 1133-0202-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 28103,98<br>13133,99 | 14043,90<br>6780,03 | 28104,00<br>13134,00 | 14044,00<br>6780,00 | 926,00 | 15931,00<br>3523,00 | 47558,00 | |
| 77 | 25 | 225-204-0311<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 | шт. | 2 | 93452,00 | | 186904,00 | | 186904,00 | 14952,00 | 201856,00 | |
| 78 | 26 | 1133-0101-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка | $м^3$ | 0,1 | 17637,05<br>8957,67 | 8679,38<br>3563,41 | 1764,00<br>896,00 | 868,00<br>356,00 | | 1002,00<br>221,00 | 2987,00 | |
| 79 | 27 | 225-204-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 2 | 8573,00 | | 17146,00 | | 17146,00 | 1372,00 | 18518,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 80 | 28 | 1133-0204-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную | км линии | 0,01065 | 166364,35<br>146896,51 | 16431,25<br>8002,60 | 1772,00<br>1564,00 | 175,00<br>85,00 | 32,00 | 1320,00<br>247,00 | 3339,00 | |
| 81 | 29 | 243-604-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 95/16 мм2 | км | 0,02718 | 675650,00 | | 18364,00 | | 18364,00 | 1469,00 | 19833,00 | |
| 82 | 30 | 252-207-0531<br>*РСНБ РК 2022* | Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 32782,00 | | 32782,00 | | 32782,00 | 2623,00 | 35405,00 | |
| 83 | 31 | 252-207-3941<br>*РСНБ РК 2022* | Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 3799,00 | | 7598,00 | | 7598,00 | 608,00 | 8206,00 | |
| 84 | 32 | 252-207-3942<br>*РСНБ РК 2022* | Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 1647,00 | | 1647,00 | | 1647,00 | 132,00 | 1779,00 | |
| 85 | 33 | 252-207-0222<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 2243,00 | | 2243,00 | | 2243,00 | 179,00 | 2422,00 | |
| 86 | 34 | 252-207-2002<br>*РСНБ РК 2022* | Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 1266,00 | | 1266,00 | | 1266,00 | 101,00 | 1367,00 | |
| 87 | 35 | 252-207-3927<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 11527,00 | | 11527,00 | | 11527,00 | 922,00 | 12449,00 | |
| 88 | 36 | 252-207-0268<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 11523,00 | | 23046,00 | | 23046,00 | 1844,00 | 24890,00 | |
| 89 | 37 | 252-207-3910<br>*РСНБ РК 2022* | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 1647,00 | | 3294,00 | | 3294,00 | 264,00 | 3558,00 | |
| 90 | 38 | 252-102-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д | шт. | 1 | 4221,00 | | 4221,00 | | 4221,00 | 338,00 | 4559,00 | |
| 91 | 39 | 252-108-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18) | шт. | 1 | 62,00 | | 62,00 | | 62,00 | 5,00 | 67,00 | |
| 92 | 40 | 252-204-0802<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 | шт. | 5 | 669,00 | | 3345,00 | | 3345,00 | 268,00 | 3613,00 | |
| 93 | 41 | 252-106-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V | шт. | 12 | 5467,00 | | 65604,00 | | 65604,00 | 5248,00 | 70852,00 | |
| 94 | 42 | 252-201-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Ушко типа У1-7-16 однолапчатое | шт. | 6 | 1953,00 | | 11718,00 | | 11718,00 | 937,00 | 12655,00 | |
| 95 | 43 | 252-201-0692<br>*РСНБ РК 2022* | Звено промежуточное типа ПТР-7-1 | шт. | 6 | 7842,00 | | 47052,00 | | 47052,00 | 3764,00 | 50816,00 | |
| 96 | 44 | 252-203-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б | шт. | 6 | 3250,00 | | 19500,00 | | 19500,00 | 1560,00 | 21060,00 | |
| 97 | 45 | 252-201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Скоба типа СК-7-1А | шт. | 6 | 1430,00 | | 8580,00 | | 8580,00 | 686,00 | 9266,00 | |
| 98 | 46 | 252-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Серьга типа СР-7-16 | шт. | 6 | 1170,00 | | 7020,00 | | 7020,00 | 562,00 | 7582,00 | |
| 99 | 47 | 1133-0208-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Разрядники. Установка вручную | комплект | 3 | 11290,20<br>9801,39 | 1140,34<br>555,39 | 33871,00<br>29404,00 | 3421,00<br>1666,00 | 1045,00 | 24856,00<br>4698,00 | 63425,00 | |
| 100 | 48 | 515-301-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-6кВ (п) | шт. | 3 | 31285,00 | | 93855,00 | | 93855,00 | | 93855,00 | |
| 101 | 49 | 252-207-3920<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 21033,00 | | 21033,00 | | 21033,00 | 1683,00 | 22716,00 | |
| 102 | 50 | 252-207-3921<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 3926,00 | | 3926,00 | | 3926,00 | 314,00 | 4240,00 | |
| 103 | 51 | 252-207-3923<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 2534,00 | | 2534,00 | | 2534,00 | 203,00 | 2737,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 104 | 52 | 252-207-3924<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 5, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 3039,00 | | 3039,00 | | 3039,00 | 243,00 | 3282,00 | |
| 105 | 53 | 252-207-3929<br>*РСНБ РК 2022* | Вал привода РА 7, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 19266,00 | | 38532,00 | | 38532,00 | 3083,00 | 41615,00 | |
| 106 | 54 | 252-207-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут. Т.П.3.407.1-143 | шт. | 3 | 1800,00 | | 5400,00 | | 5400,00 | 432,00 | 5832,00 | |
| 107 | 55 | 252-207-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут. Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 1800,00 | | 1800,00 | | 1800,00 | 144,00 | 1944,00 | |
| 108 | 56 | 252-207-3910<br>*РСНБ РК 2022* | Проводник ЗП-1, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 5 | 1647,00 | | 8235,00 | | 8235,00 | 659,00 | 8894,00 | |
| 109 | 57 | 1133-0208-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Разъединители. Установка вручную | комплект | 1 | 21938,29<br>19820,30 | 1917,84<br>934,06 | 21938,00<br>19820,00 | 1918,00<br>934,00 | 200,00 | 16603,00<br>3083,00 | 41624,00 | |
| 110 | 58 | 515-201-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 1 | 185990,00 | | 185990,00 | | 185990,00 | | 185990,00 | |
| 111 | 59 | 252-102-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д | шт. | 2 | 4221,00 | | 8442,00 | | 8442,00 | 675,00 | 9117,00 | |
| 112 | 60 | 252-108-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18) | шт. | 2 | 62,00 | | 124,00 | | 124,00 | 10,00 | 134,00 | |
| 113 | 61 | 252-204-0804<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 | шт. | 6 | 385,00 | | 2310,00 | | 2310,00 | 185,00 | 2495,00 | |
| 114 | 62 | 252-206-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1 | шт. | 6 | 1738,00 | | 10428,00 | | 10428,00 | 834,00 | 11262,00 | |
| 115 | 63 | 1308-0102-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Шина сборная напряжением до 220 кВ с одним проводом в фазе. Монтаж на подвесных изоляторах | пролет (3 фазы) | 1 | 296403,29<br>157239,04 | 138823,44<br>46443,59 | 296403,00<br>157239,00 | 138824,00<br>46444,00 | 341,00 | 146651,00<br>35444,00 | 478498,00 | |
| 116 | 64 | 243-604-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 95/16 мм2 | км | 0,006795 | 675650,00 | | 4591,00 | | 4591,00 | 367,00 | 4958,00 | |
| 117 | 65 | 217-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 0,72 | 1010,00 | | 727,00 | | 727,00 | 58,00 | 785,00 | |
| 118 | 66 | 1133-0105-1004<br>*РСНБ РК 2022* | Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп | м заземления | 1 | 582,86<br>202,89 | 50,55<br>20,20 | 583,00<br>203,00 | 50,00<br>20,00 | 329,00 | 178,00<br>61,00 | 822,00 | |
| 119 | 67 | 1308-0208-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 11676,85<br>2379,47 | 445,32<br>179,00 | 11677,00<br>2379,00 | 445,00<br>179,00 | 8852,00 | 1842,00<br>1082,00 | 14601,00 | |
| | | | **ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ.** | | | | | | | | | | |
| | | | **02-01-03 Конструкции металлические.** | | | | | | | | | | |
| 120 | 1 | 1109-0701-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). /Изготовление/ Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 36,135 | 303321,21<br>229727,68 | 66855,42<br>25021,20 | 10960512,00<br>8301210,00 | 2415821,00<br>904141,00 | 243482,00 | 6351692,00<br>1384976,00 | 18697180,00 | |
| | | | **02-01-04 Архитектурные решения.** | | | | | | | | | | |
| 121 | 3 | 1111-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт. Уплотнение гравием,т.100 мм | $м^2$ площади уплотнения | 120 | 372,41<br>263,05 | 109,23<br>42,05 | 44689,00<br>31566,00 | 13108,00<br>5046,00 | 16,00 | 34415,00<br>6329,00 | 85433,00 | |
| 122 | 4 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 12,24 | 23223,21 | | 284252,00 | | 284252,00 | 22740,00 | 306992,00 | |
| 123 | 5 | 1111-0101-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 12 | 18509,90<br>5944,95 | 2946,99<br>1314,08 | 222119,00<br>71339,00 | 35364,00<br>15769,00 | 115416,00 | 81882,00<br>24320,00 | 328321,00 | |
| | | | **02-02-01 Конструкции железобетонные.** | | | | | | | | | | |
| 124 | 9 | 1107-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 100 | 2944,46<br>1432,00 | 1512,46<br>639,47 | 294446,00<br>143200,00 | 151246,00<br>63947,00 | | 244433,00<br>43110,00 | 581989,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 125 | 10 | 1107-0101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | | 76 | 3922,92 | 2076,77 | 298142,00 | 157835,00 | | 243851,00 | 585353,00 | |
| | | | | шт. сборных конструкций | | 1846,15 | 872,97 | 140307,00 | 66346,00 | | 43360,00 | | |
| 126 | 11 | 221-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | | 65,265 | 41070,00 | | 2680434,00 | | 2680434,00 | | 2894869,00 | |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | 214435,00 | | |
| 127 | 12 | 1108-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 15 | 59049,58 | 4982,94 | 885744,00 | 74744,00 | 628375,00 | 188717,00 | 1160418,00 | |
| | | | | $м^3$ кладки | | 12174,98 | 1353,12 | 182625,00 | 20297,00 | | 85957,00 | | |
| | | | **02-02-02 Архитектурные решения.** | | | | | | | | | | |
| 128 | 13 | 1111-0101-1501<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | | 116,26 | 1912,76 | 165,88 | 222377,00 | 19285,00 | 130132,00 | 75646,00 | 321864,00 | |
| | | | | $м^2$ покрытия | | 627,56 | 64,63 | 72960,00 | 7514,00 | | 23841,00 | | |
| 129 | 14 | 1111-0101-1502<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | | 1162,6 | 177,64 | 6,55 | 206524,00 | 7615,00 | 177889,00 | 23915,00 | 248878,00 | |
| | | | | $м^2$ покрытия | | 18,08 | 3,80 | 21020,00 | 4418,00 | | 18439,00 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 46725510,00 | 4689464,00 | 26171232,00 | 13394378,00 | 64907086,00 | |
| | | | | | | | | 15565984,00 | 1708947,00 | 279845,00 | 4787200,00 | 64627241,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения 2,4% | | | | | | | | | 1551053,78 | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,95% | | | | | | | | | 1952259,70 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | | | | | 1362611,09 | |
| | | | ИТОГО | | | | | | | | | 69773010,57 | |
| | | | ИТОГО в ценах на 2023-24 г. | | | | | | | | | 77688060,89 | |
| | | | СКИДКА (5%) | | | | | | | | | 3884403,04 | |
| | | | ИТОГО с учетом скидки | | | | | | | | | 73803657,84 | |
| | | | Разница в коэффициентах Акта №1 Июнь | | | | | | | | | 4822971,80 | |
| | | | ИТОГО с учётом разницы | | | | | | | | | 78626629,64 | |
| | | | НДС 12% | | | | | | | | | 9435195,56 | |
| | | | ИТОГО с учетом скидки | | | | | | | | | 88061825,20 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060940004614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзатаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)", БИН 220840006092
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник Кулайбергенов Б.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт(ы) технического надзора:**

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 061240011957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Дакенов Д.С., приказ №225-ТН-22 от 17.11.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

ТОО "Диалог-АР", БИН 101040012561
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Саяпин Г.А., приказ №1 от 15.05.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.