Заказчик: ТОО «Марал Құрылыс»

Подрядчик: ТОО «KazStroy A & G Company»

Договор: №41 от 28.03.2018 г.

Наименование объекта: Строительство четырех двухквартирных жилых домов по улице №5 в микрорайоне №8 г. Сатпаев. Договор №50 (дом 10) тип 3

Акт №8
приемки выполненных работ за апрель 2018 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Перекрытие								
1	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	779,04965	2420		1885300				
		м2								
2	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,11754	89308,57	2434,57	10497	286	5408	170	20
		т стальных элементов		------	------	------	------	------	------	------
				31950	920,25	3755	108	140	4,49	1
3	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	35,26292	20,35	0,02	718	1	132	0,0213	1
		м2		------	------	------	------	------	------	------
				4,16	–	147	–	90	–	–
4	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	4,37288	8952,2	316,01	39147	1382	6829	8,25	36
		м3		------	------	------	------	------	------	------
				1368	119,39	5982	522	105	0,583	3
5	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,09387	65000		6102				
		т								
6	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	1091,47119	207,96	1,19	226982	1299	35654	0,155	169
		м2 изолируемой поверхности		------	------	------	------	------	------	------

	м3		------	------	------	------	------	------	------
			73,8	0,09	1242	2	125	0,0004	–
6	Е1-25-4								
	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	16,83364	32,9	32,9	554	554	147	–	–
	м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
			–	9	–	152	97	0,0294	–
7	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=28,998;	488,14189	15,11	15,11	7376	7376	1956	–	–
	м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
			–	4,13	–	2016	97	0,0135	7
8	Е1-17-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1471,75701	36,9	35,62	54308	52424	18787	0,0086	13
	м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
			1,24	11,92	1825	17543	97	0,04363	64
9	П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	2796,33831	196	196	548082	548082	109616	–	–
	т		------	------	------	------	------	------	------
			–	39,2	–	109616	100	0,08232	230
10	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	2861,5514	12,51	12,51	35798	35798	11880	–	–
	м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------
			–	4,28	–	12247	97	0,01399	40
11	Е1-130-8								
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000;	14307,757	1,27	1,27	18171	18171	5274	–	–
	м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------
			–	0,38	–	5437	97	0,00125	18
12	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2861,5514	14,12	12	40405	34339	12130	0,0122	35
	м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------
			1,62	2,75	4636	7869	97	0,0122	35

Раздел 2 Земляные работы

13	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	12,5002	53,75	51,34	672	642	198	0,0164	–
	м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
			2,36	13,92	30	174	97	0,0476	1

14	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовы. экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалывязких грунтов повышенной влажности , сильно налипающих на стенки и зубья т.ч. п.3.46:	136,72	59,12	56,47	8083	7721	2377	0,01804	2
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				2,6	15,32	355	2095	97	0,05236	7
15	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180:	9,6651	467,1	–	4515	–	5102	2,976	29
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				467,1	–	4515	–	113	–	–
16	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы после разработки механизированным способом т.ч. п.3.178:	4,2284	560,52	–	2370	–	2678	3,5712	15
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				560,52	–	2370	–	113	–	–
17	Е1-174-1	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 т.ч. п.3.206	13,89356	81,04	–	1126	–	1272	0,50575	7
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				81,04	–	1126	–	113	–	–
18	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза	856,7695	38,6	38,6	33071	33071	6614	–	–
		т		------	------	------	------	------	------	------
				–	7,72	–	6614	100	0,01621	14
19	Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы	463,1186	10,11	10,05	4682	4654	1568	–	–
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				–	3,49	–	1616	97	0,01144	5
20	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (обратная засыпка под полы)	573,771	42,16	40,26	24190	23100	7107	0,0129	7
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				1,86	10,91	1067	6260	97	0,03733	21
21	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	1090,165	26	26	28344	28344	5669	–	–
		т		------	------	------	------	------	------	------
				–	5,2	–	5669	100	0,01092	12
22	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	229,508	167,18	–	38369	–	43357	1,21	278
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				167,18	–	38369	–	113	–	–

23	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	344,263	7,51	7,51	2585	2585	685	–	–
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				–	2,05	–	706	97	0,00671	2
24	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	344,263	25,65	5,38	8830	1852	6769	0,129	44
		м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------
				20,27	–	6978	–	97	–	–
25	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	573,771	14,12	12	8102	6885	2433	0,0122	7
		м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------
				1,62	2,75	930	1578	97	0,0122	7
26	Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	250,556	70,46	67,3	17654	16862	5191	0,0215	5
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				3,11	18,25	779	4573	97	0,0624	16
27	Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180:	7,749	791,1	–	6130	–	6927	4,272	33
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				791,1	–	6130	–	113	–	–
28	Е1-174-4	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 4 т.ч. п.3.215:	7,749	154,92	–	1200	–	1356	0,9595	7
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				154,92	–	1200	–	113	–	–
29	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза	645,763	38,6	38,6	24926	24926	4985	–	–
		т		------	------	------	------	------	------	------
				–	7,72	–	4985	100	0,01621	10
30	Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы	258,305	10,11	10,05	2611	2596	874	–	–
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				–	3,49	–	901	97	0,01144	3
31	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (обратная засыпка - подсыпка под полы)	302,181	42,16	40,26	12740	12166	3743	0,0129	4
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				1,86	10,91	562	3297	97	0,03733	11
32	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	574,144	26	26	14928	14928	2986	–	–
		т		------	------	------	------	------	------	------
				–	5,2	–	2986	100	0,01092	6

33	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлован и ям грунтом 3 группы	120,872	167,18	–	20207	–	22834	1,21	146
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				167,18	–	20207	–	113	–	–
34	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	181,309	7,51	7,51	1362	1362	361	–	–
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				–	2,05	–	372	97	0,00671	1
35	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	1841,309	25,65	5,38	47230	9906	36203	0,129	238
		м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------
				20,27	–	37323	–	97	–	–
36	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	302,181	14,12	12	4267	3626	1281	0,0122	4
		м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------
				1,62	2,75	490	831	97	0,0122	4
37	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	338,809	26,2	25,03	8877	8480	2606	0,008	3
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				1,15	6,78	390	2297	97	0,0232	8
38	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы вязких грунтов повышенной влажности , сильно налипающих на стенки и зубьяК=1,100; т.ч. п.3.46:	159,7244	28,82	27,53	4603	4397	1353	0,0088	1
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				1,27	7,46	203	1192	97	0,02552	4
39	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180:	10,479	200,88	–	2105	–	2379	1,416	15
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				200,88	–	2105	–	113	–	–
40	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.176:	4,491	220,97	–	992	–	1121	1,5576	7
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				220,97	–	992	–	113	–	–
41	Е1-174-1	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 т.ч. п.3.206:	14,9695	81,04	–	1213	–	1371	0,50575	8
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				81,04	–	1213	–	113	–	–
42	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза	923,119	38,6	38,6	35632	35632	7126	–	–

	т		------	------	------	------	------	------	------
			–	7,72	–	7126	100	0,01621	15
43 Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы	498,983	10,11	10,05	5045	5015	1689	–	–
	м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
			–	3,49	–	1741	97	0,01144	6
44 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (обратная засыпка-подсыпка под полы)	590,968	42,16	40,26	24915	23792	7320	0,0129	8
	м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
			1,86	10,91	1099	6447	97	0,03733	22
45 П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	1122,839	26	26	29194	29194	5839	–	–
	т		------	------	------	------	------	------	------
			–	5,2	–	5839	100	0,01092	12
46 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	236,387	167,18	–	39519	–	44656	1,21	286
	м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
			167,18	–	39519	–	113	–	–
47 Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	354,581	7,51	7,51	2663	2663	705	–	–
	м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
			–	2,05	–	727	97	0,00671	2
48 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	354,581	25,65	5,38	9095	1908	6971	0,129	46
	м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------
			20,27	–	7187	–	97	–	–
49 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	590,968	14,12	12	8344	7092	2505	0,0122	7
	м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------
			1,62	2,75	957	1625	97	0,0122	7
50 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, вязких грунтов повышенной влажности , сильно налипающих на стенки и зубья т.ч. п.3.46:	22,293	46,38	44,29	1034	987	305	0,01419	–
	м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
			2,05	12,01	46	268	97	0,04106	1
51 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы после механизированным способом т.ч. п.3.177:	0,6896	302,12	–	208	–	235	2,1252	1
	м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
			302,12	–	208	–	113	–	–

52	Е1-174-2								
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 т.ч. п.3.213: ктрр1=0,93; кзпр1=0,93;	0,6896	92,85	–	64	–	72	0,5766	–
	м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
			92,85	–	64	–	113	–	–
53	П8-4-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза	44,817	38,6	38,6	1730	1730	346	–	–
	т		------	------	------	------	------	------	------
			–	7,72	–	346	100	0,01621	1
54	Е1-17-9								
	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (обратная засыпка - подсыпка под полы)	27,746	42,16	40,26	1170	1117	344	0,0129	–
	м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
			1,86	10,91	52	303	97	0,03733	1
55	П8-2-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	52,718	26	26	1371	1371	274	–	–
	т		------	------	------	------	------	------	------
			–	5,2	–	274	100	0,01092	1
56	Е1-166-3								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	11,0984	167,18	–	1855	–	2096	1,21	13
	м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
			167,18	–	1855	–	113	–	–
57	Е1-28-3								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	16,6472	7,51	7,51	125	125	33	–	–
	м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
			–	2,05	–	34	97	0,00671	–
58	Е1-134-2								
	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	16,6472	25,65	5,38	427	90	327	0,129	2
	м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------
			20,27	–	337	–	97	–	–
59	Е1-135-1								
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	27,7464	14,12	12	392	333	117	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------
			1,62	2,75	45	76	97	0,0122	–

Раздел 3 Фундаменты

60	Е11-13-3								
	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	324	1107,48	24,55	358824	7954	19540	0,30245	98
	м2 покрытия		------	------	------	------	------	------	------
			39,83	9,2	12905	2981	123	0,05613	18
61	Е7-42-4								
	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	188	1060,56	598,4	199385	112499	107831	1,18	222
	шт сборных конструкций		------	------	------	------	------	------	------

			195,53	214,16	36760	40262	140	0,911	171
62 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	64	729,82	389,08	46708	24901	26058	0,937	60
	шт сборных конструкций		------	------	------	------	------	------	------
			153,9	136,92	9850	8763	140	0,5542	35
63 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	356	479,54	243,37	170716	86640	95672	0,668	238
	шт сборных конструкций		------	------	------	------	------	------	------
			106,88	85,08	38049	30288	140	0,3375	120
64 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	160	337,1	172,69	53936	27630	30575	0,476	76
	шт сборных конструкций		------	------	------	------	------	------	------
			76,28	60,21	12205	9634	140	0,2371	38
65 30-3-21									
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	187,972	8880		1669191				
	м3								
66 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	41,52	7280		302266				
	м3								
67 30-3-13									
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	9,344	9710		90730				
	м3								
68 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	238,836	78		18629				
	м3								
69 30-1-62									
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	238,836	223		53260				
	м3								
70 30-1-63									
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	238,836	259		61859				
	м3								
71 Е6-1-20	Бетонные заделки бетоном В7.5 на сульфатостойком цементе	22,56	6515,72	311,32	146995	7023	13232	2,82	64
	м3		------	------	------	------	------	------	------
			441	117,61	9949	2653	105	0,5744	13
72 Е8-12-1	Рядовые перемычки	0,0896	8679,65	422,15	778	38	890	56,4	5
	т металлических изделий		------	------	------	------	------	------	------
			8257,5	157,5	740	14	118	0,77	–
73 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0896	50900		4561				
	т								

74	Е8-4-7								
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1050,4	245,44	3,82	257810	4013	48079	0,212	223
		м2 поверхности		------	------	------	------	------	------	------
				37,35	1,44	39232	1513	118	0,007	7
75	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция цементная раствром 1:2	206	294,54	4,19	60675	863	14494	0,382	79
		м2 поверхности		------	------	------	------	------	------	------
				58,05	1,58	11958	325	118	0,0076	2
	Раздел 4 Стены и перегородки									
76	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	691,032	1636,41	372,83	1130812	257637	598109	3,72	2571
		м3 кладки		------	------	------	------	------	------	------
				594	139,5	410473	96399	118	0,68	470
77	30-3-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	39734,5	43		1708584				
		шт								
78	Е8-12-1	Армирование стен сетками	2,73462	8679,65	422,15	23736	1154	27154	56,4	154
		т металлических изделий		------	------	------	------	------	------	------
				8257,5	157,5	22581	431	118	0,77	2
79	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	1,36433	65000		88681				
		т								
80	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,3702	50800		69606				
		т								
81	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней	50	1636,41	372,83	81821	18642	43277	3,72	186
		м3 кладки		------	------	------	------	------	------	------
				594	139,5	29700	6975	118	0,68	34
82	30-3-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	5000	43		215000				
		шт								
83	Е6-1-15	Устройство подбетонок тпод перегородки	52,183	5512,64	100,65	287666	5252	10098	0,97	51
		м3		------	------	------	------	------	------	------
				146,25	38,03	7632	1985	105	0,1857	10
84	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,8862	55620		49290				
		т								
		Всего прямые затраты				**8709710**	**1898461**			**5348**
						------	------			------
						836318	**514980**			**1798**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5798926				
		Накладные расходы, тенге				1552881				
		- заработная плата, тенге				233426				

- трудоемкость, чел-ч	778
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	615755
Всего	**10878346**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	108783
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	43949
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11031078**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**28206466**
- материалы, тенге	14827854
- сметная заработная плата, тенге	4442008
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7924
Налог (2 %)	564129
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**28770595**
НДС (12 %)	3452471
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**32 223 066**
понижающий коэффициент	0,96204377
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**31 000 000**

ЗАКАЗЧИК
Директор ТОО "Марал Құрылыс"

Искакова М.А.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "KazStroy A & G Company"

Турсунжанов А.Т.