ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской Отдел Строительства"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование строительства и адрес: **Строительства многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за май 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		86	20.03.2018				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2018г.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2018г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	20 360 601.88	5 515 778							661 893	6 177 672
Всего к оплате с НДС	Шесть миллион сто семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят два тенге									

ЗАКАЗЧИК _____ Басаров Т.К.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской Отдел Строительства"
Подрядчик: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке,

Наименование объекта - 5-этажный 50 квартирный жилой дом

РЕЕСТР
выполненных работ за май месяц 2018год

Наименование объекта	Общая стоимость СМР,включая НДС	Освоение с начало строительства, (включая НДС)	Апрель 2018г.	Май 2018г.
Строительства многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау	476 805 205.80	20 360 602	14 182 930	6 177 672

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .

_____ Басаров Т.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

_____Рамазанулы Р.

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

Наименование объекта -

АКТ №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018год.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты					
		Фундаменты монолитные					
1	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**87.6800**		**7490.21**	**656742**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0.85	74.528	801.46	59731
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	47.347	965.90	45733
		Итого оплата труда:				**1202.83**	**105464**
1. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	40.333	1994.19	80431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.46	40.333	944.68	38102
1. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.92	80.666	11.48	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0.08	7.014	3519.46	24687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.08	7.014	1087.90	7631
		Итого эксплуатация машин:				**1209.45**	**106044**
1. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.15	100.832	4857.02	489743
1. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.15	13.152	93.00	1223
		Итого материалов:				5599.52	**490966**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50.8		611.04	53576
		НР второго уровня	%	4.24		343.49	30117
		Накладные расходы	%	--		954.53	83693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		675.58	59235
		Сметная стоимость:				**9120.32**	**799669**
2	**Е11-130701-0401 11-130701-0401 РСНБ РК 2015**	**Пропитка щебня битумом**	**м3**	**87.6800**		**22370.73**	**1961466**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	11	964.48	879.78	848530
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.223	107.211	1042.97	111817
		Итого оплата труда:				**10952.87**	**960348**
2. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.5376	47.137	477.34	22500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	2046 С (32-010208-0201)	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0.2485	21.788	2558.70	55750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0.37275	32.682	1267.10	41411
2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.85	74.528	1893.09	141088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.85	74.528	944.68	70405
		Итого эксплуатация машин:				**2501.58**	**219339**
2. 6	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0.108	9.469	94366.38	893597
		Итого материалов:				**10191.57**	**893597**
		НР первого уровня	%	54.2		5936.46	520508
		НР второго уровня	%	4.24		1200.22	105236
		Накладные расходы	%	--		7136.68	625744
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2360.59	206977
		Сметная стоимость:				**31868.00**	**2794187**
3	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающей бетонной подготовки из В7,5 толщ.6см**	**м3**	**52.6100**		**30048.50**	**1580852**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	**чел-ч**	1.35	71.023	765.48	54367
3. 2	3	Затраты труда машинистов	**чел-ч**	0.1813	9.538	944.68	9011
		Итого оплата труда:				**1204.67**	**63378**

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	25.253	11.78	297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.18	9.47	3678.17	34832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.18	9.47	944.68	8946
3. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0013	0.068393	1893.09	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0013	0.068393	944.68	65
		Итого эксплуатация машин:				**670.19**	**35258**
3. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	53.662	26171.70	1404431
3. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.25	13.152	6598.38	86785
3. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.002	0.10522	93.00	10
		Итого материалов:				**28344.92**	**1491226**
		НР первого уровня	%	48.5		584.26	30738
		НР второго уровня	%	4.24		1298.83	68331
		Накладные расходы	%	--		1883.09	99070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2554.53	134394
		Сметная стоимость:				**34486.12**	**1814315**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4199059**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4199059**
Материалы -			Тенге				**2875789**
Всего заработная плата -			Тенге				**1129189**
Накладные расходы -			Тенге				**808507**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**604822**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**203685**
Сметная прибыль -			Тенге				**400605**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5408171**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1274**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1129189**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5408171**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1274**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная заработная плата -		Тенге				**1129189**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**4199059**
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**962628**
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**360641**
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**166560**
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге				**2875789**
	- перевозка грузов		Тенге				**0**
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**604822**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**4803881**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**203685**
	ИТОГО:		Тенге				**5007565**
	Сметная прибыль		Тенге				**400605**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**5408171**
	Итого по акту:						**5 408 171**
	Временные здания и сооружения 0.9%						48 674
	Итого						**5 456 845**
	Зимнее удорожание 1,08%						58 934
	Итого						**5 515 778**
	налог 12 %						661 893
	Итого						**6 177 672**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .
_____ Басаров Т.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сәтті Сәулет"
_____ Туманов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
_____ Рамазанулы Р.