ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской Отдел Строительства"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование строительства и адрес: **Строительства многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июнь 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		86	20.03.2018				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2018г.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2018г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	58 615 553,91	34 156 207							4 098 745	38 254 952
Всего к оплате с НДС	тридцать восемь миллионов двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят два тенге ноль тиын									

ЗАКАЗЧИК: _____ Басаров Т.К.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской Отдел Строительства"
Подрядчик: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

Наименование объекта - 5-этажный 50 квартирный жилой дом

РЕЕСТР
выполненных работ за июнь месяц 2018год

Наименование объекта	Общая стоимость СМР,включая НДС	Освоение с начало строительства, (включая НДС)	Апрель	Май	Июнь
Строительства многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау	476 805 205,80	58 615 554	14 182 930	6 177 672	38 254 952

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .

Басаров Т.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Рамазанулы Р.

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в

Наименование объекта -

АКТ №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018год.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты					
		Фундаменты монолитные					
1	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (БЕТОН МАРКИ В30.W8)**	**м3**	**602,4500**		**39351,84**	**23707515**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	1,79	1078,386	836,74	902328
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	173,385	955,66	165697
		Итого оплата труда:				**1772,80**	**1068025**
1.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	1,627	3505,83	5703
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,627	944,68	1537
1.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	64,522	37,28	2405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	156,998	3678,17	577467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	156,998	944,68	148313
1.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	5,904	3290,37	19426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	5,904	1267,10	7481
1.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,60245	57,12	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	25,905	165,80	4295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	8,856	1893,09	16765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	8,856	944,68	8366
		Итого эксплуатация машин:				**1039,25**	**626096**
1.10	100936 С (21-020101-3201)	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	611,487	36008,69	22018837
1.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	61,45	66,30	4074
1.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,24098	26060,52	6280
1.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,060245	32714,52	1971
1.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	12,049	196,58	2369
1.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	18,073	6598,38	119256
1.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,030123	200244,36	6032
1.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	4,398	93,00	409
1.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	21,688	915,85	19863
		Итого материалов:				**36814,82**	**22179090**
		НР первого уровня	%	48,5		859,81	517992
		НР второго уровня	%	4,24		1704,97	1027162
		Накладные расходы	%	--		2564,78	1545154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3353,33	2020213
		Сметная стоимость:				**45269,95**	**27272882**
		Верхние и нижние армирование фундамента					

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,4231**		**160045,32**	**867942**
		НР второго уровня	%	4,24		6785,92	36801
		Накладные расходы	%	--		6785,92	36801
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13346,50	72379
		Сметная стоимость:				**180177,74**	**977122**
3	**С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,4364**		**155036,40**	**532767**
		НР второго уровня	%	4,24		6573,54	22589
		Накладные расходы	%	--		6573,54	22589
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		12928,80	44429
		Сметная стоимость:				**174538,74**	**599785**
4	**С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,4460**		**151848,89**	**675120**
		НР второго уровня	%	4,24		6438,39	28625
		Накладные расходы	%	--		6438,39	28625
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		12662,98	56300
		Сметная стоимость:				**170950,27**	**760045**
5	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**20,4387**		**150027,46**	**3066365**
		НР второго уровня	%	4,24		6361,16	130014

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6361,16	130014
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12511,09	255710
		Сметная стоимость:				**168899,71**	**3452089**
6	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3114**		**147194,13**	**45830**
		НР второго уровня	%	4,24		6241,03	1943
		Накладные расходы	%	--		6241,03	1943
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12274,81	3822
		Сметная стоимость:				**165709,97**	**51595**
7	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,2730**		**147067,64**	**334285**
		НР второго уровня	%	4,24		6235,67	14174
		Накладные расходы	%	--		6235,67	14174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12264,26	27877
		Сметная стоимость:				**165567,57**	**376335**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**29229824**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**29229824**
Материалы -			Тенге				**22179090**
Всего заработная плата -			Тенге				**1068025**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5522309**
Накладные расходы -			Тенге				**1779300**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**517992**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1261308**
Сметная прибыль -			Тенге				**2480730**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**33489853**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1252**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1068025**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**33489853**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1252**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1068025**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**29229824**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**902328**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**626096**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**165697**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**27701399**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**517992**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**29747816**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1261307**
	ИТОГО:		Тенге				**31009123**
	Сметная прибыль		Тенге				**2480730**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**33489853**
	Итого по акту:						**33 489 853**
	Временные здания и сооружения 0.9%						301 409
	Итого						**33 791 262**
	Зимнее удорожание 1,08%						364 946
	Итого						**34 156 207**
	налог 12 %						4 098 745
	Итого						**38 254 952**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .
_____ Басаров Т.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сәтті Сәулет"
_____ Туманов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
_____ Рамазанулы Р.