ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской Отдел Строительства"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**
Наименование строительства и адрес: **Строительства многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		86	20.03.2018				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2018г.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2018г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	224 799 998,84	83 325 178							9 999 021	93 324 199
Всего к оплате с НДС	Девяноста три миллиона триста двадцать четыре тысячи сто девяноста девять тенге, 00тиын									

ЗАКАЗЧИК:_____ Басаров Т.К.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

ПОДРЯДЧИК:_____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

Заказчик: ГУ "Городской Отдел Строительства"
Подрядчик: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

Наименование объекта - 5-этажный 50 квартирный жилой дом

РЕЕСТР
выполненных работ за август месяц 2018год

Наименование объекта	Общая стоимость СМР,включая НДС	Освоение с начало строительства, (включая НДС)	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август
Строительства многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау	476 805 205,80	224 799 999	14 182 930	6 177 672	38 254 952	72 860 246	93 324 199

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .

_____ Басаров Т.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

_____Рамазанулы Р.

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в
Наименование объекта -

АКТ №5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2018год.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент					
1	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**1138,5000**		**1909,04**	**2173442**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	0,201	228,838	836,74	191478
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	7,97	944,68	7529
		Итого оплата труда:				**174,80**	**199007**
1. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	38,823	477,34	18532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	7,97	1893,09	15087
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	7,97	944,68	7529
		Итого эксплуатация машин:				**29,53**	**33619**
1. 5	135611 С (21-100403-0504)	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	2,2	2504,7	360,40	902694
1. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	4781,7	212,16	1014485
1. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,27324	51147,90	13976
1. 8	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,18216	94366,38	17190
		Итого материалов:				**1711,33**	**1948345**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50,8		88,80	101096
		НР второго уровня	%	4,24		84,71	96440
		Накладные расходы	%	--		173,51	197536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,60	189678
		Сметная стоимость:				**2249,15**	**2560656**
2	**Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**1344,9200**		**2254,46**	**3032065**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0,468	629,423	934,10	587944
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	7,397	944,68	6988
		Итого оплата труда:				**442,35**	**594931**
2. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	48,148	477,34	22983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	7,397	1893,09	14003
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	7,397	944,68	6988
		Итого эксплуатация машин:				**27,50**	**36986**
2. 5	135611 С (21-100403-0504)	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	2,3	3093,316	360,40	1114831
2. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	5917,648	212,16	1255488
2. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,322781	51147,90	16510
2. 8	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,215187	94366,38	20306
		Итого материалов:				**1789,80**	**2407135**
		НР первого уровня	%	50,8		224,72	302225
		НР второго уровня	%	4,24		105,12	141374
		Накладные расходы	%	--		329,83	443599
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,74	278053
		Сметная стоимость:				**2791,03**	**3753717**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5205507**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5205507**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**4355480**
	Всего заработная плата -		Тенге				**793938**
		Накладные расходы -	Тенге				**641135**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**403321**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**237814**
		Сметная прибыль -	Тенге				**467731**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6314373**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**874**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**793938**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6314373**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**874**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**793938**
		РАЗДЕЛ 2.Стены					
3	**Е11-070508-0105 11-070508-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка наружных стеновых панелей НС**	**шт**	**97,2000**		**11836,39**	**1150498**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	4,47	434,484	922,81	400946
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4017	39,045	944,68	36885
		Итого оплата труда:				**4504,44**	**437831**
3. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,33	32,076	3678,17	117981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	32,076	944,68	30302
3. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0803	7,805	165,80	1294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0717	6,969	1893,09	13193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0717	6,969	944,68	6583
		Итого эксплуатация машин:				**1362,84**	**132468**
3. 6	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,096	9,331	30698,93	286458
3. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0504	4,899	26802,81	131304

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 8	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0013	0,12636	295123,74	37292
3. 9	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,53	51,516	547,74	28217
3.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,091	8,845	196,58	1739
3.11	147165 С (21-130809-0401)	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	0,0161	1,565	71771,00	112316
3.12	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,01944	197175,18	3833
3.13	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,2425	23,571	675,59	15924
		Итого материалов:				**6348,59**	**617083**
		НР первого уровня	%	62,1		2797,26	271893
		НР второго уровня	%	4,24		620,47	60309
		Накладные расходы	%	--		3417,72	332203
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1220,33	118616
		Сметная стоимость:				**16474,45**	**1601316**
4	**С121-040104-0206 21-040104-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м3**	**366,8040**		**45368,24**	**16641252**
		НР второго уровня	%	4,24		1923,61	705589
		Накладные расходы	%	--		1923,61	705589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3783,35	1387747
		Сметная стоимость:				**51075,20**	**18734588**
5	**Е11-070508-0103 11-070508-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка наружных стеновых блоков чердака НСЧ**	**шт**	**40,0000**		**7194,92**	**287797**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	2,57	102,8	922,81	94865
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2957	11,828	944,68	11174
		Итого оплата труда:				**2650,96**	**106039**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,275	11	3678,17	40460
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	11	944,68	10391
5. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0531	2,124	165,80	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,828	1893,09	1567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	0,828	944,68	782
		Итого эксплуатация машин:				**1059,49**	**42380**
5. 6	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0724	2,896	30698,93	88904
5. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0091	0,364	26802,81	9756
5. 8	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0013	0,052	295123,74	15346
5. 9	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,3	12	547,74	6573
5.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,081	3,24	196,58	637
5.11	147165 С (21-130809-0401)	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	0,00792	0,3168	71771,00	22737
5.12	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,004	197175,18	789
5.13	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,215	8,6	675,59	5810
		Итого материалов:				**3763,81**	**150552**
		НР первого уровня	%	62,1		1646,25	65850
		НР второго уровня	%	4,24		374,87	14995
		Накладные расходы	%	--		2021,11	80845
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		737,28	29491
		Сметная стоимость:				**9953,32**	**398133**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**С121-040104-0305 21-040104-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м3**	**117,5000**		**48252,24**	**5669638**
		НР второго уровня	%	4,24		2045,89	240393
		Накладные расходы	%	--		2045,89	240393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4023,85	472802
		Сметная стоимость:				**54321,99**	**6382833**
7	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг-Монтажные изделия ИМ-1 -ИМ-7**	**т**	**0,4177**		**421050,64**	**175852**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1001,83)	чел-ч	42,7	17,834	1001,83	17866
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,430179	944,68	406
		Итого оплата труда:				**43751,16**	**18273**
7. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	8,875	165,80	1471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,430179	1893,09	814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,430179	944,68	406
		Итого эксплуатация машин:				**5473,13**	**2286**
7. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,41765	364912,36	152406
7. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,016706	197175,18	3294
		Итого материалов:				**372799,37**	**155700**
		НР первого уровня	%	62,1		27169,47	11347
		НР второго уровня	%	4,24		19004,53	7937
		Накладные расходы	%	--		46174,00	19285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37377,97	15611
		Сметная стоимость:				**504602,62**	**210747**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**С121-130816-2203 21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокладки уплотнительные 30 мм-Вилатерм**	**100м**	**8,3340**		**22505,28**	**187559**
		НР второго уровня	%	4,24		954,22	7953
		Накладные расходы	%	--		954,22	7953
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1876,76	15641
		Сметная стоимость:				**25336,26**	**211152**
9	**Е11-070509-0102 11-070509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Установка стеновых панелей внутренних ВСЦ, ВЭЦ, ВС, ВСЧ, ВЭЧ**	**шт**	**98,0000**		**4773,47**	**467800**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	2,44	239,12	934,10	223362
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	30,625	944,68	28931
		Итого оплата труда:				**2574,42**	**252293**
9. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	28,616	3678,17	105255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,292	28,616	944,68	27033
9. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	2,009	1893,09	3803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0205	2,009	944,68	1898
		Итого эксплуатация машин:				**1112,83**	**109058**
9. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0125	1,225	26802,81	32833
9. 6	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00116	0,11368	295123,74	33550
9. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,9	186,2	322,32	60016
9. 8	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0046	0,4508	19922,50	8981
		Итого материалов:				**1381,43**	**135380**
		НР первого уровня	%	62,1		1598,71	156674

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		270,18	26478
		Накладные расходы	%	--		1868,89	183152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		531,39	52076
		Сметная стоимость:				**7173,75**	**703028**
10	**С121-040104-0202 21-040104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**245,4200**		**65873,53**	**16166682**
		НР второго уровня	%	4,24		2793,04	685467
		Накладные расходы	%	--		2793,04	685467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5493,33	1348172
		Сметная стоимость:				**74159,89**	**18200321**
11	**Е11-070512-0107 11-070512-0107 РСНБ РК 2015**	**Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ**	**шт**	**57,0000**		**2220,87**	**126590**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	1,19	67,83	922,81	62594
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2437	13,891	944,68	13122
		Итого оплата труда:				**1328,36**	**75717**
11. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	13,794	3678,17	50737
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	13,794	944,68	13031
11. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	6,783	165,80	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0969	1893,09	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0969	944,68	92
		Итого эксплуатация машин:				**913,07**	**52045**
11. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0045	0,2565	26802,81	6875
11. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00019	0,01083	364912,36	3952

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0057	197175,18	1124
		Итого материалов:				**209,66**	**11951**
		НР первого уровня	%	62,1		824,91	47020
		НР второго уровня	%	4,24		129,14	7361
		Накладные расходы	%	--		954,05	54381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,99	14478
		Сметная стоимость:				**3428,92**	**195449**
12	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 применит. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты балконов и лоджии**	**м3**	**48,7350**		**41068,05**	**2001451**
		НР второго уровня	%	4,24		1741,29	84862
		Накладные расходы	%	--		1741,29	84862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3424,75	166905
		Сметная стоимость:				**46234,08**	**2253218**
13	**Е11-070506-0102 11-070506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3**	**шт**	**12,0000**		**4100,10**	**49201**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	2,37	28,44	912,23	25944
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	5,618	944,68	5308
		Итого оплата труда:				**2604,28**	**31251**
13. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	5,544	3678,17	20392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	5,544	944,68	5237
13. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	1,428	165,80	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,0744	1893,09	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,0744	944,68	70
		Итого эксплуатация машин:				**1730,78**	**20769**

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,084	26802,81	2251
13. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0012	197175,18	237
		Итого материалов:				**207,34**	**2488**
		НР первого уровня	%	62,1		1617,26	19407
		НР второго уровня	%	4,24		242,42	2909
		Накладные расходы	%	--		1859,68	22316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		476,78	5721
		Сметная стоимость:				**6436,56**	**77239**
14	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**67,2516**		**6144,72**	**413242**
		НР второго уровня	%	4,24		260,54	17521
		Накладные расходы	%	--		260,54	17521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		512,42	34461
		Сметная стоимость:				**6917,68**	**465225**
15	**Е11-070506-0105 11-070506-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3**	**шт**	**12,0000**		**4419,02**	**53028**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	2,16	25,92	912,23	23645
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5586	6,703	1085,65	7277
		Итого оплата труда:				**2576,86**	**30922**
15. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0359	0,4308	3290,37	1417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0359	0,4308	1267,10	546
15. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,469	5,628	2992,40	16841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,469	5,628	1087,90	6123
15. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,224	2,688	165,80	446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0537	0,6444	1893,09	1220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0537	0,6444	944,68	609
		Итого эксплуатация машин:				**1660,36**	**19924**
15. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0116	0,1392	26802,81	3731
15. 8	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0012	0,0144	364912,36	5255
15. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0024	197175,18	473
		Итого материалов:				**788,24**	**9459**
		НР первого уровня	%	62,1		1600,23	19203
		НР второго уровня	%	4,24		255,22	3063
		Накладные расходы	%	--		1855,45	22265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,96	6023
		Сметная стоимость:				**6776,42**	**81317**
16	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**57,3204**		**6144,72**	**352218**
		НР второго уровня	%	4,24		260,54	14934
		Накладные расходы	%	--		260,54	14934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		512,42	29372
		Сметная стоимость:				**6917,68**	**396524**
17	**Е11-070108-0104 11-070108-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных балок марша ЛБМ-1**	**шт**	**12,0000**		**2791,91**	**33503**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	1,84	22,08	901,65	19908
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,308	3,696	944,68	3492
		Итого оплата труда:				**1950,00**	**23400**
17. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	3,696	3678,17	13595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,308	3,696	944,68	3492

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1132,88**	**13595**
		НР первого уровня	%	62,1		1210,95	14531
		НР второго уровня	%	4,24		169,72	2037
		Накладные расходы	%	--		1380,67	16568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,81	4006
		Сметная стоимость:				**4506,39**	**54077**
18	**С121-040107-9908 21-040107-9908 РСНБ РК 2015**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В25, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90**	**м3**	**3,8000**		**48316,04**	**183601**
		НР второго уровня	%	4,24		2048,60	7785
		Накладные расходы	%	--		2048,60	7785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4029,17	15311
		Сметная стоимость:				**54393,81**	**206696**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**43959911**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**43959911**
Материалы -			Тенге				**1082613**
Всего заработная плата -			Тенге				**975726**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**187559**
Местные материалы -			Тенге				**41428084**
		Накладные расходы -	Тенге				**2495517**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**605926**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1889591**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3716434**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**50171863**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1050**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**975726**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**50171863**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1050**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**975726**
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия					
19	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**153,0000**		**3667,87**	**561185**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	1,74	266,22	912,23	242854
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	24,786	944,68	23415
		Итого оплата труда:				**1740,32**	**266269**

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	23,562	3678,17	86665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	23,562	944,68	22259
19. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	23,21	165,80	3848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	1,224	1893,09	2317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	1,224	944,68	1156
		Итого эксплуатация машин:				**606,73**	**92830**
19. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	6,548	26802,81	175516
19. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,10098	364912,36	36849
19. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0459	197175,18	9050
19. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	12,24	333,80	4086
		Итого материалов:				**1473,86**	**225500**
		НР первого уровня	%	62,1		1080,74	165353
		НР второго уровня	%	4,24		201,34	30805
		Накладные расходы	%	--		1282,08	196158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		396,00	60587
		Сметная стоимость:				**5345,95**	**817930**
20	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**140,0000**		**5567,29**	**779421**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	2,66	372,4	934,10	347859
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	30,828	944,68	29123
		Итого оплата труда:				**2692,72**	**376981**
20. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	27,72	3678,17	101959
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	27,72	944,68	26187

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	39,368	165,80	6527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	3,108	1893,09	5884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	3,108	944,68	2936
		Итого эксплуатация машин:				**816,93**	**114370**
20. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	9,142	26802,81	245031
20. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,1484	364912,36	54153
20. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,07	197175,18	13802
20. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	12,6	333,80	4206
		Итого материалов:				**2265,66**	**317192**
		НР первого уровня	%	62,1		1672,18	234105
		НР второго уровня	%	4,24		306,95	42974
		Накладные расходы	%	--		1979,14	277079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		603,71	84520
		Сметная стоимость:				**8150,14**	**1141020**
21	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1920,9600**		**6511,95**	**12509195**
		НР второго уровня	%	4,24		276,11	530390
		Накладные расходы	%	--		276,11	530390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		543,04	1043167
		Сметная стоимость:				**7331,10**	**14082752**
22	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг- Уголок 75х8, 100мм, 0,9кг**	**т**	**0,2160**		**421050,64**	**90947**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1001,83)	чел-ч	42,7	9,223	1001,83	9240

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,22248	944,68	210
		Итого оплата труда:				**43751,16**	**9450**
22. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	4,59	165,80	761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,22248	1893,09	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,22248	944,68	210
		Итого эксплуатация машин:				**5473,13**	**1182**
22. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,216	364912,36	78821
22. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00864	197175,18	1704
		Итого материалов:				**372799,37**	**80525**
		НР первого уровня	%	62,1		27169,47	5869
		НР второго уровня	%	4,24		19004,53	4105
		Накладные расходы	%	--		46174,00	9974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37377,97	8074
		Сметная стоимость:				**504602,62**	**108994**
23	**Е11-060801-0108 11-060801-0108 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм-В25**	**м3**	**36,2100**		**45397,80**	**1643854**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	11,6	420,036	847,32	355905
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4416	15,99	951,98	15222
		Итого оплата труда:				**10249,31**	**371127**
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,097767	3505,83	343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,097767	944,68	92
23. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6902	24,992	11,78	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4153	15,038	3678,17	55312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4153	15,038	944,68	14206

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,3621	3290,37	1191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,3621	1267,10	459
23. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0285	1,032	57,12	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,499	54,293	165,80	9002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,492456	1893,09	932
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,492456	944,68	465
		Итого эксплуатация машин:				**1854,02**	**67134**
23.10	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	36,753	30698,93	1128282
23.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,33	48,159	66,30	3193
23.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0144	0,521424	26060,52	13589
23.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0336	1,217	26060,52	31707
23.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00057	0,02064	32714,52	675
23.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,32	11,587	196,58	2278
23.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,065178	200244,36	13052
23.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0016	0,057936	93,00	5
23.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,146	41,497	675,59	28035

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**33714,87**	**1220815**
		НР первого уровня	%	48,5		4970,91	179997
		НР второго уровня	%	4,24		2135,63	77331
		Накладные расходы	%	--		7106,55	257328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4200,35	152095
		Сметная стоимость:				**56704,69**	**2053277**
24	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,4468**		**152941,75**	**68327**
		НР второго уровня	%	4,24		6484,73	2897
		Накладные расходы	%	--		6484,73	2897
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12754,12	5698
		Сметная стоимость:				**172180,60**	**76922**
25	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,4481**		**160045,32**	**71716**
		НР второго уровня	%	4,24		6785,92	3041
		Накладные расходы	%	--		6785,92	3041
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13346,50	5981
		Сметная стоимость:				**180177,74**	**80738**
26	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	**т**	**0,5353**		**147750,68**	**79084**
		НР второго уровня	%	4,24		6264,63	3353
		Накладные расходы	%	--		6264,63	3353
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12321,22	6595
		Сметная стоимость:				**166336,53**	**89032**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**т**	**0,4137**		**157920,32**	**65332**
		НР второго уровня	%	4,24		6695,82	2770
		Накладные расходы	%	--		6695,82	2770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13169,29	5448
		Сметная стоимость:				**177785,43**	**73550**
28	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, d 12 мм**	**т**	**1,9329**		**175016,99**	**338282**
		НР второго уровня	%	4,24		7420,72	14343
		Накладные расходы	%	--		7420,72	14343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14595,02	28210
		Сметная стоимость:				**197032,73**	**380835**
29	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**6,3672**		**147295,32**	**937859**
		НР второго уровня	%	4,24		6245,32	39765
		Накладные расходы	%	--		6245,32	39765
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12283,25	78210
		Сметная стоимость:				**165823,89**	**1055834**
30	**Е11-070512-0101 11-070512-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка плит лоджий в зданиях панельных площадью до 5 м2**	**шт**	**37,0000**		**1902,47**	**70391**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,951	35,187	944,68	33240
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1548	5,728	944,68	5411
		Итого оплата труда:				**1044,63**	**38651**

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	5,698	3678,17	20958
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	5,698	944,68	5383
30. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	4,403	165,80	730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0296	1893,09	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0296	944,68	28
		Итого эксплуатация машин:				**587,68**	**21744**
30. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0148	0,5476	26802,81	14677
30. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0037	197175,18	730
		Итого материалов:				**416,40**	**15407**
		НР первого уровня	%	62,1		648,71	24002
		НР второго уровня	%	4,24		108,17	4002
		Накладные расходы	%	--		756,88	28005
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,75	7872
		Сметная стоимость:				**2872,10**	**106268**
31	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 применит. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты балконов и лоджии**	**м3**	**22,7423**		**41068,05**	**933980**
		НР второго уровня	%	4,24		1741,29	39601
		Накладные расходы	%	--		1741,29	39601
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3424,75	77886
		Сметная стоимость:				**46234,08**	**1051467**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,7116**		**160045,32**	**433971**
		НР второго уровня	%	4,24		6785,92	18400
		Накладные расходы	%	--		6785,92	18400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13346,50	36190
		Сметная стоимость:				**180177,74**	**488561**
33	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,9941**		**150027,46**	**299170**
		НР второго уровня	%	4,24		6361,16	12685
		Накладные расходы	%	--		6361,16	12685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12511,09	24948
		Сметная стоимость:				**168899,71**	**336803**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**18882713**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18882713**
Материалы -			Тенге				**1859440**
Всего заработная плата -			Тенге				**1062479**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2293739**
Местные материалы -			Тенге				**13443175**
		Накладные расходы -	Тенге				**1435789**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**609326**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**826463**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1625480**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21943982**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1181**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1062479**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**21943982**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1181**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1062479**

РАЗДЕЛ 4.Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**Е11-120101-0212 11-120101-0212 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов-Рукан**	**м2**	**471,3070**		**1625,55**	**766133**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0,1237	58,301	858,61	50058
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	1,508	1092,44	1648
		Итого оплата труда:				**109,71**	**51705**
34. 3	664 С (31-060102-0201)	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0021	0,989745	92,84	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	694 С (31-050101-0103)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,282784	4031,64	1140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,282784	944,68	267
34. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,70696	3290,37	2326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,70696	1267,10	896
34. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,047131	1495,22	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,047131	836,74	39
34. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,471307	1893,09	892
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,471307	944,68	445
34. 8	2558 С (32-040108-0501)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0479	22,576	17,72	400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10,44**	**4921**
34. 9	135667 С (21-100403-1205)	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	2,3	1084,006	598,33	648593
34.10	135815 С (21-100501-0101)	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	113,114	313,92	35509
34.11	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,63	296,923	91,11	27053

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1508,90**	**711155**
		НР первого уровня	%	56,4		61,87	29162
		НР второго уровня	%	4,24		71,55	33721
		Накладные расходы	%	--		133,42	62882
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,72	66321
		Сметная стоимость:				**1899,69**	**895337**
35	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 40 мм раствор М100**	**м2**	**721,1200**		**730,79**	**526990**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,243	175,232	765,48	134137
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	13,99	944,68	13216
		Итого оплата труда:				**204,34**	**147353**
35. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	9,086	3505,83	31854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	9,086	944,68	8583
35. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	17,018	146,02	2485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	4,904	3678,17	18036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	4,904	944,68	4633
		Итого эксплуатация машин:				**72,63**	**52376**
35. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	22,066	1691,38	37322
35. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	11,033	26802,81	295719
35. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	31,729	153,00	4855
35. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	27,763	93,00	2582
		Итого материалов:				**472,15**	**340478**
		НР первого уровня	%	56,4		115,25	83107
		НР второго уровня	%	4,24		35,87	25868
		Накладные расходы	%	--		151,12	108975
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,55	50877

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**952,47**	**686843**
36	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=25**	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек раствор М100**	**м2**	**721,1200**		**727,42**	**524557**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,0225	16,225	765,48	12420
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	5,408	944,68	5109
		Итого оплата труда:				**24,31**	**17529**
36. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005	3,606	3505,83	12641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	3,606	944,68	3407
36. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	1,803	3678,17	6631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	1,803	944,68	1703
		Итого эксплуатация машин:				**26,72**	**19272**
36. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	18,389	26802,81	492865
		Итого материалов:				**683,47**	**492865**
		НР первого уровня	%	56,4		13,71	9887
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	22660
		Накладные расходы	%	--		45,13	32547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,80	44568
		Сметная стоимость:				**834,36**	**601672**
37	**Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Разуклонка керамзитобетоном**	**м3**	**72,5500**		**11939,34**	**866199**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	2,71	196,611	765,48	150501
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	24,667	944,68	23302
		Итого оплата труда:				**2395,64**	**173804**
37. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	15,961	3505,83	55957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	15,961	944,68	15078
37. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	8,706	3678,17	32022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	8,706	944,68	8224

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1212,66**	**87979**
37. 5	100299 С (21-010302-0402)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	74,727	8400,22	627719
		Итого материалов:				**8652,23**	**627719**
		НР первого уровня	%	56,4		1351,14	98025
		НР второго уровня	%	4,24		563,52	40883
		Накладные расходы	%	--		1914,66	138908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1108,32	80409
		Сметная стоимость:				**14962,32**	**1085516**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2683880**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2683880**
Материалы -			Тенге				**2172217**
Всего заработная плата -			Тенге				**390391**
		Накладные расходы -	Тенге				**343313**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**220180**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**123133**
		Сметная прибыль -	Тенге				**242175**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3269367**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**492**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**390391**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3269367**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**492**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**390391**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**70732011**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**2984767**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**924937**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**237767**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**66822307**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**1838753**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**72570764**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**3077000**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**75647764**
ИТОГО:			Тенге				**6051821**
Сметная прибыль			Тенге				**81699585**
ИТОГО по смете:							**81 699 585**
	Итого по акту:						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Временные здания и сооружения 0.9%						735 296
	Итого						**82 434 881**
	Зимнее удорожание 1,08%						890 297
	Итого						**83 325 178**
	налог 12 %						9 999 021
	Итого						**93 324 199**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .
_____ Басаров Т.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сәтті Сәулет"
_____ Туманов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
_____Рамазанулы Р.