Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Городской отдел строительства",РК Атырауская область, г.Атырау, ул.Смагулова 52а, тел.: 87122251172** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020740003270**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050440002386**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №86 от 20.03.2018г.	

Номер документа	Дата составления
118	**15.11.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительства многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау			работа	1	50 000 000,00	50 000 000,00
				Итого	1	x	50 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.11.2018

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской Отдел Строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
Наименование строительства и адрес: Строительства многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за ноябрь 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		86	20.03.2018				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2018г.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2018г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	181 475 800	44 642 857							5 357 143	50 000 000
Всего к оплате с НДС	Пятьдесят миллионов тенге, 00тиын									

ЗАКАЗЧИК: _____ Басаров Т.К.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

Заказчик: ГУ "Городской Отдел Строительства"
Подрядчик: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

Наименование объекта - 5-этажный 50 квартирный жилой дом

РЕЕСТР
выполненных работ за ноябрь 2018год

Наименование объекта	Общая стоимость СМР,включая НДС	Освоение с начало строительства, (включая НДС)	Апрель	Май	Июнь	Июль	Ноябрь
Строительства многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау	476 805 205,80	181 475 800	14 182 930	6 177 672	38 254 952	72 860 246	50 000 000

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .

_____ Басаров Т.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

_____ Рамазанулы Р.

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

АКТ №6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018год.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Кровля					
1	**Е11-120101-0212 11-120101-0212 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов-Рукан**	**м2**	**740,0000**		**1625,55**	**1202907**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0,1237	91,538	858,61	78595
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	2,368	1092,44	2587
		Итого оплата труда:				**109,71**	**81182**
1. 3	664 С (31-060102-0201)	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0021	1,554	92,84	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	694 С (31-050101-0103)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,444	4031,64	1790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,444	944,68	419
1. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	1,11	3290,37	3652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,11	1267,10	1406
1. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,074	1495,22	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,074	836,74	62
1. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,74	1893,09	1401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,74	944,68	699
1. 8	2558 С (32-040108-0501)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0479	35,446	17,72	628

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10,44**	**7726**
1. 9	135667 С (21-100403-1205)	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	2,3	1702	598,33	1018358
1.10	135815 С (21-100501-0101)	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	177,6	313,92	55752
1.11	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,63	466,2	91,11	42475
		Итого материалов:				**1508,90**	**1116585**
		НР первого уровня	%	56,4		61,87	45787
		НР второго уровня	%	4,24		71,55	52945
		Накладные расходы	%	--		133,42	98731
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,72	104131
		Сметная стоимость:				**1899,69**	**1405770**
2	**Е11-120101-1701 11-12Э101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 40 мм раствор М100**	**м2**	**29,5150**		**730,79**	**21569**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,243	7,172	765,48	5490
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,572591	944,68	541
		Итого оплата труда:				**204,34**	**6031**
2. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,371889	3505,83	1304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,371889	944,68	351
2. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,696554	146,02	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,200702	3678,17	738
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,200702	944,68	190
		Итого эксплуатация машин:				**72,63**	**2144**
2. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,903159	1691,38	1528

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,45158	26802,81	12104
2. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	1,299	153,00	199
2. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	1,136	93,00	106
		Итого материалов:				**472,15**	**13936**
		НР первого уровня	%	56,4		115,25	3402
		НР второго уровня	%	4,24		35,87	1059
		Накладные расходы	%	--		151,12	4460
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,55	2082
		Сметная стоимость:				**952,47**	**28112**
3	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=25**	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек раствор М100**	**м2**	**29,5150**		**727,42**	**21470**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,0225	0,664087	765,48	508
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,221363	944,68	209
		Итого оплата труда:				**24,31**	**717**
3. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005	0,147575	3505,83	517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,147575	944,68	139
3. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,073788	3678,17	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,073788	944,68	70
		Итого эксплуатация машин:				**26,72**	**789**
3. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	0,752633	26802,81	20173
		Итого материалов:				**683,47**	**20173**
		НР первого уровня	%	56,4		13,71	405
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	927
		Накладные расходы	%	--		45,13	1332
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,80	1824
		Сметная стоимость:				**834,36**	**24626**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты**	**м2**	**554,2000**		**657,06**	**364140**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0,403	223,343	934,10	208624
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	4,6	1022,37	4703
		Итого оплата труда:				**384,93**	**213327**
4. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	1,94	3678,17	7135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,94	944,68	1833
4. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	1,108	3290,37	3647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,108	1267,10	1404
4. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	10,197	477,34	4868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	1,552	1893,09	2938
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,552	944,63	1466
		Итого эксплуатация машин:				**33,54**	**18587**
4. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	1113,942	100,88	112374
4. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,13855	58564,32	8114
4. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,321436	51147,90	16441
		Итого материалов:				**247,08**	**136929**
		НР первого уровня	%	56,4		217,10	120316
		НР второго уровня	%	4,24		37,06	20541
		Накладные расходы	%	--		254,16	140857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,90	40400
		Сметная стоимость:				**984,12**	**545398**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**С121-110102-0103 21-110102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96**	**м3**	**57,0826**		**15923,63**	**908962**
		НР второго уровня	%	4,24		675,16	38540
		Накладные расходы	%	--		675,16	38540
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1327,90	75800
		Сметная стоимость:				**17926,70**	**1023302**
6	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 50 мм раствор М100**	**м2**	**554,2000**		**730,79**	**405006**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,243	134,671	765,48	103088
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	10,751	944,68	10157
		Итого оплата труда:				**204,34**	**113244**
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	6,983	3505,83	24481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	6,983	944,68	6597
6. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	13,079	146,02	1910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	3,769	3678,17	13861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	3,769	944,68	3561
		Итого эксплуатация машин:				**72,63**	**40252**
6. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	16,959	1691,38	28683
6. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	8,479	26802,81	227268
6. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	24,385	153,00	3731
6. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	21,337	93,00	1984

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**472,15**	**261666**
		НР первого уровня	%	56,4		115,25	63870
		НР второго уровня	%	4,24		35,87	19880
		Накладные расходы	%	--		151,12	83750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,55	39101
		Сметная стоимость:				**952,47**	**527857**
7	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=35**	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек раствор М100**	**м2**	**554,2000**		**1018,39**	**564390**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,0315	17,457	765,48	13363
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	5,819	944,68	5497
		Итого оплата труда:				**34,03**	**18860**
7. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007	3,879	3505,83	13601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	3,879	944,68	3664
7. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	1,94	3678,17	7135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,94	944,68	1833
		Итого эксплуатация машин:				**37,41**	**20735**
7. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0357	19,785	26802,81	530292
		Итого материалов:				**956,86**	**530292**
		НР первого уровня	%	56,4		19,19	10637
		НР второго уровня	%	4,24		43,99	24381
		Накладные расходы	%	--		63,19	35018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,53	47953
		Сметная стоимость:				**1168,10**	**647361**
8	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**1,5518**		**11055,53**	**17156**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	11,6	18	869,19	15646
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,589669	1080,44	637
		Итого оплата труда:				**10493,17**	**16283**
8. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,248282	3290,37	817

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,248282	1267,10	315
8. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,341387	1893,09	646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,341387	944,68	323
		Итого эксплуатация машин:				**942,94**	**1463**
8. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,434493	107,10	47
		Итого материалов:				**29,99**	**47**
		НР первого уровня	%	48,5		5089,19	7897
		НР второго уровня	%	4,24		684,54	1062
		Накладные расходы	%	--		5773,72	8959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1346,34	2089
		Сметная стоимость:				**18175,59**	**28204**
9	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**т**	**1,5518**		**208531,13**	**323590**
		НР второго уровня	%	4,24		8841,72	13720
		Накладные расходы	%	--		8841,72	13720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17389,83	26985
		Сметная стоимость:				**234762,68**	**364295**
10	**Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	**м2**	**554,2000**		**402,97**	**223327**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0,155	85,901	922,81	79270
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	1,552	1025,29	1591
		Итого оплата труда:				**145,91**	**80861**
10. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,60962	3678,17	2242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,60962	944,68	576
10. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,38794	3290,37	1276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,38794	1267,10	492

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	10,031	477,34	4788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,5542	1893,09	1049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,5542	944,68	524
		Итого эксплуатация машин:				**16,88**	**9356**
10. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	1086,232	100,88	109579
10. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,13855	58564,32	8114
10. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,33252	51147,90	17008
		Итого материалов:				**243,05**	**134701**
		НР первого уровня	%	56,4		82,29	45606
		НР второго уровня	%	4,24		20,58	11403
		Накладные расходы	%	--		102,87	57009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,47	22427
		Сметная стоимость:				**546,31**	**302763**
11	**С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**609,5200**		**97,92**	**59694**
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	2531
		Накладные расходы	%	--		4,15	2531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	4978
		Сметная стоимость:				**110,24**	**67203**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4112212**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4112212**
Материалы -			Тенге				**2214329**
Всего заработная плата -			Тенге				**530507**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1292246**
Накладные расходы -			Тенге				**484909**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**297920**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**186989**
		Сметная прибыль -	Тенге				**367770**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4964891**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**605**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**530507**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4964891**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**605**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**530507**
		РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка					
12	**Е11-150212-0305 11-150212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	**м2**	**2310,2600**		**721,74**	**1667412**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	0,5358	1237,837	973,61	1205171
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	3,743	944,68	3536
		Итого оплата труда:				**523,19**	**1208706**
12. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,016	36,964	10,77	398
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,00074	1,71	52,57	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00162	3,743	1893,09	7085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00162	3,743	944,68	3536
		Итого эксплуатация машин:				**3,28**	**7573**
12. 6	149247 С (22-040101-9912)	Грунтовка водноцисперсионная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00029	0,669975	133333,69	89330
12. 7	149897 С (22-050104-9901)	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006	кг	3	6930,78	52,70	365252
12. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0004	0,924104	93,00	86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**196,80**	**454668**
		НР первого уровня	%	54,8		286,71	662371
		НР второго уровня	%	4,24		42,76	98783
		Накладные расходы	%	--		329,47	761154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,10	194285
		Сметная стоимость:				**1135,31**	**2622851**
13	**Е11-150106-0102 11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен**	**м2**	**222,1800**		**5136,05**	**1141128**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	2,7	599,886	922,81	553581
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	2,933	845,73	2480
		Итого оплата труда:				**2502,75**	**556061**
13. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,244398	3505,83	857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0011	0,244398	944,68	231
13. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	2,688	1495,22	4020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0121	2,688	836,74	2249
		Итого эксплуатация машин:				**21,95**	**4877**
13. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	4,444	31204,08	138658
13. 6	144533 С (21-130101-1002)	Портландцемент пуццолановый ППЦ400 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,088872	17215,74	1530
13. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	1,111	84,66	94
13. 8	150296 С (22-060301-1211)	Плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие, толщина 9 мм ГОСТ 13996-93	м2	1	222,18	1990,66	442285
13. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,005	1,111	93,00	103
		Итого материалов:				**2622,52**	**582671**
		НР первого уровня	%	54,8		1371,51	304722
		НР второго уровня	%	4,24		275,92	61304
		Накладные расходы	%	--		1647,43	366026

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		542,68	120572
		Сметная стоимость:				**7326,16**	**1627726**
14	**Е11-080701-0102 11-080701-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**	**м2**	**4476,2080**		**564,96**	**2528862**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	0,435	1947,15	847,32	1649860
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	3,133	944,68	2960
		Итого оплата труда:				**369,25**	**1652820**
14. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	3,133	1893,09	5932
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	3,133	944,68	2960
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**5932**
14. 4	130852 С (21-060510-5501)	Стальные детали лесов	т	0,00035	1,567	244002,28	382272
14. 5	248379 С (21-070510-0201)	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,402859	29921,70	12054
14. 6	268274 С (27-010101-0102)	Щиты настила	м2	0,034	152,191	3145,68	478744
		Итого материалов:				**195,05**	**873070**
		ПР первого уровня	%	50,8		187,56	839632
		НР второго уровня	%	4,24		31,91	142824
		Накладные расходы	%	--		219,48	982456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,76	280905
		Сметная стоимость:				**847,20**	**3792224**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5337402**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5337402**
Материалы -			Тенге				**1910409**
Всего заработная плата -			Тенге				**3417587**
		Накладные расходы -	Тенге				**2109636**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1806725**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**302911**
		Сметная прибыль -	Тенге				**595763**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8042801**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3795**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3417587**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8042801**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3795
		Сметная заработная плата -	Тенге				3417587
		РАЗДЕЛ 3.Окна					
15	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	**м2**	**162,0000**		**1978,97**	**320594**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0,8165	132,273	858,61	113571
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	10,838	894,34	9693
		Итого оплата труда:				**760,89**	**123264**
15. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	5,054	1495,22	7557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	5,054	836,74	4229
15. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	20,201	18,64	377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	5,783	1893,09	10948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	5,783	944,68	5463
15. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	31,136	14,34	446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**119,31**	**19329**
15. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	111,78	982,77	109854
15. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	630,18	24,49	15433
15. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	90,72	108,14	9810
15.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	252,72	80,69	20392
15.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1296	9,91	12843

1	2	3	4	5	6	7	8
15.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,44	395,28	48,98	19361
		Итого материалов:				**1158,60**	**187694**
		НР первого уровня	%	59,8		455,01	73712
		НР второго уровня	%	4,24		103,20	16719
		Накладные расходы	%	--		558,21	90430
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,97	32882
		Сметная стоимость:				**2740,16**	**443906**
16	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**23,8000**		**2629,81**	**62589**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	1,112	26,468	858,61	22726
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	1,592	894,34	1424
		Итого оплата труда:				**1014,69**	**24150**
16. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,74256	1495,22	1110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,74256	836,74	621
16. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	4,67	18,64	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,84966	1893,09	1608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,84966	944,68	803
16. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	7,195	14,34	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**122,23**	**2909**
16. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	21,896	982,77	21519
16. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	145,656	24,49	3567
16. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	16,898	108,14	1827

1	2	3	4	5	6	7	8
16.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	50,932	80,69	4110
16.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	190,4	9,91	1887
16.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	82,586	48,98	4045
		Итого материалов:				**1552,72**	**36955**
		НР первого уровня	%	59,8		606,79	14441
		НР второго уровня	%	4,24		137,23	3266
		Накладные расходы	%	--		744,02	17708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,91	6424
		Сметная стоимость:				**3643,73**	**86721**
17	**Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**99,0000**		**3120,90**	**308969**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	1,303	128,997	858,61	110758
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	6,524	895,21	5840
		Итого оплата труда:				**1177,76**	**116599**
17. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	2,99	1495,22	4470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	2,99	836,74	2502
17. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	22,661	18,64	422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	3,534	1893,09	6691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	3,534	944,68	3339
17. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	34,917	14,34	501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**122,06**	**12084**
17. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	112,86	982,77	110915

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	706,86	24,49	17311
17. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	70,29	108,14	7601
17.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	268,29	80,69	21648
17.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	792	9,91	7849
17.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,29	424,71	48,98	20802
		Итого материалов:				**1880,07**	**186127**
		НР первого уровня	%	59,8		704,30	69726
		НР второго уровня	%	4,24		162,19	16057
		Накладные расходы	%	--		866,49	85783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,99	31580
		Сметная стоимость:				**4306,38**	**426332**
18	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**185,8000**		**26647,69**	**4951141**
		НР второго уровня	%	4,24		1129,86	209928
		Накладные расходы	%	--		1129,86	209928
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2222,20	412886
		Сметная стоимость:				**29999,76**	**5573955**
19	**С121-090201-0202 21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**99,0000**		**21024,43**	**2081419**
		НР второго уровня	%	4,24		891,44	88252
		Накладные расходы	%	--		891,44	88252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1753,27	173574

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**23669,14**	**2343244**
20	**Е11-100106-0801 11-100106-0801 РСНБ РК 2015**	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м**	**м2**	**277,0000**		**1209,03**	**334903**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	1,11	307,47	847,32	260525
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	2,687	944,68	2538
		Итого оплата труда:				**949,69**	**263064**
20. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0042	1,163	3678,17	4279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	1,163	944,68	1099
20. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,016	4,432	477,34	2116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	1,523	1893,09	2884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	1,523	944,68	1439
		Итого эксплуатация машин:				**33,50**	**9279**
20. 6	102684 С (21-020402-0301)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0063	1,745	30666,54	53516
20. 7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,0941	26,066	215,22	5610
20. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,093	25,761	196,58	5064
20. 9	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000012	0,003324	187968,66	625
20.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,011	3,047	93,00	283
		Итого материалов:				**235,01**	**65098**
		НР первого уровня	%	59,8		567,91	157312
		НР второго уровня	%	4,24		75,34	20870
		Накладные расходы	%	--		643,26	178182
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,18	41047
		Сметная стоимость:				**2000,47**	**554131**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**С121-090205-0103 21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм**	**м**	**205,0000**		**863,47**	**177011**
		НР второго уровня	%	4,24		36,61	7505
		Накладные расходы	%	--		36,61	7505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,01	14761
		Сметная стоимость:				**972,09**	**199278**
22	**С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**280,0000**		**59,24**	**16587**
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	703
		Накладные расходы	%	--		2,51	703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	1383
		Сметная стоимость:				**66,69**	**18674**
23	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**35,7840**		**2305,17**	**82488**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	0,972	34,782	836,74	29104
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,096617	944,68	91
		Итого оплата труда:				**815,86**	**29195**
23. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,071568	3678,17	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,071568	944,68	68
23. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,025049	1893,09	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,025049	944,68	24
		Итого эксплуатация машин:				**8,68**	**311**
23. 5	125557 С (21-050104-0106)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,203969	255670,32	52149

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 6	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	4,294	99,96	429
23. 7	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,431	346,52	496
		Итого материалов:				**1483,18**	**53074**
		НР первого уровня	%	56,4		460,15	16466
		НР второго уровня	%	4,24		117,25	4196
		Накладные расходы	%	--		577,40	20662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,61	8252
		Сметная стоимость:				**3113,17**	**111402**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**8335701**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8335701**
Материалы -			Тенге				**528948**
Всего заработная плата -			Тенге				**556270**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7226158**
		Накладные расходы -	Тенге				**699153**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**331657**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**367496**
		Сметная прибыль -	Тенге				**722788**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9757643**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**652**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**556270**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**9757643**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**652**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**556270**
		РАЗДЕЛ 4.Укладка и разборка рельсовых пути башенного крана					
24	**Е11-460801-0107 11-460801-0107 РСНБ РК 2015**	**Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р65, балласт - щебень**	**звено**	**4,0000**		**482019,87**	**1928079**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	16,36	65,44	829,68	54294
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,79	43,16	1100,43	47494
		Итого оплата труда:				**25447,15**	**101789**
24. 3	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	4,24	16,96	2856,05	48439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,24	16,96	1087,90	18451

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 4	431 С (34-030302-0701)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,5	2	17,16	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
24. 5	512 С (31-050401-0102)	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	1,69	6,76	8,10	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
24. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,71	2,84	3970,46	11276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	2,84	1267,10	3599
24. 7	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	0,88	3290,37	2896
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,88	1267,10	1115
24. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,19	0,76	3456,71	2627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,76	944,68	718
24. 9	1389 С (32-020303-0114)	Шпалоподбойка	маш.-ч	2,5	10	10,17	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
24.10	1854 С (33-040102-0105)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,6	2,4	4471,40	10731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	2,4	1087,90	2611
24.11	1904 С (33-040201-0101)	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,22	0,88	2315,24	2037
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,88	1087,90	957
24.12	2288 С (31-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,76	3,04	2696,42	8197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,76	3,04	1087,90	3307
24.13	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,12	2393,83	287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,12	944,68	113
24.14	2639 С (33-020201-0101)	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,22	0,88	131,59	116

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24.15	3006 С (31-050502-0101)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	3,82	15,28	2831,73	43269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,82	15,28	1087,90	16623
		Итого эксплуатация машин:				**32516,47**	**130066**
24.16	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	28,16	112,64	1691,38	190517
24.17	239349 С (24-010103-0303)	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 22 мм ГОСТ 19115-91	т	0,0005	0,002	329845,17	660
24.18	239551 С (24-010107-1102)	Инвентарные секции рельсовых путей Р65 на деревянных полушпалах	шт.	1	4	343573,26	1374293
24.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	1,28	5,12	93,00	476
24.20	267656 С (24-010103-9902)	Накладки двухголовые стыковые к рельсам Р75, Р65, Р50, Р43 ГОСТ 8193-73, ГОСТ 19128-73	т	0,094	0,376	445781,47	167614
24.21	267657 С (24-010103-9903)	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,009	0,036	282209,52	10160
		Итого материалов:				**435929,83**	**1743719**
		НР первого уровня	%	50,8		12927,15	51709
		НР второго уровня	%	4,24		20985,75	83943
		Накладные расходы	%	--		33912,91	135652
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41274,62	165098
		Сметная стоимость:				**557207,40**	**2228830**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1928079**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1928079**
Материалы -			Тенге				**1743719**
Всего заработная плата -			Тенге				**101789**
		Накладные расходы -	Тенге				**135652**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**51709**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**83943**
		Сметная прибыль -	Тенге				**165098**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2228830**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**109**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101789**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2228830**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				109
		Сметная заработная плата -	Тенге				101789
		РАЗДЕЛ 5.Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
25	**Е11-160501-0206 11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**1494,44**	**5978**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	1,22	4,88	934,10	4558
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,138	0,552	841,51	465
		Итого оплата труда:				**1255,73**	**5023**
25. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	0,5336	2394,70	1278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	0,5336	836,74	446
25. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0007	0,0028	3678,17	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0028	944,68	3
25. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,002	3290,37	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,002	1267,10	3
25. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0136	1893,09	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0136	944,68	13
		Итого эксплуатация машин:				**330,11**	**1320**
25. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,0288	941,46	27
25. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00085	0,0034	3716,90	13
25. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	0,1868	316,72	59
		Итого материалов:				**24,73**	**99**
		НР первого уровня	%	60,4		758,46	3034
		НР второго уровня	%	4,24		95,52	382
		Накладные расходы	%	--		853,98	3416

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,87	751
		Сметная стоимость:				**2536,30**	**10145**
26	**С123-010501-1308 23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,7840**		**341,11**	**1291**
		НР второго уровня	%	4,24		14,46	55
		Накладные расходы	%	--		14,46	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,45	108
		Сметная стоимость:				**384,02**	**1453**
27	**Е11-161301-0203 11-161301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 25 мм**	**м**	**441,0000**		**913,60**	**402896**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=958,79)	чел-ч	0,94	414,54	958,79	397457
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	1,94	966,66	1876
		Итого оплата труда:				**905,52**	**399333**
27. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,049	21,609	10,77	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	0,1764	3678,17	649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1764	944,68	167
27. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,1323	3290,37	435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1323	1267,10	168
27. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	1,632	1893,09	3089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	1,632	944,68	1542
		Итого эксплуатация машин:				**9,99**	**4406**
27. 7	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	3,263	316,72	1034

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2,34**	**1034**
		НР первого уровня	%	60,4		546,93	241197
		НР второго уровня	%	4,24		61,93	27310
		Накладные расходы	%	--		608,86	268506
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,80	53712
		Сметная стоимость:				**1644,25**	**725115**
28	**С123-010701-0107 23-010701-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,3 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**431,2980**		**501,12**	**216132**
		НР второго уровня	%	4,24		21,25	9164
		Накладные расходы	%	--		21,25	9164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,79	18024
		Сметная стоимость:				**564,16**	**243320**
29	**Е11-160301-0202 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**28,0000**		**1391,37**	**38958**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,337	9,436	944,68	8914
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,1652	982,93	162
		Итого оплата труда:				**324,16**	**9076**
29. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0224	3678,17	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0224	944,68	21
29. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0196	3290,37	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0196	1267,10	25
29. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,1232	1893,09	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,1232	944,68	116
29. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,3892	17,05	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**13,81**	**387**
29. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,112	416,83	47
29. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000053	592802,95	32
29. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,09576	296,29	28
29.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0168	304,84	5
29.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1484	371,54	55
29.12	157967 С (23-011306-0202)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	28	1050,76	29421
29.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,1232	316,72	39
29.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1232	247,10	30
		Итого материалов:				**1059,20**	**29658**
		НР первого уровня	%	60,4		195,79	5482
		НР второго уровня	%	4,24		67,30	1884
		Накладные расходы	%	--		263,09	7366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,36	3706
		Сметная стоимость:				**1786,81**	**50031**
30	**Е11-160301-0203 11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**221,0000**		**1684,40**	**372253**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,337	74,477	944,68	70357
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	1,304	982,93	1282
		Итого оплата труда:				**324,16**	**71639**
30. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,1768	3678,17	650

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1768	944,68	167
30. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1547	3290,37	509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1547	1267,10	196
30. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,9724	1893,09	1841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,9724	944,68	919
30. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	3,072	17,05	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,81**	**3053**
30. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,884	416,83	368
30. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,00042	592802,95	249
30. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,75582	296,29	224
30.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,1326	304,84	40
30.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,171	371,54	435
30.12	157968 С (23-011306-0203)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	221	1343,00	296803
30.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	1,525	316,72	483
30.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,9724	247,10	240
		Итого материалов:				**1352,23**	**298843**
		НР первого уровня	%	60,4		195,79	43270
		НР второго уровня	%	4,24		79,72	17618
		Накладные расходы	%	--		275,51	60888
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,79	34651

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2116,70**	**467792**
31	**Е11-160301-0204 11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**34,0000**		**1861,70**	**63298**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,337	11,458	944,68	10824
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,2006	982,93	197
		Итого оплата труда:				**324,16**	**11021**
31. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0272	3678,17	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0272	944,68	26
31. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0238	3290,37	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0238	1267,10	30
31. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,1496	1893,09	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,1496	944,68	141
31. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,4726	17,05	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**13,81**	**470**
31. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,136	416,83	57
31. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000065	592802,95	38
31. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,11628	296,29	34
31.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0204	304,84	6
31.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1802	371,54	67

1	2	3	4	5	6	7	8
31.12	157969 С (23-011306-0204)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	34	1518,91	51643
31.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,3842	316,72	122
31.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1496	247,10	37
		Итого материалов:				**1529,54**	**52004**
		НР первого уровня	%	60,4		195,79	6657
		НР второго уровня	%	4,24		87,24	2966
		Накладные расходы	%	--		283,03	9623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,58	5834
		Сметная стоимость:				**2316,31**	**78755**
32	**Е11-160301-0205 11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**2120,38**	**4241**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,337	0,674	944,68	637
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0118	982,93	12
		Итого оплата труда:				**324,16**	**648**
32. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0016	3678,17	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0016	944,68	2
32. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0014	3290,37	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0014	1267,10	2
32. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0088	1893,09	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0088	944,68	8
32. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,0278	17,05	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,81**	**28**

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,008	416,83	3
32. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000004	592802,95	2
32. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,00684	296,29	2
32.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0012	304,84	0
32.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0106	371,54	4
32.12	157970 С (23-011306-0205)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	2	1775,59	3551
32.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,0352	316,72	11
32.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0088	247,10	2
		Итого материалов:				**1788,21**	**3576**
		НР первого уровня	%	60,4		195,79	392
		НР второго уровня	%	4,24		98,21	196
		Накладные расходы	%	--		294,00	588
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,15	386
		Сметная стоимость:				**2607,53**	**5215**
33	**Е11-160301-0206 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**13,0000**		**2290,07**	**29771**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,433	5,629	944,68	5318
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,1404	965,58	136
		Итого оплата труда:				**419,47**	**5453**
33. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0182	3678,17	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0014	0,0182	944,68	17

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0091	3290,37	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0091	1267,10	12
33. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,1131	1893,09	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,1131	944,68	107
33. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0197	0,2561	17,05	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**24,26**	**315**
33. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,052	416,83	22
33. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000049	592802,95	29
33. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	0,08398	296,29	25
33.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0078	304,84	2
33.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,0806	371,54	30
33.12	157971 С (23-011306-0206)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	13	1838,40	23899
33.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,3575	316,72	113
33.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	0,0702	247,10	17
		Итого материалов:				**1856,76**	**24138**
		НР первого уровня	%	60,4		253,36	3294
		НР второго уровня	%	4,24		107,84	1402
		Накладные расходы	%	--		361,20	4696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,10	2757
		Сметная стоимость:				**2863,38**	**37224**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый 90°, DN 20**	**шт**	**378,0000**		**15,50**	**5859**
		НР второго уровня	%	4,24		0,66	248
		Накладные расходы	%	--		0,66	248
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	489
		Сметная стоимость:				**17,45**	**6596**
35	**С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый 90°, DN 25**	**шт**	**16,0000**		**25,53**	**408**
		НР второго уровня	%	4,24		1,08	17
		Накладные расходы	%	--		1.08	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,13	34
		Сметная стоимость:				**28,74**	**460**
36	**С123-020401-1205 23-020401-1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый 90°, DN 50**	**шт.**	**4,0000**		**172,27**	**689**
		НР второго уровня	%	4,24		7,30	29
		Накладные расходы	%	--		7,30	29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,37	57
		Сметная стоимость:				**193,94**	**776**
37	**С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый равнопроходной DN 20**	**шт**	**148,0000**		**21,88**	**3238**
		НР второго уровня	%	4,24		0,93	137
		Накладные расходы	%	--		0,93	137

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	270
		Сметная стоимость:				**24,63**	**3646**
38	**С123-020401-1106 23-020401-1106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**51,94**	**52**
		НР второго уровня	%	4,24		2,20	2
		Накладные расходы	%	--		2,20	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,33	4
		Сметная стоимость:				**58,47**	**58**
39	**С123-020401-1110 23-020401-1110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**118,45**	**118**
		НР второго уровня	%	4,24		5,02	5
		Накладные расходы	%	--		5,02	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	10
		Сметная стоимость:				**133,35**	**133**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1145183**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1145183**
	Материалы -		Тенге				**409352**
	Всего заработная плата -		Тенге				**502193**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**227788**
		Накладные расходы -	Тенге				**364741**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**303325**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**61416**
		Сметная прибыль -	Тенге				**120794**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1630718**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**525**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**502193**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1630718**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**525**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**502193**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 6.Горячее водоснабжение Т3 и Т4 (циркуляционная)					
40	**Е11-161301-0203 11-161301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 32 мм**	**м**	**423,0000**		**913,60**	**386451**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=958,79)	чел-ч	0,94	397,62	958,79	381234
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	1,861	966,66	1799
		Итого оплата труда:				**905,52**	**383033**
40. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,049	20,727	10,77	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	0,1692	3678,17	622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1692	944,68	160
40. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,1269	3290,37	418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1269	1267,10	161
40. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	1,565	1893,09	2963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	1,565	944,68	1478
		Итого эксплуатация машин:				**9,99**	**4226**
40. 7	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	3,13	316,72	991
		Итого материалов:				**2,34**	**991**
		НР первого уровня	%	60,4		546,93	231352
		НР второго уровня	%	4,24		61,93	26195
		Накладные расходы	%	--		608,86	257547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,80	51520
		Сметная стоимость:				**1644,25**	**695518**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**С123-010701-0112 23-010701-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 4,4 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**413,6940**		**736,67**	**304756**
		НР второго уровня	%	4,24		31,23	12922
		Накладные расходы	%	--		31,23	12922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,43	25414
		Сметная стоимость:				**829,34**	**343092**
42	**Е11-161301-0203 11-161301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 40 мм**	**м**	**13,0000**		**913,60**	**11877**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=958,79)	чел-ч	0,94	12,22	958,79	11716
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0572	966,66	55
		Итого оплата труда:				**905,52**	**11772**
42. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,049	0,637	10,77	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0052	3678,17	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0052	944,68	5
42. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0039	3290,37	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0039	1267,10	5
42. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	0,0481	1893,09	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,0481	944,68	45
		Итого эксплуатация машин:				**9,99**	**130**
42. 7	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,0962	316,72	30
		Итого материалов:				**2,34**	**30**
		НР первого уровня	%	60,4		546,93	7110

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		61,93	805
		Накладные расходы	%	--		608,86	7915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,80	1583
		Сметная стоимость:				**1644,25**	**21375**
43	**С123-010701-0114 23-010701-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 5,6 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**12,7140**		**2044,12**	**25989**
		НР второго уровня	%	4,24		86,67	1102
		Накладные расходы	%	--		86,67	1102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,46	2167
		Сметная стоимость:				**2301,25**	**29258**
44	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	**м**	**498,0000**		**1467,86**	**730995**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	1,29	642,42	973,61	625467
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	41,932	841,73	35295
		Итого оплата труда:				**1326,83**	**66076**
44. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	40,438	2394,70	96836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0812	40,438	836,74	33836
44. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,249	3678,17	916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0005	0,249	944,68	235
44. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,1494	3290,37	492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0003	0,1494	1267,10	189
44. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	1,096	1893,09	2074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	1,096	944,68	1035
		Итого эксплуатация машин:				**201,44**	**100317**

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	2,938	941,46	2766
44. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,34362	3716,90	1277
44. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	3,685	316,72	1167
		Итого материалов:				**10,46**	**5211**
		НР первого уровня	%	60,4		801,41	399100
		НР второго уровня	%	4,24		96,22	47916
		Накладные расходы	%	--		897,62	447016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,24	94241
		Сметная стоимость:				**2554,72**	**1272252**
45	**С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**447,7020**		**181,52**	**81267**
		НР второго уровня	%	4,24		7,70	3446
		Накладные расходы	%	--		7,70	3446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,14	6777
		Сметная стоимость:				**204,35**	**91490**
46	**С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый DN 20**	**шт**	**522,0000**		**15,50**	**8091**
		НР второго уровня	%	4,24		0,66	343
		Накладные расходы	%	--		0,66	343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	675
		Сметная стоимость:				**17,45**	**9109**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод DN 20**	**шт**	**36,0000**		**15,50**	**558**
		НР второго уровня	%	4,24		0,66	24
		Накладные расходы	%	--		0,66	24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	47
		Сметная стоимость:				**17,45**	**628**
48	**С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод DN 25**	**шт**	**28,0000**		**25,53**	**715**
		НР второго уровня	%	4,24		1,08	30
		Накладные расходы	%	--		1,08	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,13	60
		Сметная стоимость:				**28,74**	**805**
49	**С123-020401-2802 23-020401-2802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**100,0000**		**1036,55**	**103655**
		НР второго уровня	%	4,24		43,95	4395
		Накладные расходы	%	--		43,95	4395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,44	8644
		Сметная стоимость:				**1166,94**	**116694**
50	**С123-020502-1703 23-020502-1703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник, DN 20x20x20 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**114,0000**		**1939,21**	**221070**
		НР второго уровня	%	4,24		82,22	9373
		Накладные расходы	%	--		82,22	9373

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,71	18435
		Сметная стоимость:				**2183,15**	**248879**
51	**С123-020502-1708 23-020502-1708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник, DN 25x25x25 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**8,0000**		**2684,91**	**21479**
		НР второго уровня	%	4,24		113,84	911
		Накладные расходы	%	--		113,84	911
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,90	1791
		Сметная стоимость:				**3022,65**	**24181**
52	**С123-020502-1714 23-020502-1714 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник, DN 25x20x25 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**80,0000**		**2684,90**	**214792**
		НР второго уровня	%	4,24		113,84	9107
		Накладные расходы	%	--		113,84	9107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,90	17912
		Сметная стоимость:				**3022,64**	**241811**
53	**С123-020502-1707 23-020502-1707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник, DN 20x25x20 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**2,0000**		**2453,31**	**4907**
		НР второго уровня	%	4,24		104,02	208
		Накладные расходы	%	--		104,02	208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,59	409
		Сметная стоимость:				**2761,92**	**5524**
54	**С123-020502-1715 23-020502-1715 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник, DN 25x32x25 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**2,0000**		**3424,54**	**6849**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		145,20	290
		Накладные расходы	%	--		145,20	290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,58	571
		Сметная стоимость:				**3855,32**	**7711**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**2123450**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2123450**
Материалы -			Тенге				**6232**
Всего заработная плата -			Тенге				**1055567**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**994128**
		Накладные расходы -	Тенге				**754629**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**637562**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**117067**
		Сметная прибыль -	Тенге				**230246**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3108326**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1096**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1055567**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3108326**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1096**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1055567**
		РАЗДЕЛ 7.Хозяйственно-бытовая канализация К1					
55	**Е11-160201-0102 i1-160201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр 100 мм. Прокладка в траншеях**	**м трубопровода**	**107,0000**		**6540,64**	**699849**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	0,7	74,9	901,65	67534
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	1,444	997,22	1440
		Итого оплата труда:				**644,62**	**68974**
55. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,2354	3290,37	775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,2354	1267,10	298
55. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0113	1,209	1893,09	2289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0113	1,209	944,68	1142
		Итого эксплуатация машин:				**28,63**	**3063**

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 5	144572 С (21-130101-1901)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00022	0,02354	137511,48	3237
55. 6	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00008	0,00856	1083812,96	9277
55. 7	156345 С (23-011002-0102)	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	1	107	5525,40	591218
55. 8	185587 С (23-020802-1602)	Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	0,1	10,7	2370,39	25363
55. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0157	1,68	93,00	156
		Итого материалов:				**5880,86**	**629252**
		НР первого уровня	%	60,4		389,35	41660
		НР второго уровня	%	4,24		293,83	31440
		Накладные расходы	%	--		683,18	73100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		577,91	61836
		Сметная стоимость:				**7801,73**	**834785**
56	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**61,0000**		**571,99**	**34891**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	0,584	35,624	973,61	34684
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0183	1052,15	19
		Итого оплата труда:				**568,90**	**34703**
56. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0061	3678,17	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0061	944,68	6
56. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0061	3290,37	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0061	1267,10	8
56. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0061	1893,09	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0061	944,68	6
		Итого эксплуатация машин:				**0,89**	**54**

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000732	179532,98	131
56. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0039	0,2379	93,00	22
		Итого материалов:				**2,52**	**154**
		НР первого уровня	%	60,4		343,62	20961
		НР второго уровня	%	4,24		38,82	2368
		Накладные расходы	%	--		382,44	23329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,35	4658
		Сметная стоимость:				**1030,79**	**62878**
57	**С123-010506-0203 23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**60,8780**		**268,01**	**16316**
		НР второго уровня	%	4,24		11,36	692
		Накладные расходы	%	--		11,36	692
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,35	1361
		Сметная стоимость:				**301,72**	**18368**
58	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм**	**м**	**291,0000**		**553,60**	**161097**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	0,56	162,96	973,61	158659
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,2037	1036,80	211
		Итого оплата труда:				**545,95**	**158871**
58. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0873	3678,17	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0873	944,68	82
58. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0582	3290,37	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0582	1267,10	74

1	2	3	4	5	6	7	8
58. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0582	1893,09	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0582	944,68	55
		Итого эксплуатация машин:				**2,14**	**623**
58. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,007741	179532,98	1390
58. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0157	4,569	93,00	425
		Итого материалов:				**6,24**	**1815**
		НР первого уровня	%	60,4		329,75	95958
		НР второго уровня	%	4,24		37,45	10899
		Накладные расходы	%	--		367,21	106857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,66	21436
		Сметная стоимость:				**994,47**	**289390**
59	**С123-010506-0209 23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**290,4180**		**982,69**	**285391**
		НР второго уровня	%	4,24		41,67	12101
		Накладные расходы	%	--		41,67	12101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,95	23799
		Сметная стоимость:				**1106,30**	**321291**
60	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**558,0000**		**910,20**	**507890**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	0,414	231,012	891,06	205846
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	126,108	838,33	105720
		Итого оплата труда:				**558,36**	**311566**
60. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	124,992	2394,70	299318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	124,992	836,74	104586
60. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,558	2992,40	1670

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,558	1087,90	607
60. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,558	1893,09	1056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,558	944,68	527
		Итого эксплуатация машин:				**541,30**	**302044**
		НР первого уровня	%	62,1		346,74	193482
		НР второго уровня	%	4,24		53,29	29738
		Накладные расходы	%	--		400,04	223220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,82	58489
		Сметная стоимость:				**1415,05**	**789599**
61	**С123-020302-2613 23-020302-2613 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 150, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**150,0000**		**4388,76**	**658314**
		НР второго уровня	%	4,24		186,08	27913
		Накладные расходы	%	--		186,08	27913
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		365,99	54898
		Сметная стоимость:				**4940,83**	**741125**
62	**С123-020302-2610 23-020302-2610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**22,0000**		**1463,06**	**32187**
		НР второго уровня	%	4,24		62,03	1365
		Накладные расходы	%	--		62,03	1365
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,01	2684
		Сметная стоимость:				**1647,10**	**36236**
63	**С123-020302-2610 23-020302-2610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**26,0000**		**1463,06**	**38040**
		НР второго уровня	%	4,24		62,03	1613
		Накладные расходы	%	--		62,03	1613

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,01	3172
		Сметная стоимость:				**1647,10**	**42825**
64	**С123-020601-0401 23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50**	**шт.**	**50,0000**		**112,35**	**5618**
		НР второго уровня	%	4,24		4,76	238
		Накладные расходы	%	--		4,76	238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,37	468
		Сметная стоимость:				**126,48**	**6324**
65	**С123-020601-0408 23-020601-0408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110x150**	**шт.**	**50,0000**		**1885,21**	**94261**
		НР второго уровня	%	4,24		79,93	3997
		Накладные расходы	%	--		79,93	3997
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,21	7861
		Сметная стоимость:				**2122,35**	**106118**
66	**С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110x110**	**шт.**	**14,0000**		**352,57**	**4936**
		НР второго уровня	%	4,24		14,95	209
		Накладные расходы	%	--		14,95	209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,40	412
		Сметная стоимость:				**396,92**	**5557**
67	**С123-020601-0506 23-020601-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 110x110**	**шт.**	**30,0000**		**445,46**	**13364**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		18,89	567
		Накладные расходы	%	--		18,89	567
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,15	1114
		Сметная стоимость:				**501,50**	**15045**
68	**С123-020601-0506 23-020601-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 45° косая, DN 100x100**	**шт.**	**16,0000**		**445,46**	**7127**
		НР второго уровня	%	4,24		18,89	302
		Накладные расходы	%	--		18,89	302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,15	594
		Сметная стоимость:				**501,50**	**8024**
69	**С123-020601-0504 23-020601-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 45° косая, DN 100x50**	**шт.**	**2,0000**		**364,09**	**728**
		НР второго уровня	%	4,24		15,44	31
		Накладные расходы	%	--		15,44	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,36	61
		Сметная стоимость:				**409,89**	**820**
70	**С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ревизии к канализационным трубам DN 110**	**шт.**	**48,0000**		**442,01**	**21216**
		НР второго уровня	%	4,24		18,74	900
		Накладные расходы	%	--		18,74	900
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,86	1769
		Сметная стоимость:				**497,61**	**23885**

1	2	3	4	5	6	7	8
71	**С123-020302-8910 23-020302-8910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка, DN 100**	**шт.**	**10,0000**		**1672,25**	**16723**
		НР второго уровня	%	4,24		70,90	709
		Накладные расходы	%	--		70,90	709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,45	1395
		Сметная стоимость:				**1882,61**	**18826**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2597947**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**507890**
Всего заработная плата -			Тенге				**311566**
		Накладные расходы -	Тенге				**223220**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**193482**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**29738**
		Сметная прибыль -	Тенге				**58489**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**789599**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**357**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**311566**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2090057**
Материалы -			Тенге				**631220**
Всего заработная плата -			Тенге				**262548**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1194220**
		Накладные расходы -	Тенге				**253921**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**158579**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**95342**
		Сметная прибыль -	Тенге				**187518**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2531496**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**275**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**262548**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**3321096**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**632**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**574113**

РАЗДЕЛ 8.Дождевая канализация К2

1	2	3	4	5	6	7	8
72	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм**	**м**	**78,0000**		**553,60**	**43181**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	0,56	43,68	973,61	42527
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0546	1036,80	57
		Итого оплата труда:				**545,95**	**42584**
72. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0234	3678,17	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0234	944,68	22
72. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0156	3290,37	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0002	0,0156	1267,10	20
72. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0156	1893,09	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0156	944,68	15
		Итого эксплуатация машин:				**2,14**	**167**
72. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,002075	179532,98	372
72. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0157	1,225	93,00	114
		Итого материалов:				**6,24**	**486**
		НР первого уровня	%	60,4		329,75	25721
		НР второго уровня	%	4,24		37,45	2921
		Накладные расходы	%	--		367,21	28642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,66	5746
		Сметная стоимость:				**994,47**	**77568**
73	**С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**77,8440**		**1571,56**	**122337**
		НР второго уровня	%	4,24		66,63	5187

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		66,63	5187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,06	10202
		Сметная стоимость:				**1769,25**	**137725**
74	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**10,0000**		**571,99**	**5720**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	0,584	5,84	973,61	5686
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,003	1052,17	3
		Итого оплата труда:				**568,90**	**5689**
74. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,001	3678,17	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001	944,68	1
74. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,001	3290,37	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001	1267,10	1
74. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001	1893,09	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001	944,68	1
		Итого эксплуатация машин:				**0,89**	**9**
74. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00012	179532,98	22
74. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0039	0,039	93,00	4
		Итого материалов:				**2,52**	**25**
		НР первого уровня	%	60,4		343,62	3436
		НР второго уровня	%	4,24		38,82	388
		Накладные расходы	%	--		382,44	3824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,35	764
		Сметная стоимость:				**1030,79**	**10308**

1	2	3	4	5	6	7	8
75	**С123-010501-1308 23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**9,9800**		**341,11**	**3404**
		НР второго уровня	%	4,24		14,46	144
		Накладные расходы	%	--		14,46	144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,45	284
		Сметная стоимость:				**384,02**	**3833**
76	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**60,0000**		**910,20**	**54612**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	0,414	24,84	891,06	22134
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	13,56	838,33	11368
		Итого оплата труда:				**558,36**	**33502**
76. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	13,44	2394,70	32185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	13,44	836,74	11246
76. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,06	2992,40	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,06	1087,90	65
76. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,06	1893,09	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,06	944,68	57
		Итого эксплуатация машин:				**541,30**	**32478**
		НР первого уровня	%	62,1		346,74	20805
		НР второго уровня	%	4,24		53,29	3198
		Накладные расходы	%	--		400,04	24002
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,82	6289
		Сметная стоимость:				**1415,05**	**84903**

1	2	3	4	5	6	7	8
77	**С123-040902-0107 23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые компрессионные, DN 50**	**шт**	**2,0000**		**15146,54**	**30293**
		НР второго уровня	%	4,24		642,21	1284
		Накладные расходы	%	--		642,21	1284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1263,10	2526
		Сметная стоимость:				**17051,85**	**34104**
78	**С123-020401-0228 23-020401-0228 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переход DN 100x50**	**шт**	**2,0000**		**1457,98**	**2916**
		НР второго уровня	%	4,24		61,82	124
		Накладные расходы	%	--		61,82	124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,58	243
		Сметная стоимость:				**1641,38**	**3283**
79	**С123-040602-0608 23-040602-0608 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентиль, DN 100**	**шт.**	**2,0000**		**69500,27**	**139001**
		НР второго уровня	%	4,24		2946,81	5894
		Накладные расходы	%	--		2946,81	5894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5795,77	11592
		Сметная стоимость:				**78242,85**	**156486**
80	**С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ревизии к канализационным трубам DN 110**	**шт.**	**6,0000**		**442,01**	**2652**
		НР второго уровня	%	4,24		18,74	112
		Накладные расходы	%	--		18,74	112

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,86	221
		Сметная стоимость:				**497,61**	**2986**
81	**С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прочистка DN 110**	**шт.**	**10,0000**		**442,01**	**4420**
		НР второго уровня	%	4,24		18,74	187
		Накладные расходы	%	--		18,74	187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,86	369
		Сметная стоимость:				**497,61**	**4976**
82	**С123-020401-2409 23-020401-2409 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник косой, DN 110**	**шт**	**4,0000**		**1108,51**	**4434**
		НР второго уровня	%	4,24		47,00	188
		Накладные расходы	%	--		47,00	188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,44	370
		Сметная стоимость:				**1247,95**	**4992**
83	**С123-020401-2409 23-020401-2409 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый равнопроходной DN 110**	**шт**	**12,0000**		**1108,51**	**13302**
		НР второго уровня	%	4,24		47,00	564
		Накладные расходы	%	--		47,00	564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,44	1109
		Сметная стоимость:				**1247,95**	**14975**
84	**С123-020401-1309 23-020401-1309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый 45°, DN 110**	**шт**	**20,0000**		**3287,98**	**65760**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		139,41	2788
		Накладные расходы	%	--		139,41	2788
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,19	5484
		Сметная стоимость:				**3701,58**	**74032**
85	**С123-020302-2610 23-020302-2610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый 90°, DN 110**	**шт.**	**2,0000**		**1463,06**	**2926**
		НР второго уровня	%	4,24		62,03	124
		Накладные расходы	%	--		62,03	124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,01	244
		Сметная стоимость:				**1647,10**	**3294**
86	**С123-020302-2406 23-020302-2406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый 90°, DN 50**	**шт.**	**2,0000**		**858,02**	**1716**
		НР второго уровня	%	4,24		36,38	73
		Накладные расходы	%	--		36,38	73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,55	143
		Сметная стоимость:				**965,95**	**1932**
87	**Е11-160801-0101 11-160801-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка водосточных воронок**	**1воронка**	**8,0000**		**12876,55**	**103012**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=958,79)	чел-ч	2,58	20,64	958,79	19789
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,16	944,68	151
		Итого оплата труда:				**2492,57**	**19941**
87. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,08	3678,17	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	944,68	76
87. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,6	12,8	165,80	2122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
87. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,08	1893,09	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	944,68	76
		Итого эксплуатация машин:				**320,99**	**2568**
87. 6	144572 С (21-130101-1901)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,00128	137511,48	176
87. 7	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00006	0,00048	1083812,96	520
87. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00019	0,00152	195385,08	297
87. 9	251517 С (23-030102-2402)	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	1	8	9957,73	79662
		Итого материалов:				**10081,88**	**80655**
		НР первого уровня	%	60,4		1505,51	12044
		НР второго уровня	%	4,24		609,80	4878
		Накладные расходы	%	--		2115,31	16923
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1199,35	9595
		Сметная стоимость:				**16191,22**	**129530**
88	**С123-020302-8910 23-020302-8910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка полиэтиленовая, DN 110**	**шт.**	**16,0000**		**1672,25**	**26756**
		НР второго уровня	%	4,24		70,90	1134
		Накладные расходы	%	--		70,90	1134
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,45	2231
		Сметная стоимость:				**1882,61**	**30122**
89	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	**м**	**90,0000**		**431,98**	**38878**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	0,211	18,99	973,61	18489
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	2,25	944,68	2126

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**229,05**	**20614**
89. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	2,25	1893,09	4259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	2,25	944,68	2126
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**4259**
89. 4	135959 С (21-100502-1824)	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,287	2682,07	3452
89. 5	140806 С (21-110403-9903)	Самоклеющая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	135	90,85	12265
89. 6	147795 С (21-130816-3432)	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,18	2293,98	413
		Итого материалов:				**179,22**	**16129**
		НР первого уровня	%	55,3		126,66	11400
		НР второго уровня	%	4,24		23,69	2132
		Накладные расходы	%	--		150,35	13532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,59	4193
		Сметная стоимость:				**628,91**	**56602**
90	**С121-110403-0226 21-110403-0226 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 110 мм**	**м**	**90,0000**		**1082,70**	**97443**
		НР второго уровня	%	4,24		45,91	4132
		Накладные расходы	%	--		45,91	4132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,29	8126
		Сметная стоимость:				**1218,89**	**109701**
91	**С123-020401-3506 23-020401-3506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса)**	**шт**	**30,0000**		**65,59**	**1968**
		НР второго уровня	%	4,24		2,78	83
		Накладные расходы	%	--		2,78	83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,47	164

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				73,84	2215
92	**С121-130206-1701 21-130206-1701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Шпилька ГОСТ 1759.0-87**	**1000 шт.**	**0,0300**		**76629,65**	**2299**
		НР второго уровня	%	4,24		3249,10	97
		Накладные расходы	%	--		3249,10	97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6390,30	192
		Сметная стоимость:				**86269,05**	**2588**
93	**Е11-160801-0102 11-160801-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка воронок сливных диам. 50 мм**	**1воронка**	**2,0000**		**639,08**	**1278**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	0,61	1,22	869,19	1060
		Итого оплата труда:				**530,21**	**1060**
93. 2	144572 С (21-130101-1901)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00024	0,00048	137511,48	66
93. 3	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00007	0,00014	1083812,96	152
		Итого материалов:				**108,87**	**218**
		НР первого уровня	%	60,4		320,24	640
		НР второго уровня	%	4,24		40,68	81
		Накладные расходы	%	--		360,92	722
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,00	160
		Сметная стоимость:				**1079,99**	**2160**
94	**С123-030102-1305 23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сифон с воронкой с разрывом струи**	**шт**	**2,0000**		**1205,06**	**2410**
		НР второго уровня	%	4,24		51,09	102
		Накладные расходы	%	--		51,09	102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,49	201
		Сметная стоимость:				**1356,65**	**2713**

1	2	3	4	5	6	7	8
95	51-020106-0103 51-020106-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 7, подача 7 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	**шт.**	**2,0000**		**44298,00**	**88596**
		НР второго уровня	%	4,24		1878,24	3756
		Накладные расходы	%	--		1878,24	3756
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3694,10	7388
		Сметная стоимость:				**49870,33**	**99741**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**859313**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**88596**
Накладные расходы -			Тенге				**3756**
Сметная прибыль -			Тенге				**7388**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**99741**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**193232**
Материалы -			Тенге				**16129**
Всего заработная плата -			Тенге				**54116**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**99742**
		Накладные расходы -	Тенге				**41763**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**32204**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**9555**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18800**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**253794**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54116**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**577485**
Материалы -			Тенге				**81384**
Всего заработная плата -			Тенге				**69274**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**424294**
		Накладные расходы -	Тенге				**68101**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**41841**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**26260**
		Сметная прибыль -	Тенге				**51647**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**697233**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69274**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1050768**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**131**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				123390
		РАЗДЕЛ 9.Отопление					
96	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45х3 мм**	**м**	**40,0000**		**1112,37**	**44495**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=958,79)	чел-ч	0,553	22,12	958,79	21208
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,424	965,97	410
		Итого оплата труда:				**540,45**	**21618**
96. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,048	3678,17	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,048	944,68	45
96. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,028	3290,37	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,028	1267,10	35
96. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,348	1893,09	659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,348	944,68	329
96. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	7,376	17,05	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**26,33**	**1053**
96. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0032	26802,81	86
96. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,08	416,83	33
96. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,128	4812,75	616
96.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,14	296,29	41

1	2	3	4	5	6	7	8
96.11	150559 С (23-010201-0136)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	40	530,84	21234
96.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,704	316,72	223
		Итого материалов:				**555,83**	**22233**
		НР первого уровня	%	60,4		326,43	13057
		НР второго уровня	%	4,24		61,01	2440
		Накладные расходы	%	--		387,44	15497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,98	4799
		Сметная стоимость:				**1619,79**	**64792**
97	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25х3,2 мм**	**м**	**100,0000**		**863,73**	**86373**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=958,79)	чел-ч	0,553	55,3	958,79	53021
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	1,06	965,97	1024
		Итого оплата труда:				**540,45**	**54045**
97. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,12	3678,17	441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,12	944,68	113
97. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,07	3290,37	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,07	1267,10	89
97. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,87	1893,09	1647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,87	944,68	822
97. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	18,44	17,05	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**26,33**	**2633**
97. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,008	26802,81	214

1	2	3	4	5	6	7	8
97. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,2	416,83	83
97. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,32	4812,75	1540
97.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,35	296,29	104
97.11	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	1,76	316,72	557
97.12	249804 С (23-010201-0199)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	1	100	282,20	28220
		Итого материалов:				**307,19**	**30719**
		НР первого уровня	%	60,4		326,43	32643
		НР второго уровня	%	4,24		50,46	5046
		Накладные расходы	%	--		376,89	37689
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,25	9925
		Сметная стоимость:				**1339,88**	**133988**
98	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 20х2,8 мм**	**м**	**320,0000**		**781,16**	**249972**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=958,79)	чел-ч	0,553	176,96	958,79	169667
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	3,392	965,97	3277
		Итого оплата труда:				**540,45**	**172944**
98. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,384	3678,17	1412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,384	944,68	363
98. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,224	3290,37	737
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,224	1267,10	284
98. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	2,784	1893,09	5270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	2,784	944,68	2630

1	2	3	4	5	6	7	8
98. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	59,008	17,05	1006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**26,33**	**8426**
98. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0256	26802,81	686
98. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,64	416,83	267
98. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	1,024	4812,75	4928
98.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	1,12	296,29	332
98.11	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	5,632	316,72	1784
98.12	249803 С (23-010201-0198)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	320	199,63	63882
		Итого материалов:				**224,62**	**71878**
		НР первого уровня	%	60,4		326,43	104458
		НР второго уровня	%	4,24		46,96	15028
		Накладные расходы	%	--		373,39	119486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,36	29557
		Сметная стоимость:				**1246,92**	**399014**
99	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 26х3,0 мм**	**м**	**2200,0000**		**970,82**	**2135808**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=958,79)	чел-ч	0,553	1216,6	958,79	1166464
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	23,32	965,97	22526
		Итого оплата труда:				**540,45**	**1188990**
99. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	2,64	3678,17	9710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	2,64	944,68	2494

1	2	3	4	5	6	7	8
99. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	1,54	3290,37	5067
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,54	1267,10	1951
99. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	19,14	1893,09	36234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	19,14	944,68	18081
99. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	405,68	17,05	6917
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**26,33**	**57928**
99. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,176	26802,81	4717
99. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	4,4	416,83	1834
99. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	7,04	4812,75	33882
99.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	7,7	296,29	2281
99.11	150543 С (23-010201-0120)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	2200	389,29	856438
99.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	38,72	316,72	12263
		Итого материалов:				**414,28**	**911416**
		НР первого уровня	%	60,4		326,43	718150
		НР второго уровня	%	4,24		55,00	121008
		Накладные расходы	%	--		381,44	839158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,18	237997
		Сметная стоимость:				**1460,44**	**3212963**
100	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1264,0000**		**910,20**	**1150489**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	0,414	523,296	891,06	466288
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	285,664	838,33	239480

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**558,36**	**705769**
100. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	283,136	2394,70	678026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	283,136	836,74	236911
100. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	1,264	2992,40	3782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,264	1087,90	1375
100. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,264	1893,09	2393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,264	944,68	1194
		Итого эксплуатация машин:				**541,30**	**684201**
100. 6	251461 С (23-021199-9901)	Фасонные части	шт.	1	1264	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	62,1		346,74	438282
		НР второго уровня	%	4,24		53,29	67364
		Накладные расходы	%	--		400,04	505646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,82	132491
		Сметная стоимость:				**1415,05**	**1788626**
101	**С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый приварной DN 26x3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1120,0000**		**25,53**	**28594**
		НР второго уровня	%	4,24		1,08	1212
		Накладные расходы	%	--		1,08	1212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,13	2384
		Сметная стоимость:				**28,74**	**32190**
102	**С123-020302-2606 23-020302-2606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый, DN 45x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**828,43**	**3314**
		НР второго уровня	%	4,24		35,13	141

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		35,13	141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,08	276
		Сметная стоимость:				**932,64**	**3731**
103	**С123-020302-2603 23-020302-2603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый, DN 25x3,2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**40,0000**		**671,21**	**26848**
		НР второго уровня	%	4,24		28,46	1138
		Накладные расходы	%	--		28,46	1138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,97	2239
		Сметная стоимость:				**755,64**	**30226**
104	**С123-020302-2602 23-020302-2602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый, DN 20x2,8, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**100,0000**		**641,61**	**64161**
		НР второго уровня	%	4,24		27,20	2720
		Накладные расходы	%	--		27,20	2720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,51	5351
		Сметная стоимость:				**722,32**	**72232**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**3790054**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1150489**
Всего заработная плата -			Тенге				**705769**
		Накладные расходы -	Тенге				**505646**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**438282**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**67364**
		Сметная прибыль -	Тенге				**132491**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1788626**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**809**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**705769**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2639565**
Материалы -			Тенге				**1036247**
Всего заработная плата -			Тенге				**1437597**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**122917**
		Накладные расходы -	Тенге				**1017043**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				868309
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				148734
		Сметная прибыль -	Тенге				292529
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3949136
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1499
		Сметная заработная плата -	Тенге				1437597
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5737762
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2308
		Сметная заработная плата -	Тенге				2143366
		РАЗДЕЛ 10.Электроосвещение					
105	**Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	**м кабеля**	**5650,0000**		**265,93**	**1502483**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0,13	734,5	922,81	677804
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	213,57	1105,89	236185
		Итого оплата труда:				**161,77**	**913989**
105. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0189	106,785	3473,70	370939
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	106,785	1267,10	135307
105. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	172,55	165,80	25293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0189	106,785	2393,83	255625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	106,785	944,68	100878
105. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0345	194,925	14,34	2795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**115,87**	**654652**
105. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	9,04	621,04	5614
105. 8	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,00055	3,107	1671,53	5194

1	2	3	4	5	6	7	8
105. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000019	0,10735	222237,60	23857
105.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	23,165	2673,63	61935
105.11	242707 С (24-040207-1303)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,003	16,95	1723,80	29218
105.12	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0016	9,04	4010,64	36256
105.13	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	1,13	361,08	408
105.14	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,004	22,6	333,80	7544
		Итого материалов:				**30,09**	**170027**
		НР первого уровня	%	42,8		69,24	391187
		НР второго уровня	%	4,24		14,21	80292
		Накладные расходы	%	--		83,45	471479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,95	157917
		Сметная стоимость:				**377,32**	**2131879**
106	**С123-060144-0880 23-060144-0880 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 4х50 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0800**		**5101297,09**	**408104**
		НР второго уровня	%	4,24		216295,00	17304
		Накладные расходы	%	--		216295,00	17304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		425407,37	34033
		Сметная стоимость:				**5742999,45**	**459440**
107	**С123-060144-0505 23-060144-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,5500**		**331887,34**	**182538**
		НР второго уровня	%	4,24		14072,02	7740

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		14072,02	7740
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27676,75	15222
		Сметная стоимость:				**373636,11**	**205500**
108	**С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**4,1200**		**214355,64**	**883145**
		НР второго уровня	%	4,24		9088,68	37445
		Накладные расходы	%	--		9088,68	37445
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17875,55	73647
		Сметная стоимость:				**241319,86**	**994238**
109	**С123-060144-0601 23-060144-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,9000**		**141720,61**	**127549**
		НР второго уровня	%	4,24		6008,95	5408
		Накладные расходы	%	--		6008,95	5408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11818,37	10637
		Сметная стоимость:				**159547,93**	**143593**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**3103819**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3103819**
Материалы -			Тенге				**170027**
Всего заработная плата -			Тенге				**913989**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1601336**
		Накладные расходы -	Тенге				**539375**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**391187**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**148188**
		Сметная прибыль -	Тенге				**291456**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3934650**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**948**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**913989**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**3934650**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**948**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**913989**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**33333160**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**9151517**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2162222**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**767254**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**21930825**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**88596**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**5552782**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**38885942**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**1648764**
		ИТОГО:	Тенге				**40534706**
		Сметная прибыль	Тенге				**3242777**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**43771919**
	Итого по акту:						**43 771 919**
	Временные здания и сооружения 0.9%						393 947
	Итого						**44 165 866**
	Зимнее удорожание 1,08%						476 991
	Итого						**44 642 857**
	налог 12 %						5 357 143
	Итого						**50 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .
_____ Басаров Т.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
_____Рамазанулы Р.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сәтті Сәулет"
_____ Туманов Е.К.