ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской Отдел Строительства"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование строительства и адрес: **Строительства многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау**

# СПРАВКА
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
## за декабрь 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 86 | 20.03.2018 | | | | |

в тенге

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС 12% 2018г. | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12% | в отчетном 2018г. Без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001г) | из них | | стоимость прочих работ не вх. в СМР | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчете месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополн затраты | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С начало года всего | 324 799 999,84 | 44 642 858 | | | | | | | 5 357 143 | 50 000 001 |
| Всего к оплате с НДС | Пятьдесят миллионов тенге, 00тиын | | | | | | | | | |

ЗАКАЗЧИК:_____ Басаров Т.К.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

ПОДРЯДЧИК_____Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской Отдел Строительства"
Подрядчик: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

Наименование объекта - 5-этажный 50 квартирный жилой дом

**РЕЕСТР**
**выполненных работ за декабрь 2018год**

| № | Наименование объекта | Общая стоимость строительства в текущих ценах | Освоение с начало строительства, | Выполнение по месяцам | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Апрель | Май | Июнь | Июль | Ноябрь | Декабрь |
| 1 | Подкрановые пути | 2 520 499,39 | 2 545 959 | | | | | 2 545 959 | - |
| 2 | Общестроительные работы КЖ | 225 835 170,64 | 221 065 451 | 14 182 930,00 | 44 432 624,00 | 113 430 084 | 49 019 813 | - | - |
| 3 | Общестроительные работы АР | 152 423 778,51 | 74 039 557 | | | | 3 734 548 | 26 004 498 | 44300511,67 |
| 4 | Водопровод и канализация ВК | 27 943 582 | 10 407 252 | | | | | 10 407 252 | - |
| 5 | Отопление и вентиляция ОВ | 33 141 910 | 10 808 365 | | | | | 6 547 800 | 4260564,67 |
| 6 | Газоснабжение ГСВ | 7 728 904 | - | | | | | - | - |
| 7 | Электроосвещение ЭС | 21 852 610 | 5 933 416 | | | | | 4 494 491 | 1438924,67 |
| 8 | Слаботочные сети СС | 5 358 750 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Итого: | 476 805 205,80 | 324 800 000 | 14 182 930 | 44 432 624 | 113 430 084 | 52 754 361 | 50 000 000 | 50 000 001 |
| | В том числе НДС | 57 216 625 | | 1 519 600 | 4 760 638 | 12 153 223 | 5 652 253 | 5 357 143 | 5 357 143 |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства"

_____ Басаров Т.К

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

_____ Рамазанулы Р.

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов". расположенного в мкр.Береке. г.Атырау

# АКТ №7

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018год.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Витражи В-1, В-1",В-2, В-2"** | | | | | |
| **1** | **Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015** | **Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке** | **м2** | **607,1040** | | **5177,45** | **3143252** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61) | чел-ч | 4,98 | 3023,378 | 973,61 | 2943591 |
| 1. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1955 | 118,689 | 865,47 | 102722 |
| | | **Итого эплата труда:** | | | | **5017,78** | **3046313** |
| 1. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0566 | 34,362 | 10,77 | 370 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1. 4 | 783 С (31-050104-0101) | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,02 | 12,142 | 2992,40 | 36334 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02 | 12,142 | 1087,90 | 13209 |
| 1. 5 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,17 | 103,208 | 1495,22 | 154318 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 103,208 | 836,74 | 86358 |
| 1. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0055 | 3,339 | 1893,09 | 6321 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0055 | 3,339 | 944,68 | 3154 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **325,06** | **197343** |
| 1. 7 | 130060 С (21-060407-0501) | Детали крепления стальные | кг | 0,0057 | 3,46 | -- | -- |
| 1. 8 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00001 | 0,006071 | 381819,66 | 2318 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **3,82** | **2318** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 3055,83 | 1855204 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 349,09 | 211935 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3404,92 | 2067139 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 686,59 | 416831 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9268,96** | **5627223** |
| **2** | **С121-090304-0101 21-090304-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Витражи из ПВХ профилей** | **м2** | **607,1040** | | **21175,43** | **12855688** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 897,84 | 545081 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 897,84 | 545081 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1765,86 | 1072062 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23839,13** | **14472831** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **15998941** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **15998941** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **2318** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **3046313** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **12855688** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2612220** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **1855204** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **757016** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1488893** |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **20100054** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **3142** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3046313** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **20100054** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **3142** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3046313** |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Полы** | | | | | |
| **3** | **Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм-толщ.60мм** | **м2** | **10,0200** | | **897,84** | **8996** |
| 3.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59) | чел-ч | 0,356 | 3,567 | 779,59 | 2781 |
| 3.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 0,127254 | 836,74 | 106 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **288,16** | **2887** |
| 3. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 0,908814 | 11,78 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 3. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 0,127254 | 1495,22 | 190 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 0,127254 | 836,74 | 106 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,06** | **201** |
| 3. 5 | 102637 С (21-020401-2805) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,204408 | 29264,17 | 5982 |
| 3. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,035 | 0,3507 | 93,00 | 33 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **600,24** | **6014** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 175,49 | 1758 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 45,51 | 456 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 221,00 | 2214 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 89,51 | 897 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1208,34** | **12108** |
| **4** | **Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=8** | **добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** | **м2** | **10,0200** | | **1248,73** | **12512** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59) | чел-ч | 0,0352 | 0,352704 | 779,59 | 275 |
| 4. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0168 | 0,168336 | 836,74 | 141 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **41,50** | **416** |
| 4. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,1856 | 1,86 | 11,78 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 4. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0168 | 0,168336 | 1495,22 | 252 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0168 | 0,168336 | 836,74 | 141 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,31** | **274** |
| 4. 5 | 102637 С (21-020401-2805) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0408 | 0,408816 | 29264,17 | 11964 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1193,98** | **11964** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 25,27 | 253 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 54,02 | 541 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 79,29 | 794 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 106,24 | 1065 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1434,26** | **14371** |
| | | тип2 - лестничная площадка технического этажа, кладовая | | | | | |
| **5** | **Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм-толщ.70мм** | **м2** | **41,6200** | | **897,84** | **37368** |
| 5.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59) | чел-ч | 0,356 | 14,817 | 779,59 | 11551 |
| 5.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 0,528574 | 836,74 | 442 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **288,16** | **11993** |
| 5.3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 3,775 | 11,78 | 44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 5.4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 0,528574 | 1495,22 | 790 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 0,528574 | 836,74 | 442 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,06** | **835** |
| 5.5 | 102637 С (21-020401-2805) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,849048 | 29264,17 | 24847 |
| 5.6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,035 | 1,457 | 93,00 | 135 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **600,24** | **24982** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 175,49 | 7304 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 45,51 | 1894 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 221,00 | 9198 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 89,51 | 3725 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1208,34** | **50291** |
| **6** | **Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=10** | **добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** | **м2** | **41,6200** | | **1560,91** | **64965** |
| 6.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59) | чел-ч | 0,044 | 1,831 | 779,59 | 1428 |
| 6.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,021 | 0,87402 | 836,74 | 731 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **51,87** | **2159** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,232 | 9,656 | 11,78 | 114 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 6. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,021 | 0,87402 | 1495,22 | 1307 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,021 | 0,87402 | 836,74 | 731 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **34,13** | **1421** |
| 6. 5 | 102637 С (21-020401-2805) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,051 | 2,123 | 29264,17 | 62117 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1492,47** | **62117** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 31,59 | 1315 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 67,52 | 2810 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 99,11 | 4125 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 132,80 | 5527 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1792,82** | **74617** |
| **7** | **Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм-толщ.50мм** | **м2** | **139,1000** | | **897,84** | **124889** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59) | чел-ч | 0,356 | 49,52 | 779,59 | 38605 |
| 7. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 1,767 | 836,74 | 1478 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **288,16** | **40083** |
| 7. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 12,616 | 11,78 | 149 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 7. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 1,767 | 1495,22 | 2641 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 1,767 | 836,74 | 1479 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,06** | **2790** |
| 7. 5 | 102637 С (21-020401-2805) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 2,838 | 29264,17 | 83041 |
| 7. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,035 | 4,869 | 93,00 | 453 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **600,24** | **83494** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 175,49 | 24411 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 45,51 | 6330 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 221,00 | 30741 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 89,51 | 12450 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1208,34** | **168080** |
| **8** | **Е11-110101-1102<br>11-110101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>К=6** | **добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** | **м2** | **139,1000** | | **936,54** | **130273** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59) | чел-ч | 0,0264 | 3,672 | 779,59 | 2863 |
| 8. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0126 | 1,753 | 836,74 | 1467 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **31,12** | **4329** |
| 8. 3 | 404 С<br>(31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,1392 | 19,363 | 11,78 | 228 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 8. 4 | 1569 С<br>(31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0126 | 1,753 | 1495,22 | 2621 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0126 | 1,753 | 836,74 | 1467 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,48** | **2849** |
| 8. 5 | 102637 С<br>(21-020401-2805) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0306 | 4,256 | 29264,17 | 124562 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **895,48** | **124562** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 18,95 | 2637 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 40,51 | 5635 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 59,47 | 8272 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 79,68 | 11084 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1075,69** | **149629** |
| | | тип4 - общая комната, жилая комната, коридор, прихожая | | | | | |
| **9** | **Е11-110101-1101<br>11-110101-1101<br>РСНБ РК 2015** | **Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж, толщ.32мм)** | **м2** | **343,3000** | | **897,84** | **308227** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59) | чел-ч | 0,356 | 122,215 | 779,59 | 95277 |
| 9. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 4,36 | 836,74 | 3648 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **288,16** | **98926** |
| 9. 3 | 404 С<br>(31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 31,137 | 11,78 | 367 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 4,36 | 1495,22 | 6519 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 4,36 | 836,74 | 3648 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,06** | **6886** |
| 9. 5 | 102637 С (21-020401-2805) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 7,003 | 29264,17 | 204946 |
| 9. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,035 | 12,015 | 93,00 | 1117 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **600,24** | **206064** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 175,49 | 60246 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 45,51 | 15623 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 221,00 | 75869 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 89,51 | 30728 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1208,34** | **414824** |
| **10** | **Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2,4** | **добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** | **м2** | **343,3000** | | **374,62** | **128606** |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59) | чел-ч | 0,01056 | 3,625 | 779,59 | 2826 |
| 10. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00504 | 1,73 | 836,74 | 1448 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12,45** | **4274** |
| 10. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,05568 | 19,115 | 11,78 | 225 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 10. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,00504 | 1,73 | 1495,22 | 2587 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00504 | 1,73 | 836,74 | 1448 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8,19** | **2812** |
| 10. 5 | 102637 С (21-020401-2805) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,01224 | 4,202 | 29264,17 | 122968 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **358,19** | **122968** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 7,58 | 2603 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16,21 | 5563 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23,79 | 8166 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 31,87 | 10942 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **430,28** | **147714** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015** | **Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит(первый этаж, толщ.40мм)** | **м2** | **343,3000** | | **248,23** | **85216** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78) | чел-ч | 0,258 | 88,571 | 879,78 | 77923 |
| 11. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0116 | 3,982 | 927,93 | 3695 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **237,75** | **81619** |
| 11. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0018 | 0,61794 | 1495,22 | 924 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,61794 | 836,74 | 517 |
| 11. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0098 | 3,364 | 1893,09 | 6369 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0098 | 3,364 | 944,68 | 3178 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **21,24** | **7293** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 144,79 | 49706 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16,66 | 5721 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 161,45 | 55426 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32,77 | 11251 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **442,45** | **151894** |
| **12** | **С121-110401-0104 21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014** | **м3** | **14,1440** | | **20427,50** | **288926** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 866,13 | 12250 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 866,13 | 12250 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1703,49 | 24094 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22997,12** | **325270** |
| **13** | **Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм-толщ.72мм** | **м2** | **1373,2000** | | **897,84** | **1232908** |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59) | чел-ч | 0,356 | 488,859 | 779,59 | 381110 |
| 13. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 17,44 | 836,74 | 14592 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **288,16** | **395702** |
| 13. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 124,549 | 11,78 | 1467 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 17,44 | 1495,22 | 26076 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 17,44 | 836,74 | 14583 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,06** | **27543** |
| 13.5 | 102637 С (21-020401-2805) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 28,013 | 29264,17 | 819785 |
| 13.6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,035 | 48,062 | 93,00 | 4470 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **600,24** | **824255** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 175,49 | 240983 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 45,51 | 62493 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 221,00 | 303476 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 89,51 | 122911 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1208,34** | **1659294** |
| **14** | **Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=10,4** | **добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** | **м2** | **1373,2000** | | **1623,34** | **2229175** |
| 14.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59) | чел-ч | 0,04576 | 62,838 | 779,59 | 48988 |
| 14.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02184 | 29,991 | 836,74 | 25094 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **53,95** | **74082** |
| 14.3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,24128 | 331,326 | 11,78 | 3903 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 14.4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,02184 | 29,991 | 1495,22 | 44843 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02184 | 29,991 | 836,74 | 25095 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **35,50** | **48746** |
| 14.5 | 102637 С (21-020401-2805) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,05304 | 72,835 | 29264,17 | 2131442 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1552,17** | **2131442** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 32,85 | 45116 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 70,22 | 96430 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 103,08 | 141546 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 138,11 | 189658 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1864,53** | **2560379** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | **1т** | **1,3045** | | **11055,53** | **14422** |
| 15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19) | чел-ч | 11,6 | 15,133 | 869,19 | 13153 |
| 15. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,38 | 0,495725 | 1080,44 | 536 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **10493,17** | **13689** |
| 15. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,208726 | 3290,37 | 687 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,16 | 0,208726 | 1267,10 | 264 |
| 15. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,286999 | 1893,09 | 543 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 0,286999 | 944,68 | 271 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **942,94** | **1230** |
| 15. 5 | 128064 С (21-050307-1007) | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,28 | 0,365271 | 107,10 | 39 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **29,99** | **39** |
| | | НР первого уровня | % | 48 5 | | 5089,19 | 6639 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 684,54 | 893 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5773,72 | 7532 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 1346,34 | 1756 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18175,59** | **23711** |
| **16** | **С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм** | **т** | **1,3045** | | **208986,05** | **272631** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8861,01 | 11560 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8861,01 | 11560 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 17427,76 | 22735 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **235274,82** | **306925** |
| **17** | **Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж, толщ.30мм)** | **м2** | **48,5400** | | **897,84** | **43581** |
| 17. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59) | чел-ч | 0,356 | 17,28 | 779,59 | 13472 |
| 17. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 0,616458 | 836,74 | 516 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 288,16 | **13987** |
| 17. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 4,403 | 11,78 | 52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 17. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 0,616458 | 1495,22 | 922 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 0,616458 | 836,74 | 516 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,06** | **974** |
| 17. 5 | 102637 С (21-020401-2805) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,990216 | 29264,17 | 28978 |
| 17. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,035 | 1,699 | 93,00 | 158 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **600,24** | **29136** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 175,49 | 8518 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 45,51 | 2209 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 221,00 | 10727 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 89,51 | 4345 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1208,34** | **58653** |
| **18** | **Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2** | **добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** | **м2** | **48,5400** | | **312,18** | **15153** |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59) | чел-ч | 0,0088 | 0,427152 | 779,59 | 333 |
| 18. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0042 | 0,203868 | 836,74 | 171 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **10,37** | **504** |
| 18. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0464 | 2,252 | 11,78 | 27 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 18. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0042 | 0,203868 | 1495,22 | 305 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0042 | 0,203868 | 836,74 | 171 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,83** | **331** |
| 18. 5 | 102637 С (21-020401-2805) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0102 | 0,495108 | 29264,17 | 14489 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **298,49** | **14489** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 6,32 | 307 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 13,50 | 656 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,82 | 962 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26,56 | 1289 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **358,56** | **17405** |
| **19** | **Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015** | **Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит(первый этаж, толщ.40мм)** | **м2** | **48,5400** | | **248,23** | **12049** |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78) | чел-ч | 0,258 | 12,523 | 879,78 | 11018 |
| 19. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0116 | 0,563064 | 927,93 | 522 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **237,75** | **11540** |
| 19. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0018 | 0,087372 | 1495,22 | 131 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,087372 | 836,74 | 73 |
| 19. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0098 | 0,475692 | 1893,09 | 901 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0098 | 0,475692 | 944,68 | 449 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **21,24** | **1031** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 144,79 | 7028 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16,66 | 809 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 161,45 | 7837 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32,77 | 1591 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **442,45** | **21477** |
| **20** | **С121-110401-0104 21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014** | **м3** | **1,9998** | | **20427,50** | **40852** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 866,13 | 1732 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 866,13 | 1732 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1703,49 | 3407 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22997,12** | **45991** |
| **21** | **Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм** | **м2** | **194,1600** | | **897,84** | **174324** |
| 21. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59) | чел-ч | 0,356 | 69,121 | 779,59 | 53886 |
| 21. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 2,466 | 836,74 | 2063 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **288,16** | **55949** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 17,61 | 11,78 | 207 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 21. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 2,466 | 1495,22 | 3687 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 2,466 | 836,74 | 2063 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,06** | **3894** |
| 21. 5 | 102637 С (21-020401-2805) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 3,961 | 29264,17 | 115911 |
| 21. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,035 | 6,796 | 93,00 | 632 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **600,24** | **116543** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 175,49 | 34073 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 45,51 | 8836 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 221,00 | 42909 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 89,51 | 17379 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1208,34** | **234612** |
| **22** | **Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=12** | **добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** | **м2** | **194,1600** | | **1873,09** | **363679** |
| 22. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59) | чел-ч | 0,0528 | 10,252 | 779,59 | 7992 |
| 22. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0252 | 4,893 | 836,74 | 4094 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **62,25** | **12086** |
| 22. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,2784 | 54,054 | 11,78 | 637 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 22. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0252 | 4,893 | 1495,22 | 7316 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0252 | 4,893 | 836,74 | 4094 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **40,96** | **7953** |
| 22. 5 | 102637 С (21-020401-2805) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0612 | 11,883 | 29264,17 | 347734 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1790,97** | **347734** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 37,91 | 7360 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 81,03 | 15732 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 118,94 | 23093 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 159,36 | 30942 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2151,39** | **417713** |
| **23** | **Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | **1т** | **0,1845** | | **11055,53** | **2039** |
| 23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19) | чел-ч | 11,6 | 2,14 | 869,19 | 1860 |
| 23. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,38 | 0,070092 | 1080,44 | 76 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **10493,17** | **1935** |
| 23. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,029512 | 3290,37 | 97 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,16 | 0,029512 | 1267,10 | 37 |
| 23. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,040579 | 1893,09 | 77 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 0,040579 | 944,68 | 38 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **942,94** | **174** |
| 23. 5 | 128064 С (21-050307-1007) | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,28 | 0,051647 | 107,10 | 6 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **29,99** | **6** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 5089,19 | 939 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 684,54 | 126 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5773,72 | 1065 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1346,34 | 248 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18175,59** | **3353** |
| **24** | **С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм** | **т** | **0,1845** | | **208986,05** | **38548** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8861,01 | 1634 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8861,01 | 1634 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17427,76 | 3215 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **235274,82** | **43397** |
| **25** | **Е11-110101-0405 11-110101-0405 РСНБ РК 2015** | **Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм** | **м2** | **242,7000** | | **451,68** | **109623** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1073,79) | чел-ч | 0,243 | 58,976 | 1073,79 | 63328 |
| 25. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0043 | 1,044 | 899,50 | 939 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **264,80** | **64267** |
| 25. 3 | 1015 С (31-030305-0901) | Термос 100 л | маш.-ч | 0,015 | 3,641 | 12,86 | 47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 25. 4 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0437 | 10,606 | 477,34 | 5063 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 25. 5 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0018 | 0,43686 | 1495,22 | 653 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,43686 | 836,74 | 366 |
| 25. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0025 | 0,60675 | 1893,09 | 1149 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0025 | 0,60675 | 944,68 | 573 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **28,48** | **6911** |
| 25. 7 | 144669 С (21-130104-0804) | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00176 | 0,427152 | 58564,32 | 25016 |
| 25. 8 | 146096 С (21-130401-0332) | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,00008 | 0,019416 | 31967,82 | 621 |
| 25. 9 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,005 | 1,214 | 84,66 | 103 |
| 25.10 | 147626 С (21-130816-1501) | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00125 | 0,303375 | 20254,14 | 6145 |
| 25.11 | 149365 С (22-040601-0201) | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00057 | 0,138339 | 54217,08 | 7500 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **162,28** | **39384** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 161,26 | 39138 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 25,99 | 6308 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 187,25 | 45446 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 51,11 | 12406 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **690,05** | **167475** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм-толщ.50мм** | **м2** | **131,0000** | | **897,84** | **117616** |
| 26. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59) | чел-ч | 0,356 | 46,636 | 779,59 | 36357 |
| 26. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 1,664 | 836,74 | 1392 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **288,16** | **37749** |
| 26. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 11,882 | 11,78 | 140 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 26. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 1,664 | 1495,22 | 2488 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 1,664 | 836,74 | 1392 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,06** | **2628** |
| 26. 5 | 102637 С (21-020401-2805) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 2,672 | 29264,17 | 78206 |
| 26. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,035 | 4,585 | 93,00 | 426 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **600,24** | **78632** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 175,49 | 22989 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 45,51 | 5962 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 221,00 | 28951 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 89,51 | 11725 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1208,34** | **158293** |
| **27** | **Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6** | **добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** | **м2** | **131,0000** | | **936,54** | **122687** |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59) | чел-ч | 0,0264 | 3,458 | 779,59 | 2696 |
| 27. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0126 | 1,651 | 836,74 | 1381 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **31,12** | **4077** |
| 27. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,1392 | 18,235 | 11,78 | 215 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 27. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0126 | 1,651 | 1495,22 | 2468 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0126 | 1,651 | 836,74 | 1381 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,48** | **2683** |
| 27. 5 | 102637 С (21-020401-2805) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0306 | 4,009 | 29264,17 | 117308 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **895,48** | **117308** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 18,95 | 2483 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 40,51 | 5307 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 59,47 | 7790 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 79,68 | 10438 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1075,69** | **140916** |
| **28** | **Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | **1т** | **0,1245** | | **11055,53** | **1376** |
| 28. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19) | чел-ч | 11,6 | 1,444 | 869,19 | 1255 |
| 28. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,38 | 0,047291 | 1080,44 | 51 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **10493,17** | **1306** |
| 28. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,019912 | 3290,37 | 66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,16 | 0,019912 | 1267 10 | 25 |
| 28. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,027379 | 1893,09 | 52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 0,027379 | 944,68 | 26 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **942,94** | **117** |
| 28. 5 | 128064 С (21-050307-1007) | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,28 | 0,034846 | 107,10 | 4 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **29,99** | **4** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 5089,19 | 633 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 684,54 | 85 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5773,72 | 719 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 1346,34 | 168 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18175,59** | **2262** |
| **29** | **С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм** | **т** | **0,1245** | | **208986,05** | **26008** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8861,01 | 1103 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8861,01 | 1103 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17427,76 | 2169 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **235274,82** | **29280** |
| **30** | **Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм-толщ.50мм** | **м2** | **277,3000** | | **897,84** | **248970** |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59) | чел-ч | 0,356 | 98,719 | 779,59 | 76960 |
| 30. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 3,522 | 836,74 | 2947 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **288,16** | **79907** |
| 30. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 25,151 | 11,78 | 296 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 30. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 3,522 | 1495,22 | 5266 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 3,522 | 836,74 | 2947 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,06** | **5562** |
| 30. 5 | 102637 С (21-020401-2805) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 5,657 | 29264,17 | 165545 |
| 30. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,035 | 9,705 | 93,00 | 903 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **600,24** | **166448** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 175,49 | 48663 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 45,51 | 12620 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 221,00 | 61283 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 89,51 | 24820 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1208,34** | **335073** |
| **31** | **Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6** | **добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** | **м2** | **277,3000** | | **936,54** | **259704** |
| 31. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59) | чел-ч | 0,0264 | 7,321 | 779,59 | 5707 |
| 31. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0126 | 3,494 | 836,74 | 2924 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **31,12** | **8631** |
| 31. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,1392 | 38,6 | 11,78 | 455 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 31. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0126 | 3,494 | 1495,22 | 5224 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0126 | 3,494 | 836,74 | 2924 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,48** | **5679** |
| 31. 5 | 102637 С (21-020401-2805) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0306 | 8,485 | 29264,17 | 248318 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **895,48** | **248318** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 18,95 | 5256 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 40,51 | 11234 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 59,47 | 16490 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 79,68 | 22096 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1075,69** | **298290** |
| **32** | **Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж, толщ.30мм)** | **м2** | **112,2600** | | **897,84** | **100791** |
| 32. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59) | чел-ч | 0,356 | 39,965 | 779,59 | 31156 |
| 32. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 1,426 | 836,74 | 1193 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **288,16** | **32349** |
| 32. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 10,182 | 11,78 | 120 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 32. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 1,426 | 1495,22 | 2132 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 1,426 | 836,74 | 1193 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,06** | **2252** |
| 32. 5 | 102637 С (21-020401-2805) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 2,29 | 29264,17 | 67018 |
| 32. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,035 | 3,929 | 93,00 | 365 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **600,24** | **67383** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 175,49 | 19700 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 45,51 | 5109 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 221,00 | 24809 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 89,51 | 10048 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1208,34** | **135648** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **33** | **Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2** | **добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** | **м2** | **112,2600** | | **312,18** | **35045** |
| 33. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59) | чел-ч | 0,0088 | 0,987888 | 779,59 | 770 |
| 33. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0042 | 0,471492 | 836,74 | 395 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **10,37** | **1165** |
| 33. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0464 | 5,209 | 11,78 | 61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 33. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0042 | 0,471492 | 1495,22 | 705 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0042 | 0,471492 | 836,74 | 395 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,83** | **766** |
| 33. 5 | 102637 С (21-020401-2805) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0102 | 1,145 | 29264,17 | 33509 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **298,49** | **33509** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 6,32 | 709 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 13,50 | 1516 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,82 | 2225 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26,56 | 2982 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **358,56** | **40252** |
| **34** | **Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015** | **Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит(первый этаж, толщ.40мм)** | **м2** | **112,2600** | | **248,23** | **27866** |
| 34. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78) | чел-ч | 0,258 | 28,963 | 879,78 | 25481 |
| 34. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0116 | 1,302 | 927,93 | 1208 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **237,75** | **26690** |
| 34. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0018 | 0,202068 | 1495,22 | 302 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,202068 | 836,74 | 169 |
| 34. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0098 | 1,1 | 1893,09 | 2083 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0098 | 1,1 | 944,68 | 1039 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **21,24** | **2385** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 144,79 | 16254 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16,66 | 1871 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 161,45 | 18125 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32,77 | 3679 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **442,45** | **49670** |
| **35** | **С121-110401-0104 21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014** | **м3** | **4,6251** | | **20427,50** | **94479** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 866,13 | 4006 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 866,13 | 4006 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1703,49 | 7879 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22997,12** | **106364** |
| **36** | **Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм** | **м2** | **449,0400** | | **897,84** | **403164** |
| 36. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59) | чел-ч | 0,356 | 159,858 | 779,59 | 124624 |
| 36. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 5,703 | 836,74 | 4772 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **288,16** | **129396** |
| 36. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 40,728 | 11,78 | 480 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 36. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 5,703 | 1495,22 | 8527 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 5,703 | 836,74 | 4772 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,06** | **9007** |
| 36. 5 | 102637 С (21-020401-2805) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 9,16 | 29264,17 | 268072 |
| 36. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,035 | 15,716 | 93,00 | 1462 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **600,24** | **269534** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 175,49 | 78802 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 45,51 | 20435 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 221,00 | 99237 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 89,51 | 40192 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1208,34** | **542594** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | **Е11-110101-1102<br>11-110101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>К=12** | **добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** | **м2** | **449,0400** | | **1873,09** | **841092** |
| 37. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59) | чел-ч | 0,0528 | 23,709 | 779,59 | 18484 |
| 37. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0252 | 11,316 | 836,74 | 9468 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **62,25** | **27952** |
| 37. 3 | 404 С<br>(31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,2784 | 125,013 | 11,78 | 1473 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 37. 4 | 1569 С<br>(31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0252 | 11,316 | 1495,22 | 16920 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0252 | 11,316 | 836,74 | 9469 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **40,96** | **18392** |
| 37. 5 | 102637 С<br>(21-020401-2805) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0612 | 27,481 | 29264,17 | 804216 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1790,97** | **804216** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 37,91 | 17023 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 81,03 | 36384 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 118,94 | 53407 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 159,36 | 71560 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2151,39** | **966058** |
| **38** | **Е11-060301-0410<br>11-060301-0410<br>РСНБ РК 2015** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | **1т** | **0,4266** | | **11055,53** | **4716** |
| 38. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19) | чел-ч | 11,6 | 4,948 | 869,19 | 4301 |
| 38. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,38 | 0,162103 | 1080,44 | 175 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **10493,17** | **4476** |
| 38. 3 | 762 С<br>(31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,068254 | 3290,37 | 225 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,16 | 0,068254 | 1267,10 | 86 |
| 38. 4 | 2509 С<br>(33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,093849 | 1893,09 | 178 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 0,093849 | 944,68 | 89 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **942,94** | **402** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. 5 | 128064 С (21-050307-1007) | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,28 | 0,119445 | 107,10 | 13 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **29,99** | **13** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 5089,19 | 2171 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 684,54 | 292 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5773,72 | 2463 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1346,34 | 574 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18175,59** | **7753** |
| **39** | **С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм** | **т** | **0,4266** | | **208986,05** | **89151** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8861,01 | 3780 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8861,01 | 3780 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17427,76 | 7434 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **235274,82** | **100365** |
| **40** | **Е11-110101-0405 11-110101-0405 РСНБ РК 2015** | **Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм** | **м2** | **561,3000** | | **451,68** | **253530** |
| 40. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1073,79) | чел-ч | 0,243 | 136,396 | 1073,79 | 146461 |
| 40. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0043 | 2,414 | 899,50 | 2171 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **264,80** | **148632** |
| 40. 3 | 1015 С (31-030305-0901) | Термос 100 л | маш.-ч | 0,015 | 8,42 | 12,86 | 108 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 40. 4 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0437 | 24,529 | 477,34 | 11709 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 40. 5 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0018 | 1,01 | 1495,22 | 1511 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 1,01 | 836,74 | 845 |
| 40. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0025 | 1,403 | 1893,09 | 2656 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0025 | 1,403 | 944,68 | 1325 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **28,48** | **15984** |
| 40. 7 | 144669 С (21-130104-0804) | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00176 | 0,987888 | 58564,32 | 57855 |
| 40. 8 | 146096 С (21-130401-0332) | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,00008 | 0,044904 | 31967,82 | 1435 |
| 40. 9 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,005 | 2,806 | 84,66 | 238 |
| 40.10 | 147626 С (21-130816-1501) | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00125 | 0,701625 | 20254,14 | 14211 |
| 40.11 | 149365 С (22-040601-0201) | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00057 | 0,319941 | 54217,08 | 17346 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **162,28** | **91085** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 161,26 | 90517 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 25,99 | 14588 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 187,25 | 105104 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 51,11 | 28691 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **690,05** | **387325** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **8365160** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **8365160** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **6021642** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **1392756** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **850595** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **1236067** |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | **845534** |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | **390533** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **768098** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **10369326** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **1684** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **1392756** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **10369326** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **1684** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **1392756** |

## РАЗДЕЛ 3.Перегородки

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41** | **Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015** | **Кладка стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м** | **м3** | **209,0700** | | **4803,35** | **1004236** |
| 41. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32) | чел-ч | 3,72 | 777,74 | 847,32 | 658995 |
| 41. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,44 | 91,991 | 944,68 | 86902 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3567,69** | **745897** |
| 41. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,44 | 91,991 | 3678,17 | 338358 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,44 | 91,991 | 944,68 | 86902 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1618,39** | **338358** |
| 41. 4 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,104535 | 17490,47 | 1828 |
| 41. 5 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,26 | 54,358 | 93,00 | 5055 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **32,93** | **6884** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 1812,39 | 378916 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 280,51 | 58646 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2092,89 | 437561 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 551,70 | 115344 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7447,94** | **1557142** |
| **42** | **С121-030301-0103 21-030301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007** | **м3** | **209,0700** | | **15421,44** | **3224160** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 653,87 | 136704 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 653,87 | 136704 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1286,02 | 268869 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **17361,33** | **3629734** |
| **43** | **С122-050102-0101 22-050102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Сухие смеси для плиточных работ** | **кг** | **6272,1000** | | **40,06** | **251260** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,70 | 10653 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,70 | 10653 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,34 | 20953 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45,10** | **282867** |
| **44** | **Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015** | **Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м** | **м2** | **351,4167** | | **1824,42** | **641132** |
| 44. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74) | чел-ч | 1,21 | 425,214 | 836,74 | 355794 |
| 44. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0411 | 14,443 | 944,68 | 13644 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1051,28** | **369438** |
| 44. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0411 | 14,443 | 3678,17 | 53125 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0411 | 14,443 | 944,68 | 13644 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **151,17** | **53125** |
| 44. 4 | 102641 С (21-020401-2809) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,023 | 8,083 | 13745,38 | 111098 |
| 44. 5 | 102867 С (21-030101-0103) | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,00616 | 2,165 | 54681,27 | 118370 |
| 44. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000023 | 0,008083 | 205870,68 | 1664 |
| 44. 7 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00016 | 0,056227 | 17490,47 | 983 |
| 44. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,003 | 1,054 | 93,00 | 98 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **660,79** | **232214** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 534,05 | 187674 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 100,00 | 35141 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 634,05 | 222816 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 196,68 | 69116 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2655,15** | **933064** |
| **45** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Армирование кладки стен и других конструкций-перемычки** | **т** | **1,3555** | | **50455,15** | **68391** |
| 45. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19) | чел-ч | 56,4 | 76,449 | 869,19 | 66449 |
| 45. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 0,731959 | 944,68 | 691 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **49532,44** | **67140** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,23 | 0,31176 | 3678,17 | 1147 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,23 | 0,31176 | 944,68 | 295 |
| 45. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,420199 | 1893,09 | 795 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,31 | 0,420199 | 944,68 | 397 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1432,84** | **1942** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 25162,48 | 34107 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3206,19 | 4346 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 28368,67 | 38453 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6305,91 | 8548 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **85129,73** | **115392** |
| **46** | **Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **1,3555** | | **15113,87** | **20487** |
| 46. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74) | чел-ч | 16,88 | 22,881 | 836,74 | 19145 |
| 46. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,230432 | 1267,10 | 292 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **14339,58** | **19437** |
| 46. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,230432 | 3290,37 | 758 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,230432 | 1267,10 | 292 |
| 46. 4 | 1146 С (34-030202-0201) | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,054219 | 24,16 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 46. 5 | 2817 С (34-010105-0101) | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 1,003 | 208,07 | 209 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **714,30** | **968** |
| 46. 6 | 128065 С (21-050307-1008) | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 4,066 | 91,80 | 373 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **373** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 6954,70 | 9427 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 935,71 | 1268 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7890,40 | 10695 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1840,34 | 2495 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 24844,62 | **33676** |
| **47** | **С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | т | **1,3555** | | **147194,13** | **199519** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6241,03 | 8460 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6241,03 | 8460 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12274,81 | 16638 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **165709,97** | **224617** |
| **48** | **Е11-260201-0601 11-260201-0601 РСНБ РК 2015** | **Установка люков с тепловой изоляцией** | **м2** | **1,4792** | | **8808,41** | **13029** |
| 48. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74) | чел-ч | 2,913 | 4,308 | 836,74 | 3605 |
| 48. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0777 | 0,114934 | 944,68 | 109 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2510,57** | **3714** |
| 48. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0275 | 0,040678 | 165,80 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 48. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0777 | 0,114934 | 1893,09 | 218 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0777 | 0,114934 | 944,68 | 109 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **151,65** | **224** |
| 48. 5 | 126536 С (21-050201-9923) | Сталь угловая равнополочная, марка стали 18кп, шириной полок 35-56 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0067 | 0,009911 | 177045,66 | 1755 |
| 48. 6 | 131542 С (21-070201-0202) | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0884 | 0,130761 | 38772,78 | 5070 |
| 48. 7 | 134851 С (21-099999-9905) | Двери с тепловой изоляцией (заводского изготовления) | м2 | 1 | 1,479 | -- | -- |
| 48. 8 | 135523 С (21-100401-0206) | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,0902 | 0,133424 | 76,94 | 10 |
| 48. 9 | 144730 С (21-130201-0506) | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000124 | 0,000183 | 178042,76 | 33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.10 | 145198 С (21-130205-0101) | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,00165 | 0,002441 | 178506,12 | 436 |
| 48.11 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,347 | 0,513282 | 196,58 | 101 |
| 48.12 | 147090 С (21-130804-1101) | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 2,16 | 3,195 | 547,48 | 1749 |
| 48.13 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000014 | 0,00002 | 200244,36 | 4 |
| 48.14 | 249209 С (21-130816-9902) | Паста антисептическая | т | 0,00005 | 0,000074 | 575926,68 | 43 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6219,58** | **9200** |
| | | НР первого уровня | % | 55,3 | | 1388,35 | 2054 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 432,34 | 640 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1820,69 | 2693 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 850,33 | 1258 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11479,42** | **16980** |
| **49** | **С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 50** | **м3** | **0,0500** | | **13230,76** | **662** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 560,98 | 28 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 560,98 | 28 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 1103,34 | 55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14895,08** | **745** |
| **50** | **С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82** | **т** | **0,0003** | | **155036,40** | **43** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6573,54 | 2 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6573,54 | 2 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 12928,80 | 4 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **174538,74** | **49** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **51** | **С121-100401-0202 21-100401-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А** | **м2** | **2,4000** | | **76,54** | **184** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,25 | 8 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3,25 | 8 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 6,38 | 15 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **86,17** | **207** |
| **52** | **С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Стальные кренежные элементы из швеллеров и уголков** | **т** | **0,0099** | | **257884,63** | **2558** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 10934,31 | 108 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10934,31 | 108 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 21505,52 | 213 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **290324,45** | **2880** |
| **53** | **Е11-090501-0101 11-090501-0101 РСНБ РК 2015** | **Облицовка люков оцинкованным листом** | **м2** | **1,4792** | | **278,43** | **412** |
| 53. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19) | чел-ч | 0,299 | 0,442281 | 869,19 | 384 |
| 53. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0031 | 0,004586 | 1069,50 | 5 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **263,20** | **389** |
| 53. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0421 | 0,062274 | 10,77 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 53. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,001775 | 3290,37 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0012 | 0,001775 | 1267,10 | 2 |
| 53. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0019 | 0,00281 | 1893,09 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0019 | 0,00281 | 944,68 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8,00** | **12** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. 6 | 146016 С (21-130211-0301) | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000003 | 0,000004 | 1215531,96 | 5 |
| 53. 7 | 146019 С (21-130211-0402) | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0,000003 | 0,000004 | 2300381,52 | 10 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **10,55** | **16** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 160,29 | 237 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 18,60 | 28 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 178,89 | 265 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 36,59 | 54 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **493,91** | **731** |
| **54** | **С121-050104-0112 21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80** | **кг** | **0,0241** | | **255670,32** | **6162** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 10840,42 | 261 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10840,42 | 261 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21320,86 | 514 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **287831,60** | **6937** |
| **55** | **Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Монтаж стремянки СТ-1** | **т** | **0,0580** | | **52840,89** | **3065** |
| 55. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81) | чел-ч | 28,9 | 1,676 | 922,81 | 1547 |
| 55. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,246 | 0,304268 | 1091,54 | 332 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **32395,44** | **1879** |
| 55. 3 | 376 С (31-060103-0101) | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 8,59 | 0,49822 | 296,12 | 148 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 55. 4 | 514 С (31-050401-0104) | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 0,86 | 0,04988 | 20,01 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 55. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,00696 | 3290,37 | 23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,00696 | 1267,10 | 9 |
| 55. 6 | 783 С (31-050104-0101) | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 4,87 | 0,28246 | 2992,40 | 845 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 4,87 | 0,28246 | 1087,90 | 307 |
| 55. 7 | 1023 С (31-050102-0105) | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,066 | 0,003828 | 5630,55 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,066 | 0,003828 | 1463,94 | 6 |
| 55. 8 | 1147 С (34-030202-0101) | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,29 | 0,01682 | 23,35 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 55. 9 | 2346 С (31-060103-0701) | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,39 | 0,02262 | 166,57 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 55.10 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,01102 | 1893,09 | 21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 0,01102 | 944,68 | 10 |
| 55.11 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,68 | 0,09744 | 17,05 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18360,39** | **1065** |
| 55.12 | 126898 С (21-050204-9903) | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005 | т | 0,00194 | 0,000113 | 260223,60 | 29 |
| 55.13 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,00174 | 66,30 | 0 |
| 55.14 | 128849 С (21-050310-1108) | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,001085 | 2742,30 | 3 |
| 55.15 | 131019 С (21-060801-0102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 | 0,000058 | 327520,00 | 19 |
| 55.16 | 131534 С (21-070201-0101) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,00006 | 33053,57 | 2 |
| 55.17 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0134 | 0,000777 | 381819,66 | 297 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.18 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,00058 | 196,58 | 0 |
| 55.19 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,37 | 0,07946 | 296,29 | 24 |
| 55.20 | 146664 С (21-130701-1002) | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,41 | 0,02378 | 91,11 | 2 |
| 55.21 | 147074 С (21-130804-0301) | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000006 | 1774323,66 | 10 |
| 55.22 | 147347 С (21-130812-1045) | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,004 | 0,000232 | 208172,82 | 48 |
| 55.23 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000018 | 302271,47 | 5 |
| 55.24 | 149375 С (22-040601-0602) | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000035 | 376950,05 | 13 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7811,29** | **453** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 19728,82 | 1144 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3076,96 | 178 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 22805,78 | 1323 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6051,73 | 351 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **81698,41** | **4739** |
| **56** | **С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Стремянка СТ-1** | **т** | **0,0580** | | **299978,98** | **17399** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12719,11 | 738 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12719,11 | 738 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25015,85 | 1451 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **337713,94** | **19587** |
| **57** | **Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **2,5230** | | **63,20** | **159** |
| 57. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1044,87) | чел-ч | 0,0295 | 0,074428 | 1044,87 | 78 |
| 57. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,000505 | 944,71 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **31,01** | **78** |
| 57. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000252 | 3505,83 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,000252 | 944,68 | 0 |
| 57. 4 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,000252 | 35,69 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 57. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000252 | 1893,09 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,000252 | 944,68 | 0 |
| 57. 6 | 2515 С (31-040301-0101) | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,028258 | 46,28 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,06** | **3** |
| 57. 7 | 146883 С (21-130704-3101) | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,000038 | 273897,54 | 10 |
| 57. 8 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,000227 | 302271,47 | 69 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **31,31** | **79** |
| | | НР первого уровня | % | 54,2 | | 16,81 | 42 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,39 | 9 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20,20 | 51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,67 | 17 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **90,07** | **227** |
| **58** | **Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2** | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-за 2 раза** | **м2** | **2,5230** | | **114,11** | **288** |
| 58. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06) | чел-ч | 0,0426 | 0,10748 | 891,06 | 96 |
| 58. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,001009 | 944,71 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **38,34** | **97** |
| 58. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,000505 | 3505,83 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000505 | 944,68 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,000505 | 35,69 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 58.5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,000505 | 1893,09 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000505 | 944,68 | 0 |
| 58.6 | 2515 С (31-040301-0101) | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,013 | 0,032799 | 46,28 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **4** |
| 58.7 | 149372 С (22-040601-0501) | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000028 | 0,000071 | 339590,38 | 24 |
| 58.8 | 149529 С (22-040705-0402) | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 0,000454 | 360867,18 | 164 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **74,46** | **188** |
| | | НР первого уровня | % | 54,2 | | 20,78 | 52 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,72 | 14 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 26,50 | 67 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11,25 | 28 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **151,86** | **383** |
| | | | | | | Парапетные и балконные ограждения | |
| **59** | **Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015** | **Ограждение перилами парапетов и балконов** | **м** | **119,3600** | | **73,95** | **8826** |
| 59.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19) | чел-ч | 0,059 | 7,042 | 869,19 | 6121 |
| 59.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0043 | 0,513248 | 1027,16 | 527 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **55,70** | **6648** |
| 59.3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,214848 | 3678,17 | 790 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,214848 | 944,68 | 203 |
| 59.4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,131296 | 3290,37 | 432 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,131296 | 1267,10 | 166 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59. 5 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0189 | 2,256 | 165,80 | 374 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 59. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,167104 | 1893,09 | 316 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,167104 | 944,68 | 158 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16,02** | **1913** |
| 59. 7 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000005 | 0,000597 | 197175,18 | 118 |
| 59. 8 | 147674 С (21-130816-2305) | Резина прессованная | кг | 0,0052 | 0,620672 | 1087,32 | 675 |
| 59. 9 | 248298 С (21-060405-9901) | Конструкции стальные | т | 0,003 | 0,35808 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6,64** | **793** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 31,41 | 3750 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,47 | 533 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 35,88 | 4283 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,79 | 1049 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **118,61** | **14158** |
| **60** | **С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Парапетные ограждения** | **т** | **3,8385** | | **397826,38** | **1527065** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16867,84 | 64748 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16867,84 | 64748 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 33175,54 | 127345 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **447869,76** | **1719157** |
| **61** | **Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015** | **Кладка стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м** | **м3** | **10,6000** | | **4803,35** | **50916** |
| 61. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32) | чел-ч | 3,72 | 39,432 | 847,32 | 33412 |
| 61. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,44 | 4,664 | 944,68 | 4406 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3567,69** | **37818** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,44 | 4,664 | 3678,17 | 17155 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,44 | 4,664 | 944,68 | 4406 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1618,39** | **17155** |
| 61.4 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,0053 | 17490,47 | 93 |
| 61.5 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,26 | 2,756 | 93,00 | 256 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **32,93** | **349** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 1812,39 | 19211 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 280,51 | 2973 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2092,89 | 22185 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 551,70 | 5848 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7447,94** | **78948** |
| **62** | **С121-030301-0103 21-030301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007** | **м3** | **10,6000** | | **15421,44** | **163467** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 653,87 | 6931 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 653,87 | 6931 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1286,02 | 13632 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **17361,33** | **184030** |
| **63** | **С122-050102-0101 22-050102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Сухие смеси для плиточных работ** | **кг** | **318,0000** | | **40,06** | **12739** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,70 | 540 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,70 | 540 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,34 | 1062 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45,10** | **14342** |
| **64** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Армирование кладки стен и других конструкций-перемычки** | **т** | **0,0151** | | **50455,15** | **762** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19) | чел-ч | 56,4 | 0,851414 | 869,19 | 740 |
| 64. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 0,008152 | 944,68 | 8 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **49532,44** | **748** |
| 64. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,23 | 0,003472 | 3678,17 | 13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,23 | 0,003472 | 944,68 | 3 |
| 64. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,00468 | 1893,09 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,31 | 0,00468 | 944,68 | 4 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1432,84** | **22** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 25162,48 | 380 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3206,19 | 48 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 28368,67 | 428 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6305,91 | 95 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **85129,73** | **1285** |
| **65** | **Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **0,0151** | | **15113,87** | **228** |
| 65. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74) | чел-ч | 16,88 | 0,25482 | 836,74 | 213 |
| 65. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,002566 | 1267,11 | 3 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **14339,58** | **216** |
| 65. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,002566 | 3290,37 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,002566 | 1267,10 | 3 |
| 65. 4 | 1146 С (34-030202-0201) | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,000604 | 24,16 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 65. 5 | 2817 С (34-010105-0101) | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 0,011171 | 208,07 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **714,30** | **11** |
| 65. 6 | 128065 С (21-050307-1008) | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,045288 | 91,80 | 4 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **4** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 6954,70 | 105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 935,71 | 14 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7890,40 | 119 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 1840,34 | 28 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24844,62** | **375** |
| **66** | **С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0151** | | **147194,13** | **2222** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6241,03 | 94 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6241,03 | 94 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 12274,81 | 185 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **165709,97** | **2502** |
| **67** | **Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка стропил** | **м3** | **0,7200** | | **72745,49** | **52377** |
| 67. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57) | чел-ч | 22,1 | 15,912 | 815,57 | 12977 |
| 67. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,37 | 0,2664 | 1075,39 | 286 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **18421,99** | **13264** |
| 67. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,108 | 3290,37 | 355 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,108 | 1267,10 | 137 |
| 67. 4 | 1795 С (34-030102-0401) | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,44 | 0,3168 | 86,39 | 27 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 67. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,1584 | 1893,09 | 300 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 0,1584 | 944,68 | 150 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **948,05** | **683** |
| 67. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,038 | 0,02736 | 205870,68 | 5633 |
| 67. 7 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 4,38 | 3,154 | 66,30 | 209 |
| 67. 8 | 131541 С (21-070201-0201) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,16 | 0,1152 | 38739,12 | 4463 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67. 9 | 131542 С (21-070201-0202) | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,06 | 0,0432 | 38772,78 | 1675 |
| 67.10 | 131578 С (21-070203-0105) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,83 | 0,5976 | 40799,52 | 24382 |
| 67.11 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 3,38 | 2,434 | 215,22 | 524 |
| 67.12 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 7,2 | 5,184 | 196,58 | 1019 |
| 67.13 | 249209 С (21-130816-9902) | Паста антисептическая | т | 0,00196 | 0,001411 | 575926,68 | 813 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **53773,34** | **38717** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 11016,35 | 7932 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3551,50 | 2557 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14567,85 | 10489 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6985,07 | 5029 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **94298,41** | **67895** |
| **68** | **Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015** | **Подшивка досками обшивки** | **м2** | **35,0000** | | **2763,58** | **96725** |
| 68. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32) | чел-ч | 0,526 | 18,41 | 847,32 | 15599 |
| 68. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0064 | 0,224 | 1045,44 | 234 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **452,38** | **15833** |
| 68. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,002 | 0,07 | 3290,37 | 230 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,07 | 1267,10 | 89 |
| 68. 4 | 1523 С (34-030102-0101) | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0053 | 0,1855 | 15,51 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 68. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0044 | 0,154 | 1893,09 | 292 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0044 | 0,154 | 944,68 | 145 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14,99** | **525** |
| 68. 6 | 131813 С (21-070503-0103) | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,0186 | 0,651 | 123146,07 | 80168 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68. 7 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,063 | 2,205 | 196,58 | 433 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2302,90** | **80602** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 270,52 | 9468 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 128,65 | 4503 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 399,17 | 13971 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 253,02 | 8856 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3415,77** | **119552** |
| **69** | **Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015** | **Огнезащита подшивки досками** | **м2** | **35,0000** | | **212,03** | **7421** |
| 69. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61) | чел-ч | 0,029 | 1,015 | 858,61 | 871 |
| 69. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00079 | 0,02765 | 1038,55 | 29 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **25,72** | **900** |
| 69. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00023 | 0,00805 | 3290,37 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00023 | 0,00805 | 1267,10 | 10 |
| 69. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00056 | 0,0196 | 1893,09 | 37 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00056 | 0,0196 | 944,68 | 19 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,82** | **64** |
| 69. 5 | 146743 С (21-130703-0301) | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,00004 | 0,0014 | 67003,80 | 94 |
| 69. 6 | 146857 С (21-130704-2302) | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,00006 | 0,0021 | 71008,76 | 149 |
| 69. 7 | 146859 С (21-130704-2401) | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,00023 | 0,00805 | 774991,34 | 6239 |
| 69. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00079 | 0,02765 | 93,00 | 3 |
| 69. 9 | 249440 С (22-040201-9909) | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,0004 | 0,014 | 120,36 | 2 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **185,31** | **6486** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 15,38 | 538 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 9,64 | 337 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,02 | 876 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 18,96 | 664 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **256,01** | **8960** |
| **70** | **Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015** | **Устройство оклеечной пароизоляции в один слой** | **м2** | **30,6600** | | **510,68** | **15658** |
| 70.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81) | чел-ч | 0,155 | 4,752 | 922,81 | 4385 |
| 70.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0028 | 0,085848 | 1025,29 | 88 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **145,91** | **4473** |
| 70.3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,033726 | 3678,17 | 124 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,033726 | 944,68 | 32 |
| 70.4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,021462 | 3290,37 | 71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,021462 | 1267,10 | 27 |
| 70.5 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0181 | 0,554946 | 477,34 | 265 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 70.6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,03066 | 1893,09 | 58 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,03066 | 944,68 | 29 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16,88** | **518** |
| 70.7 | 135836 С (21-100501-0701) | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 1,96 | 60,094 | 100,88 | 6062 |
| 70.8 | 144669 С (21-130104-0804) | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00025 | 0,007665 | 58564,32 | 449 |
| 70.9 | 146741 С (21-130703-0201) | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0006 | 0,018396 | 51147,90 | 941 |
| 70.10 | 147202 С (21-130810-0103) | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м2 | 1,1 | 33,726 | 97,92 | 3302 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **350,77** | **10755** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 82,29 | 2523 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 25,14 | 771 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 107,43 | 3294 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 49,45 | 1516 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **667,57** | **20468** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **71** | **Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | **м2 кровли** | **28,6600** | | **572,60** | **16411** |
| 71. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78) | чел-ч | 0,5663 | 16,23 | 879,78 | 14279 |
| 71. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0045 | 0,12897 | 1188,29 | 153 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **503,57** | **14432** |
| 71. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0034 | 0,097444 | 3290,37 | 321 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0034 | 0,097444 | 1267,10 | 123 |
| 71. 4 | 1523 С (34-030102-0101) | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0294 | 0,842604 | 15,51 | 13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 71. 5 | 2216 С (34-030302-0501) | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,065 | 1,863 | 18,64 | 35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 71. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,031526 | 1893,09 | 60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,031526 | 944,68 | 30 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14,94** | **428** |
| 71. 7 | 145799 С (21-130208-0202) | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм | 1000 шт. | 0,0071 | 0,203486 | 5468,83 | 1113 |
| 71. 8 | 146031 С (21-130211-0414) | Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм | шт. | 3,03 | 86,84 | 1,46 | 127 |
| 71. 9 | 249436 С (22-040201-9905) | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 0,02 | 0,5732 | 809,40 | 464 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **59,44** | **1704** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 284,01 | 8140 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 36,32 | 1041 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 320,33 | 9181 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 71,43 | 2047 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **964,36** | **27639** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | **С121-100104-1204 21-100104-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012** | м2 | 32,9590 | | **4614,58** | **152092** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 195,66 | 6449 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 195,66 | 6449 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 384,82 | 12683 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5195,06** | **171224** |
| 73 | **С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм** | **т** | **0,0035** | | **147295,32** | **520** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6245,32 | 22 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6245,32 | 22 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 12283,2> | 43 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **165823,89** | **585** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **7560574** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **6010075** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **388345** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **1300134** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **625402** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **3387628** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **947314** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **664320** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **282994** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **556591** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **7513981** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1524** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1300134** |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **1550498** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **469** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **2268** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **1547022** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **67181** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **1381** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 65800 |
| | | **Сметная прибыль -** | Тенге | | | | **129414** |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | **1747094** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2268** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **9261074** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1527** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1302402** |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Отопление** | | | | | |
| **74** | **Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015** | **Установка алюминиевых секционных радиаторов** | **1кВт** | **139,8300** | | **847,90** | **118562** |
| 74. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78) | чел-ч | 0,60873 | 85,119 | 879,78 | 74886 |
| 74. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,032239 | 4,508 | 912,91 | 4115 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **564,98** | **79001** |
| 74. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,002163 | 0,302452 | 10,77 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 74. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,000927 | 0,129622 | 3290,37 | 427 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000927 | 0,129622 | 1267,10 | 164 |
| 74. 5 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,012257 | 1,714 | 1495,22 | 2563 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012257 | 1,714 | 836,74 | 1434 |
| 74. 6 | 2011 С (32-040105-0501) | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,00824 | 1,152 | 128,75 | 148 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 74. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,019055 | 2,664 | 1893,09 | 5044 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,019055 | 2,664 | 944,68 | 2517 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **58,53** | **8185** |
| 74. 8 | 146053 С (21-130211-0609) | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0,000045 | 0,006292 | 180808,26 | 1138 |
| 74. 9 | 187489 С (23-021104-0404) | Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных | комплект | 0,442 | 61,805 | 524,28 | 32403 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.10 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,15 | 20,974 | 93,00 | 1951 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **253,82** | **35491** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 341,25 | 47717 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 50,42 | 7050 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 391,67 | 54767 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 99,17 | 13866 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1338,73** | **187195** |
| 75 | **С123-051001-0242 23-051001-0242 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Радиаторы отопления алюминиевые из 15 секций с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 175 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005** | **секция** | **30,0000** | | **2387,83** | **71635** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 101,24 | 3037 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 101,24 | 3037 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 199,13 | 5974 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2688,20** | **80646** |
| 76 | **С123-051001-0242 23-051001-0242 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Радиаторы отопления алюминиевые из 5 секций с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 175 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005** | **секция** | **500,0000** | | **2387,83** | **1193915** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 101,24 | 50622 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 101,24 | 50622 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 199,13 | 99563 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2688,20** | **1344100** |
| 77 | **С123-051001-0242 23-051001-0242 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Радиаторы отопления алюминиевые из 7 секций с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 175 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005** | **секция** | **224,0000** | | **2387,83** | **534874** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 101,24 | 22679 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 101,24 | 22679 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 199,13 | 44604 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2688,20** | **602157** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **78** | **С123-051001-0242 23-051001-0242 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Радиаторы отопления алюминиевые из 9 секций с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 175 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005** | **секция** | **36,0000** | | **2387,83** | **85962** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 101,24 | 3645 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 101,24 | 3645 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 199,13 | 7169 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2688,20** | **96775** |
| **79** | **С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **10,3500** | | **511,02** | **5289** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 21,67 | 224 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21,67 | 224 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 42,61 | 441 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **575,30** | **5954** |
| **80** | **Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Установка кранов радиаторных** | **комплект** | **100,0000** | | **135,53** | **13553** |
| 80. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1001,83) | чел-ч | 0,1236 | 12,36 | 1001,83 | 12383 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **123,83** | **12383** |
| 80. 2 | 147045 С (21-130803-0901) | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,01 | 1 | 304,84 | 305 |
| 80. 3 | 149389 С (22-040603-0102) | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 1 | 371,54 | 372 |
| 80. 4 | 249409 С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 2 | 247,10 | 494 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **11,71** | **1171** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 74,79 | 7479 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8,92 | 892 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 83,71 | 8371 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,54 | 1754 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **236,78** | **23678** |
| **81** | **С123-041005-3001 23-041005-3001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Клапан регулирующий RAN 15 , DN 15, типа Danfoss** | **шт.** | **100,0000** | | **12341,24** | **1234124** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 523,27 | 52327 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 523,27 | 52327 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1029,16 | 102916 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13893,67** | **1389367** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **3257914** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **3257914** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **36662** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **91384** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **3125799** |
| Сдача и испытание - | | | Тенге | | | | **2780** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **195672** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **55196** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **140476** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **276287** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **3729872** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **102** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **91384** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **3729872** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **102** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **91384** |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение** | | | | | |
| **82** | **Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015** | **Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой** | **м кабеля** | **2240,0000** | | **265,93** | **595675** |
| 82. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81) | чел-ч | 0,13 | 291,2 | 922,81 | 268722 |
| 82. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0378 | 84,672 | 1105,89 | 93638 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **161,77** | **362360** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0189 | 42,336 | 3473,70 | 147063 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0189 | 42,336 | 1267,10 | 53644 |
| 82. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,027 | 60,48 | 165,80 | 10028 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 82. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0189 | 42,336 | 2393,83 | 101345 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0189 | 42,336 | 944,68 | 39994 |
| 82. 6 | 2875 С (34-030302-0101) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0345 | 77,28 | 14,34 | 1108 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **115,87** | **259544** |
| 82. 7 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0016 | 3,584 | 621,04 | 2226 |
| 82. 8 | 147184 С (21-130809-1301) | Лента К226 | 100 м | 0,00055 | 1,232 | 1671,53 | 2059 |
| 82. 9 | 147338 С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,000019 | 0,04256 | 222237,60 | 9458 |
| 82.10 | 147568 С (21-130816-0202) | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0041 | 9,184 | 2673,63 | 24555 |
| 82.11 | 242707 С (24-040207-1303) | Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,003 | 6,72 | 1723,80 | 11584 |
| 82.12 | 242794 С (24-040207-2501) | Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0016 | 3,584 | 4010,64 | 14374 |
| 82.13 | 242938 С (24-040207-3932) | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,0002 | 0,448 | 361,08 | 162 |
| 82.14 | 249421 С (22-040201-0902) | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,004 | 8,96 | 333,80 | 2991 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **30,09** | **67409** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 69,24 | 155090 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14,21 | 31832 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 83,45 | 186923 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27,95 | 62608 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **377,32** | **845205** |
| **83** | **С123-060144-0601 23-060144-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** | **км** | **2,0800** | | **141720,61** | **294779** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6008,95 | 12499 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6008,95 | 12499 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11818,37 | 24582 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **159547,93** | **331860** |
| **84** | **С123-060144-0303 23-060144-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,0800** | | **90127,83** | **7210** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3821,42 | 306 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3821,42 | 306 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7515,94 | 601 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **101465,19** | **8117** |
| **85** | **С123-060144-0109 23-060144-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,0800** | | **827417,50** | **66193** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 35082,50 | 2807 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 35082,50 | 2807 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 69000,00 | 5520 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **931500,00** | **74520** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | **963857** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **963857** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **67409** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **362360** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **368182** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **202534** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 155090 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 47444 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 93311 |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | 1259702 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 376 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 362360 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1259702 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 376 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 362360 |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Кровля исключить с объема за ноябрь** | | | | | |
| **86** | **Е11-120101-0212 11-120101-0212 РСНБ РК 2015** | **Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов-Рукан** | **м2** | **471,3070** | | **-1625,55** | **-766133** |
| 86. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61) | чел-ч | 0,1237 | 58,301 | -858,61 | -50058 |
| 86. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0032 | 1,508 | -1092,44 | -1648 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **-109,71** | **-51705** |
| 86. 3 | 664 С (31-060102-0201) | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин | маш.-ч | 0,0021 | 0,989745 | -92,84 | -92 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 86. 4 | 694 С (31-050101-0103) | Краны башенные, 10 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,282784 | -4031,64 | -1140 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0006 | 0,282784 | 944,68 | 267 |
| 86. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,70696 | -3290,37 | -2326 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,70696 | 1267,10 | 896 |
| 86. 6 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,047131 | -1495,22 | -70 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,047131 | 836,74 | 39 |
| 86. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,471307 | -1893,09 | -892 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,471307 | 944,68 | 445 |
| 86. 8 | 2558 С (32-040108-0501) | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0,0479 | 22,576 | -17,72 | -400 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-10,44** | **-4921** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86. 9 | 135667 С (21-100403-1205) | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 2,3 | 1084,006 | -598,33 | -648593 |
| 86.10 | 135815 С (21-100501-0101) | Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000 | кг | 0,24 | 113,114 | -313,92 | -35509 |
| 86.11 | 146664 С (21-130701-1002) | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,63 | 296,923 | -91,11 | -27053 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **-1508,90** | **-711155** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | -61,87 | -29162 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | -71,55 | -33721 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -133,42 | -62882 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | -140,72 | -66321 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-1899,69** | **-895337** |
| **87** | **Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015** | **Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 40 мм раствор М100** | **м2** | **29,5150** | | **-730,79** | **-21569** |
| 87. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) | чел-ч | 0,243 | 7,172 | -765,48 | -5490 |
| 87. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0194 | 0,572591 | -944,68 | -541 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **-204,34** | **-6031** |
| 87. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0126 | 0,371889 | -3505,83 | -1304 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0126 | 0,371889 | 944,68 | 351 |
| 87. 4 | 133 С (31-030206-0101) | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 0,0236 | 0,696554 | -146,02 | -102 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 87. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0068 | 0,200702 | -3678,17 | -738 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0068 | 0,200702 | 944,68 | 190 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-72,63** | **-2144** |
| 87. 6 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 0,903159 | -1691,38 | -1528 |
| 87. 7 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0153 | 0,45158 | -26802,81 | -12104 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87. 8 | 135535 С (21-100401-0603) | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,044 | 1,299 | -153,00 | -199 |
| 87. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 1,136 | -93,00 | -106 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **-472,15** | **-13936** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | -115,25 | -3402 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | -35,87 | -1059 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -151,12 | -4460 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -70,55 | -2082 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-952,47** | **-28112** |
| **88** | **Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=25** | **добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек раствор М100** | **м2** | **29,5150** | | **-727,42** | **-21470** |
| 88. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) | чел-ч | 0,0225 | 0,664087 | -765,48 | -508 |
| 88. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0075 | 0,221363 | -944,68 | -209 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **-24,31** | **-717** |
| 88. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,147575 | -3505,83 | -517 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,147575 | 944,68 | 139 |
| 88. 4 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0025 | 0,073788 | -3678,17 | -271 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0025 | 0,073788 | 944,68 | 70 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-26,72** | **-789** |
| 88. 5 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0255 | 0,752633 | -26802,81 | -20173 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **-683,47** | **-20173** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | -13,71 | -405 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | -31,42 | -927 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -45,13 | -1332 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -61,80 | -1824 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-834,36** | **-24626** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **-809172** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **-809172** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **-745263** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **-58454** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | -68675 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | -32968 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | -35707 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | -70228 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | -948075 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | -68 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | -58454 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | -948075 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | -68 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | -58454 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | 35337273 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 5741136 |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 1064240 |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 395625 |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 28531898 |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 0 |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0 |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | 3543758 |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | 38881031 |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | 1648556 |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | 40529552 |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 3242367 |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | 43771920 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого по акту: | | | | | 43 771 920 |
| | Временные здания и сооружения 0.9% | | | | | 393 947 |
| | Итого | | | | | 44 165 867 |
| | Зимнее удорожание 1,08% | | | | | 476 991 |
| | Итого | | | | | 44 642 858 |
| | налог 12 % | | | | | 5 357 143 |
| | Итого | | | | | 50 000 001 |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства"
_____ Басаров Т.К.

**ТЕХНАДЗОР**
ТОО "Сәтті Сәулет"
_____ Туманов Е.К.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор ТОО"DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
_____ Рамазанулы Р.