ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской Отдел Строительства"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование строительства и адрес: **Строительства многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за февраль 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		86	20.03.2018				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2018г.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2018г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	399 799 999	66 964 286							8 035 714	75 000 000
Всего к оплате с НДС	семьдесят пять миллионов тенге									

ЗАКАЗЧИК:_____ Жумашев Д.К.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

ПОДРЯДЧИК:_____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской Отдел Строительства"
Подрядчик: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

Наименование объекта - 5-этажный 50 квартирный жилой дом

РЕЕСТР
выполненных работ за февраль 2019год

№	Наименование объекта	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Освоение с начало строительства,	Выполнение по месяцам							
				Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Ноябрь	Декабрь	февраль 2019г
1	Подкрановые пути	2 520 499,39	2 545 959						2 545 959		
2	Общестроительные работы КЖ	225 835 170,64	221 065 451	14 182 930	6 177 672	38 254 952	72 860 246	89 589 651			
3	Общестроительные работы АР	152 423 778,51	107 700 501					3 734 548	26 004 498	44300511,67	33 660 944
4	Водопровод и канализация ВК	27 943 582	10 407 252						10 407 252		
5	Отопление и вентиляция ОВ	33 141 910	32 519 858						6 547 800	4260563,67	21 711 494
6	Газоснабжение ГСВ	7 728 904	5 170 219								5 170 219
7	Электроосвещение ЭС	21 852 610	20 390 759						4 494 491	1438924,67	14 457 344
8	Слаботочные сети СС	5 358 750	0								
	Итого:	476 805 205,80	399 799 999	14 182 930,00	6 177 672,00	38 254 952,00	72 860 246,00	93 324 198,90	50 000 000,04	50 000 000,01	75 000 000
	В том числе НДС	57 216 625		1 519 600	661 893	4 098 745	7 806 455	9 999 021	5 357 143	5 357 143	9 000 000

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Руководителя ГУ "Городского Отдела Строительства"

_____ Жумашев Д.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

_____ Рамазанулы Р.

Заказчик **ГУ "Городской Отдел Строительства"**

Подрядчик **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр. Береке г.Атырау**

Договор подряда (контракт) **№ 86** от **20.03.2018г.**

Акт №12
приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работыАС					
		Лестничные ограждения ОГ-1 - ОГ-5					
1	**Е11-070519-0102 11-070519-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород**	**м**	**98,6600**		**11011,74**	**1086419**
		Итого оплата труда:				**1292,07**	**127475**
		Итого эксплуатация машин:				**61,37**	**6055**
		Итого материалов:				**9684,50**	**955473**
		Накладные расходы	%	--		1303,29	128583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,20	97200
		Сметная стоимость:				**13300,24**	**1312202**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**49,5390**		**63,20**	**3131**
		Итого оплата труда:				**31,01**	**1536**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**53**
		Итого материалов:				**31,31**	**1551**
		Накладные расходы	%	--		20,20	1001
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6,67	331
		Сметная стоимость:				**90,07**	**4462**
3	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**49,5390**		**114,11**	**5653**
		Итого оплата труда:				**38,34**	**1899**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**84**
		Итого материалов:				**74,46**	**3689**
		Накладные расходы	%	--		26,50	1313
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,25	557
		Сметная стоимость:				**151,86**	**7523**
		Кровля					
4	**Е11-200301-0203 11-200301-0203 РСНБ РК 2015**	**Установка решеток стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ размером 200х500, 200х800 мм**	**шт**	**44,0000**		**1116,33**	**49118**
		Итого оплата труда:				**998,35**	**43927**
		Итого эксплуатация машин:				**43,82**	**1928**
		Итого материалов:				**84,07**	**3699**
		Накладные расходы	%	--		675,90	29740
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		143,38	6309
		Сметная стоимость:				**1935,61**	**85167**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**т**	**0,1459**		**118539,60**	**17297**
		Итого оплата труда:				**94834,35**	**13838**
		Итого эксплуатация машин:				**27557,03**	**4021**
		Итого материалов:				**5016,69**	**732**
		Накладные расходы	%	--		65228,97	9518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14701,49	2145
		Сметная стоимость:				**198470,06**	**28961**
6	**С121-050201-9902 21-050201-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	**т**	**0,1389**		**175567,06**	**24380**
		Накладные расходы	%	--		7444,04	1034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14640,89	2033
		Сметная стоимость:				**197651,99**	**27447**
7	**С121-050308-0211 21-050308-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм**	**м2**	**12,0125**		**1349,13**	**16206**
		Накладные расходы	%	--		57,20	687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,51	1351
		Сметная стоимость:				**1518,84**	**18245**
		Внутренняя отделка					

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	**м2**	**3106,1600**		**1341,47**	**4166831**
		Итого оплата труда:				**449,75**	**1396997**
		Итого эксплуатация машин:				**21,83**	**67820**
		Итого материалов:				**888,18**	**2758841**
		Накладные расходы	%	--		313,79	974687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,42	411321
		Сметная стоимость:				**1787,69**	**5552840**
9	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	**м2**	**6775,9570**		**1114,04**	**7548706**
		Итого оплата труда:				**349,30**	**2366847**
		Итого эксплуатация машин:				**18,69**	**126625**
		Итого материалов:				**761,74**	**5161551**
		Накладные расходы	%	--		246,77	1672091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,86	737664
		Сметная стоимость:				**1469,68**	**9958461**
10	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Гладкая облицовка стен, на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**952,0299**		**3918,82**	**3730835**
		Итого оплата труда:				**1384,40**	**1317991**
		Итого эксплуатация машин:				**18,43**	**17551**
		Итого материалов:				**2529,88**	**2408520**
		Накладные расходы	%	--		956,98	911070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		390,06	371352
		Сметная стоимость:				**5265,86**	**5013257**
				Разные работы			

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство утепления вентблоков из асбестоцементных листов на металлическом каркасе с изоляцией**	**м2**	**218,6400**		**1229,40**	**268796**
		Итого оплата труда:				**707,25**	**154634**
		Итого эксплуатация машин:				**9,95**	**2176**
		Итого материалов:				**515,96**	**112809**
		Накладные расходы	%	--		493,00	107789
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		137,79	30127
		Сметная стоимость:				**1860,19**	**406711**
12	**С121-130407-0501 21-130407-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщина 10 мм**	**м2**	**229,5720**		**1520,59**	**349085**
		Накладные расходы	%	--		64,47	14801
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		126,81	29111
		Сметная стоимость:				**1711,87**	**392997**
13	**Е11-090501-0101 11-090501-0101 РСНБ РК 2015**	**Облицовка вентблоков стальным оцинкованным листом**	**м2**	**51,1080**		**278,43**	**14230**
		Итого оплата труда:				**263,20**	**13452**
		Итого эксплуатация машин:				**8,00**	**409**
		Итого материалов:				**10,55**	**539**
		Накладные расходы	%	--		178,89	9143
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		36,59	1870
		Сметная стоимость:				**493,91**	**25243**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**С121-050104-0112 21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	**кг**	**0,3897**		**255670,32**	**99635**
		Накладные расходы	%	--		10840,42	4225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21320,86	8309
		Сметная стоимость:				**287831,60**	**112168**
15	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	**т**	**0,3583**		**346328,01**	**124075**
		Накладные расходы	%	--		14684,31	5261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28880,99	10347
		Сметная стоимость:				**389893,30**	**139683**
16	**Е11-080201-0303 11-080201-0303 РСНБ РК 2015**	**Кладка вентблоков из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м-ВБ-1,ВБ-2,ВБ-4**	**м3**	**56,7000**		**33042,36**	**1873502**
		Итого оплата труда:				**6542,68**	**370970**
		Итого эксплуатация машин:				**1544,83**	**87592**
		Итого материалов:				**25351,61**	**1437436**
		Накладные расходы	%	--		4865,60	275880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3032,64	171950
		Сметная стоимость:				**40940,59**	**2321332**
17	**Е11-080201-0303 11-080201-0303 РСНБ РК 2015**	**Кладка вентблоков из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м- ВБ-3,ВБ-5**	**м3**	**48,3900**		**36269,87**	**1755099**
		Итого оплата труда:				**6542,68**	**316600**
		Итого эксплуатация машин:				**1544,83**	**74754**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**28579,12**	**1382944**
		Накладные расходы	%	--		5002,45	242068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3301,79	159773
		Сметная стоимость:				**44574,10**	**2156941**
18	**Е11-200701-0408 11-200701-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения -ЗВ1 - ЗВ-4**	**шт**	**18,0000**		**3265,92**	**58787**
		Итого оплата труда:				**2817,52**	**50715**
		Итого эксплуатация машин:				**181,30**	**3263**
		Итого материалов:				**310,17**	**5583**
		Накладные расходы	%	--		1912,41	34423
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		414,27	7457
		Сметная стоимость:				**5592,60**	**100667**
19	**Е11-090701-0101 11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление листовых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**т**	**0,3600**		**129591,50**	**46648**
		Итого оплата труда:				**98597,86**	**35491**
		Итого эксплуатация машин:				**37932,63**	**13654**
		Итого материалов:				**4937,25**	**1777**
		Накладные расходы	%	--		68086,73	24509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15814,26	5693
		Сметная стоимость:				**213492,50**	**76849**
20	**С121-050104-0112 21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	**кг**	**0,3751**		**255670,32**	**95896**
		Накладные расходы	%	--		10840,42	4066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21320,86	7997
		Сметная стоимость:				**287831,60**	**107959**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	Е11-120101-1101 11-120101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство чашы водосточной воронки**	**шт**	**4,0000**		**1669,41**	**6678**
		Итого оплата труда:				**1624,36**	**6497**
		Итого эксплуатация машин:				**18,93**	**76**
		Итого материалов:				**35,57**	**142**
		Накладные расходы	%	--		1025,76	4103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,61	862
		Сметная стоимость:				**2910,79**	**11643**
22	С121-050104-0104 21-050104-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,4 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0918**		**255670,32**	**23471**
		Накладные расходы	%	--		10840,42	995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21320,86	1957
		Сметная стоимость:				**287831,60**	**26423**
23	С121-130205-0501 21-130205-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**16,0000**		**87,79**	**1405**
		Накладные расходы	%	--		3,72	60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,32	117
		Сметная стоимость:				**98,83**	**1581**
24	Е11-160801-0103 11-160801-0103 РСНБ РК 2015	**Установка труб сливных диам. 100 мм**	**шт**	**4,0000**		**862,12**	**3448**
		Итого оплата труда:				**721,43**	**2886**
		Итого материалов:				**140,70**	**563**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		490,77	1963
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,23	433
		Сметная стоимость:				**1461,13**	**5845**
25	**С123-010103-0116 23-010103-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**6,8400**		**2431,16**	**16629**
		Накладные расходы	%	--		103,08	705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,74	1387
		Сметная стоимость:				**2736,98**	**18721**
26	**Е11-090601-0103 11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлоконструкций навеса**	**т**	**0,0937**		**83463,21**	**7822**
		Итого оплата труда:				**79919,76**	**7490**
		Итого эксплуатация машин:				**2006,60**	**188**
		Итого материалов:				**1966,31**	**184**
		Накладные расходы	%	--		54273,63	5087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11018,95	1033
		Сметная стоимость:				**148755,79**	**13941**
27	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0937**		**329982,33**	**30926**
		Накладные расходы	%	--		13991,25	1311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27517,89	2579
		Сметная стоимость:				**371491,47**	**34816**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,0768**		**63,20**	**258**
		Итого оплата труда:				**31,01**	**126**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**4**
		Итого материалов:				**31,31**	**128**
		Накладные расходы	%	--		20,20	82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,67	27
		Сметная стоимость:				**90,07**	**367**
29	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-за 2 раза**	**м2**	**4,0768**		**114,11**	**465**
		Итого оплата труда:				**38,34**	**156**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**7**
		Итого материалов:				**74,46**	**304**
		Накладные расходы	%	--		26,50	108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,25	46
		Сметная стоимость:				**151,86**	**619**
30	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Устройство кровель навеса из сотового поликорбаната**	**м2**	**12,0000**		**572,60**	**6871**
		Итого оплата труда:				**503,57**	**6043**
		Итого эксплуатация машин:				**14,94**	**179**
		Итого материалов:				**59,44**	**713**
		Накладные расходы	%	--		320,33	3844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,43	857
		Сметная стоимость:				**964,36**	**11572**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**С121-130502-0607 21-130502-0607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы поликарбонатные толщиной 10 мм**	**м2**	**12,0000**		**20170,31**	**242044**
		Накладные расходы	%	--		855,22	10263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1682,04	20185
		Сметная стоимость:				**22707,57**	**272491**
32	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм**	**м2**	**12,0000**		**1237,05**	**14845**
		Итого оплата труда:				**495,50**	**5946**
		Итого эксплуатация машин:				**220,66**	**2648**
		Итого материалов:				**591,11**	**7093**
		Накладные расходы	%	--		367,00	4404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,32	1540
		Сметная стоимость:				**1732,38**	**20789**
33	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-В15**	**м3**	**15,8600**		**33713,15**	**534691**
		Итого оплата труда:				**1772,80**	**28117**
		Итого эксплуатация машин:				**1039,25**	**16483**
		Итого материалов:				**31176,13**	**494453**
		Накладные расходы	%	--		2325,70	36886
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2883,11	45726
		Сметная стоимость:				**38921,96**	**617302**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**т**	**0,2106**		**208531,13**	**43908**
		Накладные расходы	%	--		8841,72	1862
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17389,83	3662
		Сметная стоимость:				**234762,68**	**49432**
35	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	**м2**	**27,2800**		**3127,55**	**85320**
		Итого оплата труда:				**935,42**	**25518**
		Итого эксплуатация машин:				**52,31**	**1427**
		Итого материалов:				**2165,11**	**59064**
		Накладные расходы	%	--		726,43	19817
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		308,32	8411
		Сметная стоимость:				**4162,30**	**113548**
36	**Е11-070519-0102 11-070519-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических ограждений с поручнями**	**м**	**32,7400**		**1395,23**	**45680**
		Итого оплата труда:				**1292,07**	**42302**
		Итого эксплуатация машин:				**61,37**	**2009**
		Итого материалов:				**67,99**	**2226**
		Накладные расходы	%	--		895,55	29320
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		183,26	6000
		Сметная стоимость:				**2474,05**	**81000**
37	**С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждения с поручнями**	**т**	**0,4546**		**397826,38**	**180840**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		16867,84	7668
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33175,54	15081
		Сметная стоимость:				**447869,76**	**203588**
38	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**39,5476**		**63,20**	**2499**
		Итого оплата труда:				**31,01**	**1226**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**42**
		Итого материалов:				**31,31**	**1238**
		Накладные расходы	%	--		20,20	799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,67	264
		Сметная стоимость:				**90,07**	**3562**
39	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-за 2 раза**	**м2**	**39,5476**		**114,11**	**4513**
		Итого оплата труда:				**38,34**	**1516**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**67**
		Итого материалов:				**74,46**	**2945**
		Накладные расходы	%	--		26,50	1048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,25	445
		Сметная стоимость:				**151,86**	**6006**
40	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-тамбурная плита ТП**	**м3**	**2,9200**		**33713,15**	**98442**
		Итого оплата труда:				**1772,80**	**5177**
		Итого эксплуатация машин:				**1039,25**	**3035**
		Итого материалов:				**31176,13**	**91034**
		Накладные расходы	%	--		2325,70	6791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2883,11	8419
		Сметная стоимость:				**38921,96**	**113652**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**т**	**0,0514**		**208531,13**	**10720**
		Накладные расходы	%	--		8841,72	455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17389,83	894
		Сметная стоимость:				**234762,68**	**12069**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**22695803**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22273964**
Материалы -			Тенге				**14892000**
Всего заработная плата -			Тенге				**6275103**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**923379**
Сдача и испытание -			Тенге				**4696**
		Накладные расходы -	Тенге				**4526962**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2144074**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28945000**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6868**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6275103**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**421839**
Материалы -			Тенге				**3233**
Всего заработная плата -			Тенге				**70271**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**335841**
		Накладные расходы -	Тенге				**62496**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38747**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**523081**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70271**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**29468082**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6943**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6345374**

РАЗДЕЛ 2.Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**11,5500**		**511,02**	5902
		Накладные расходы	%	--		21,67	250
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		42,61	492
		Сметная стоимость:				**575,30**	**6645**
43	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка кранов радиаторных**	**комплект**	**446,0000**		**135,53**	**60447**
		Итого оплата труда:				**123,83**	**55226**
		Итого материалов:				**11,71**	**5221**
		Накладные расходы	%	--		83,71	37334
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17,54	7823
		Сметная стоимость:				**236,78**	**105604**
44	**С123-041005-3001 23-041005-3001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Клапан регулирующий RAN 15 , DN 15, типа Danfoss**	**шт.**	**36,0000**		**12341,24**	**444285**
		Накладные расходы	%	--		523,27	18838
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1029,16	37050
		Сметная стоимость:				**13893,67**	**500172**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**С123-041006-2201 23-041006-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Клапан запорный ручной RLV 15, DN 15**	**шт.**	**136,0000**		**8681,59**	**1180696**
		Накладные расходы	%	--		368,10	50062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		723,98	98461
		Сметная стоимость:				**9773,66**	**1329218**
46	**С123-051207-0902 23-051207-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Воздухоудалитель автоматический, DN 15**	**шт.**	**138,0000**		**2141,13**	**295476**
		Накладные расходы	%	--		90,78	12528
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,55	24640
		Сметная стоимость:				**2410,47**	**332644**
47	**С123-051314-0403 23-051314-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Головка ручная для термостатических клапанов**	**шт.**	**136,0000**		**416,18**	**56600**
		Накладные расходы	%	--		17,65	2400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,71	4720
		Сметная стоимость:				**468,53**	**63720**
48	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**10,0000**		**1670,41**	**16704**
		Итого оплата труда:				**1319,31**	**13193**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				76,96	770
		Итого материалов:				283,59	2836
		Накладные расходы	%	--		901,47	9015
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,75	2058
		Сметная стоимость:				2777,63	27776
49	**С123-041009-0102 23-041009-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**53480,65**	**320884**
		Накладные расходы	%	--		2267,58	13605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4459,86	26759
		Сметная стоимость:				**60208,09**	**361249**
50	**С123-041009-0103 23-041009-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**64757,56**	**259030**
		Накладные расходы	%	--		2745,72	10983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5400,26	21601
		Сметная стоимость:				**72903,54**	**291614**
51	**С123-051207-0902 23-051207-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Воздухоудалитель автоматический, DN 15**	**шт.**	**20,0000**		**2141,13**	**42823**
		Накладные расходы	%	--		90,78	1816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,55	3571
		Сметная стоимость:				**2410,47**	**48209**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**С123-020502-0401 23-020502-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта, с гильзой из нержавеющей стали, DN 15 РК 1893-2009**	**шт.**	**20,0000**		**321,39**	**6428**
		Накладные расходы	%	--		13,63	273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,80	536
		Сметная стоимость:				**361,82**	**7236**
53	**С123-021199-9928 23-021199-9928 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм**	**шт.**	**20,0000**		**36,19**	**724**
		Накладные расходы	%	--		1,53	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,02	60
		Сметная стоимость:				**40,74**	**815**
54	**С123-020101-2302 23-020101-2302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Резьба, Ду 20 мм**	**шт.**	**40,0000**		**59,19**	**2368**
		Накладные расходы	%	--		2,51	100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	197
		Сметная стоимость:				**66,64**	**2665**
55	**С123-021199-9929 23-021199-9929 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм**	**шт.**	**4,0000**		**57,86**	**231**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2,45	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,83	19
		Сметная стоимость:				**65,14**	**261**
56	**С123-020101-2303 23-020101-2303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Резьба, Ду 25 мм**	**шт.**	**8,0000**		**75,53**	**604**
		Накладные расходы	%	--		3,20	26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,30	50
		Сметная стоимость:				**85,03**	**680**
57	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex**	**м**	**2660,0000**		**431,98**	**1149055**
		Итого оплата труда:				**229,05**	**609270**
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**125890**
		Итого материалов:				**179,22**	**476716**
		Накладные расходы	%	--		150,35	399932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,59	123919
		Сметная стоимость:				**628,91**	**1672905**
58	**С121-110403-0610 21-110403-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 45 мм**	**м**	**40,4000**		**2147,46**	**86757**
		Накладные расходы	%	--		91,05	3679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,08	7235
		Сметная стоимость:				**2417,59**	**97671**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**С121-110403-0604 21-110403-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 25 мм**	**м**	**101,0000**		**1548,98**	**156447**
		Накладные расходы	%	--		65,68	6633
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		129,17	13046
		Сметная стоимость:				**1743,83**	**176127**
60	**С121-110403-0604 21-110403-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 20 мм**	**м**	**323,2000**		**1548,98**	**500630**
		Накладные расходы	%	--		65,68	21227
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		129,17	41749
		Сметная стоимость:				**1743,83**	**563606**
61	**С121-110403-0209 21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 26 мм**	**м**	**2222,0000**		**185,23**	**411581**
		Накладные расходы	%	--		7,85	17451
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		15,45	34323
		Сметная стоимость:				**208,53**	**463355**
62	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**60,0000**		**654,89**	**39293**
		Итого оплата труда:				**561,86**	**33712**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**43**
		Итого материалов:				**92,68**	**5561**
		Накладные расходы	%	--		348,72	20923
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,29	4817
		Сметная стоимость:				**1083,90**	**65034**
63	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**60,0000**		**63,20**	**3792**
		Итого оплата труда:				**31,01**	**1861**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**64**
		Итого материалов:				**31,31**	**1879**
		Накладные расходы	%	--		20,20	1212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,67	400
		Сметная стоимость:				**90,07**	**5404**
64	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**405,2800**		**511,02**	**207106**
		Накладные расходы	%	--		21,67	8781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	17271
		Сметная стоимость:				**575,30**	**233158**
		Узел ввода для квартиры - 50 шт					
65	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**200,0000**		**1670,41**	**334082**
		Итого оплата труда:				**1319,31**	**263861**
		Итого эксплуатация машин:				**76,96**	**15392**
		Итого материалов:				**283,59**	**56718**
		Накладные расходы	%	--		901,47	180294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,75	41150

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2777,63	555527
66	**С123-040902-5903 23-040902-5903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 20, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**200,0000**		**8470,72**	**1694144**
		Накладные расходы	%	--		359,16	71832
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		706,39	141278
		Сметная стоимость:				**9536,27**	**1907254**
67	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка фильтров диаметром 20 мм**	**1фильтр**	**100,0000**		**845,66**	**84566**
		Итого оплата труда:				**748,23**	**74823**
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	**11911**
		Итого материалов:				**13,68**	**1368**
		Накладные расходы	%	--		506,95	50695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,21	10821
		Сметная стоимость:				**1460,82**	**146082**
68	**С123-041013-1001 23-041013-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss**	**шт.**	**100,0000**		**9939,04**	**993904**
		Накладные расходы	%	--		421,42	42142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		828,84	82884
		Сметная стоимость:				**11189,29**	**1118929**

1	2	3	4	5	6	7	8
69	**С123-040905-1228 23-040905-1228 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**50,0000**		**1088,62**	**54431**
		Накладные расходы	%	--		46,16	2308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,78	4539
		Сметная стоимость:				**1225,56**	**61278**
70	**С123-041009-0502 23-041009-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентиль балансировочный запорно-измерительный ручной ASV с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**50,0000**		**38918,81**	**1945941**
		Накладные расходы	%	--		1650,16	82508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3245,52	162276
		Сметная стоимость:				**43814,48**	**2190724**
71	**С123-070502-0301 23-070502-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Теплосчетчик Карат-компакт-201**	**шт.**	**50,0000**		**70216,72**	**3510836**
		Накладные расходы	%	--		2977,19	148859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5855,51	292776
		Сметная стоимость:				**79049,42**	**3952471**
		Тепловой узел					
72	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**8,0000**		**1689,34**	**13515**
		Итого оплата труда:				**1328,75**	**10630**
		Итого эксплуатация машин:				**95,89**	**767**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**283,59**	**2269**
		Накладные расходы	%	--		908,22	7266
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		207,81	1662
		Сметная стоимость:				**2805,37**	**22443**
73	**С123-040601-0904 23-040601-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15с22п для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм**	**шт**	**8,0000**		**24854,76**	**198838**
		Накладные расходы	%	--		1053,84	8431
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2072,69	16582
		Сметная стоимость:				**27981,29**	**223850**
74	**С123-020103-2406 23-020103-2406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм**	**компл**	**8,0000**		**2994,39**	**23955**
		Накладные расходы	%	--		126,96	1016
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		249,71	1998
		Сметная стоимость:				**3371,06**	**26968**
75	**Е11-180701-0101 11-180701-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм**	**1шт**	**4,0000**		**39831,56**	**159326**
		Итого оплата труда:				**2503,32**	**10013**
		Итого эксплуатация машин:				**186,59**	**746**
		Итого материалов:				**37164,43**	**148658**
		Накладные расходы	%	--		3264,97	13060
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3447,72	13791
		Сметная стоимость:				**46544,25**	**186177**

1	2	3	4	5	6	7	8
76	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**2,0000**		**408,99**	**818**
		Итого оплата труда:				**387,80**	**776**
		Итого эксплуатация машин:				**18,93**	**38**
		Итого материалов:				**11,71**	**23**
		Накладные расходы	%	--		261,50	523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,64	107
		Сметная стоимость:				**724,13**	**1448**
77	**С123-051501-1005 23-051501-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Теплосчетчик MULTICAL 602**	**шт.**	**2,0000**		**93633,61**	**187267**
		Накладные расходы	%	--		3970,07	7940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7808,29	15617
		Сметная стоимость:				**105411,97**	**210824**
78	**Ц13-110203-0103 13-110203-0103 РСНБ РК 2015**	**Монтаж расходомера; наружный диаметр трубопровода до 25 мм**	**шт**	**10,0000**		**1039,26**	**10393**
		Итого оплата труда:				**858,61**	**8586**
		Итого материалов:				**180,65**	**1806**
		Накладные расходы	%	--		437,87	4379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,17	1182
		Сметная стоимость:				**1595,30**	**15953**
79	**С123-051501-0904 23-051501-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Расходомер ультразвуковой**	**шт.**	**4,0000**		**120883,86**	**483535**
		Накладные расходы	%	--		5125,48	20502

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10080,75	40323
		Сметная стоимость:				**136090,08**	**544360**
80	**С123-041008-0103 23-041008-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Термопреобразователь**	**шт.**	**4,0000**		**4453,61**	**17814**
		Накладные расходы	%	--		188,83	755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		371,40	1486
		Сметная стоимость:				**5013,84**	**20055**
81	**С123-070208-0204 23-070208-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тепловычислители ПТ500**	**шт.**	**2,0000**		**6127,85**	**12256**
		Накладные расходы	%	--		259,82	520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,01	1022
		Сметная стоимость:				**6898,68**	**13797**
82	**С123-020902-5004 23-020902-5004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Присоединитель, DN 32**	**шт.**	**2,0000**		**1351,70**	**2703**
		Накладные расходы	%	--		57,31	115
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,72	225
		Сметная стоимость:				**1521,73**	**3043**

1	2	3	4	5	6	7	8
83	**Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**комплект**	**14,0000**		**2305,99**	**32284**
		Итого оплата труда:				**220,62**	**3089**
		Итого материалов:				**2085,37**	**29195**
		Накладные расходы	%	--		236,68	3313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,41	2848
		Сметная стоимость:				**2746,08**	**38445**
84	**Е11-181101-0104 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**комплект**	**22,0000**		**330,69**	**7275**
		Итого оплата труда:				**294,65**	**6482**
		Итого материалов:				**36,04**	**793**
		Накладные расходы	%	--		199,54	4390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,42	933
		Сметная стоимость:				**572,65**	**12598**
85	**С123-051501-0302 23-051501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Термометры прямые в оправе**	**шт**	**22,0000**		**1288,61**	**28349**
		Накладные расходы	%	--		54,64	1202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,46	2364
		Сметная стоимость:				**1450,71**	**31916**

1	2	3	4	5	6	7	8
86	**С123-040905-1811 23-040905-1811 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**14,0000**		**2003,82**	**28053**
		Накладные расходы	%	--		84,96	1189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,10	2339
		Сметная стоимость:				**2255,88**	**31582**
87	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45х3 мм**	**м**	**6,0000**		**1209,65**	**7258**
		Итого оплата труда:				**540,45**	**3243**
		Итого эксплуатация машин:				**26,33**	**158**
		Итого материалов:				**653,11**	**3919**
		Накладные расходы	%	--		391,56	2349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,10	769
		Сметная стоимость:				**1729,31**	**10376**
88	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 20х2,8 мм**	**м**	**2,0000**		**781,16**	**1562**
		Итого оплата труда:				**540,45**	**1081**
		Итого эксплуатация машин:				**26,33**	**53**
		Итого материалов:				**224,62**	**449**
		Накладные расходы	%	--		373,39	747
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,36	185
		Сметная стоимость:				**1246,92**	**2494**

1	2	3	4	5	6	7	8
89	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 20х2,8 мм**	**м**	**5,0000**		**863,73**	**4319**
		Итого оплата труда:				**540,45**	**2702**
		Итого эксплуатация машин:				**26,33**	**132**
		Итого материалов:				**307,19**	**1536**
		Накладные расходы	%	--		376,89	1884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,25	496
		Сметная стоимость:				**1339,88**	**6699**
90	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**910,20**	**10922**
		Итого оплата труда:				**558,36**	**6700**
		Итого эксплуатация машин:				**541,30**	**6496**
		Накладные расходы	%	--		400,04	4800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,82	1258
		Сметная стоимость:				**1415,05**	**16981**
91	**С123-020101-3503 23-020101-3503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 45 мм - 25 мм ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**8,0000**		**2688,84**	**21511**
		Накладные расходы	%	--		114,01	912
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,23	1794
		Сметная стоимость:				**3027,07**	**24217**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	**С123-020101-3508 23-020101-3508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм - 45 мм ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**4,0000**		**2167,72**	**8671**
		Накладные расходы	%	--		91,91	368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,77	723
		Сметная стоимость:				**2440,40**	**9762**
93	**Ц13-120901-0102 13-120901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 МПа**	**шт**	**22,0000**		**1390,19**	**30584**
		Итого оплата труда:				**1087,23**	**23919**
		Итого эксплуатация машин:				**330,16**	**7263**
		Итого материалов:				**115,35**	**2538**
		Накладные расходы	%	--		519,08	11420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,74	3360
		Сметная стоимость:				**2062,00**	**45364**
94	**С123-021104-0101 23-021104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Штуцеры**	**шт.**	**8,0000**		**546,04**	**4368**
		Накладные расходы	%	--		23,15	185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,54	364
		Сметная стоимость:				**614,73**	**4918**

1	2	3	4	5	6	7	8
95	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**64,0000**		**1670,41**	**106906**
		Итого оплата труда:				**1319,31**	**84436**
		Итого эксплуатация машин:				**76,96**	**4925**
		Итого материалов:				**283,59**	**18150**
		Накладные расходы	%	--		901,47	57694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,75	13168
		Сметная стоимость:				**2777,63**	**177769**
96	**С123-040902-0102 23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные Vexve100, DN 15**	**шт**	**28,0000**		**8172,28**	**228824**
		Накладные расходы	%	--		346,50	9702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		681,50	19082
		Сметная стоимость:				**9200,29**	**257608**
97	**С123-040902-0103 23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные Vexve100, DN 20**	**шт**	**28,0000**		**8841,83**	**247571**
		Накладные расходы	%	--		374,89	10497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		737,34	20645
		Сметная стоимость:				**9954,06**	**278714**

1	2	3	4	5	6	7	8
98	**С123-040902-0104 23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные Vexve100, DN 25**	**шт**	**8,0000**		**10604,33**	**84835**
		Накладные расходы	%	--		449,62	3597
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		884,32	7075
		Сметная стоимость:				**11938,27**	**95506**
99	**Е11-160401-0303 11-160401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 76 мм-Коллектор распределительный диаметром 76х3,0, L=1500 мм**	**м**	**6,0000**		**3910,33**	**23462**
		Итого оплата труда:				**715,86**	**4295**
		Итого эксплуатация машин:				**43,61**	**262**
		Итого материалов:				**3170,64**	**19024**
		Накладные расходы	%	--		616,51	3699
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		362,15	2173
		Сметная стоимость:				**4888,99**	**29334**
100	**С123-030101-0502 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Люк ревизионный РК 2384-2013**	**комплект**	**100,0000**		**3338,44**	**333844**
		Накладные расходы	%	--		141,55	14155
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		278,40	27840
		Сметная стоимость:				**3758,39**	**375839**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**16186788**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3564068**
Материалы -			Тенге				**4344**
Всего заработная плата -			Тенге				**32505**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3523092
		Накладные расходы -	Тенге				165177
		Сметная прибыль -	Тенге				298340
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				4027586
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				35
		Сметная заработная плата -	Тенге				32505
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2358478
		Материалы -	Тенге				484155
		Всего заработная плата -	Тенге				651542
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1155416
		Накладные расходы -	Тенге				475857
		Сметная прибыль -	Тенге				226747
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3061082
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				676
		Сметная заработная плата -	Тенге				651542
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				10264241
		Материалы -	Тенге				290158
		Всего заработная плата -	Тенге				533850
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				9411717
		Сдача и испытание -	Тенге				4621
		Накладные расходы -	Тенге				771321
		Сметная прибыль -	Тенге				882845
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				11918407
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				587
		Сметная заработная плата -	Тенге				533850
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19007075
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1299
		Сметная заработная плата -	Тенге				1217898
		РАЗДЕЛ 3.Газоснабжение					
101	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**50,0000**		**408,99**	**20449**
		Итого оплата труда:				**387,80**	**19390**
		Итого эксплуатация машин:				**18,93**	**947**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**11,71**	**585**
		Накладные расходы	%	--		261,50	13075
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		53,64	2682
		Сметная стоимость:				**724,13**	**36207**
102	**С123-090101-0501 23-090101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом**	**шт.**	**50,0000**		**7104,76**	**355238**
		Накладные расходы	%	--		301,24	15062
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		592,48	29624
		Сметная стоимость:				**7998,48**	**399924**
103	**С123-040905-0201 23-040905-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм**	**шт**	**50,0000**		**1016,76**	**50838**
		Накладные расходы	%	--		43,11	2156
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		84,79	4239
		Сметная стоимость:				**1144,66**	**57233**
104	**С123-040905-0203 23-040905-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм**	**шт**	**50,0000**		**1694,48**	**84724**
		Накладные расходы	%	--		71,85	3592
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		141,31	7065
		Сметная стоимость:				**1907,63**	**95382**

1	2	3	4	5	6	7	8
105	**Е11-160301-0301 11-160301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**102,7000**		**1219,50**	**125243**
		Итого оплата труда:				**271,25**	**27858**
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**1467**
		Итого материалов:				**939,76**	**96513**
		Накладные расходы	%	--		222,49	22850
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		115,36	11847
		Сметная стоимость:				**1557,35**	**159940**
106	**Е11-160301-0302 11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**90,0000**		**1266,22**	**113960**
		Итого оплата труда:				**271,25**	**24413**
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**1286**
		Итого материалов:				**986,48**	**88783**
		Накладные расходы	%	--		224,47	20202
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		119,26	10733
		Сметная стоимость:				**1609,95**	**144895**
107	**Е11-160301-0303 11-160301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**52,7000**		**1341,86**	**70716**
		Итого оплата труда:				**271,25**	**14295**
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**753**
		Итого материалов:				**1062,12**	**55974**
		Накладные расходы	%	--		227,68	11999
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		125,56	6617
		Сметная стоимость:				**1695,11**	**89332**

1	2	3	4	5	6	7	8
108	**Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм (футляр)**	**м**	**4,5000**		**1969,13**	**8861**
		Итого оплата труда:				**640,94**	**2884**
		Итого эксплуатация машин:				**31,52**	**142**
		Итого материалов:				**1308,64**	**5889**
		Накладные расходы	%	--		487,03	2192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,49	884
		Сметная стоимость:				**2652,65**	**11937**
109	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45 мм (футляр)**	**м**	**20,0000**		**996,21**	**19924**
		Итого оплата труда:				**540,45**	**10809**
		Итого эксплуатация машин:				**26,33**	**527**
		Итого материалов:				**439,67**	**8793**
		Накладные расходы	%	--		382,51	7650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,30	2206
		Сметная стоимость:				**1489,02**	**29780**
110	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 76 мм**	**футляр**	**16,0000**		**24207,56**	**387321**
		Итого оплата труда:				**7079,24**	**113268**
		Итого эксплуатация машин:				**2360,79**	**37773**
		Итого материалов:				**14817,34**	**237077**
		Накладные расходы	%	--		5609,01	89744
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2385,33	38165
		Сметная стоимость:				**32201,90**	**515230**

1	2	3	4	5	6	7	8
111	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 45 мм**	**футляр**	**40,0000**		**23875,83**	**955033**
		Итого оплата труда:				**7078,19**	**283128**
		Итого эксплуатация машин:				**2295,18**	**91807**
		Итого материалов:				**14551,21**	**582048**
		Накладные расходы	%	--		5594,27	223771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2357,61	94304
		Сметная стоимость:				**31827,71**	**1273108**
112	**Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Пневматическое испытание газопроводов**	**м**	**450,0000**		**375,86**	**169136**
		Итого оплата труда:				**368,14**	**165665**
		Итого материалов:				**7,71**	**3471**
		Накладные расходы	%	--		247,72	111476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,89	22449
		Сметная стоимость:				**673,47**	**303061**
113	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**35,0000**		**63,20**	**2212**
		Итого оплата труда:				**31,01**	**1085**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**37**
		Итого материалов:				**31,31**	**1096**
		Накладные расходы	%	--		20,20	707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,67	234
		Сметная стоимость:				**90,07**	**3153**

1	2	3	4	5	6	7	8
114	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-за 2 раза**	**м2**	**35,0000**		**114,11**	**3994**
		Итого оплата труда:				**38,34**	**1342**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**59**
		Итого материалов:				**74,46**	**2606**
		Накладные расходы	%	--		26,50	927
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,25	394
		Сметная стоимость:				**151,86**	**5315**
115	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**75,0000**		**511,02**	**38327**
		Накладные расходы	%	--		21,67	1625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	3196
		Сметная стоимость:				**575,30**	**43148**
116	**С123-010504-0101 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**62,5000**		**22,48**	**1405**
		Накладные расходы	%	--		0,95	60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	117
		Сметная стоимость:				**25,31**	**1582**
117	**Праис ТПРАИС лист**	**Сигнализатор загазованности с электромагнитным клапаном САКЗ**	**шт**	**50,0000**		**24107,14**	**1205357**
		Накладные расходы	%	--		1022,14	51107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2010,34	100517
		Сметная стоимость:				**27139,63**	**1356981**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3612739**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				1560595
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1560595
		Накладные расходы -	Тенге				66169
		Сметная прибыль -	Тенге				130141
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				1756906
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1348560
		Материалы -	Тенге				822828
		Всего заработная плата -	Тенге				398823
		Накладные расходы -	Тенге				315149
		Сметная прибыль -	Тенге				133097
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1796806
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				453
		Сметная заработная плата -	Тенге				398823
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				703583
		Материалы -	Тенге				260009
		Всего заработная плата -	Тенге				265314
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				175294
		Накладные расходы -	Тенге				196876
		Сметная прибыль -	Тенге				72037
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				972496
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				256
		Сметная заработная плата -	Тенге				265314
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4526208
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				708
		Сметная заработная плата -	Тенге				664137
		РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение					
		Монтажные работы и оборудование					
118	**Ц13-080304-0209 13-080304-0209 РСНБ РК 2015**	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	**шт.**	**2,0000**		**6146,11**	**12292**

1	2	3	4	5	6	7	8
119	**51-080401-0401 51-080401-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-с рубильником, счетчиком, автоматами**	**шт.**	**2,0000**		**192416,00**	**384832**
120	**Ц13-110201-0106 13-110201-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка реле**	**шт.**	**4,0000**		**4052,68**	**16211**
121	**С123-070216-0123 23-070216-0123 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Реле времени РВО-15**	**шт.**	**2,0000**		**10884,44**	**21769**
122	**С123-070216-0210 23-070216-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 220 В, АС, типа ИЭК**	**шт.**	**2,0000**		**941,48**	**1883**
		ЩЭ					
123	**Ц13-080305-0903 13-080305-0903 РСНБ РК 2015**	**Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	**шт**	**10,0000**		**4644,52**	**46445**
124	**51-080401-0901 51-080401-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**ЩИТ этажный на 5 квартир**	**шт.**	**10,0000**		**165712,00**	**1657120**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ЩК					
125	Ц13-080305-0901 13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	50,0000		2477,35	123868
126	С123-070201-0912 23-070201-0912 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты осветительные квартирные	шт.	50,0000		38979,04	1948952
127	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	410,0000		296,19	121438
128	С123-060902-0118 23-060902-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0600		1793650,39	107619
129	С123-060902-0109 23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,5600		90283,76	50559
130	С123-060902-0107 23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2000		57602,11	11520

1	2	3	4	5	6	7	8
131	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	22,0000		437,55	9626
132	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	6,0000		2270,83	13625
133	Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	233,0000		296,77	69146
134	С123-070218-1502 23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	198,0000		246,98	48902
135	С123-070218-1801 23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15,0000		615,11	9227
136	С123-070218-1804 23-070218-1804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель с возвратом скрытой проводки	шт.	20,0000		660,01	13200
137	Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	110,0000		296,77	32644

1	2	3	4	5	6	7	8
138	С123-070218-1803 23-070218-1803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	110,0000		644,69	70916
139	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	396,0000		353,78	140098
140	С123-070220-0508 23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	396,0000		320,34	126855
141	Ц13-080305-0110 13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	шт	55,0000		790,29	43466
142	С123-070220-0512 23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	55,0000		514,86	28317
143	Ц13-100702-0501 13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка. Монтаж на стене	шт.	443,0000		482,70	213836

1	2	3	4	5	6	7	8
144	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень зашиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**1000шт**	**0,4070**		**37,04**	**15**
145	**С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica**	**шт.**	**36,0000**		**227,59**	**8193**
		Трубные изделия					
146	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**7400,0000**		**212,12**	**1569688**
147	**Ц13-080206-2003 13-080206-2003 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 75 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**64,0000**		**236,37**	**15128**
148	**С123-010601-0202 23-010601-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**6700,0000**		**191,92**	**1285864**
149	**С123-010601-0203 23-010601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**700,0000**		**301,15**	**210805**

1	2	3	4	5	6	7	8
150	С123-010601-0208 23-010601-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-75x10,3 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	64,0000		2741,89	175481
151	Ц13-080206-0601 13-080206-0601 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	130,0000		482,57	62734
152	С123-061710-0705 23-061710-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лотки оцинкованные прямые НЛ 40-П 1,87 УТ 2,5	шт.	65,0000		5585,61	363065
153	Ц13-080303-2505 13-080303-2505 РСНБ РК 2015	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	шт	170,0000		3126,00	531420
154	С123-061709-0202 23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	170,0000		929,23	157969
155	Ц13-080304-0404 13-080304-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 70 мм2	жил	10,0000		440,40	4404

1	2	3	4	5	6	7	8
156	С123-061702-0625 23-061702-0625 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 50-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1000		3480,11	348
157	Ц13-080304-0403 13-080304-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 35 мм2	жил	4,0000		377,53	1510
158	С123-061702-0620 23-061702-0620 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 25-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,0400		1399,58	56
159	С121-130206-0107 21-130206-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шпильки М8, 100шт	т	0,0317		295485,56	9361
160	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гайки с шайбами, 45шт	т	0,0010		381819,66	392

1	2	3	4	5	6	7	8
161	С121-130205-0501 21-130205-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	100,0000		87,79	8779
162	Ц13-080206-0601 13-080206-0601 РСНБ РК 2015	Прокладка металлических коробов	м короба	24,0000		482,57	11582
163	С123-061710-0705 23-061710-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лотки оцинкованные прямые НЛ 40-П 1,87 УТ 2,5	шт.	24,0000		5585,61	134055
164	С123-070104-0102 23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сжим ГОСТ 6825-91	шт.	60,0000		136,72	8203
165	С123-060902-0109 23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2500		90283,76	22571

1	2	3	4	5	6	7	8
166	С123-080201-0101 23-080201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробка уравнивания потенциалов ШДУП	шт.	50,0000		1094,47	54724
167	С123-021103-0609 23-021103-0609 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пруд заземления	шт.	5,0000		16152,01	80760
168	С121-130816-3408 21-130816-3408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вертикальный электрод 3м ГОСТ 23949-80	шт	4,0000		11817,44	47270
169	С121-060902-1001 21-060902-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2 мм, ширина 20 мм, перфорированная	м	560,0000		180,22	100923
170	С121-040301-9901 21-040301-9901 РСНБ РК 2015	Колодец заземления (400х400) СТ РК 937-92	шт.	4,0000		32000,00	128000

1	2	3	4	5	6	7	8
171	**С124-040206-0718 24-040206-0718 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Зажимы крестообразный К1-ГЦ ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,0000**		**665,10**	**9977**
172	**С121-050307-0812 21-050307-0812 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Усиленный трос ГОСТ 9389-75**	**м**	**150,0000**		**301,57**	**45236**
173	**С124-040207-4937 24-040207-4937 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Талперы М16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**2344,77**	**28137**
174	**С123-010101-0116 23-010101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**12,0000**		**379,11**	**4549**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**10405564**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**2041952**
	Накладные расходы -		Тенге				**86579**
	Сметная прибыль -		Тенге				**170282**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**2298813**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**6228078**
	Материалы -		Тенге				**923192**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2058579**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3188917
		Накладные расходы -	Тенге				1177830
		Сметная прибыль -	Тенге				592473
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				7998381
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2193
		Сметная заработная плата -	Тенге				2058579
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				277151
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				149151
	Местные материалы -		Тенге				128000
		Накладные расходы -	Тенге				11751
		Сметная прибыль -	Тенге				23112
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				312014
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				100923
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				100923
		Накладные расходы -	Тенге				4279
		Сметная прибыль -	Тенге				8416
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				113619
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1757459
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1757459
		Накладные расходы -	Тенге				74516
		Сметная прибыль -	Тенге				146558
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1978534
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12701361
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2193
		Сметная заработная плата -	Тенге				2058579
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				52900894
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				9941424
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				827814
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				344564

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**40089703**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**2041952**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**5460443**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**58361337**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**2474521**
	ИТОГО:		Тенге				**60835857**
	Сметная прибыль		Тенге				**4866869**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**65702725**
	Итого по акту:						**65 702 725**
	Временные здания и сооружения 0.9%						570 635
	Итого						**63 974 547**
	Зимнее удорожание 1,08%						690 925
	Итого						**66 964 285**
	налог 12 %						8 035 714
	Итого						**75 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Руководителя ГУ "Городского Отдела Строительства" .
_____ **Жумашев Д.К.**

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сэтті Сэулет"
_____ **Туманов Е.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
_____ **Рамазанулы Р.**