ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской Отдел Строительства"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование строительства и адрес: **Строительства многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за апрель 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		86	20.03.2018				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2018г.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2018г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	456 672 124	20 982 143							2 517 857	23 500 000
Всего к оплате с НДС	двадцать три миллиона пятьсот тысяч тенге									

ЗАКАЗЧИК:
Вр. И.О. Руководитель отдела ГУ "Городского Отдела Строительства".
_____ Жумашев Д.К.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
_____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской Отдел Строительства"
Подрядчик: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

Наименование объекта - 5-этажный 50 квартирный жилой дом

РЕЕСТР
выполненных работ за апрель 2019год

№	Наименование объекта	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Освоение с начало строительства,	Выполнение по месяцам									
				Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Ноябрь	Декабрь	февраль 2019г	Март 2019г	Апрель 2019г
1	Подкрановые пути	2 520 499,39	2 545 959						2 545 959				
2	Общестроительные работы КЖ	225 835 170,64	225 835 170,64	14 182 930	6 177 672	38 254 952	72 860 246	89 589 651				4 769 720	
3	Общестроительные работы АР	152 423 778,51	144 171 472,52					3 734 548	26 004 498	44300511,67	33 660 944	17 707 930	18 763 041
4	Водопровод и канализация ВК	27 943 582	21 445 051,31						10 407 252			10 894 474	143 325
5	Отопление и вентиляция ОВ	33 141 910	33 141 910						6 547 800	4260563,67	21 711 494		622 052
6	Газоснабжение ГСВ	7 728 904	5 170 218,89								5 170 219		
7	Электроосвещение ЭС	21 852 610	21 843 791,41						4 494 491	1438924,67	14 457 344		1 453 032
8	Слаботочные сети СС	5 358 750	2 518 550,00										2 518 550
	Итого:	476 805 205,80	456 672 124	14 182 930,00	6 177 672,00	38 254 952,00	72 860 246,00	93 324 198,90	50 000 000,04	50 000 000,01	75 000 000	33 372 124	23 500 000
	В том числе НДС	51 086 272	48 929 156	1 519 600	661 893	4 098 745	7 806 455	9 999 021	5 357 143	5 357 143	8 035 714	3 575 585	2 517 857

ЗАКАЗЧИК:

Вр. И.О. Руководитель отдела ГУ "Городского Отдела Строительства" .

_____ Жумашев Д.К

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

_____ Рамазанулы Р.

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома **№2** в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау
Договор подряда (контракт) **№ 86** от **20.03.2018г.**

Акт №18
приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Двери					
1	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	**м2**	**120,0000**		**3128,14**	**375377**
		Итого оплата труда:				**1167,39**	**140086**
		Итого эксплуатация машин:				**126,34**	**15161**
		Итого материалов:				**1896,25**	**227550**
		Накладные расходы	%	--		860,33	103239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		319,08	38289
		Сметная стоимость:				**4307,54**	**516905**
2	**С121-090203-0406 21-090203-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-12, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**120,0000**		**29970,85**	**3596502**
		Накладные расходы	%	--		1270,76	152492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2499,33	299919
		Сметная стоимость:				**33740,94**	**4048913**
3	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	**м2**	**118,8600**		**1650,64**	**196195**
		Итого оплата труда:				**1490,21**	**177127**
		Итого эксплуатация машин:				**90,35**	**10738**
		Итого материалов:				**109,62**	**13029**
		Накладные расходы	%	--		998,92	118732

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,97	25194
		Сметная стоимость:				**2861,53**	**340121**
4	**С121-090403-0201 21-090403-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Двери наружные металлические огрунтованные и окрашенные, ДСН 21-13**	**шт**	**2,0000**		**63456,22**	**126912**
		Накладные расходы	%	--		2690,54	5381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5291,74	10583
		Сметная стоимость:				**71438,50**	**142877**
5	**С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**8,4000**		**39862,41**	**334844**
		Накладные расходы	%	--		1690,17	14197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3324,21	27923
		Сметная стоимость:				**44876,78**	**376965**
6	**С121-090402-0101 21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**105,0000**		**29809,84**	**3130033**
		Накладные расходы	%	--		1263,94	132713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2485,90	261020
		Сметная стоимость:				**33559,68**	**3523766**
7	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**409,5000**		**1927,29**	**789227**
		Итого оплата труда:				**909,83**	**372577**
		Итого эксплуатация машин:				**339,90**	**139190**
		Итого материалов:				**776,81**	**318104**
		Накладные расходы	%	--		648,87	265711

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,09	84395
		Сметная стоимость:				**2782,25**	**1139333**
8	**С121-090102-0105 21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние**	**м2**	**81,9000**		**6240,58**	**511104**
		Накладные расходы	%	--		264,60	21671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		520,41	42622
		Сметная стоимость:				**7025,60**	**575396**
9	**С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние**	**м2**	**113,4000**		**7037,56**	**798059**
		Накладные расходы	%	--		298,39	33838
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		586,88	66552
		Сметная стоимость:				**7922,83**	**898449**
10	**С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние**	**м2**	**134,4000**		**8409,84**	**1130282**
		Накладные расходы	%	--		356,58	47924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		701,31	94257
		Сметная стоимость:				**9467,73**	**1272463**
11	**С121-090102-0111 21-090102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние**	**м2**	**66,1500**		**9150,06**	**605276**
		Накладные расходы	%	--		387,96	25664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		763,04	50475
		Сметная стоимость:				**10301,06**	**681415**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**С121-070503-0201 21-070503-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Наличники**	**м**	**32,1130**		**257,76**	**8277**
		Накладные расходы	%	--		10,93	351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,50	690
		Сметная стоимость:				**290,18**	**9319**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11602090**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8137213**
Материалы -			Тенге				**558683**
Всего заработная плата -			Тенге				**689790**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6776414**
		Накладные расходы -	Тенге				**775002**
		Сметная прибыль -	Тенге				**712977**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9625192**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**754**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**689790**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3464877**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3464877**
		Накладные расходы -	Тенге				**146911**
		Сметная прибыль -	Тенге				**288943**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3900731**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13525923**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**754**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**689790**
		РАЗДЕЛ 2.Полы					
13	**Е11-110101-2706 11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	**м2**	**242,7000**		**2997,43**	**727476**
		Итого оплата труда:				**957,06**	**232278**
		Итого эксплуатация машин:				**66,22**	**16072**
		Итого материалов:				**2012,49**	**488432**
		Накладные расходы	%	--		734,65	178300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,57	72462
		Сметная стоимость:				**4030,65**	**978238**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**Е11-110101-2706 11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	**м2**	**130,7643**		**2997,43**	**391957**
		Итого оплата труда:				**957,06**	**125149**
		Итого эксплуатация машин:				**66,22**	**8660**
		Итого материалов:				**2012,49**	**263162**
		Накладные расходы	%	--		734,65	96066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,57	39042
		Сметная стоимость:				**4030,65**	**527065**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1119433**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1119433**
Материалы -			Тенге				**751595**
Всего заработная плата -			Тенге				**357427**
		Накладные расходы -	Тенге				**274366**
		Сметная прибыль -	Тенге				**111504**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1505303**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**416**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**357427**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1505303**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**416**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**357427**
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка					
15	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску**	**м2**	**2075,3000**		**290,90**	**603698**
		Итого оплата труда:				**204,26**	**423896**
		Итого эксплуатация машин:				**2,04**	**4239**
		Итого материалов:				**85,62**	**177698**
		Накладные расходы	%	--		129,01	267741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,59	69715
		Сметная стоимость:				**453,50**	**941154**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**603698**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**603698**
Материалы -			Тенге				**177698**

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Всего заработная плата -		Тенге				423896	
		Накладные расходы -	Тенге				267741	
		Сметная прибыль -	Тенге				69715	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				941154	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				482	
		Сметная заработная плата -	Тенге				423896	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				941154	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				482	
		Сметная заработная плата -	Тенге				423896	
		РАЗДЕЛ 4.Хозяйственно-питьевой водопровод В1						
16	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 63 мм**	**м**	**739,0000**		**60,31**	**44569**	
		Итого оплата труда:				**57,19**	**42264**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**1427**	
		Итого материалов:				**1,19**	**879**	
		Накладные расходы	%	--		38,56	28499	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,91	5845	
		Сметная стоимость:				**106,78**	**78914**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**44569**	
		В том числе:						
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**44569**	
	Материалы -		Тенге				**879**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**42264**	
		Накладные расходы -	Тенге				**28499**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**5845**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**78914**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42264**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**78914**	125472
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42264**	
		РАЗДЕЛ 5.Горячее водоснабжение Т3 и Т4 (циркуляционная)						

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**436,0000**		**60,31**	**26295**
		Итого оплата труда:				**57,19**	**24935**
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**842**
		Итого материалов:				**1,19**	**518**
		Накладные расходы	%	--		38,56	16814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,91	3449
		Сметная стоимость:				**106,78**	**46558**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**26295**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**26295**
Материалы -			Тенге				**518**
Всего заработная плата -			Тенге				**24935**
		Накладные расходы -	Тенге				**16814**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3449**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**46558**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24935**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**46558**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24935**
РАЗДЕЛ 6.Отопление и вентиляция							
18	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**2660,0000**		**60,31**	**160425**
		Итого оплата труда:				**57,19**	**152126**
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**5137**
		Итого материалов:				**1,19**	**3162**
		Накладные расходы	%	--		38,56	102582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,91	21041
		Сметная стоимость:				**106,78**	**284048**
Вентиляция							

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Е11-200301-0205 11-200301-0205 РСНБ РК 2015**	**Установка решеток жалюзийных стальных размером 200х100 мм**	**шт**	**130,0000**		**2045,62**	**265930**
		Итого оплата труда:				**998,35**	**129786**
		Итого эксплуатация машин:				**43,82**	**5697**
		Итого материалов:				**1013,36**	**131737**
		Накладные расходы	%	--		715,31	92990
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,87	28714
		Сметная стоимость:				**2981,80**	**387634**
20	**Е11-200301-0207 11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**Установка решеток жалюзийных стальных размером 250х200 мм**	**шт**	**26,0000**		**2286,01**	**59436**
		Итого оплата труда:				**998,35**	**25957**
		Итого эксплуатация машин:				**43,82**	**1139**
		Итого материалов:				**1253,76**	**32598**
		Накладные расходы	%	--		725,50	18863
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,92	6264
		Сметная стоимость:				**3252,43**	**84563**
21	**Е11-200301-0208 11-200301-0208 РСНБ РК 2015**	**Установка решеток жалюзийных стальных размером 500х200 мм**	**шт**	**8,0000**		**3650,43**	**29203**
		Итого оплата труда:				**998,35**	**7987**
		Итого эксплуатация машин:				**43,82**	**351**
		Итого материалов:				**2618,18**	**20945**
		Накладные расходы	%	--		783,35	6267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		354,70	2838
		Сметная стоимость:				**4788,49**	**38308**
22	**Е11-200301-0209 11-200301-0209 РСНБ РК 2015**	**Установка решеток жалюзийных стальных размером 800х200 мм**	**шт**	**8,0000**		**3561,41**	**28491**
		Итого оплата труда:				**998,35**	**7987**
		Итого эксплуатация машин:				**43,82**	**351**
		Итого материалов:				**2529,15**	**20233**
		Накладные расходы	%	--		779,58	6237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,28	2778
		Сметная стоимость:				**4688,26**	**37506**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**543486**
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				543486
	Материалы -		Тенге				208676
	Всего заработная плата -		Тенге				323842
	Сдача и испытание -		Тенге				8455
		Накладные расходы -	Тенге				226938
		Сметная прибыль -	Тенге				61634
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				832058
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				328
		Сметная заработная плата -	Тенге				323842
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				832058
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				328
		Сметная заработная плата -	Тенге				323842
		РАЗДЕЛ 7.Электроосвещение					
23	**Ц13-080305-0201 13-080305-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания**	**шт**	**260,0000**		**492,68**	**128097**
		Итого оплата труда:				**479,72**	**124728**
		Итого эксплуатация машин:				**8,07**	**2098**
		Итого материалов:				**7,54**	**1961**
		Накладные расходы	%	--		234,92	61078
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,21	15134
		Сметная стоимость:				**785,80**	**204309**
24	**С123-070104-0302 23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	**10 шт.**	**26,0000**		**520,19**	**13525**
		Накладные расходы	%	--		22,06	573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,38	1128
		Сметная стоимость:				**585,63**	**15226**
25	**С123-070219-0204 23-070219-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Патрон для электроламп керамический, 100 Вт**	**шт.**	**260,0000**		**374,36**	**97334**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		15,87	4127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,22	8117
		Сметная стоимость:				**421,45**	**109577**
26	**Ц13-080205-0903 13-080205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными**	**шт**	**2,0000**		**4656,45**	**9313**
		Итого оплата труда:				**2322,17**	**4644**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,93**	**2838**
		Итого материалов:				**1351,24**	**2702**
		Накладные расходы	%	--		1233,46	2467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		471,19	942
		Сметная стоимость:				**6361,11**	**12722**
27	**С123-070103-0316 23-070103-0316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники, тип РКУ 16-125-001 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**2,0000**		**16165,59**	**32331**
		Накладные расходы	%	--		685,42	1371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1348,08	2696
		Сметная стоимость:				**18199,09**	**36398**
28	**С123-070104-0202 23-070104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74**	**шт.**	**2,0000**		**645,70**	**1291**
		Накладные расходы	%	--		27,38	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,85	108
		Сметная стоимость:				**726,92**	**1454**
29	**Ц13-080305-0301 13-080305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды**	**шт**	**155,0000**		**1767,49**	**273961**
		Итого оплата труда:				**755,73**	**117138**
		Итого эксплуатация машин:				**484,36**	**75076**
		Итого материалов:				**883,95**	**137012**
		Накладные расходы	%	--		412,11	63877
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,37	27027

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2353,97**	**364865**
30	**С123-070101-0308 23-070101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильник потолочный, тип НПБ,IP54**	**шт.**	**65,0000**		**659,37**	**42859**
		Накладные расходы	%	--		27,96	1817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,99	3574
		Сметная стоимость:				**742,31**	**48250**
31	**С123-070104-0501 23-070104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы энергосберегающие**	**шт.**	**65,0000**		**695,80**	**45227**
		Накладные расходы	%	--		29,50	1918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,02	3772
		Сметная стоимость:				**783,33**	**50916**
32	**С123-070101-0236 23-070101-0236 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильник подвесной, тип НСП03-60-002 IP54 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**90,0000**		**3057,28**	**275155**
		Накладные расходы	%	--		129,63	11667
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		254,95	22946
		Сметная стоимость:				**3441,86**	**309768**
33	**Ц13-080206-2901 13-080206-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка шинопровода осветительного**	**м**	**1,0000**		**617,64**	**618**
		Итого оплата труда:				**494,74**	**495**
		Итого эксплуатация машин:				**63,96**	**64**
		Итого материалов:				**83,05**	**83**
		Накладные расходы	%	--		246,92	247

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,16	69
		Сметная стоимость:				**933,72**	**934**
34	**С123-070222-0204 23-070222-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78**	**шт.**	**1,0000**		**6722,77**	**6723**
		Накладные расходы	%	--		285,05	285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		560,63	561
		Сметная стоимость:				**7568,44**	**7568**
35	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**410,0000**		**296,19**	**121438**
		Итого оплата труда:				**148,31**	**60808**
		Итого эксплуатация машин:				**1,76**	**722**
		Итого материалов:				**146,78**	**60180**
		Накладные расходы	%	--		78,73	32278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,99	12297
		Сметная стоимость:				**404,91**	**166014**
36	**Ц13-080305-1401 13-080305-1401 РСНБ РК 2015**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**60,0000**		**656,67**	**39400**
		Итого оплата труда:				**625,32**	**37519**
		Итого эксплуатация машин:				**7,94**	**476**
		Итого материалов:				**25,62**	**1537**
		Накладные расходы	%	--		306,83	18410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,08	4625
		Сметная стоимость:				**1040,58**	**62435**
37	**С123-070218-1101 23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**60,0000**		**704,96**	**42298**
		Накладные расходы	%	--		29,89	1793
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,79	3527

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**793,64**	**47618**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1129570**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1129570**
	Материалы -		Тенге				**203477**
	Всего заработная плата -		Тенге				**345333**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**556743**
		Накладные расходы -	Тенге				**201963**
		Сметная прибыль -	Тенге				**106523**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1438055**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**367**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**345333**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1438055**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**367**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**345333**
		РАЗДЕЛ 8.Телевидение					
38	**Ц13-100601-0102 13-100601-0102 РСНБ РК 2015**	**Мачта телевизионная**	**шт**	**2,0000**		**38988,50**	77977
		Итого оплата труда:				**16702,86**	**33406**
		Итого материалов:				**22285,64**	**44571**
		Накладные расходы	%	--		8722,00	17444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3816,84	7634
		Сметная стоимость:				**51527,35**	**103055**
39	**С123-080101-0203 23-080101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Мачта телескопическая модели МТП-6С высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм**	**шт.**	**2,0000**		**21010,19**	**42020**
		Накладные расходы	%	--		890,83	1782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1752,08	3504
		Сметная стоимость:				**23653,10**	**47306**
40	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Трубы ПВХ гофрированная, Ду 16**	**м**	**900,0000**		**212,12**	**190908**
		Итого оплата труда:				**131,63**	**118464**
		Итого эксплуатация машин:				**6,57**	**5913**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**76,36**	**68721**
		Накладные расходы	%	--		67,72	60947
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		22,39	20148
		Сметная стоимость:				**302,23**	**272003**
41	**С123-010504-0101 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**900,0000**		**22,48**	**20232**
		Накладные расходы	%	--		0,95	858
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1,87	1687
		Сметная стоимость:				**25,31**	**22777**
42	**Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые, диаметр 50 мм**	**м**	**60,0000**		**232,82**	**13969**
		Итого оплата труда:				**150,75**	**9045**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**502**
		Итого материалов:				**76,80**	**4608**
		Накладные расходы	%	--		77,13	4628
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		24,80	1488
		Сметная стоимость:				**334,74**	**20084**
43	**С123-010501-1508 23-010501-1508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая Д 50х4,6**	**м**	**60,0000**		**505,27**	**30316**
		Накладные расходы	%	--		21,42	1285
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		42,14	2528
		Сметная стоимость:				**568,83**	**34130**
44	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**1000,0000**		**210,92**	**210923**
		Итого оплата труда:				**128,20**	**128196**
		Итого эксплуатация машин:				**93,21**	**93208**
		Итого материалов:				**23,25**	**23247**
		Накладные расходы	%	--		66,14	66137

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,16	22165
		Сметная стоимость:				**299,23**	**299225**
45	**С123-060407-0603 23-060407-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	**км**	**0,1000**		**191436,55**	**19144**
		Накладные расходы	%	--		8116,91	812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15964,28	1596
		Сметная стоимость:				**215517,74**	**21552**
46	**С123-060407-0601 23-060407-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	**км**	**0,9000**		**64724,88**	**58252**
		Накладные расходы	%	--		2744,33	2470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5397,54	4858
		Сметная стоимость:				**72866,75**	**65580**
47	**Ц13-100408-0507 13-100408-0507 РСНБ РК 2015**	**Аппаратура настенного типа. Розетка ТВ**	**шт**	**50,0000**		**847,96**	**42398**
		Итого оплата труда:				**836,74**	**41837**
		Итого материалов:				**11,22**	**561**
		Накладные расходы	%	--		390,07	19504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,04	4952
		Сметная стоимость:				**1337,08**	**66854**
48	**С123-070220-0701 23-070220-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20**	**шт.**	**50,0000**		**250,95**	**12548**
		Накладные расходы	%	--		10,64	532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,93	1046
		Сметная стоимость:				**282,52**	**14126**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**Ц13-080201-0501 13-080201-0501 РСНБ РК 2015**	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2**	**шт**	**102,0000**		**113,36**	**11563**
		Итого оплата труда:				**113,36**	**11563**
		Накладные расходы	%	--		55,38	5649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,50	1377
		Сметная стоимость:				**182,24**	**18589**
50	**С123-080505-0612 23-080505-0612 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13**	**шт.**	**100,0000**		**97,07**	**9707**
		Накладные расходы	%	--		4,12	412
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,09	809
		Сметная стоимость:				**109,28**	**10928**
51	**С123-080306-0701 23-080306-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Резистор 75 Ом**	**шт.**	**2,0000**		**4326,07**	**8652**
		Накладные расходы	%	--		183,43	367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,76	722
		Сметная стоимость:				**4870,25**	**9741**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**748609**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**748609**
Материалы -			Тенге				**141707**
Всего заработная плата -			Тенге				**342510**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**200871**
Накладные расходы -			Тенге				**182825**
Сметная прибыль -			Тенге				**74515**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1005949**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**374**
Сметная заработная плата -			Тенге				**342510**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1005949**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**374**
Сметная заработная плата -			Тенге				**342510**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 9.Телефонная связь					
52	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**800,0000**		**212,12**	**169696**
		Итого оплата труда:				**131,63**	**105301**
		Итого эксплуатация машин:				**6,57**	**5256**
		Итого материалов:				**76,36**	**61085**
		Накладные расходы	%	--		67,72	54175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,39	17910
		Сметная стоимость:				**302,23**	**241781**
53	**С123-010601-0202 23-010601-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**800,0000**		**191,92**	**153536**
		Накладные расходы	%	--		8,14	6510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,00	12804
		Сметная стоимость:				**216,06**	**172850**
54	**Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**800,0000**		**74,92**	**59939**
		Итого оплата труда:				**55,81**	**44649**
		Итого эксплуатация машин:				**1,17**	**939**
		Итого материалов:				**18,38**	**14706**
		Накладные расходы	%	--		28,08	22461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,24	6592
		Сметная стоимость:				**111,24**	**88993**
55	**С123-060702-0503 23-060702-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабель связи оптический ОК-4**	**км**	**0,1020**		**107425,11**	**10957**
		Накладные расходы	%	--		4554,82	465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8958,39	914
		Сметная стоимость:				**120938,33**	**12336**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	**С123-060703-0614 23-060703-0614 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабель связи оптический ТКО**	**км**	**0,7140**		**764049,12**	**545531**
		Накладные расходы	%	--		32395,68	23131
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		63715,58	45493
		Сметная стоимость:				**860160,39**	**614155**
57	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная**	**шт**	**10,0000**		**226,14**	**2261**
		Итого оплата труда:				**199,91**	**1999**
		Итого материалов:				**26,22**	**262**
		Накладные расходы	%	--		98,78	988
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		25,99	260
		Сметная стоимость:				**350,91**	**3509**
58	**С123-061707-0102 23-061707-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20**	**шт.**	**10,0000**		**3174,95**	**31750**
		Накладные расходы	%	--		134,62	1346
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		264,77	2648
		Сметная стоимость:				**3574,33**	**35743**
59	**С123-061709-0404 23-061709-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коннектор FC**	**шт.**	**50,0000**		**262,22**	**13111**
		Накладные расходы	%	--		11,12	556
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		21,87	1093
		Сметная стоимость:				**295,21**	**14760**

1	2	3	4	5	6	7	8
60	**С123-061709-0404 23-061709-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коннектор LC**	**шт.**	**50,0000**		**262,22**	**13111**
		Накладные расходы	%	--		11,12	556
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,87	1093
		Сметная стоимость:				**295,21**	**14760**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**999893**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**999893**
Материалы -			Тенге				**76053**
Всего заработная плата -			Тенге				**151949**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**767996**
Накладные расходы -			Тенге				**110187**
Сметная прибыль -			Тенге				**88806**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1198886**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**164**
Сметная заработная плата -			Тенге				**151949**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**1198886**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**164**
Сметная заработная плата -			Тенге				**151949**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**16817644**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**2535362**
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**396096**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**166582**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**13886186**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**0**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**1456426**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**18274070**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**774821**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**19048890**
ИТОГО:			Тенге				**1523911**
Сметная прибыль			Тенге				**20 572 802**
ИТОГО по смете:							**20 572 802**
	Итого по акту:						185 155
	Временные здания и сооружения 0.9%						**20 757 957**
	Итого						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Зимнее удорожание 1,08%						224 186
	Итого						**20 982 143**
	налог 12 %						2 517 857
	Итого						**23 500 000**

ЗАКАЗЧИК:
Вр. И.О. Руководитель отдела ГУ "Городского Отдела Строительства" .
_____ Жумашев Д.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сэтті Сәулет"
_____ Туманов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
_____ Рамазанулы Р.