ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской Отдел Строительства"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование строительства и адрес: **Строительства многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за апрель 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		85	20.03.2018				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2018г.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2018г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	14 182 930.00	12 663 330							1 519 600	14 182 930
Всего к оплате с НДС	Четырнадцать миллионов сто восемьдесят две тысячи девятьсот тридцать тенге									

ЗАКАЗЧИК: _____ Басаров Т.К.
(Ф.И.О.подпись)

М.П

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)

М.П

Заказчик: ГУ "Городской Отдел Строительства"
Подрядчик: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке,

Наименование объекта - 5-этажный 50 квартирный жилой дом

РЕЕСТР

выполненных работ за апрель месяц 2018год

Наименование объекта	Общая стоимость СМР,включая НДС	Освоение с начало строительства, (включая НДС)	Апрель 2018г.
Строительства многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау	476 805 205.80	14 182 930	14 182 930

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .

_____ Басаров Т.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

_____Рамазанулы Р.

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

АКТ №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2018год.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Привоз грунта из карьеров					
1	**Е11-010102-0326 11-010102-0326 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**2028.0000**		**151.07**	**306376**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0.00774	15.697	765.48	12016
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0219	44.413	1267.10	56276
		Итого оплата труда:				**33.67**	**68291**
1. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.00519	10.525	3707.52	39023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00519	10.525	1267.10	13336
1. 4	2440 С (31-010201-0905)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,65 м3	маш.-ч	0.01671	33.888	7499.79	254152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01671	33.888	1267.10	42939
		Итого эксплуатация машин:				**144.56**	**293175**
1. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.00012	0.24336	4872.37	1186
		Итого материалов:				**0.58**	**1186**
		НР первого уровня	%	59.1		19.90	40360
		НР второго уровня	%	4.24		7.25	14702
		Накладные расходы	%	--		27.15	55062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14.26	28915
		Сметная стоимость:				**192.48**	**390353**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**С341-020202-1050 41-020202-1050 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**3244.8000**		**123.90**	**402031**
		НР второго уровня	%	4.24		5.25	17046
		Накладные расходы	%	--		5.25	17046
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10.33	33526
		Сметная стоимость:				**139.49**	**452603**
3	**С121-010103-0401 21-010103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Суглинок**	**м3**	**2028.0000**		**242.86**	**492520**
		НР второго уровня	%	4.24		10.30	20883
		Накладные расходы	%	--		10.30	20883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20.25	41072
		Сметная стоимость:				**273.41**	**554475**
4	**Е11-010104-0702 11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**1560.0000**		**0.85**	**1330**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00023	0.3588	1267.10	455
		Итого оплата труда:				**0.29**	**455**
4. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.00023	0.3588	3707.52	1330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00023	0.3588	1267.10	455
		Итого эксплуатация машин:				**0.85**	**1330**
		НР первого уровня	%	59.1		0.17	269
		НР второго уровня	%	4.24		0.04	68
		Накладные расходы	%	--		0.22	336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0.09	133

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1.15**	**1800**
5	**Е11-010201-0302 11-010201-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2028.0000**		**43.05**	**87313**
5. 1	3	Затраты труда машинистов 2	чел-ч	0.0123	24.944	1219.92	30430
		Итого оплата труда:				**15.00**	**30430**
5. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) 2	маш.-ч	0.0105	21.294	3707.52	78948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0105	21.294	1267.10	26982
5. 3	619 С (32-010101-0501)	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0.0018	3.65	2291.49	8365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	3.65	944.68	3448
		Итого эксплуатация машин:				**43.05**	**87313**
		НР первого уровня	%	59.1		8.87	17984
		НР второго уровня	%	4.24		2.20	4465
		Накладные расходы	%	--		11.07	22449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4.33	8781
		Сметная стоимость:				**58.45**	**118542**
6	**Е11-010201-0308 11-010201-0308 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2028.0000**		**20.62**	**41824**
6. 1	3	Затраты труда машинистов 18	чел-ч	0.009	18.252	944.68	17242
		Итого оплата труда:				**8.50**	**17242**
6. 2	619 С (32-010101-0501)	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т 18	маш.-ч	0.009	18.252	2291.49	41824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.009	18.252	944.68	17242
		Итого эксплуатация машин:				**20.62**	**41824**
		НР первого уровня	%	59.1		5.02	10190
		НР второго уровня	%	4.24		1.09	2205
		Накладные расходы	%	--		6.11	12396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.14	4338
		Сметная стоимость:				**28.87**	**58557**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2028.0000**		**60.08**	**121840**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51)	чел-ч	0.0122	24.742	705.51	17455
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0122	24.742	944.68	23373
		Итого оплата труда:				**20.13**	**40828**
7. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.0122	24.742	3456.71	85525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0122	24.742	944.68	23373
		Итого эксплуатация машин:				**42.17**	**85525**
7. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.1	202.8	93.00	18860
		Итого материалов:				**9.30**	**18860**
		НР первого уровня	%	59.1		11.90	24130
		НР второго уровня	%	4.24		3.05	6189
		Накладные расходы	%	--		14.95	30319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.00	12173
		Сметная стоимость:				**81.03**	**164332**
		Земельные работы					
8	**Е11-010102-0326 11-010102-0326 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**1068.1800**		**151.07**	**161373**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0.00774	8.268	765.48	6329
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0219	23.393	1267.10	29641
		Итого оплата труда:				**33.67**	**35970**
8. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.00519	5.544	3707.52	20554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00519	5.544	1267.10	7025
8. 4	2440 С (31-010201-0905)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,65 м3	маш.-ч	0.01671	17.849	7499.79	133866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01671	17.849	1267.10	22616
		Итого эксплуатация машин:				**144.56**	**154420**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.00012	0.128182	4872.37	625
		Итого материалов:				**0.58**	**625**
		НР первого уровня	%	59.1		19.90	21258
		НР второго уровня	%	4.24		7.25	7744
		Накладные расходы	%	--		27.15	29002
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14.26	15230
		Сметная стоимость:				**192.48**	**205605**
9	**С341-020202-1002 41-020202-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки свыше 0,1 до 0,2 км**	**т**	**1709.0880**		**15.68**	**26798**
		НР второго уровня	%	4.24		0.66	1136
		Накладные расходы	%	--		0.66	1136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1.31	2235
		Сметная стоимость:				**17.65**	**30170**
10	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**м3**	**1068.1800**		**16.29**	**17395**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0.00332	3.546	765.48	2715
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00369	3.942	1260.11	4967
		Итого оплата труда:				**7.19**	**7681**
10. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0.00008	0.085454	2059.14	176
		д в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00008	0.085454	944.68	81
10. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.00361	3.856	3707.52	14297
		д в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00361	3.856	1267.10	4886
		Итого эксплуатация машин:				**13.55**	**14473**
10. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.00004	0.042727	4872.37	208

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0.19**	**208**
		НР первого уровня	%	59.1		4.25	4540
		НР второго уровня	%	4.24		0.87	930
		Накладные расходы	%	--		5.12	5470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1.71	1829
		Сметная стоимость:				**23.12**	**24695**
11	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**4.2727**		**1520.22**	**6495**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=822,63)	чел-ч	1.848	7.896	822.63	6495
		Итого оплата труда:				**1520.22**	**6495**
		НР первого уровня	%	59.1		898.45	3839
		НР второго уровня	%	4.24		102.55	438
		Накладные расходы	%	--		1001.00	4277
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201.70	862
		Сметная стоимость:				**2722.92**	**11634**
12	**Е11-010102-0326 11-010102-0326 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3-для обратной засыпки**	**м3**	**317.2500**		**151.07**	**47928**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0.00774	2.456	765.48	1880
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0219	6.948	1267.10	8804
		Итого оплата труда:				**33.67**	**10683**
12. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.00519	1.647	3707.52	6105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00519	1.647	1267.10	2087
12. 4	2440 С (31-010201-0905)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,65 м3	маш.-ч	0.01671	5.301	7499.79	39758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01671	5.301	1267.10	6717
		Итого эксплуатация машин:				**144.56**	**45863**
12. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.00012	0.03807	4872.37	185
		Итого материалов:				**0.58**	**185**
		НР первого уровня	%	59.1		19.90	6314
		НР второго уровня	%	4.24		7.25	2300

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		27.15	8614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14.26	4523
		Сметная стоимость:				**192.48**	**61065**
13	**С341-020202-1002 41-020202-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,1 до 0,2 км**	**т**	**507.6000**		**15.68**	**7959**
		НР второго уровня	%	4.24		0.66	337
		Накладные расходы	%	--		0.66	337
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1.31	664
		Сметная стоимость:				**17.65**	**8960**
14	**Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**307.2500**		**14.09**	**4329**
14. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0038	1.168	1267.10	1479
		Итого оплата труда:				**4.81**	**1479**
14. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.0038	1.168	3707.52	4329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0038	1.168	1267.10	1480
		Итого эксплуатация машин:				**14.09**	**4329**
		НР первого уровня	%	59.1		2.85	874
		НР второго уровня	%	4.24		0.72	221
		Накладные расходы	%	--		3.56	1095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1.41	434
		Сметная стоимость:				**19.06**	**5858**
15	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную под полы и пазух фундаментов**	**м3**	**10.0000**		**661.84**	**6618**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=747,84)	чел-ч	0.885	8.85	747.84	6618
		Итого оплата труда:				**661.84**	**6618**
		НР первого уровня	%	59.1		391.15	3911
		НР второго уровня	%	4.24		44.65	446
		Накладные расходы	%	--		435.79	4358

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87.81	878
		Сметная стоимость:				**1185.44**	**11854**
16	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы**	**м3**	**307.2500**		**129.75**	**39865**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51)	чел-ч	0.108	33.183	705.51	23411
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02625	8.065	944.68	7619
		Итого оплата труда:				**100.99**	**31030**
16. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.02625	8.065	1994.19	16084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.02625	8.065	944.68	7619
16. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.105	32.261	11.48	370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**53.55**	**16454**
		НР первого уровня	%	59.1		59.69	18339
		НР второго уровня	%	4.24		8.03	2468
		Накладные расходы	%	--		67.72	20807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15.80	4854
		Сметная стоимость:				**213.26**	**65525**
17	**Е11-050101-0501 11-050101-0501 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные сплошные длиной до 10 м. Погружение вибропогружателем**	**м3 железобетона**	**105.6000**		**14067.16**	**1485492**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	5.62	593.472	944.68	560641
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2.36	249.205	1135.73	283030
		Итого оплата труда:				**7989.31**	**843671**
17. 3	367 С (31-020202-0101)	Вибропогружатели низкочастотные для погружения металлических и железобетонных свай, до 3 т	маш.-ч	1.03	108.768	1523.36	165693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,33 чел.	чел-ч	0.3399	35.89344	1267.09	45480
17. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1.7	179.52	2992.40	537196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.7	179.52	1087.90	195300

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 5	848 С (32-040102-0103)	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т	маш.-ч	0.29	30.624	6623.59	202841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.29	30.624	1267.10	38804
17. 6	1904 С (33-040201-0101)	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0.03	3.168	2315.24	7335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.03	3.168	1087.90	3446
17. 7	2639 С (33-020201-0101)	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0.03	3.168	131.59	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8650.39**	**913481**
17. 8	131042 С (21-060802-0104)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.00022	0.023232	174276.23	4049
17. 9	131792 С (21-070304-0301)	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0.0008	0.08448	18437.52	1558
17.10	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00013	0.013728	381819.66	5242
17.11	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.02	2.112	247.10	522
		Итого материалов:				**107.67**	**11370**
		НР первого уровня	%	58.7		4689.73	495235
		НР второго уровня	%	4.24		795.29	83983
		Накладные расходы	%	--		5485.02	579218
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1564.17	165177
		Сметная стоимость:				**21116.35**	**2229887**
18	**С121-041204-9908 21-041204-9908 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной 6 м, периметр сторон от 1401 мм до 1600 мм СТ РК 939-92**	**м**	**660.0000**		**10794.24**	**7124198**
		НР второго уровня	%	4.24		457.68	302066
		Накладные расходы	%	--		457.68	302066

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		900.15	594101
		Сметная стоимость:				**12152.07**	**8020366**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**10381687**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**637560**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1658186**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**463316**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7649153**
		- перевозка грузов	Тенге				**436788**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**647243**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**11028930**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**467627**
	ИТОГО:		Тенге				**11496557**
	Сметная прибыль		Тенге				**919725**
	Итого по акту:						**12 416 281**
	Временные здания и сооружения 0.9%						111 747
	Итого						**12 528 028**
	Зимнее удорожание 1,08%						135 303
	Итого						**12 663 330**
	налог 12 %						1 519 600
	Итого						**14 182 930**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .
_____ Басаров Т.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
_____ Рамазанулы Р.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сәтті Сәулет"
_____ Туманов Е.К.