ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской Отдел Строительства"

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование строительства и адрес: Строительства многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за май 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		85	20.03.2018				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2018г.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2018г Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	58 615 554.05	39 671 986							4 760 638	44 432 624
Всего к оплате с НДС	Сорок четыре миллиона четыресто тридцать две тысячи шестьсот двадцать четыре тенге									

ЗАКАЗЧИК _____ Басаров Т.К.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской Отдел Строительства"
Подрядчик: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке,

Наименование объекта - 5-этажный 50 квартирный жилой дом

РЕЕСТР

выполненных работ за май месяц 2018год

Наименование объекта	Общая стоимость СМР,включая НДС	Освоение с начало строительства, (включая НДС)	Апрель 2018г.	Апрель 2018г.
Строительства многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау	476 805 205.80	58 615 554	14 182 930	44 432 624

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .

_____ Басаров Т.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

_____Рамазанулы Р.

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в

Наименование объекта -

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018год.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты					
		Фундаменты монолитные					
1	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**87.6800**		**7490.21**	**656742**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0.85	74.528	801.46	59731
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	47.347	965.90	45733
		Итого оплата труда:				**1202.83**	**105464**
1. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	40.333	1994.19	80431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.46	40.333	944.68	38102
1. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.92	80.666	11.48	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0.08	7.014	3519.46	24687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.08	7.014	1087.90	7631
		Итого эксплуатация машин:				**1209.45**	**106044**
1. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.15	100.832	4857.02	489743
1. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.15	13.152	93.00	1223
		Итого материалов:				**5599.52**	**490966**
		НР первого уровня	%	50.8		611.04	53576
		НР второго уровня	%	4.24		343.49	30117

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		954.53	83693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		675.58	59235
		Сметная стоимость:				**9120.32**	**799669**
2	**Е11-130701-0401 11-130701-0401 РСНБ РК 2015**	**Пропитка щебня битумом**	**м3**	**87.6800**		**22370.73**	**1961466**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	11	964.48	879.78	848530
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.223	107.211	1042.97	111817
		Итого оплата труда:				10952.87	960348
2. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.5376	47.137	477.34	22500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	2046 С (32-010208-0201)	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0.2485	21.788	2558.70	55750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0.37275	32.682	1267.10	41411
2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.85	74.528	1893.09	141088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.85	74.528	944.68	70405
		Итого эксплуатация машин:				**2501.58**	**219339**
2. 6	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0.108	9.469	94366.38	893597
		Итого материалов:				**10191.57**	**893597**
		НР первого уровня	%	54.2		5936.46	520508
		НР второго уровня	%	4.24		1200.22	105236
		Накладные расходы	%	--		7136.68	625744
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2360.59	206977
		Сметная стоимость:				**31868.00**	**2794187**
3	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающей бетонной подготовки из В7,5 толщ.6см**	**м3**	**52.6100**		**30048.50**	**1580852**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	1.35	71.023	765.48	54367
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1813	9.538	944.68	9011
		Итого оплата труда:				**1204.67**	**63378**
3. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	25.253	11.78	297

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.18	9.47	3678.17	34832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.18	9.47	944.68	8946
3.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0013	0.068393	1893.09	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0013	0.068393	944.68	65
		Итого эксплуатация машин:				**670.19**	35258
3.6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	53.662	26171.70	1404431
3.7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.25	13.152	6598.38	86785
3.8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.002	0.10522	93.00	10
		Итого материалов:				**28344.92**	**1491226**
		НР первого уровня	%	48.5		584.26	30738
		НР второго уровня	%	4.24		1298.83	68331
		Накладные расходы	%	--		1883.09	99070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2554.53	134394
		Сметная стоимость:				**34486.12**	**1814315**
4	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (БЕТОН МАРКИ В30.W8)**	**м3**	**602.4500**		**39351.84**	**23707515**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	1.79	1078.386	836.74	902328
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2878	173.385	955.66	165697
		Итого оплата труда:				**1772.80**	**1068025**
4.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	1.627	3505.83	5703
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	1.627	944.68	1537
4.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.1071	64.522	37.28	2405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.2606	156.998	3678.17	577467

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.2606	156.998	944.68	148313
4. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0098	5.904	3290.37	19426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0098	5.904	1267.10	7481
4. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.001	0.60245	57.12	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.043	25.905	165.80	4295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0147	8.856	1893.09	16765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0147	8.856	944.68	8366
		Итого эксплуатация машин:				**1039.25**	**626096**
4.10	100936 С (21-020101-3201)	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	611.487	36008.69	22018837
4.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.102	61.45	66.30	4074
4.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0004	0.24098	26060.52	6280
4.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.0001	0.060245	32714.52	1971
4.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.02	12.049	196.58	2369
4.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.03	18.073	6598.38	119256
4.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00005	0.030123	200244.36	6032
4.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.0073	4.398	93.00	409

1	2	3	4	5	6	7	8
4.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0.036	21.688	915.85	19863
		Итого материалов:				**36814.82**	**22179090**
		НР первого уровня	%	48.5		859.81	517992
		НР второго уровня	%	4.24		1704.97	1027162
		Накладные расходы	%	--		2564.78	1545154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3353.33	2020213
		Сметная стоимость:				45269.95	27272882
		Верхние и нижние армирование фундамента					
5	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5.4231**		**160045.32**	**867942**
		НР второго уровня	%	4.24		6785.92	36801
		Накладные расходы	%	--		6785.92	36801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13346.50	72379
		Сметная стоимость:				**180177.74**	**977122**
6	**С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3.4364**		**155036.40**	**532767**
		НР второго уровня	%	4.24		6573.54	22589
		Накладные расходы	%	--		6573.54	22589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12928.80	44429
		Сметная стоимость:				**174538.74**	**599785**
7	**С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4.4460**		**151848.89**	**675120**
		НР второго уровня	%	4.24		6438.39	28625
		Накладные расходы	%	--		6438.39	28625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12662.98	56300

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**170950.27**	**760045**
8	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**20.4387**		**150027.46**	**3066365**
		НР второго уровня	%	4.24		6361.16	130014
		Накладные расходы	%	--		6361.16	130014
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12511.09	255710
		Сметная стоимость:				**168899.71**	**3452089**
9	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.3114**		**147194.13**	**45830**
		НР второго уровня	%	4.24		6241.03	1943
		Накладные расходы	%	--		6241.03	1943
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12274.81	3822
		Сметная стоимость:				**165709.97**	**51595**
10	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2.2730**		**147067.64**	**334285**
		НР второго уровня	%	4.24		6235.67	14174
		Накладные расходы	%	--		6235.67	14174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12264.26	27877
		Сметная стоимость:				**165567.57**	**376335**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**33428882**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**33428882**
Материалы -			Тенге				**25054879**
Всего заработная плата -			Тенге				**2197214**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5522309**
Накладные расходы -			Тенге				**2587806**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1122814**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1464992**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2881335**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**38898024**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2526
		Сметная заработная плата -	Тенге				2197214
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38898024
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2526
		Сметная заработная плата -	Тенге				2197214
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**33428882**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1864957**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**986738**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**332257**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**30577188**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**1122814**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**34551697**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**1464992**
		ИТОГО:	Тенге				**36016689**
		Сметная прибыль	Тенге				**2881335**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**38898024**
	Итого по акту:						**38 898 024**
	Временные здания и сооружения 0.9%						350 082
	Итого						**39 248 106**
	Зимнее удорожание 1,08%						423 880
	Итого						**39 671 986**
	налог 12 %						4 760 638
	Итого						**44 432 624**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .
_____ Басаров Т.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сәтті Сәулет"
_____ Туманов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
_____ Рамазанулы Р.