ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской Отдел Строительства"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование строительства и адрес: **Строительства многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июнь 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		85	20.03.2018				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2018г.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2018г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	172 045 638,02	101 276 861							12 153 223	113 430 084
Всего к оплате с НДС	сто тринадцать миллионов четыреста тридцать тысяч восемьдесят четыре тенге ноль тиын									

ЗАКАЗЧИК _____ Басаров Т.К.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

ПОДРЯДЧИК _____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской Отдел Строительства"
Подрядчик: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

Наименование объекта - 5-этажный 50 квартирный жилой дом

РЕЕСТР
выполненных работ за июнь месяц 2018год

Наименование объекта	Общая стоимость СМР,включая НДС	Освоение с начало строительства, (включая НДС)	Апрель	Май	Июнь
Строительства многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау	476 805 205,80	172 045 638	14 182 930	44 432 624	113 430 084

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .

Басаров Т.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Рамазанулы Р.

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в

Наименование объекта -

АКТ №3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018год.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Перекрытия					
1	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**204,0000**		**3667,87**	**748246**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	1,74	354,96	912,23	323805
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	33,048	944,68	31220
		Итого оплата труда:				**1740,32**	**355025**
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	31,416	3678,17	115553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	31,416	944,68	29678
1. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	30,947	165,80	5131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	1,632	1893,09	3090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	1,632	944,68	1542
		Итого эксплуатация машин:				**606,73**	**123774**
1. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	8,731	26802,81	234021
1. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,13464	364912,36	49132
1. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0612	197175,18	12067

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	16,32	333,80	5448
		Итого материалов:				**1473,86**	**300667**
		НР первого уровня	%	62,1		1080,74	220470
		НР второго уровня	%	4,24		201,34	41074
		Накладные расходы	%	--		1282,08	261544
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		396,00	80783
		Сметная стоимость:				**5345,95**	**1090574**
2	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**224,0000**		**5567,29**	**1247074**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	2,66	595,84	934,10	556574
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	49,325	944,68	46596
		Итого оплата труда:				**2692,72**	**603170**
2. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	44,352	3678,17	163134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	44,352	944,68	41898
2. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	62,989	165,80	10444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	4,973	1893,09	9414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	4,973	944,68	4698
		Итого эксплуатация машин:				**816,93**	**182992**
2. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	14,627	26802,81	392050
2. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,23744	364912,36	86645
2. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,112	197175,18	22084
2. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	20,16	333,80	6729
		Итого материалов:				**2265,66**	**507508**
		НР первого уровня	%	62,1		1672,18	374569

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		306,95	68758
		Накладные расходы	%	--		1979,14	443326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		603,71	135232
		Сметная стоимость:				**8150,14**	**1825632**
3	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**2561,2800**		**6511,95**	**16678927**
		НР второго уровня	%	4,24		276,11	707187
		Накладные расходы	%	--		276,11	707187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		543,04	1390889
		Сметная стоимость:				**7331,10**	**18777003**
4	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг- Уголок 75х8, 100мм, 0,9кг**	**т**	**0,2880**		**421050,64**	**121263**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1001,83)	чел-ч	42,7	12,298	1001,83	12320
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,29664	944,68	280
		Итого оплата труда:				**43751,16**	**12600**
4. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	6,12	165,80	1015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,29664	1893,09	562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,29664	944,68	280
		Итого эксплуатация машин:				**5473,13**	**1576**
4. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,288	364912,36	105095
4. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,01152	197175,18	2271
		Итого материалов:				**372799,37**	**107366**
		НР первого уровня	%	62,1		27169,47	7825
		НР второго уровня	%	4,24		19004,53	5473
		Накладные расходы	%	--		46174,00	13298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37377,97	10765

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**504602,62**	**145326**
5	**Е11-060801-0108 11-060801-0108 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм-В25**	**м3**	**48,2800**		**45397,80**	**2191806**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	11,6	560,048	847,32	474540
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4416	21,32	951,98	20297
		Итого оплата труда:				**10249,31**	**494837**
5. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,130356	3505,83	457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,130356	944,68	123
5. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6902	33,323	11,78	393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
5. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4153	20,051	3678,17	73750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4153	20,051	944,68	18942
5. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,4828	3290,37	1589
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4828	1267,10	612
5. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0285	1,376	57,12	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
5. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,499	72,391	165,80	12002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
5. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,656608	1893,09	1243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,656608	944,68	620
		Итого эксплуатация машин:				**1854,02**	**89512**
5.10	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	49,004	30698,93	1504377
5.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,33	64,212	66,30	4257

1	2	3	4	5	6	7	8
5.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0144	0,695232	26060,52	18118
5.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0336	1,622	26060,52	42276
5.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00057	0,02752	32714,52	900
5.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,32	15,45	196,58	3037
5.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,086904	200244,36	17402
5.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0016	0,077248	93,00	7
5.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,146	55,329	675,59	37380
		Итого материалов:				**33714,87**	**1627754**
		НР первого уровня	%	48,5		4970,91	239996
		НР второго уровня	%	4,24		2135,63	103108
		Накладные расходы	%	--		7106,55	343104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4200,35	202793
		Сметная стоимость:				**56704,69**	**2737702**
6	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,5957**		**152941,75**	**91102**
		НР второго уровня	%	4,24		6484,73	3863
		Накладные расходы	%	--		6484,73	3863
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12754,12	7597
		Сметная стоимость:				**172180,60**	**102562**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,5975**		**160045,32**	**95622**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		6785,92	4054
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		6785,92	4054
		Сметная стоимость:	%	8		13346,50	7974
8	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	**т**	**0,7137**		**180177,74**	**107650**
						147750,68	**105445**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		6264,63	4471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		6264,63	4471
		Сметная стоимость:	%	8		12321,22	8793
9	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**т**	**0,5516**		**166336,53**	**118709**
						157920,32	**87109**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		6695,82	3693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		6695,82	3693
		Сметная стоимость:	%	8		13169,29	7264
10	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, d 12 мм**	**т**	**2,5771**		**177785,43**	**98066**
						175016,99	**451042**
		НР второго уровня					
			%	4,24		7420,72	19124

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7420,72	19124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14595,02	37613
		Сметная стоимость:				**197032,73**	**507780**
11	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**8,4896**		**147295,32**	**1250478**
		НР второго уровня	%	4,24		6245,32	53020
		Накладные расходы	%	--		6245,32	53020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12283,25	104280
		Сметная стоимость:				**165823,89**	**1407779**
12	**Е11-070512-0101 11-070512-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка плит лоджий в зданиях панельных площадью до 5 м2**	**шт**	**59,2000**		**1902,47**	**112626**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,951	56,299	944,68	53185
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1548	9,164	944,68	8657
		Итого оплата труда:				**1044,63**	**61842**
12. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	9,117	3678,17	33533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	9,117	944,68	8613
12. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	7,045	165,80	1168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,04736	1893,09	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,04736	944,68	45
		Итого эксплуатация машин:				**587,68**	**34791**
12. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0148	0,87616	26802,81	23484
12. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,00592	197175,18	1167
		Итого материалов:				**416,40**	**24651**
		НР первого уровня	%	62,1		648,71	38404

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		108,17	6404
		Накладные расходы	%	--		756,88	44808
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,75	12595
		Сметная стоимость:				**2872,10**	**170029**
13	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 применит. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты балконов и лоджии**	**м3**	**36,3876**		**41068,05**	**1494368**
		НР второго уровня	%	4,24		1741,29	63361
		Накладные расходы	%	--		1741,29	63361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3424,75	124618
		Сметная стоимость:				**46234,08**	**1682347**
14	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,3385**		**160045,32**	**694353**
		НР второго уровня	%	4,24		6785,92	29441
		Накладные расходы	%	--		6785,92	29441
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13346,50	57904
		Сметная стоимость:				**180177,74**	**781698**
15	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,1906**		**150027,46**	**478672**
		НР второго уровня	%	4,24		6361,16	20296
		Накладные расходы	%	--		6361,16	20296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12511,09	39917
		Сметная стоимость:				**168899,71**	**538885**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**25848133**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25848133**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				**2567946**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1527474**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3253823**
		Местные материалы -	Тенге				**18173295**
		Накладные расходы -	Тенге				**2014590**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**881264**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1133326**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2229018**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**30091741**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1693**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1527474**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**30091741**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1693**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1527474**
		РАЗДЕЛ 2.Стены					
16	**Е11-070508-0102 11-070508-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка наружных стеновых панелей цоколя НСЦ**	**шт**	**32,0000**		**11567,77**	**370169**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	4,29	137,28	944,68	129686
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,313	42,01	1078,52	45308
		Итого оплата труда:				**5468,55**	**174994**
16. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,3455	11,056	3290,37	36378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3455	11,056	1267,10	14009
16. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,449	14,368	2992,40	42995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,449	14,368	1087,90	15631
16. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0708	2,266	165,80	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5183	16,586	1893,09	31398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5183	16,586	944,68	15668
		Итого эксплуатация машин:				**3473,34**	**111147**

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,33	42,768	3678,17	157308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	42,768	944,68	40402
18. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0803	10,407	165,80	1725
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0717	9,292	1893,09	17591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0717	9,292	944,68	8778
		Итого эксплуатация машин:				**1362,84**	**176625**
18. 6	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,096	12,442	30698,93	381944
18. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0504	6,532	26802,81	175072
18. 8	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0013	0,16848	295123,74	49722
18. 9	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,53	68,688	547,74	37623
18.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,091	11,794	196,58	2318
18.11	147165 С (21-130809-0401)	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	0,0161	2,087	71771,00	149754
18.12	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,02592	197175,18	5111
18.13	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,2425	31,428	675,59	21232
		Итого материалов:				**6348,59**	**822777**
		НР первого уровня	%	62,1		2797,26	362524
		НР второго уровня	%	4,24		620,47	80412
		Накладные расходы	%	--		3417,72	442937
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1220,33	158155
		Сметная стоимость:				**16474,45**	**2135088**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**С121-040104-0206 21-040104-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м3**	**489,0720**		**45368,24**	**22188336**
		НР второго уровня	%	4,24		1923,61	940785
		Накладные расходы	%	--		1923,61	940785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3783,35	1850330
		Сметная стоимость:				**51075,20**	**24979451**
20	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг-Монтажные изделия ИМ-1 -ИМ-7**	**т**	**0,6682**		**421050,64**	**281363**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1001,83)	чел-ч	42,7	28,534	1001,83	28586
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,688287	944,68	650
		Итого оплата труда:				**43751,16**	**29236**
20. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	14,2	165,80	2354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,688287	1893,09	1303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,688287	944,68	650
		Итого эксплуатация машин:				**5473,13**	**3657**
20. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,66824	364912,36	243849
20. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,02673	197175,18	5270
		Итого материалов:				**372799,37**	**249119**
		НР первого уровня	%	62,1		27169,47	18156
		НР второго уровня	%	4,24		19004,53	12700
		Накладные расходы	%	--		46174,00	30855
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37377,97	24977
		Сметная стоимость:				**504602,62**	**337196**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**С121-130816-2203 21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокладки уплотнительные 30 мм-Вилатерм**	**100м**	**13,3344**		**22505,28**	**300094**
		НР второго уровня	%	4,24		954,22	12724
		Накладные расходы	%	--		954,22	12724
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1876,76	25025
		Сметная стоимость:				**25336,26**	**337844**
22	**Е11-070509-0102 11-070509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Установка стеновых панелей внутренних ВСЦ, ВЭЦ, ВС, ВСЧ, ВЭЧ**	**шт**	**156,8000**		**4773,47**	**748480**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	2,44	382,592	934,10	357379
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	49	944,68	46289
		Итого оплата труда:				**2574,42**	**403669**
22. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	45,786	3678,17	168407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,292	45,786	944,68	43253
22. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	3,214	1893,09	6085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0205	3,214	944,68	3036
		Итого эксплуатация машин:				**1112,83**	**174492**
22. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0125	1,96	26802,81	52534
22. 6	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00116	0,181888	295123,74	53679
22. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,9	297,92	322,32	96026
22. 8	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0046	0,72128	19922,50	14370
		Итого материалов:				**1381,43**	**216608**
		НР первого уровня	%	62,1		1598,71	250678

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		270,18	42364
		Накладные расходы	%	--		1868,89	293042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		531,39	83322
		Сметная стоимость:				**7173,75**	**1124844**
23	**С121-040104-0202 21-040104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**392,6720**		**65873,53**	**25866691**
		НР второго уровня	%	4,24		2793,04	1096748
		Накладные расходы	%	--		2793,04	1096748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5493,33	2157075
		Сметная стоимость:				**74159,89**	**29120514**
24	**Е11-070512-0107 11-070512-0107 РСНБ РК 2015**	**Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ**	**шт**	**91,2000**		**2220,87**	**202544**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	1,19	108,528	922,81	100151
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2437	22,225	944,68	20996
		Итого оплата труда:				**1328,36**	**121147**
24. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	22,07	3678,17	81179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	22,07	944,68	20849
24. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	10,853	165,80	1799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,15504	1893,09	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,15504	944,68	146
		Итого эксплуатация машин:				**913,07**	**83272**
24. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0045	0,4104	26802,81	11000
24. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00019	0,017328	364912,36	6323

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,1344	26802,81	3602
26. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,00192	197175,18	379
		Итого материалов:				**207,34**	**3981**
		НР первого уровня	%	62,1		1617,26	31051
		НР второго уровня	%	4,24		242,42	4654
		Накладные расходы	%	--		1859,68	35706
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		476,78	9154
		Сметная стоимость:				**6436,56**	**123582**
27	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**107,6026**		**6144,72**	**661188**
		НР второго уровня	%	4,24		260,54	28034
		Накладные расходы	%	--		260,54	28034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		512,42	55138
		Сметная стоимость:				**6917,68**	**744360**
28	**Е11-070506-0105 11-070506-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3**	**шт**	**19,2000**		**4419,02**	**84845**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	2,16	41,472	912,23	37832
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5586	10,725	1085,65	11644
		Итого оплата труда:				**2576,86**	**49476**
28. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0359	0,68928	3290,37	2268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0359	0,68928	1267,10	873
28. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,469	9,005	2992,40	26946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,469	9,005	1087,90	9797
28. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,224	4,301	165,80	713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1132,88**	**16313**
		НР первого уровня	%	62,1		1210,95	17438
		НР второго уровня	%	4,24		169,72	2444
		Накладные расходы	%	--		1380,67	19882
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,81	4807
		Сметная стоимость:				**4506,39**	**64892**
31	**С121-040107-9908 21-040107-9908 РСНБ РК 2015**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В25, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90**	**м3**	**6,0800**		**48316,04**	**293762**
		НР второго уровня	%	4,24		2048,60	12455
		Накладные расходы	%	--		2048,60	12455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4029,17	24497
		Сметная стоимость:				**54393,81**	**330714**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**60581630**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**60581630**
		Материалы -	Тенге				**1456077**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1440378**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**300094**
		Местные материалы -	Тенге				**56941214**
		Накладные расходы -	Тенге				**3501062**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**894475**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2606587**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5126615**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**69209307**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1540**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1440378**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**69209307**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1540**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1440378**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**86429763**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2674053**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1063261**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**293800**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**82692449**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**1775739**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**88205502**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**3739913**
	ИТОГО:		Тенге				**91945415**
	Сметная прибыль		Тенге				**7355633**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**99301048**
	Итого по акту:						**99 301 048**
	Временные здания и сооружения 0.9%						893 709
	Итого						**100 194 757**
	Зимнее удорожание 1,08%						1 082 103
	Итого						**101 276 861**
	налог 12 %						12 153 223
	Итого						**113 430 084**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .
_____ Басаров Т.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сәтті Сәулет"
_____ Туманов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
_____ Рамазанулы Р.