ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской Отдел Строительства"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование строительства и адрес: **Строительства многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		85	20.03.2018				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2018г.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2018г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	224 799 999,84	47 102 109							5 652 253	52 754 362
Всего к оплате с НДС	Пятьдесят два миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи триста шестьдесят два тенге, 00 тиын									

ЗАКАЗЧИК: _____ Басаров Т.К.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской Отдел Строительства"
Подрядчик: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

Наименование объекта - 5-этажный 50 квартирный жилой дом

РЕЕСТР
выполненных работ за июль месяц 2018год

Наименование объекта	Общая стоимость СМР,включая НДС	Освоение с начало строительства, (включая НДС)	Апрель	Май	Июнь	Июль
Строительства многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау	476 805 205,80	224 799 999	14 182 930	44 432 624	113 430 084	52 754 361

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .

_____ Басаров Т.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

_____ Рамазанулы Р.

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в

АКТ №4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2018год.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент					
1	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**1138,5000**		**1909,04**	**2173442**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	0,201	228,838	836,74	191478
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	7,97	944,68	7529
		Итого оплата труда:				**174,80**	**199007**
1.3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	38,823	477,34	18532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	7,97	1893,09	15087
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	7,97	944,68	7529
		Итого эксплуатация машин:				**29,53**	**33619**
1.5	135611 С (21-100403-0504)	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	2,2	2504,7	360,40	902694
1.6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	4781,7	212,16	1014485
1.7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,27324	51147,90	13976
1.8	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,18216	94366,38	17190

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1711,33**	**1948345**
		НР первого уровня	%	50,8		88,80	101096
		НР второго уровня	%	4,24		84,71	96440
		Накладные расходы	%	--		173,51	197536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,60	189678
		Сметная стоимость:				**2249,15**	**2560656**
2	**Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**1344,9200**		**2254,46**	**3032065**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0,468	629,423	934,10	587944
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	7,397	944,68	6988
		Итого оплата труда:				**442,35**	**594931**
2. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	48,148	477,34	22983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	7,397	1893,09	14003
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	7,397	944,68	6988
		Итого эксплуатация машин:				**27,50**	**36986**
2. 5	135611 С (21-100403-0504)	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	2,3	3093,316	360,40	1114831
2. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	5917,648	212,16	1255488
2. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,322781	51147,90	16510
2. 8	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,215187	94366,38	20306
		Итого материалов:				**1789,80**	**2407135**
		НР первого уровня	%	50,8		224,72	302225
		НР второго уровня	%	4,24		105,12	141374
		Накладные расходы	%	--		329,83	443599
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,74	278053
		Сметная стоимость:				**2791,03**	**3753717**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5205507**
			В том числе.				

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5205507**
	Материалы -		Тенге				**4355480**
	Всего заработная плата -		Тенге				**793938**
		Накладные расходы -	Тенге				**641135**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**403321**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**237814**
		Сметная прибыль -	Тенге				**467731**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6314373**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**874**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**793938**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6314373**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**874**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**793938**
		РАЗДЕЛ 2.Стены					
3	**Е11-070508-0105 11-070508-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка наружных стеновых панелей НС**	**шт**	**32,4000**		**11836,39**	**383499**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	4,47	144,828	922,81	133649
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4017	13,015	944,68	12295
		Итого оплата труда:				**4504,44**	**145944**
3. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,33	10,692	3678,17	39327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	10,692	944,68	10101
3. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0803	2,602	165,80	431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0717	2,323	1893,09	4398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0717	2,323	944,68	2194
		Итого эксплуатация машин:				**1362,84**	**44156**
3. 6	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,096	3,11	30698,93	95486
3. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0504	1,633	26802,81	43768

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 8	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0013	0,04212	295123,74	12431
3. 9	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,53	17,172	547,74	9406
3.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,091	2,948	196,58	580
3.11	147165 С (21-130809-0401)	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	0,0161	0,52164	71771,00	37439
3.12	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00648	197175,18	1278
3.13	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,2425	7,857	675,59	5308
		Итого материалов:				**6348,59**	**205694**
		НР первого уровня	%	62,1		2797,26	90631
		НР второго уровня	%	4,24		620,47	20103
		Накладные расходы	%	--		3417,72	110734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1220,33	39539
		Сметная стоимость:				**16474,45**	**533772**
4	**С121-040104-0206 21-040104-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м3**	**122,2680**		**45368,24**	**5547084**
		НР второго уровня	%	4,24		1923,61	235196
		Накладные расходы	%	--		1923,61	235196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3783,35	462582
		Сметная стоимость:				**51075,20**	**6244863**
5	**Е11-070508-0103 11-070508-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка наружных стеновых блоков чердака НСЧ**	**шт**	**40,0000**		**7194,92**	**287797**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	2,57	102,8	922,81	94865
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2957	11,828	944,68	11174
		Итого оплата труда:				**2650,96**	**106039**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,275	11	3678,17	40460
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	11	944,68	10391
5. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0531	2,124	165,80	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,828	1893,09	1567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	0,828	944,68	782
		Итого эксплуатация машин:				**1059,49**	**42380**
5. 6	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0724	2,896	30698,93	88904
5. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0091	0,364	26802,81	9756
5. 8	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0013	0,052	295123,74	15346
5. 9	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,3	12	547,74	6573
5.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,081	3,24	196,58	637
5.11	147165 С (21-130809-0401)	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	0,00792	0,3168	71771,00	22737
5.12	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,004	197175,18	789
5.13	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,215	8,6	675,59	5810
		Итого материалов:				**3763,81**	**150552**
		НР первого уровня	%	62,1		1646,25	65850
		НР второго уровня	%	4,24		374,87	14995
		Накладные расходы	%	--		2021,11	80845
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		737,28	29491
		Сметная стоимость:				**9953,32**	**398133**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**С121-040104-0305 21-040104-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м3**	**117,5000**		**48252,24**	**5669638**
		НР второго уровня	%	4,24		2045,89	240393
		Накладные расходы	%	--		2045,89	240393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4023,85	472802
		Сметная стоимость:				**54321,99**	**6382833**
7	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг-Монтажные изделия ИМ-1 -ИМ-7**	**т**	**0,1671**		**421050,64**	**70358**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1001,83)	чел-ч	42,7	7,135	1001,83	7148
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,172113	944,68	163
		Итого оплата труда:				**43751,16**	**7311**
7. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	3,551	165,80	589
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,172113	1893,09	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,172113	944,68	163
		Итого эксплуатация машин:				**5473,13**	**915**
7. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,1671	364912,36	60977
7. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,006684	197175,18	1318
		Итого материалов:				**372799,37**	**62295**
		НР первого уровня	%	62,1		27169,47	4540
		НР второго уровня	%	4,24		19004,53	3176
		Накладные расходы	%	--		46174,00	7716
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37377,97	6246
		Сметная стоимость:				**504602,62**	**84319**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**С121-130816-2203 21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокладки уплотнительные 30 мм-Вилатерм**	**100м**	**0,0333**		**22505,28**	**750**
		НР второго уровня	%	4,24		954,22	32
		Накладные расходы	%	--		954,22	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1876,76	63
		Сметная стоимость:				**25336,26**	**845**
9	**Е11-070509-0102 11-070509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Установка стеновых панелей внутренних ВСЦ, ВЭЦ, ВС, ВСЧ, ВЭЧ**	**шт**	**39,2000**		**4773,47**	**187120**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	2,44	95,648	934,10	89345
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	12,25	944,68	11572
		Итого оплата труда:				**2574,42**	**100917**
9. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	11,446	3678,17	42102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,292	11,446	944,68	10813
9. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	0,8036	1893,09	1521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0205	0,8036	944,68	759
		Итого эксплуатация машин:				**1112,83**	**43623**
9. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0125	0,49	26802,81	13133
9. 6	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00116	0,045472	295123,74	13420
9. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,9	74,48	322,32	24006
9. 8	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0046	0,18032	19922,50	3592
		Итого материалов:				**1381,43**	**54152**
		НР первого уровня	%	62,1		1598,71	62670

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		270,18	10591
		Накладные расходы	%	--		1868,89	73261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		531,39	20830
		Сметная стоимость:				**7173,75**	**281211**
10	**С121-040104-0202 21-040104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**98,1680**		**65873,53**	**6466673**
		НР второго уровня	%	4,24		2793,04	274187
		Накладные расходы	%	--		2793,04	274187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5493,33	539269
		Сметная стоимость:				**74159,89**	**7280128**
11	**Е11-070512-0107 11-070512-0107 РСНБ РК 2015**	**Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ**	**шт**	**22,8000**		**2220,87**	**50636**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	1,19	27,132	922,81	25038
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2437	5,556	944,68	5249
		Итого оплата труда:				**1328,36**	**30287**
11. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	5,518	3678,17	20295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	5,518	944,68	5213
11. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	2,713	165,80	450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,03876	1893,09	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,03876	944,68	37
		Итого эксплуатация машин:				**913,07**	**20818**
11. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0045	0,1026	26802,81	2750
11. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00019	0,004332	364912,36	1581

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,00228	197175,18	450
		Итого материалов:				**209,66**	**4780**
		НР первого уровня	%	62,1		824,91	18808
		НР второго уровня	%	4,24		129,14	2944
		Накладные расходы	%	--		954,05	21752
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		253,99	5791
		Сметная стоимость:				**3428,92**	**78179**
12	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 применит. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты балконов и лоджии**	**м3**	**19,4940**		**41068,05**	**800581**
		НР второго уровня	%	4,24		1741,29	33945
		Накладные расходы	%	--		1741,29	33945
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3424,75	66762
		Сметная стоимость:				**46234,08**	**901287**
13	**Е11-070506-0102 11-070506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3**	**шт**	**4,8000**		**4100,10**	**19681**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	2,37	11,376	912,23	10378
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	2,247	944,68	2123
		Итого оплата труда:				**2604,28**	**12501**
13. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	2,218	3678,17	8157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	2,218	944,68	2095
13. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,5712	165,80	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,02976	1893,09	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,02976	944,68	28
		Итого эксплуатация машин:				**1730,78**	**8308**

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,0336	26802,81	901
13. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,00048	197175,18	95
		Итого материалов:				**207,34**	**995**
		НР первого уровня	%	62,1		1617,26	7763
		НР второго уровня	%	4,24		242,42	1164
		Накладные расходы	%	--		1859,68	8926
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		476,78	2289
		Сметная стоимость:				**6436,56**	**30896**
14	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**26,9006**		**6144,72**	**165297**
		НР второго уровня	%	4,24		260,54	7009
		Накладные расходы	%	--		260,54	7009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		512,42	13784
		Сметная стоимость:				**6917,68**	**186090**
15	**Е11-070506-0105 11-070506-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3**	**шт**	**4,8000**		**4419,02**	**21211**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	2,16	10,368	912,23	9458
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5586	2,681	1085,65	2911
		Итого оплата труда:				**2576,86**	**12369**
15. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0359	0,17232	3290,37	567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0359	0,17232	1267,10	218
15. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,469	2,251	2992,40	6736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,469	2,251	1087,90	2449
15. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,224	1,075	165,80	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0537	0,25776	1893,09	488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0537	0,25776	944,68	244
		Итого эксплуатация машин:				**1660,36**	**7970**
15. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0116	0,05568	26802,81	1492
15. 8	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0012	0,00576	364912,36	2102
15. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00096	197175,18	189
		Итого материалов:				**788,24**	**3784**
		НР первого уровня	%	62,1		1600,23	7681
		НР второго уровня	%	4,24		255,22	1225
		Накладные расходы	%	--		1855,45	8906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,96	2409
		Сметная стоимость:				**6776,42**	**32527**
16	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**22,9282**		**6144,72**	**140887**
		НР второго уровня	%	4,24		260,54	5974
		Накладные расходы	%	--		260,54	5974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		512,42	11749
		Сметная стоимость:				**6917,68**	**158610**
17	**Е11-070108-0104 11-070108-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных балок марша ЛБМ-1**	**шт**	**9,6000**		**2791,91**	**26802**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	1,84	17,664	901,65	15927
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,308	2,957	944,68	2793
		Итого оплата труда:				**1950,00**	**18720**
17. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	2,957	3678,17	10876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,308	2,957	944,68	2793

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1132,88**	**10876**
		НР первого уровня	%	62,1		1210,95	11625
		НР второго уровня	%	4,24		169,72	1629
		Накладные расходы	%	--		1380,67	13254
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,81	3205
		Сметная стоимость:				**4506,39**	**43261**
18	**С121-040107-9908 21-040107-9908 РСНБ РК 2015**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В25, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90**	**м3**	**1,5200**		**48316,04**	**73440**
		НР второго уровня	%	4,24		2048,60	3114
		Накладные расходы	%	--		2048,60	3114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4029,17	6124
		Сметная стоимость:				**54393,81**	**82679**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**19911454**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**19911454**
Материалы -			Тенге				**482253**
Всего заработная плата -			Тенге				**434086**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**750**
Местные материалы -			Тенге				**18863600**
		Накладные расходы -	Тенге				**1125243**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**269568**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**855675**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1682936**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22719632**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**468**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**434086**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**22719632**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**468**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**434086**
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия					
19	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**102,0000**		**3667,87**	**374123**
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	1,74	177,48	912,23	161903
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	16,524	944,68	15610
		Итого оплата труда:				**1740,32**	**177512**

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	15,708	3678,17	57777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	15,708	944,68	14839
19. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	15,473	165,80	2565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,816	1893,09	1545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,816	944,68	771
		Итого эксплуатация машин:				**606,73**	**61887**
19. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	4,366	26802,81	117010
19. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,06732	364912,36	24566
19. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0306	197175,18	6034
19. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	8,16	333,80	2724
		Итого материалов:				**1473,86**	**150334**
		НР первого уровня	%	62,1		1080,74	110235
		НР второго уровня	%	4,24		201,34	20537
		Накладные расходы	%	--		1282,08	130772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		396,00	40392
		Сметная стоимость:				**5345,95**	**545287**
20	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**56,0000**		**5567,29**	**311768**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	2,66	148,96	934,10	139144
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	12,331	944,68	11649
		Итого оплата труда:				**2692,72**	**150793**
20. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	11,088	3678,17	40784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	11,088	944,68	10475

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	15,747	165,80	2611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,243	1893,09	2353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,243	944,68	1174
		Итого эксплуатация машин:				**816,93**	**45748**
20. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	3,657	26802,81	98013
20. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,05936	364912,36	21661
20. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,028	197175,18	5521
20. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	5,04	333,80	1682
		Итого материалов:				**2265,66**	**126877**
		НР первого уровня	%	62,1		1672,18	93642
		НР второго уровня	%	4,24		306,95	17189
		Накладные расходы	%	--		1979,14	110832
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		603,71	33808
		Сметная стоимость:				**8150,14**	**456408**
21	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1280,6400**		**6511,95**	**8339464**
		НР второго уровня	%	4,24		276,11	353593
		Накладные расходы	%	--		276,11	353593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		543,04	695445
		Сметная стоимость:				**7331,10**	**9388501**
22	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг- Уголок 75х8, 100мм, 0,9кг**	**т**	**0,1440**		**421050,64**	**60631**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1001,83)	чел-ч	42,7	6,149	1001,83	6160

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,14832	944,68	140
		Итого оплата труда:				**43751,16**	**6300**
22. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	3,06	165,80	507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,14832	1893,09	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,14832	944,68	140
		Итого эксплуатация машин:				**5473,13**	**788**
22. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,144	364912,36	52547
22. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00576	197175,18	1136
		Итого материалов:				**372799,37**	**53683**
		НР первого уровня	%	62,1		27169,47	3912
		НР второго уровня	%	4,24		19004,53	2737
		Накладные расходы	%	--		46174,00	6649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37377,97	5382
		Сметная стоимость:				**504602,62**	**72663**
23	**Е11-060801-0108 11-060801-0108 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм-В25**	**м3**	**24,1400**		**45397,80**	**1095903**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	11,6	280,024	847,32	237270
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4416	10,66	951,98	10148
		Итого оплата труда:				**10249,31**	**247418**
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,065178	3505,83	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,065178	944,68	62
23. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6902	16,661	11,78	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4153	10,025	3678,17	36875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4153	10,025	944,68	9470

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,2414	3290,37	794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,2414	1267,10	306
23. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0285	0,68799	57,12	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,499	36,196	165,80	6001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,328304	1893,09	622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,328304	944,68	310
		Итого эксплуатация машин:				**1854,02**	**44756**
23.10	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	24,502	30698,93	752188
23.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,33	32,106	66,30	2129
23.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0144	0,347616	26060,52	9059
23.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0336	0,811104	26060,52	21138
23.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00057	0,01376	32714,52	450
23.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,32	7,725	196,58	1519
23.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,043452	200244,36	8701
23.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0016	0,038624	93,00	4
23.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,146	27,664	675,59	18690

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**33714,87**	**813877**
		НР первого уровня	%	48,5		4970,91	119998
		НР второго уровня	%	4,24		2135,63	51554
		Накладные расходы	%	--		7106,55	171552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4200,35	101396
		Сметная стоимость:				**56704,69**	**1368851**
24	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,2978**		**152941,75**	**45546**
		НР второго уровня	%	4,24		6484,73	1931
		Накладные расходы	%	--		6484,73	1931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12754,12	3798
		Сметная стоимость:				**172180,60**	**51275**
25	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,2978**		**160045,32**	**47661**
		НР второго уровня	%	4,24		6785,92	2021
		Накладные расходы	%	--		6785,92	2021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13346,50	3975
		Сметная стоимость:				**180177,74**	**53657**
26	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	**т**	**0,3568**		**147750,68**	**52717**
		НР второго уровня	%	4,24		6264,63	2235
		Накладные расходы	%	--		6264,63	2235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12321,22	4396
		Сметная стоимость:				**166336,53**	**59349**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**т**	**0,2758**		**157920,32**	**43554**
		НР второго уровня	%	4,24		6695,82	1847
		Накладные расходы	%	--		6695,82	1847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13169,29	3632
		Сметная стоимость:				**177785,43**	**49033**
28	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, d 12 мм**	**т**	**1,2886**		**175016,99**	**225527**
		НР второго уровня	%	4,24		7420,72	9562
		Накладные расходы	%	--		7420,72	9562
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14595,02	18807
		Сметная стоимость:				**197032,73**	**253896**
29	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,2448**		**147295,32**	**625239**
		НР второго уровня	%	4,24		6245,32	26510
		Накладные расходы	%	--		6245,32	26510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12283,25	52140
		Сметная стоимость:				**165823,89**	**703889**
30	**Е11-070512-0101 11-070512-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка плит лоджий в зданиях панельных площадью до 5 м2**	**шт**	**14,8000**		**1902,47**	**28157**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,951	14,075	944,68	13296
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1548	2,291	944,68	2164
		Итого оплата труда:				**1044,63**	**15460**

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	2,279	3678,17	8383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	2,279	944,68	2153
30. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	1,761	165,80	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,01184	1893,09	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,01184	944,68	11
		Итого эксплуатация машин:				**587,68**	**8698**
30. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0148	0,21904	26802,81	5871
30. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,00148	197175,18	292
		Итого материалов:				**416,40**	**6163**
		НР первого уровня	%	62,1		648,71	9601
		НР второго уровня	%	4,24		108,17	1601
		Накладные расходы	%	--		756,88	11202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,75	3149
		Сметная стоимость:				**2872,10**	**42507**
31	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 применит. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты балконов и лоджии**	**м3**	**9,0969**		**41068,05**	**373592**
		НР второго уровня	%	4,24		1741,29	15840
		Накладные расходы	%	--		1741,29	15840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3424,75	31155
		Сметная стоимость:				**46234,08**	**420587**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0846**		**160045,32**	**173585**
		НР второго уровня	%	4,24		6785,92	7360
		Накладные расходы	%	--		6785,92	7360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13346,50	14476
		Сметная стоимость:				**180177,74**	**195421**
33	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7976**		**150027,46**	**119662**
		НР второго уровня	%	4,24		6361,16	5074
		Накладные расходы	%	--		6361,16	5074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12511,09	9979
		Сметная стоимость:				**168899,71**	**134714**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**11917130**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11917130**
Материалы -			Тенге				**1150933**
Всего заработная плата -			Тенге				**597484**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1333493**
Местные материалы -			Тенге				**8713056**
		Накладные расходы -	Тенге				**856980**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**337389**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**519591**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1021929**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13796040**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**669**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**597484**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**13796040**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**669**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**597484**

РАЗДЕЛ 4.Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 40 мм раствор М100**	**м2**	**691,6050**		**730,79**	**505421**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,243	168,06	765,48	128647
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	13,417	944,68	12675
		Итого оплата труда:				**204,34**	**141321**
34. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	8,714	3505,83	30551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	8,714	944,68	8232
34. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	16,322	146,02	2383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	4,703	3678,17	17298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	4,703	944,68	4443
		Итого эксплуатация машин:				**72,63**	**50232**
34. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	21,163	1691,38	35795
34. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	10,582	26802,81	283615
34. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0.044	30,431	153,00	4656
34. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	26,627	93,00	2476
		Итого материалов:				**472,15**	**326542**
		НР первого уровня	%	56,4		115,25	79705
		НР второго уровня	%	4.24		35,87	24809
		Накладные расходы	%	--		151,12	104515
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,55	48795
		Сметная стоимость:				**952,47**	**658731**
35	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=25**	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек раствор М100**	**м2**	**691,6050**		**727,42**	**503087**

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,0225	15,561	765,48	11912
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	5,187	944,68	4900
		Итого оплата труда:				**24,31**	**16812**
35. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005	3,458	3505,83	12123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	3,458	944,68	3267
35. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	1,729	3678,17	6360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	1,729	944,68	1633
		Итого эксплуатация машин:				**26,72**	**18483**
35. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	17,636	26802,81	472692
		Итого материалов:				**683,47**	**472692**
		НР первого уровня	%	56,4		13,71	9482
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	21733
		Накладные расходы	%	--		45,13	31215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,80	42744
		Сметная стоимость:				**834,36**	**577046**
36	**Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Разуклонка керамзитобетоном**	**м3**	**72,5500**		**11939,34**	**866199**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	2,71	196,611	765,48	150501
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	24,667	944,68	23302
		Итого оплата труда:				**2395,64**	**173804**
36. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	15,961	3505,83	55957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	15,961	944,68	15078
36. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	8,706	3678,17	32022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	8,706	944,68	8224
		Итого эксплуатация машин:				**1212,66**	**87979**
36. 5	100299 С (21-010302-0402)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	74,727	8400,22	627719
		Итого материалов:				**8652,23**	**627719**
		НР первого уровня	%	56,4		1351,14	98025
		НР второго уровня	%	4,24		563,52	40883

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		1914,66	138908
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		1108,32	80409
		Сметная стоимость:				**14962,32**	**1085516**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1874707**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1874707**
Материалы -			Тенге				**1426954**
Всего заработная плата -			Тенге				**331937**
		Накладные расходы -	Тенге				**274638**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**187213**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**87425**
		Сметная прибыль -	Тенге				**171948**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2321293**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**424**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**331937**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2321293**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**424**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**331937**

РАЗДЕЛ 5.Рзные работы

37	**Е11-080201-0303 11-080201-0303 РСНБ РК 2015**	**Кладка вентблоков из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м-ВБ-1,ВБ-2,ВБ-4**	**м3**	**9,4500**		**33042,36**	**312250**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	6,66	62,937	922,81	58079
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,42	3,969	944,68	3749
		Итого оплата труда:				**6542,68**	**61828**
37. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42	3,969	3678,17	14599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	3,969	944,68	3749
		Итого эксплуатация машин:				**1544,83**	**14599**
37. 4	102643 С (21-020401-2811)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,22	2,079	14777,62	30723
37. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,404	3,818	54681,27	208762
37. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	0,945	93,00	88

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**25351,61**	**239573**
		НР первого уровня	%	50,8		3323,68	31409
		НР второго уровня	%	4,24		1541,92	14571
		Накладные расходы	%	--		4865,60	45980
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3032,64	28658
		Сметная стоимость:				**40940,59**	**386889**
38	**Е11-080201-0303 11-080201-0303 РСНБ РК 2015**	**Кладка вентблоков из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м- ВБ-3,ВБ-5**	**м3**	**8,0650**		**36269,87**	**292516**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	6,66	53,713	922,81	49567
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,42	3,387	944,68	3200
		Итого оплата труда:				**6542,68**	**52767**
38. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42	3,387	3678,17	12459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	3,387	944,68	3200
		Итого эксплуатация машин:				**1544,83**	**12459**
38. 4	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,22	1,774	29448,13	52250
38. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,404	3,258	54681,27	178166
38. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	0,8065	93,00	75
		Итого материалов:				**28579,12**	**230491**
		НР первого уровня	%	50,8		3323,68	26805
		НР второго уровня	%	4,24		1678,77	13539
		Накладные расходы	%	--		5002,45	40345
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3301,79	26629
		Сметная стоимость:				**44574,10**	**359490**
39	**Е11-200701-0408 11-200701-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения -ЗВ1 - ЗВ-4**	**шт**	**18,0000**		**3265,92**	**58787**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	3,192	57,456	869,19	49940
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,756	1025,29	775
		Итого оплата труда:				**2817,52**	**50715**

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,189	3290,37	622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,189	1267,10	239
39. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,798	14,364	65,54	941
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,21	3,78	165,80	627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0315	0,567	1893,09	1073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	0,567	944,68	536
		Итого эксплуатация машин:				**181,30**	**3263**
39. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00071	0,01278	381819,66	4880
39. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0036	195385,08	703
		Итого материалов:				**310,17**	**5583**
		НР первого уровня	%	60,4		1701,78	30632
		НР второго уровня	%	4,24		210,63	3791
		Накладные расходы	%	--		1912,41	34423
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		414,27	7457
		Сметная стоимость:				**5592,60**	**100667**
40	**Е11-090701-0101 11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление листовых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**т**	**0,3600**		**129591,50**	**46648**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	91,8	33,044	944,68	31216
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,5	3,42	1250,13	4275
		Итого оплата труда:				**98597,86**	**35491**
40. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,5	0,17998	10,77	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	9	3,24	3473,70	11254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9	3,24	1267,10	4105
40. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,143984	23,35	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 6	1319 С (34-010106-0101)	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,6	0,935896	263,39	247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	28,6	10,295	165,80	1707
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,17998	2393,83	431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,17998	944,68	170
40. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,251972	17,05	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40.10	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,7	0,251972	27,23	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**37932,63**	**13654**
40.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2	0,791912	296,29	235
40.12	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,17998	91,11	16
40.13	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0217	0,007811	195385,08	1526
		Итого материалов:				**4937,25**	**1777**
		НР первого уровня	%	60,9		60046,10	21614
		НР второго уровня	%	4,24		8040,63	2894
		Накладные расходы	%	--		68086,73	24509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15814,26	5693

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**213492,50**	**76849**
41	**С121-050104-0112 21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	**кг**	**0,3751**		**255670,32**	**95896**
		НР второго уровня	%	4,24		10840,42	4066
		Накладные расходы	%	--		10840,42	4066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21320,86	7997
		Сметная стоимость:				**287831,60**	**107959**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**806098**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**759450**
Материалы -			Тенге				**475646**
Всего заработная плата -			Тенге				**165310**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**95896**
Сдача и испытание -			Тенге				**2534**
Накладные расходы -			Тенге				**124814**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**88846**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**35968**
Сметная прибыль -			Тенге				**70741**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**955005**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**182**
Сметная заработная плата -			Тенге				**165310**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**46648**
Материалы -			Тенге				**1777**
Всего заработная плата -			Тенге				**35491**
Накладные расходы -			Тенге				**24509**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**21614**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**2895**
Сметная прибыль -			Тенге				**5693**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**76849**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**36**
Сметная заработная плата -			Тенге				**35491**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1031854**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**219**
Сметная заработная плата -			Тенге				**200802**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**39714896**

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2202863**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**612195**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**155385**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**36899838**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1307950**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**41022846**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1739369**
	ИТОГО:		Тенге				**42762214**
	Сметная прибыль		Тенге				**3420977**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**46183193**
	Итого по акту:						**46 183 193**
	Временные здания и сооружения 0.9%						415 649
	Итого						**46 598 841**
	Зимнее удорожание 1,08%						503 267
	Итого						**47 102 109**
	налог 12 %						5 652 253
	Итого						**52 754 361,84**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .
_____ Басаров Т.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сәтті Сәулет"
_____ Туманов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
_____ Рамазанулы Р.