ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской Отдел Строительства"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование строительства и адрес: **Строительства многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за декабрь 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		85	20.03.2018				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2018г.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2018г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	324 799 999,84	44 642 857							5 357 143	50 000 000
Всего к оплате с НДС	Пятьдесят миллионов тенге, 00 тиын									

ЗАКАЗЧИК: _____ Басаров Т.К.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской Отдел Строительства"
Подрядчик: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

Наименование объекта - 5-этажный 50 квартирный жилой дом

РЕЕСТР
выполненных работ за декабрь 2018год

№	Наименование объекта	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Освоение с начало строительства,	Выполнение по месяцам					
				Апрель	Май	Июнь	Июль	Ноябрь	Декабрь
1	Подкрановые пути	2 520 499,39	2 545 959					2 545 959	-
2	Общестроительные работы КЖ	225 835 170,64	221 065 451	14 182 930,00	44 432 624,00	113 430 084	49 019 813	-	-
3	Общестроительные работы АР	152 423 778,51	74 039 557				3 734 548	26 004 498	44300511,67
4	Водопровод и канализация ВК	27 943 582	10 407 252					10 407 252	-
5	Отопление и вентиляция ОВ	33 141 910	10 808 364					6 547 800	4260563,67
6	Газоснабжение ГСВ	7 728 904	-					-	-
7	Электроосвещение ЭС	21 852 610	5 933 416					4 494 491	1438924,67
8	Слаботочные сети СС	5 358 750	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	476 805 205,80	324 799 999	14 182 930	44 432 624	113 430 084	52 754 361	50 000 000	50 000 000
	В том числе НДС	57 216 625		1 519 600	4 760 638	12 153 223	5 652 253	5 357 143	5 357 143

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .

_____ Басаров Т.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

_____ Рамазанулы Р.

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

АКТ №6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018год.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Витражи В-1, В-1",В-2, В-2"					
1	**Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке**	**м2**	**607,1040**		**5177,45**	**3143252**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	4,98	3023,378	973,61	2943591
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	118,689	865,47	102722
		Итого оплата труда:				**5017,78**	**3046313**
1.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	34,362	10,77	370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	12,142	2992,40	36334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	12,142	1087,90	13209
1.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	103,208	1495,22	154318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	103,208	836,74	86358
1.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	3,339	1893,09	6321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	3,339	944,68	3154
		Итого эксплуатация машин:				**325,06**	**197343**
1.7	130060 С (21-060407-0501)	Детали крепления стальные	кг	0,0057	3,46	--	--
1.8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,006071	381819,66	2318

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**3,82**	**2318**
		НР первого уровня	%	60,9		3055,83	1855204
		НР второго уровня	%	4,24		349,09	211935
		Накладные расходы	%	--		3404,92	2067139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		686,59	416831
		Сметная стоимость:				**9268,96**	**5627223**
2	**С121-090304-0101 21-090304-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Витражи из ПВХ профилей**	**м2**	**607,1040**		**21175,43**	**12855688**
		НР второго уровня	%	4,24		897,84	545081
		Накладные расходы	%	--		897,84	545081
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1765,86	1072062
		Сметная стоимость:				**23839,13**	**14472831**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**15998941**
		В том числе:					
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**15998941**
Материалы -			Тенге				**2318**
Всего заработная плата -			Тенге				**3046313**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**12855688**
		Накладные расходы -	Тенге				**2612220**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1855204**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**757016**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1488893**
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**20100054**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3142**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3046313**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**20100054**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3142**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3046313**
		РАЗДЕЛ 2.Полы					
3	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм-толщ.60мм**	**м2**	**10,0200**		**897,84**	**8996**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,356	3,567	779,59	2781
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,127254	836,74	106

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**288,16**	**2887**
3.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,908814	11,78	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,127254	1495,22	190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,127254	836,74	106
		Итого эксплуатация машин:				**20,06**	**201**
3.5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,204408	29264,17	5982
3.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,3507	93,00	33
		Итого материалов:				**600,24**	**6014**
		НР первого уровня	%	60,9		175,49	1758
		НР второго уровня	%	4,24		45,51	456
		Накладные расходы	%	--		221,00	2214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,51	897
		Сметная стоимость:				**1208,34**	**12108**
4	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=8**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**10,0200**		**1248,73**	**12512**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,0352	0,352704	779,59	275
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	0,168336	836,74	141
		Итого оплата труда:				**41,50**	**416**
4.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1856	1,86	11,78	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0168	0,168336	1495,22	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0168	0,168336	836,74	141
		Итого эксплуатация машин:				**27,31**	**274**
4.5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0408	0,408816	29264,17	11964
		Итого материалов:				**1193,98**	**11964**
		НР первого уровня	%	60,9		25,27	253

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		54,02	541
		Накладные расходы	%	--		79,29	794
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,24	1065
		Сметная стоимость:				**1434,26**	**14371**
		тип2 - лестничная площадка технического этажа, кладовая					
5	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм-толщ.70мм**	**м2**	**41,6200**		**897,84**	**37368**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,356	14,817	779,59	11551
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,528574	836,74	442
		Итого оплата труда:				**288,16**	**11993**
5.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,775	11,78	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,528574	1495,22	790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,528574	836,74	442
		Итого эксплуатация машин:				**20,06**	**835**
5.5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,849048	29264,17	24847
5.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,457	93,00	135
		Итого материалов:				**600,24**	**24982**
		НР первого уровня	%	60,9		175,49	7304
		НР второго уровня	%	4,24		45,51	1894
		Накладные расходы	%	--		221,00	9198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,51	3725
		Сметная стоимость:				**1208,34**	**50291**
6	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=10**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**41,6200**		**1560,91**	**64965**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,044	1,831	779,59	1428
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,87402	836,74	731
		Итого оплата труда:				**51,87**	**2159**

1	2	3	4	5	6	7	8
6.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,232	9,656	11,78	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,021	0,87402	1495,22	1307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,87402	836,74	731
		Итого эксплуатация машин:				**34,13**	**1421**
6.5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,051	2,123	29264,17	62117
		Итого материалов:				**1492,47**	**62117**
		НР первого уровня	%	60,9		31,59	1315
		НР второго уровня	%	4,24		67,52	2810
		Накладные расходы	%	--		99,11	4125
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		132,80	5527
		Сметная стоимость:				**1792,82**	**74617**
7	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм-толщ.50мм**	**м2**	**139,1000**		**897,84**	**124889**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,356	49,52	779,59	38605
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,767	836,74	1478
		Итого оплата труда:				**288,16**	**40083**
7.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	12,616	11,78	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,767	1495,22	2641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,767	836,74	1479
		Итого эксплуатация машин:				**20,06**	**2790**
7.5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,838	29264,17	83041
7.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	4,869	93,00	453
		Итого материалов:				**600,24**	**83494**
		НР первого уровня	%	60,9		175,49	24411
		НР второго уровня	%	4,24		45,51	6330

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		221,00	30741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,51	12450
		Сметная стоимость:				**1208,34**	**168080**
8	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**139,1000**		**936,54**	**130273**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,0264	3,672	779,59	2863
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	1,753	836,74	1467
		Итого оплата труда:				**31,12**	**4329**
8.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	19,363	11,78	228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	1,753	1495,22	2621
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	1,753	836,74	1467
		Итого эксплуатация машин:				**20,48**	**2849**
8.5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	4,256	29264,17	124562
		Итого материалов:				**895,48**	**124562**
		НР первого уровня	%	60,9		18,95	2637
		НР второго уровня	%	4,24		40,51	5635
		Накладные расходы	%	--		59,47	8272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,68	11084
		Сметная стоимость:				**1075,69**	**149629**
		тип4 - общая комната, жилая комната, коридор, прихожая					
9	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж, толщ.32мм)**	**м2**	**343,3000**		**897,84**	**308227**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,356	122,215	779,59	95277
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	4,36	836,74	3648
		Итого оплата труда:				**288,16**	**98926**
9.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	31,137	11,78	367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
9.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	4,36	1495,22	6519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	4,36	836,74	3648
		Итого эксплуатация машин:				**20,06**	**6886**
9.5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	7,003	29264,17	204946
9.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	12,015	93,00	1117
		Итого материалов:				**600,24**	**206064**
		НР первого уровня	%	60,9		175,49	60246
		НР второго уровня	%	4,24		45,51	15623
		Накладные расходы	%	--		221,00	75869
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		89,51	30728
		Сметная стоимость:				**1208,34**	**414824**
10	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2,4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**343,3000**		**374,62**	**128606**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,01056	3,625	779,59	2826
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00504	1,73	836,74	1448
		Итого оплата труда:				**12,45**	**4274**
10.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,05568	19,115	11,78	225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00504	1,73	1495,22	2587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00504	1,73	836,74	1448
		Итого эксплуатация машин:				**8,19**	**2812**
10.5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,01224	4,202	29264,17	122968
		Итого материалов:				**358,19**	**122968**
		НР первого уровня	%	60,9		7,58	2603
		НР второго уровня	%	4,24		16,21	5563
		Накладные расходы	%	--		23,79	8166
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		31,87	10942
		Сметная стоимость:				**430,28**	**147714**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит(первый этаж, толщ.40мм)**	**м2**	**343,3000**		**248,23**	**85216**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	0,258	88,571	879,78	77923
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	3,982	927,93	3695
		Итого оплата труда:				**237,75**	**81619**
11. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,61794	1495,22	924
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,61794	836,74	517
11. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	3,364	1893,09	6369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	3,364	944,68	3178
		Итого эксплуатация машин:				**21,24**	**7293**
		НР первого уровня	%	60,9		144,79	49706
		НР второго уровня	%	4,24		16,66	5721
		Накладные расходы	%	--		161,45	55426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,77	11251
		Сметная стоимость:				**442,45**	**151894**
12	**С121-110401-0104 21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**14,1440**		**20427,50**	**288926**
		НР второго уровня	%	4,24		866,13	12250
		Накладные расходы	%	--		866,13	12250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1703,49	24094
		Сметная стоимость:				**22997,12**	**325270**
13	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм-толщ.72мм**	**м2**	**1373,2000**		**897,84**	**1232908**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,356	488,859	779,59	381110
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	17,44	836,74	14592
		Итого оплата труда:				**288,16**	**395702**
13. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	124,549	11,78	1467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	17,44	1495,22	26076
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	17,44	836,74	14593
		Итого эксплуатация машин:				**20,06**	**27543**
13. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	28,013	29264,17	819785
13. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	48,062	93,00	4470
		Итого материалов:				**600,24**	**824255**
		НР первого уровня	%	60,9		175,49	240983
		НР второго уровня	%	4,24		45,51	62493
		Накладные расходы	%	--		221,00	303476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,51	122911
		Сметная стоимость:				**1208,34**	**1659294**
14	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=10,4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**1373,2000**		**1623,34**	**2229175**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,04576	62,838	779,59	48988
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02184	29,991	836,74	25094
		Итого оплата труда:				**53,95**	**74082**
14. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,24128	331,326	11,78	3903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02184	29,991	1495,22	44843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02184	29,991	836,74	25095
		Итого эксплуатация машин:				**35,50**	**48746**
14. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,05304	72,835	29264,17	2131442
		Итого материалов:				**1552,17**	**2131442**
		НР первого уровня	%	60,9		32,85	45116
		НР второго уровня	%	4,24		70,22	96430
		Накладные расходы	%	--		103,08	141546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,11	189658
		Сметная стоимость:				**1864,53**	**2560379**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**1,3045**		**11055,53**	**14422**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	11,6	15,133	869,19	13153
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,495725	1080,44	536
		Итого оплата труда:				**10493,17**	**13689**
15. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,208726	3290,37	687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,208726	1267,10	264
15. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,286999	1893,09	543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,286999	944,68	271
		Итого эксплуатация машин:				**942,94**	**1230**
15. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,365271	107,10	39
		Итого материалов:				**29,99**	**39**
		НР первого уровня	%	48,5		5089,19	6639
		НР второго уровня	%	4,24		684,54	893
		Накладные расходы	%	–		5773,72	7532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1346,34	1756
		Сметная стоимость:				**18175,59**	**23711**
16	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**	**1,3045**		**208986,05**	**272631**
		НР второго уровня	%	4,24		8861,01	11560
		Накладные расходы	%	–		8861,01	11560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17427,76	22735
		Сметная стоимость:				**235274,82**	**306925**
17	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж, толщ.30мм)**	**м2**	**48,5400**		**897,84**	**43581**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,356	17,28	779,59	13472
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,616458	836,74	516

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**288,16**	**13987**
17. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	4,403	11,78	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,616458	1495,22	922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,616458	836,74	516
		Итого эксплуатация машин:				**20,06**	**974**
17. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,990216	29264,17	28978
17. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,699	93,00	158
		Итого материалов:				**600,24**	**29136**
		НР первого уровня	%	60,9		175,49	8518
		НР второго уровня	%	4,24		45,51	2209
		Накладные расходы	%	--		221,00	10727
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,51	4345
		Сметная стоимость:				**1208,34**	**58653**
18	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**48,5400**		**312,18**	**15153**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,0088	0,427152	779,59	333
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,203868	836,74	171
		Итого оплата труда:				**10,37**	**504**
18. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	2,252	11,78	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,203868	1495,22	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,203868	836,74	171
		Итого эксплуатация машин:				**6,83**	**331**
18. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,495108	29264,17	14489
		Итого материалов:				**298,49**	**14489**
		НР первого уровня	%	60,9		6,32	307

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		13,50	656
		Накладные расходы	%	--		19,82	962
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		26,56	1289
		Сметная стоимость:				**358,56**	**17405**
19	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит(первый этаж, толщ.40мм)**	**м2**	**48,5400**		**248,23**	**12049**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	0,258	12,523	879,78	11018
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,563064	927,93	522
		Итого оплата труда:				**237,75**	**11540**
19. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,087372	1495,22	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,087372	836,74	73
19. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,475692	1893,09	901
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,475692	944,68	449
		Итого эксплуатация машин:				**21,24**	**1031**
		НР первого уровня	%	60,9		144,79	7028
		НР второго уровня	%	4,24		16,66	809
		Накладные расходы	%	--		161,45	7837
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32,77	1591
		Сметная стоимость:				**442,45**	**21477**
20	**С121-110401-0104 21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1,9998**		**20427,50**	**40852**
		НР второго уровня	%	4,24		866,13	1732
		Накладные расходы	%	--		866,13	1732
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1703,49	3407
		Сметная стоимость:				**22997,12**	**45991**
21	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**194,1600**		**897,84**	**174324**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,356	69,121	779,59	53886
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,466	836,74	2063
		Итого оплата труда:				**288,16**	**55949**

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	17,61	11,78	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,466	1495,22	3687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,466	836,74	2063
		Итого эксплуатация машин:				**20,06**	**3894**
21. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,961	29264,17	115911
21. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	6,796	93,00	632
		Итого материалов:				**600,24**	**116543**
		НР первого уровня	%	60,9		175,49	34073
		НР второго уровня	%	4,24		45,51	8836
		Накладные расходы	%	--		221,00	42909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,51	17379
		Сметная стоимость:				**1208,34**	**234612**
22	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=12**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**194,1600**		**1873,09**	**363679**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,0528	10,252	779,59	7992
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0252	4,893	836,74	4094
		Итого оплата труда:				**62,25**	**12086**
22. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2784	54,054	11,78	637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0252	4,893	1495,22	7316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0252	4,893	836,74	4094
		Итого эксплуатация машин:				**40,96**	**7953**
22. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0612	11,883	29264,17	347734
		Итого материалов:				**1790,97**	**347734**
		НР первого уровня	%	60,9		37,91	7360
		НР второго уровня	%	4,24		81,03	15732

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		118,94	23093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,36	30942
		Сметная стоимость:				**2151,39**	**417713**
23	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,1845**		**11055,53**	**2039**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	11,6	2,14	869,19	1860
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,070092	1080,44	76
		Итого оплата труда:				**10493,17**	**1935**
23. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,029512	3290,37	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,029512	1267,10	37
23. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,040579	1893,09	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,040579	944,68	38
		Итого эксплуатация машин:				**942,94**	**174**
23. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,051647	107,10	6
		Итого материалов:				**29,99**	**6**
		НР первого уровня	%	48,5		5089,19	939
		НР второго уровня	%	4,24		684,54	126
		Накладные расходы	%	--		5773,72	1065
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1346,34	248
		Сметная стоимость:				**18175,59**	**3353**
24	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**	**0,1845**		**208986,05**	**38548**
		НР второго уровня	%	4,24		8861,01	1634
		Накладные расходы	%	--		8861,01	1634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17427,76	3215
		Сметная стоимость:				**235274,82**	**43397**
25	**Е11-110101-0405 11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм**	**м2**	**242,7000**		**451,68**	**109623**

1	2	3	4	5	6	7	8
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1073,79)	чел-ч	0,243	58,976	1073,79	63328
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	1,044	899,50	939
		Итого оплата труда:				**264,80**	**64267**
25.3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,015	3,641	12,86	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25.4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0437	10,606	477,34	5063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,43686	1495,22	653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,43686	836,74	366
25.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,60675	1893,09	1149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,60675	944,68	573
		Итого эксплуатация машин:				**28,48**	**6911**
25.7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,427152	58564,32	25016
25.8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00008	0,019416	31967,82	621
25.9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	1,214	84,66	103
25.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00125	0,303375	20254,14	6145
25.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,138339	54217,08	7500
		Итого материалов:				**162,28**	**39384**
		НР первого уровня	%	60,9		161,26	39138
		НР второго уровня	%	4,24		25,99	6308
		Накладные расходы	%	--		187,25	45446
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		51,11	12406
		Сметная стоимость:				**690,05**	**167475**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм-толщ.50мм**	**м2**	**131,0000**		**897,84**	**117616**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,356	46,636	779,59	36357
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,664	836,74	1392
		Итого оплата труда:				**288,16**	**37749**
26. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	11,882	11,78	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,664	1495,22	2488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,664	836,74	1392
		Итого эксплуатация машин:				**20,06**	**2628**
26. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,672	29264,17	78206
26. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	4,585	93,00	426
		Итого материалов:				**600,24**	**78632**
		НР первого уровня	%	60,9		175,49	22989
		НР второго уровня	%	4,24		45,51	5962
		Накладные расходы	%	--		221,00	28951
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		89,51	11725
		Сметная стоимость:				**1208,34**	**158293**
27	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**131,0000**		**936,54**	**122687**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,0264	3,458	779,59	2696
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	1,651	836,74	1381
		Итого оплата труда:				**31,12**	**4077**
27. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	18,235	11,78	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	1,651	1495,22	2468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	1,651	836,74	1381

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**20,48**	**2683**
27.5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	4,009	29264,17	117308
		Итого материалов:				**895,48**	**117308**
		НР первого уровня	%	60,9		18,95	2483
		НР второго уровня	%	4,24		40,51	5307
		Накладные расходы	%	--		59,47	7790
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		79,68	10438
		Сметная стоимость:				**1075,69**	**140916**
28	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,1245**		**11055,53**	**1376**
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	11,6	1,444	869,19	1255
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,047291	1080,44	51
		Итого оплата труда:				**10493,17**	**1306**
28.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,019912	3290,37	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,019912	1267,10	25
28.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,027379	1893,09	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,027379	944,68	26
		Итого эксплуатация машин:				**942,94**	**117**
28.5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,034846	107,10	4
		Итого материалов:				**29,99**	**4**
		НР первого уровня	%	48,5		5089,19	633
		НР второго уровня	%	4,24		684,54	85
		Накладные расходы	%	--		5773,72	719
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1346,34	168
		Сметная стоимость:				**18175,59**	**2262**
29	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**	**0,1245**		**208986,05**	**26008**
		НР второго уровня	%	4,24		8861,01	1103

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8861,01	1103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17427,76	2169
		Сметная стоимость:				**235274,82**	**29280**
30	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм-толщ.50мм**	**м2**	**277,3000**		**897,84**	**248970**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,356	98,719	779,59	76960
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,522	836,74	2947
		Итого оплата труда:				**288,16**	**79907**
30. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	25,151	11,78	296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,522	1495,22	5266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	3,522	836,74	2947
		Итого эксплуатация машин:				**20,06**	**5562**
30. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,657	29264,17	165545
30. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	9,705	93,00	903
		Итого материалов:				**600,24**	**166448**
		НР первого уровня	%	60,9		175,49	48663
		НР второго уровня	%	4,24		45,51	12620
		Накладные расходы	%	--		221,00	61283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,51	24820
		Сметная стоимость:				**1208,34**	**335073**
31	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**277,3000**		**936,54**	**259704**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,0264	7,321	779,59	5707
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	3,494	836,74	2924
		Итого оплата труда:				**31,12**	**8631**
31. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	38,6	11,78	455

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	3,494	1495,22	5224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	3,494	836,74	2924
		Итого эксплуатация машин:				**20,48**	**5679**
31. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	8,485	29264,17	248318
		Итого материалов:				**895,48**	**248318**
		НР первого уровня	%	60,9		18,95	5256
		НР второго уровня	%	4,24		40,51	11234
		Накладные расходы	%	--		59,47	16490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,68	22096
		Сметная стоимость:				**1075,69**	**298290**
32	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж, толщ.30мм)**	**м2**	**112,2600**		**897,84**	**100791**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,356	39,965	779,59	31156
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,426	836,74	1193
		Итого оплата труда:				**288,16**	**32349**
32. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	10,182	11,78	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,426	1495,22	2132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,426	836,74	1193
		Итого эксплуатация машин:				**20,06**	**2252**
32. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,29	29264,17	67018
32. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	3,929	93,00	365
		Итого материалов:				**600,24**	**67383**
		НР первого уровня	%	60,9		175,49	19700
		НР второго уровня	%	4,24		45,51	5109
		Накладные расходы	%	--		221,00	24809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,51	10048
		Сметная стоимость:				**1208,34**	**135648**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**112,2600**		**312,18**	**35045**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,0088	0,987888	779,59	770
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,471492	836,74	395
		Итого оплата труда:				**10,37**	**1165**
33. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	5,209	11,78	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,471492	1495,22	705
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,471492	836,74	395
		Итого эксплуатация машин:				**6,83**	**766**
33. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	1,145	29264,17	33509
		Итого материалов:				**298,49**	**33509**
		НР первого уровня	%	60,9		6,32	709
		НР второго уровня	%	4,24		13,50	1516
		Накладные расходы	%	--		19,82	2225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,56	2982
		Сметная стоимость:				**358,56**	**40252**
34	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит(первый этаж, толщ.40мм)**	**м2**	**112,2600**		**248,23**	**27866**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	0,258	28,963	879,78	25481
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	1,302	927,93	1208
		Итого оплата труда:				**237,75**	**26690**
34. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,202068	1495,22	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,202068	836,74	169
34. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	1,1	1893,09	2083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	1,1	944,68	1039
		Итого эксплуатация машин:				**21,24**	**2385**
		НР первого уровня	%	60,9		144,79	16254

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		16,66	1871
		Накладные расходы	%	--		161,45	18125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,77	3679
		Сметная стоимость:				**442,45**	**49670**
35	**С121-110401-0104 21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**4,6251**		**20427,50**	**94479**
		НР второго уровня	%	4,24		866,13	4006
		Накладные расходы	%	--		866,13	4006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1703,49	7879
		Сметная стоимость:				**22997,12**	**106364**
36	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**449,0400**		**897,84**	**403164**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,356	159,858	779,59	124624
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	5,703	836,74	4772
		Итого оплата труда:				**288,16**	**129396**
36. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	40,728	11,78	480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	5,703	1495,22	8527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	5,703	836,74	4772
		Итого эксплуатация машин:				**20,06**	**9007**
36. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	9,16	29264,17	268072
36. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	15,716	93,00	1462
		Итого материалов:				**600,24**	**269534**
		НР первого уровня	%	60,9		175,49	78802
		НР второго уровня	%	4,24		45,51	20435
		Накладные расходы	%	--		221,00	99237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,51	40192
		Сметная стоимость:				**1208,34**	**542594**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=12**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**449,0400**		**1873,09**	**841092**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,0528	23,709	779,59	18484
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0252	11,316	836,74	9468
		Итого оплата труда:				**62,25**	**27952**
37. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2784	125,013	11,78	1473
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0252	11,316	1495,22	16920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0252	11,316	836,74	9469
		Итого эксплуатация машин:				**40,96**	**18392**
37. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0612	27,481	29264,17	804216
		Итого материалов:				**1790,97**	**804216**
		НР первого уровня	%	60,9		37,91	17023
		НР второго уровня	%	4,24		81,03	36384
		Накладные расходы	%	--		118,94	53407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,36	71560
		Сметная стоимость:				**2151,39**	**966058**
38	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,4266**		**11055,53**	**4716**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	11,6	4,948	869,19	4301
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,162103	1080,44	175
		Итого оплата труда:				**10493,17**	**4476**
38. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,068254	3290,37	225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,068254	1267,10	86
38. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,093849	1893,09	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,093849	944,68	89
		Итого эксплуатация машин:				**942,94**	**402**

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,119445	107,10	13
		Итого материалов:				**29,99**	**13**
		НР первого уровня	%	48,5		5089,19	2171
		НР второго уровня	%	4,24		684,54	292
		Накладные расходы	%	--		5773,72	2463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1346,34	574
		Сметная стоимость:				**18175,59**	**7753**
39	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**	**0,4266**		**208986,05**	**89151**
		НР второго уровня	%	4,24		8861,01	3780
		Накладные расходы	%	--		8861,01	3780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17427,76	7434
		Сметная стоимость:				**235274,82**	**100365**
40	**Е11-110101-0405 11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм**	**м2**	**561,3000**		**451,68**	**253530**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1073,79)	чел-ч	0,243	136,396	1073,79	146461
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	2,414	899,50	2171
		Итого оплата труда:				**264,80**	**148632**
40. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,015	8,42	12,86	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0437	24,529	477,34	11709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,01	1495,22	1511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,01	836,74	845
40. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	1,403	1893,09	2656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	1,403	944,68	1325

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**28,48**	**15984**
40.7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,987888	58564,32	57855
40.8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00008	0,044904	31967,82	1435
40.9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	2,806	84,66	238
40.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00125	0,701625	20254,14	14211
40.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,319941	54217,08	17346
		Итого материалов:				**162,28**	**91085**
		НР первого уровня	%	60,9		161,26	90517
		НР второго уровня	%	4,24		25,99	14588
		Накладные расходы	%	–		187,25	105104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,11	28691
		Сметная стоимость:				**690,05**	**387325**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**8365160**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8365160**
Материалы -			Тенге				**6021642**
Всего заработная плата -			Тенге				**1392756**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**850595**
Накладные расходы -			Тенге				**1236067**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**845534**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**390533**
Сметная прибыль -			Тенге				**768098**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10369326**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1684**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1392756**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**10369326**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1684**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1392756**

РАЗДЕЛ 3.Перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кладка стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**209,0700**		**4803,35**	**1004236**
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	3,72	777,74	847,32	658995
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	91,991	944,68	86902
		Итого оплата труда:				**3567,69**	**745897**
41.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	91,991	3678,17	338358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	91,991	944,68	86902
		Итого эксплуатация машин:				**1618,39**	**338358**
41.4	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,104535	17490,47	1828
41.5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,26	54,358	93,00	5055
		Итого материалов:				**32,93**	**6884**
		НР первого уровня	%	50,8		1812,39	378916
		НР второго уровня	%	4,24		280,51	58646
		Накладные расходы	%	--		2092,89	437561
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,70	115344
		Сметная стоимость:				**7447,94**	**1557142**
42	**С121-030301-0103 21-030301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**209,0700**		**15421,44**	**3224160**
		НР второго уровня	%	4,24		653,87	136704
		Накладные расходы	%	--		653,87	136704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1286,02	268869
		Сметная стоимость:				**17361,33**	**3629734**
43	**С122-050102-0101 22-050102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сухие смеси для плиточных работ**	**кг**	**6272,1000**		**40,06**	**251260**
		НР второго уровня	%	4,24		1,70	10653

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1,70	10653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,34	20953
		Сметная стоимость:				**45,10**	**282867**
44	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**м2**	**351,4167**		**1824,42**	**641132**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	1,21	425,214	836,74	355794
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	14,443	944,68	13644
		Итого оплата труда:				**1051,28**	**369438**
44. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	14,443	3678,17	53125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	14,443	944,68	13644
		Итого эксплуатация машин:				**151,17**	**53125**
44. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	8,083	13745,38	111098
44. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00616	2,165	54681,27	118370
44. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,008083	205870,68	1664
44. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,056227	17490,47	983
44. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	1,054	93,00	98
		Итого материалов:				**660,79**	**232214**
		НР первого уровня	%	50,8		534,05	187674
		НР второго уровня	%	4,24		100,00	35141
		Накладные расходы	%	--		634,05	222816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,68	69116
		Сметная стоимость:				**2655,15**	**933064**
45	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций-перемычки**	**т**	**1,3555**		**50455,15**	**68391**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З,3=869,19)	чел-ч	56,4	76,449	869,19	66449
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,731959	944,68	691
		Итого оплата труда:				**49532,44**	**67140**

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,31176	3678,17	1147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,31176	944,68	295
45. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,420199	1893,09	795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,420199	944,68	397
		Итого эксплуатация машин:				**1432,84**	**1942**
		НР первого уровня	%	50,8		25162,48	34107
		НР второго уровня	%	4,24		3206,19	4346
		Накладные расходы	%	--		28368,67	38453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6305,91	8548
		Сметная стоимость:				**85129,73**	**115392**
46	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,3555**		**15113,87**	**20487**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	16,88	22,881	836,74	19145
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,230432	1267,10	292
		Итого оплата труда:				**14339,58**	**19437**
46. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,230432	3290,37	758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,230432	1267,10	292
46. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,054219	24,16	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	1,003	208,07	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**714,30**	**968**
46. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,066	91,80	373
		Итого материалов:				**275,40**	**373**
		НР первого уровня	%	48,5		6954,70	9427
		НР второго уровня	%	4,24		935,71	1268
		Накладные расходы	%	--		7890,40	10695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1840,34	2495

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**24844,62**	**33676**
47	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,3555**		**147194,13**	**199519**
		НР второго уровня	%	4,24		6241,03	8460
		Накладные расходы	%	--		6241,03	8460
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12274,81	16638
		Сметная стоимость:				**165709,97**	**224617**
48	**Е11-260201-0601 11-260201-0601 РСНБ РК 2015**	**Установка люков с тепловой изоляцией**	**м2**	**1,4792**		**8808,41**	**13029**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	2,913	4,308	836,74	3605
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0777	0,114934	944,68	109
		Итого оплата труда:				**2510,57**	**3714**
48. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0275	0,040678	165,80	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0777	0,114934	1893,09	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0777	0,114934	944,68	109
		Итого эксплуатация машин:				**151,65**	**224**
48. 5	126536 С (21-050201-9923)	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18кп, шириной полок 35-56 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0067	0,009911	177045,66	1755
48. 6	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0884	0,130761	38772,78	5070
48. 7	134851 С (21-099999-9905)	Двери с тепловой изоляцией (заводского изготовления)	м2	1	1,479	--	--
48. 8	135523 С (21-100401-0206)	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 ГОСТ 10923-93	м2	0,0902	0,133424	76,94	10
48. 9	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000124	0,000183	178042,76	33

1	2	3	4	5	6	7	8
48.10	145198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00165	0,002441	178506,12	436
48.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,347	0,513282	196,58	101
48.12	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,16	3,195	547,48	1749
48.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000014	0,00002	200244,36	4
48.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00005	0,000074	575926,68	43
		Итого материалов:				**6219,58**	**9200**
		НР первого уровня	%	55,3		1388,35	2054
		НР второго уровня	%	4,24		432,34	640
		Накладные расходы	%	--		1820,69	2693
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		850,33	1258
		Сметная стоимость:				**11479,42**	**16980**
49	**С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 50**	**м3**	**0,0500**		**13230,76**	**662**
		НР второго уровня	%	4,24		560,98	28
		Накладные расходы	%	--		560,98	28
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1103,34	55
		Сметная стоимость:				**14895,08**	**745**
50	**С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0003**		**155036,40**	**43**
		НР второго уровня	%	4,24		6573,54	2
		Накладные расходы	%	--		6573,54	2
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		12928,80	4
		Сметная стоимость:				**174538,74**	**49**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**С121-100401-0202 21-100401-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А**	**м2**	**2,4000**		**76,54**	**184**
		НР второго уровня	%	4,24		3,25	8
		Накладные расходы	%	--		3,25	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,38	15
		Сметная стоимость:				**86,17**	**207**
52	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,0099**		**257884,63**	**2558**
		НР второго уровня	%	4,24		10934,31	108
		Накладные расходы	%	--		10934,31	108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21505,52	213
		Сметная стоимость:				**290324,45**	**2880**
53	**Е11-090501-0101 11-090501-0101 РСНБ РК 2015**	**Облицовка люков оцинкованным листом**	**м2**	**1,4792**		**278,43**	**412**
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	0,299	0,442281	869,19	384
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,004586	1069,50	5
		Итого оплата труда:				**263,20**	**389**
53.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0421	0,062274	10,77	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,001775	3290,37	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,001775	1267,10	2
53.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,00281	1893,09	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,00281	944,68	3
		Итого эксплуатация машин:				**8,00**	**12**

1	2	3	4	5	6	7	8
53.6	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000003	0,000004	1215531,96	5
53.7	146019 С (21-130211-0402)	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000004	2300381,52	10
		Итого материалов:				**10,55**	**16**
		НР первого уровня	%	60,9		160,29	237
		НР второго уровня	%	4,24		18,60	28
		Накладные расходы	%	--		178,89	265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,59	54
		Сметная стоимость:				**493,91**	**731**
54	**С121-050104-0112 21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	**кг**	**0,0241**		**255670,32**	**6162**
		НР второго уровня	%	4,24		10840,42	261
		Накладные расходы	%	--		10840,42	261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21320,86	514
		Сметная стоимость:				**287831,60**	**6937**
55	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж стремянки СТ-1**	**т**	**0,0580**		**52840,89**	**3065**
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.8=922,81)	чел-ч	28,9	1,676	922,81	1547
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,304268	1091,54	332
		Итого оплата труда:				**32395,44**	**1879**
55.3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,49822	296,12	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55.4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,04988	20,01	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00696	3290,37	23

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,00696	1267,10	9
55. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,28246	2992,40	845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,28246	1087,90	307
55. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,003828	5630,55	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,003828	1463,94	6
55. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,01682	23,35	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,02262	166,57	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01102	1893,09	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,01102	944,68	10
55.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,09744	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18360,39**	**1065**
55.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000113	260223,60	29
55.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00174	66,30	0
55.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001085	2742,30	3
55.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000058	327520,00	19
55.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00006	33053,57	2
55.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000777	381819,66	297

1	2	3	4	5	6	7	8
55.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00058	196,58	0
55.19	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,07946	296,29	24
55.20	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,02378	91,11	2
55.21	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1774323,66	10
55.22	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000232	208172,82	48
55.23	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000018	302271,47	5
55.24	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000035	376950,05	13
		Итого материалов:				**7811,29**	**453**
		НР первого уровня	%	60,9		19728,82	1144
		НР второго уровня	%	4,24		3076,96	178
		Накладные расходы	%	--		22805,78	1323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6051,73	351
		Сметная стоимость:				**81698,41**	**4739**
56	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стремянка СТ-1**	**т**	**0,0580**		**299978,98**	**17399**
		НР второго уровня	%	4,24		12719,11	738
		Накладные расходы	%	--		12719,11	738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25015,85	1451
		Сметная стоимость:				**337713,94**	**19587**
57	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,5230**		**63,20**	**159**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1044,87)	чел-ч	0,0295	0,074428	1044,87	78
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000505	944,71	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**31,01**	**78**
57. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000252	3505,83	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000252	944,68	0
57. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000252	35,69	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000252	1893,09	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000252	944,68	0
57. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,028258	46,28	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**3**
57. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000038	273897,54	10
57. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000227	302271,47	69
		Итого материалов:				**31,31**	**79**
		НР первого уровня	%	54,2		16,81	42
		НР второго уровня	%	4,24		3,39	9
		Накладные расходы	%	--		20,20	51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,67	17
		Сметная стоимость:				**90,07**	**227**
58	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических отгрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-за 2 раза**	**м2**	**2,5230**		**114,11**	**288**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	0,0426	0,10748	891,06	96
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001009	944,71	1
		Итого оплата труда:				**38,34**	**97**
58. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000505	3505,83	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000505	944,68	0

1	2	3	4	5	6	7	8
58. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000505	35,69	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000505	1893,09	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000505	944,68	0
58. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,032799	46,28	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**4**
58. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000071	339590,38	24
58. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000454	360867,18	164
		Итого материалов:				**74,46**	**188**
		НР первого уровня	%	54,2		20,78	52
		НР второго уровня	%	4,24		5,72	14
		Накладные расходы	%	--		26,50	67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,25	28
		Сметная стоимость:				**151,86**	**383**
						Парапетные и балконные ограждения	
59	**Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Ограждение перилами парапетов и балконов**	**м**	**119,3600**		**73,95**	**8826**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	0,059	7,042	869,19	6121
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,513248	1027,16	527
		Итого оплата труда:				**55,70**	**6648**
59. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,214848	3678,17	790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,214848	944,68	203
59. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,131296	3290,37	432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,131296	1267,10	166

1	2	3	4	5	6	7	8
59. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	2,256	165,80	374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,167104	1893,09	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,167104	944,68	158
		Итого эксплуатация машин:				**16,02**	**1913**
59. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000597	197175,18	118
59. 8	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0052	0,620672	1087,32	675
59. 9	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	0,003	0,35808	--	--
		Итого материалов:				**6,64**	**793**
		НР первого уровня	%	56,4		31,41	3750
		НР второго уровня	%	4,24		4,47	533
		Накладные расходы	%	--		35,88	4283
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8,79	1049
		Сметная стоимость:				**118,61**	**14158**
60	**С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Парапетные ограждения**	**т**	**3,8385**		**397826,38**	**1527065**
		НР второго уровня	%	4,24		16867,84	64748
		Накладные расходы	%	--		16867,84	64748
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		33175,54	127345
		Сметная стоимость:				**447869,76**	**1719157**
61	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кладка стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**10,6000**		**4803,35**	**50916**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	3,72	39,432	847,32	33412
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	4,664	944,68	4406
		Итого оплата труда:				**3567,69**	**37818**

1	2	3	4	5	6	7	8
61.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	4,664	3678,17	17155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	4,664	944,68	4406
		Итого эксплуатация машин:				**1618,39**	**17155**
61.4	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0053	17490,47	93
61.5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,26	2,756	93,00	256
		Итого материалов:				**32,93**	**349**
		НР первого уровня	%	50,8		1812,39	19211
		НР второго уровня	%	4,24		280,51	2973
		Накладные расходы	%	--		2092,89	22185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,70	5848
		Сметная стоимость:				**7447,94**	**78948**
62	**С121-030301-0103 21-030301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**10,6000**		**15421,44**	**163467**
		НР второго уровня	%	4,24		653,87	6931
		Накладные расходы	%	--		653,87	6931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1286,02	13632
		Сметная стоимость:				**17361,33**	**184030**
63	**С122-050102-0101 22-050102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сухие смеси для плиточных работ**	**кг**	**318,0000**		**40,06**	**12739**
		НР второго уровня	%	4,24		1,70	540
		Накладные расходы	%	--		1,70	540
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,34	1062
		Сметная стоимость:				**45,10**	**14342**
64	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций-перемычки**	**т**	**0,0151**		**50455,15**	**762**

1	2	3	4	5	6	7	8
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	56,4	0,851414	869,19	740
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,008152	944,68	8
		Итого оплата труда:				**49532,44**	**748**
64.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,003472	3678,17	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,003472	944,68	3
64.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,00468	1893,09	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,00468	944,68	4
		Итого эксплуатация машин:				**1432,84**	**22**
		НР первого уровня	%	50,8		25162,48	380
		НР второго уровня	%	4,24		3206,19	48
		Накладные расходы	%	--		28368,67	428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6305,91	95
		Сметная стоимость:				**85129,73**	**1285**
65	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0151**		**15113,87**	**228**
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	16,88	0,25482	836,74	213
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,002566	1267,11	3
		Итого оплата труда:				**14339,58**	**216**
65.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,002566	3290,37	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,002566	1267,10	3
65.4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000604	24,16	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65.5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,011171	208,07	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**714,30**	**11**
65.6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,045288	91,80	4
		Итого материалов:				**275,40**	**4**
		НР первого уровня	%	48,5		6954,70	105

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		935,71	14
		Накладные расходы	%	--		7890,40	119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1840,34	28
		Сметная стоимость:				**24844,62**	**375**
66	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0151**		**147194,13**	**2222**
		НР второго уровня	%	4,24		6241,03	94
		Накладные расходы	%	--		6241,03	94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12274,81	185
		Сметная стоимость:				**165709,97**	**2502**
67	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стропил**	**м3**	**0,7200**		**72745,49**	**52377**
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	22,1	15,912	815,57	12977
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,2664	1075,39	286
		Итого оплата труда:				**18421,99**	**13264**
67.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,108	3290,37	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,108	1267,10	137
67.4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,3168	86,39	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,1584	1893,09	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,1584	944,68	150
		Итого эксплуатация машин:				**948,05**	**683**
67.6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,02736	205870,68	5633
67.7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	3,154	66,30	209
67.8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,1152	38739,12	4463

1	2	3	4	5	6	7	8
67.9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,0432	38772,78	1675
67.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,5976	40799,52	24382
67.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	2,434	215,22	524
67.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	5,184	196,58	1019
67.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,001411	575926,68	813
		Итого материалов:				**53773,34**	**38717**
		НР первого уровня	%	59,8		11016,35	7932
		НР второго уровня	%	4,24		3551,50	2557
		Накладные расходы	%	–		14567,85	10489
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6985,07	5029
		Сметная стоимость:				**94298,41**	**67895**
68	**Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015**	**Подшивка досками обшивки**	**м2**	**35,0000**		**2763,58**	**96725**
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	0,526	18,41	847,32	15599
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	0,224	1045,44	234
		Итого оплата труда:				**452,38**	**15833**
68.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,07	3290,37	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,07	1267,10	89
68.4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0053	0,1855	15,51	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
68.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,154	1893,09	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,154	944,68	145
		Итого эксплуатация машин:				**14,99**	**525**
68.6	131813 С (21-070503-0103)	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0186	0,651	123146,07	80168

1	2	3	4	5	6	7	8
68. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,063	2,205	196,58	433
		Итого материалов:				**2302,90**	**80602**
		НР первого уровня	%	59,8		270,52	9468
		НР второго уровня	%	4,24		128,65	4503
		Накладные расходы	%	--		399,17	13971
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		253,02	8856
		Сметная стоимость:				**3415,77**	**119552**
69	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита подшивки досками**	**м2**	**35,0000**		**212,03**	**7421**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0,029	1,015	858,61	871
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,02765	1038,55	29
		Итого оплата труда:				**25,72**	**900**
69. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,00805	3290,37	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,00805	1267,10	10
69. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,0196	1893,09	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,0196	944,68	19
		Итого эксплуатация машин:				**1,82**	**64**
69. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0014	67003,80	94
69. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0021	71008,76	149
69. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,00805	774991,34	6239
69. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,02765	93,00	3
69. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,014	120,36	2
		Итого материалов:				**185,31**	**6486**
		НР первого уровня	%	59,8		15,38	538
		НР второго уровня	%	4,24		9,64	337
		Накладные расходы	%	--		25,02	876

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,96	664
		Сметная стоимость:				**256,01**	**8960**
70	**Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	**м2**	**30,6600**		**510,68**	**15658**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0,155	4,752	922,81	4385
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,085848	1025,29	88
		Итого оплата труда:				**145,91**	**4473**
70. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,033726	3678,17	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,033726	944,68	32
70. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,021462	3290,37	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,021462	1267,10	27
70. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	0,554946	477,34	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,03066	1893,09	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,03066	944,68	29
		Итого эксплуатация машин:				**16,88**	**518**
70. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	60,094	100,88	6062
70. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,007665	58564,32	449
70. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,018396	51147,90	941
70.10	147202 С (21-130810-0103)	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	33,726	97,92	3302
		Итого материалов:				**350,77**	**10755**
		НР первого уровня	%	56,4		82,29	2523
		НР второго уровня	%	4,24		25,14	771
		Накладные расходы	%	--		107,43	3294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,45	1516
		Сметная стоимость:				**667,57**	**20468**

1	2	3	4	5	6	7	8
71	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**28,6600**		**572,60**	**16411**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	0,5663	16,23	879,78	14279
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,12897	1188,29	153
		Итого оплата труда:				**503,57**	**14432**
71. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,097444	3290,37	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,097444	1267,10	123
71. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,842604	15,51	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	1,863	18,64	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,031526	1893,09	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,031526	944,68	30
		Итого эксплуатация машин:				**14,94**	**428**
71. 7	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,203486	5468,83	1113
71. 8	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	86,84	1,46	127
71. 9	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,5732	809,40	464
		Итого материалов:				**59,44**	**1704**
		НР первого уровня	%	56,4		284,01	8140
		НР второго уровня	%	4,24		36,32	1041
		Накладные расходы	%	--		320,33	9181
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		71,43	2047
		Сметная стоимость:				**964,36**	**27639**

1	2	3	4	5	6	7	8
72	**С121-100104-1204 21-100104-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**32,9590**		**4614,58**	**152092**
		НР второго уровня	%	4,24		195,66	6449
		Накладные расходы	%	--		195,66	6449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		384,82	12683
		Сметная стоимость:				**5195,06**	**171224**
73	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	**т**	**0,0035**		**147295,32**	**520**
		НР второго уровня	%	4,24		6245,32	22
		Накладные расходы	%	--		6245,32	22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12283,25	43
		Сметная стоимость:				**165823,89**	**585**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**7560574**
		В том числе					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6010075**
Материалы -			Тенге				**388345**
Всего заработная плата -			Тенге				**1300134**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**625402**
Местные материалы -			Тенге				**3387628**
Накладные расходы -			Тенге				**947314**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**664320**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**282994**
Сметная прибыль -			Тенге				**556591**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7513981**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1524**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1300134**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1550498**
Материалы -			Тенге				**469**
Всего заработная плата -			Тенге				**2268**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1547022**
Накладные расходы -			Тенге				**67181**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1381**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**65800**
		Сметная прибыль -	Тенге				**129414**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**1747094**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2268**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**9261074**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1527**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1302402**
		РАЗДЕЛ 4.Отопление					
74	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка алюминиевых секционных радиаторов**	**1кВт**	**139,8300**		**847,90**	**118562**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	0,60873	85,119	879,78	74886
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032239	4,508	912,91	4115
		Итого оплата труда:				**564,98**	**79001**
74. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,302452	10,77	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000927	0,129622	3290,37	427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000927	0,129622	1267,10	164
74. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,012257	1,714	1495,22	2563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012257	1,714	836,74	1434
74. 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,00824	1,152	128,75	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019055	2,664	1893,09	5044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019055	2,664	944,68	2517
		Итого эксплуатация машин:				**58,53**	**8185**
74. 8	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000045	0,006292	180808,26	1138
74. 9	187489 С (23-021104-0404)	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	0,442	61,805	524,28	32403

1	2	3	4	5	6	7	8
74.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	20,974	93,00	1951
		Итого материалов:				**253,82**	**35491**
		НР первого уровня	%	60,4		341,25	47717
		НР второго уровня	%	4,24		50,42	7050
		Накладные расходы	%	--		391,67	54767
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,17	13866
		Сметная стоимость:				**1338,73**	**187195**
75	**С123-051001-0242 23-051001-0242 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые из 15 секций с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 175 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**30,0000**		**2387,83**	**71635**
		НР второго уровня	%	4,24		101,24	3037
		Накладные расходы	%	--		101,24	3037
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,13	5974
		Сметная стоимость:				**2688,20**	**80646**
76	**С123-051001-0242 23-051001-0242 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые из 5 секций с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 175 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**500,0000**		**2387,83**	**1193915**
		НР второго уровня	%	4,24		101,24	50622
		Накладные расходы	%	--		101,24	50622
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,13	99563
		Сметная стоимость:				**2688,20**	**1344100**
77	**С123-051001-0242 23-051001-0242 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые из 7 секций с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 175 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**224,0000**		**2387,83**	**534874**
		НР второго уровня	%	4,24		101,24	22679
		Накладные расходы	%	--		101,24	22679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,13	44604
		Сметная стоимость:				**2688,20**	**602157**

1	2	3	4	5	6	7	8
78	**С123-051001-0242 23-051001-0242 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые из 9 секций с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 175 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**36,0000**		**2387,83**	**85962**
		НР второго уровня	%	4,24		101,24	3645
		Накладные расходы	%	--		101,24	3645
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		199,13	7169
		Сметная стоимость:				**2688,20**	**96775**
79	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**21,9000**		**511,02**	**11191**
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	475
		Накладные расходы	%	--		21,67	475
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		42,61	933
		Сметная стоимость:				**575,30**	**12599**
80	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка кранов радиаторных**	**комплект**	**33,0000**		**135,53**	**4473**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1001,83)	чел-ч	0,1236	4,079	1001,83	4086
		Итого оплата труда:				**123,83**	**4086**
80. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,33	304,84	101
80. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,33	371,54	123
80. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,66	247,10	163
		Итого материалов:				**11,71**	**386**
		НР первого уровня	%	60,4		74,79	2468
		НР второго уровня	%	4,24		8,92	294
		Накладные расходы	%	--		83,71	2762

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17,54	579
		Сметная стоимость:				**236,78**	**7814**
81	**С123-041005-3001 23-041005-3001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Клапан регулирующий RAN 15 , DN 15, типа Danfoss**	**шт.**	**33,0000**		**12341,24**	**407261**
		НР второго уровня	%	4,24		523,27	17268
		Накладные расходы	%	–		523,27	17268
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1029,16	33962
		Сметная стоимость:				**13893,67**	**458491**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2427872**
		В том числе					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2427872**
Материалы -			Тенге				**35878**
Всего заработная плата -			Тенге				**83087**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2304838**
Сдача и испытание -			Тенге				**2539**
		Накладные расходы -	Тенге				**155254**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**50185**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**105069**
		Сметная прибыль -	Тенге				**206650**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2789777**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83087**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2789777**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83087**
		РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение					
82	**Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	**м кабеля**	**2240,0000**		**265,93**	**595675**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0,13	291,2	922,81	268722
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	84,672	1105,89	93638
		Итого оплата труда:				**161,77**	**362360**

1	2	3	4	5	6	7	8
82. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0189	42,336	3473,70	147063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	42,336	1267,10	53644
82. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	60,48	165,80	10028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0189	42,336	2393,83	101345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	42,336	944,68	39994
82. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0345	77,28	14,34	1108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**115,87**	**259544**
82. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	3,584	621,04	2226
82. 8	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,00055	1,232	1671,53	2059
82. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000019	0,04256	222237,60	9458
82.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	9,184	2673,63	24555
82.11	242707 С (24-040207-1303)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,003	6,72	1723,80	11584
82.12	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0016	3,584	4010,64	14374
82.13	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,448	361,08	162
82.14	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,004	8,96	333,80	2991
		Итого материалов:				**30,09**	**67409**
		НР первого уровня	%	42,8		69,24	155090
		НР второго уровня	%	4,24		14,21	31832
		Накладные расходы	%	--		83,45	186923

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,95	62608
		Сметная стоимость:				**377,32**	**845205**
83	**С123-060144-0601 23-060144-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,0800**		**141720,61**	**294779**
		НР второго уровня	%	4,24		6008,95	12499
		Накладные расходы	%	--		6008,95	12499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11818,37	24582
		Сметная стоимость:				**159547,93**	**331860**
84	**С123-060144-0303 23-060144-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0800**		**90127,83**	**7210**
		НР второго уровня	%	4,24		3821,42	306
		Накладные расходы	%	--		3821,42	306
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7515,94	601
		Сметная стоимость:				**101465,19**	**8117**
85	**С123-060144-0109 23-060144-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0800**		**827417,50**	**66193**
		НР второго уровня	%	4,24		35082,50	2807
		Накладные расходы	%	--		35082,50	2807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69000,00	5520
		Сметная стоимость:				**931500,00**	**74520**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**963857**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**963857**
Материалы -			Тенге				**67409**
Всего заработная плата -			Тенге				**362360**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**368182**
Накладные расходы -			Тенге				**202534**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**155090**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**47444**
		Сметная прибыль -	Тенге				**93311**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**1259702**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**376**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**362360**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1259702**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**376**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**362360**
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:		Тенге				**35316404**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5788895**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1072093**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**398023**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**28455416**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**3571715**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**38888119**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1648856**
	ИТОГО:		Тенге				**40528961**
	Сметная прибыль		Тенге				**3242958**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**43771919**
	Итого по акту:						**43 771 919**
	Временные здания и сооружения 0.9%						393 947
	Итого						**44 165 866**
	Зимнее удорожание 1,08%						476 991
	Итого						**44 642 857**
	налог 12 %						5 357 143
	Итого						**50 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .
_____ Басаров Т.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сәтті Сәулет"
_____ Туманов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
_____ Рамазанулы Р.