ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской Отдел Строительства"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**
Наименование строительства и адрес: **Строительства многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за февраль 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		85	20.03.2018				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2018г.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2018г Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	399 800 000	66 964 286							8 035 714	75 000 000
Всего к оплате с НДС	семьдесят пять миллионов тенге									

ЗАКАЗЧИК:_____ Жумашев Д.К.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

ПОДРЯДЧИК:_____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

Заказчик: ГУ "Городской Отдел Строительства"
Подрядчик: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

Наименование объекта - 5-этажный 50 квартирный жилой дом

РЕЕСТР
выполненных работ за февраль 2019год

№	Наименование объекта	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Освоение с начало строительства,	Выполнение по месяцам						
				Апрель	Май	Июнь	Июль	Ноябрь	Декабрь	февраль 2019г
1	Подкрановые пути	2 520 499,39	2 545 959					2 545 959	-	-
2	Общестроительные работы КЖ	225 835 170,64	221 065 451	14 182 930,00	44 432 624,00	113 430 084	49 019 813			
3	Общестроительные работы АР	152 423 778,51	107 399 861				3 734 548	26 004 498	44300511,67	33 360 304
4	Водопровод и канализация ВК	27 943 582	10 407 252					10 407 252		
5	Отопление и вентиляция ОВ	33 141 910	33 593 716					6 547 800	4260564,67	22 785 352
6	Газоснабжение ГСВ	7 728 904	5 170 219							5 170 219
7	Электроосвещение ЭС	21 852 610	19 617 541					4 494 491	1438924,67	13 684 125
8	Слаботочные сети СС	5 358 750	0							
	Итого:	476 805 205,80	399 800 000	14 182 930	44 432 624	113 430 084	52 754 361,42	50 000 000	50 000 001	75 000 000
	В том числе НДС	57 216 625		1 519 600	4 760 638	12 153 223	5 652 253	5 357 143	5 357 143	9 000 000

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Руководителя ГУ "Городского Отдела Строительства"

_____ Жумашев Д.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

_____ Рамазанулы Р.

Заказчик **ГУ "Городской Отдел Строительства"**

Подрядчик **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр. Береке г.Атырау**

Договор подряда (контракт) **№ 85** от **20.03.2018г.**

Акт №11
приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работыАС					
1	**Е11-070519-0102 11-070519-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород**	**м**	**98,6600**		**11011,74**	**1086419**
		Итого оплата труда:				**1292,07**	**127475**
		Итого эксплуатация машин:				**61,37**	**6055**
		Итого материалов:				**9684,50**	**955473**
		Накладные расходы	%	--		1303,29	128583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,20	97200
		Сметная стоимость:				**13300,24**	**1312202**
2	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**49,5390**		**63,20**	**3131**
		Итого оплата труда:				**31,01**	**1536**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**53**
		Итого материалов:				**31,31**	**1551**
		Накладные расходы	%	--		20,20	1001
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,67	331

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				90,07	4462
3	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	49,5390		114,11	5653
		Итого оплата труда:				38,34	1899
		Итого эксплуатация машин:				1,69	84
		Итого материалов:				74,46	3689
		Накладные расходы	%	--		26,50	1313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,25	557
		Сметная стоимость:				151,86	7523
		Кровля					
4	Е11-200301-0203 11-200301-0203 РСНБ РК 2015	**Установка решеток стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ размером 200х500, 200х800 мм**	шт	44,0000		1116,33	49118
		Итого оплата труда:				998,35	43927
		Итого эксплуатация машин:				43,82	1928
		Итого материалов:				84,07	3699
		Накладные расходы	%	--		675,90	29740
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,38	6309
		Сметная стоимость:				1935,61	85167
5	Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	т	0,1459		118539,60	17297
		Итого оплата труда:				94834,35	13838
		Итого эксплуатация машин:				27557,03	4021
		Итого материалов:				5016,69	732
		Накладные расходы	%	--		65228,97	9518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14701,49	2145
		Сметная стоимость:				198470,06	28961

1	2	3	4	5	6	7	8
6	С121-050201-9902 21-050201-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	т	0,1389		175567,06	24380
		Накладные расходы	%	--		7444,04	1034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14640,89	2033
		Сметная стоимость:				197651,99	27447
7	С121-050308-0211 21-050308-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм**	м2	12,0125		1349,13	16206
		Накладные расходы	%	--		57,20	687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,51	1351
		Сметная стоимость:				1518,84	18245
		Внутренняя отделка					
8	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	м2	3106,1600		1341,47	4166831
		Итого оплата труда:				449,75	1396997
		Итого эксплуатация машин:				21,83	67820
		Итого материалов:				888,18	2758841
		Накладные расходы	%	--		313,79	974687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,42	411321
		Сметная стоимость:				1787,69	5552840
9	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	м2	1219,0460		324,41	395471

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				229,77	280102
		Итого эксплуатация машин:				2,04	2490
		Итого материалов:				93,63	114133
		Накладные расходы	%	--		145,01	176772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,55	45779
		Сметная стоимость:				506,97	618023
10	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	**м2**	**8075,3000**		**1114,04**	**8996230**
		Итого оплата труда:				349,30	2820708
		Итого эксплуатация машин:				18,69	150906
		Итого материалов:				761,74	6151319
		Накладные расходы	%	--		246,77	1992728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,86	879117
		Сметная стоимость:				1469,68	11868074
11	**Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**717,3600**		**81,14**	**58203**
		Итого оплата труда:				74,01	53090
		Итого эксплуатация машин:				0,53	379
		Итого материалов:				6,87	4931
		Накладные расходы	%	--		45,72	32794
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,15	7280
		Сметная стоимость:				137,00	98278
12	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Гладкая облицовка стен, на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**591,7042**		**3918,82**	**2318783**
		Итого оплата труда:				1384,40	819156
		Итого эксплуатация машин:				18,43	10908
		Итого материалов:				2529,88	1496940

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		956,98	566247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		390,06	230802
		Сметная стоимость:				**5265,86**	**3115832**
		Разные работы					
13	**Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство утепления вентблоков из асбестоцементных листов на металлическом каркасе с изоляцией**	**м2**	**218,6400**		**1229,40**	**268796**
		Итого оплата труда:				**707,25**	**154634**
		Итого эксплуатация машин:				**9,95**	**2176**
		Итого материалов:				**515,96**	**112809**
		Накладные расходы	%	--		493,00	107789
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,79	30127
		Сметная стоимость:				**1860,19**	**406711**
14	**С121-130407-0501 21-130407-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщина 10 мм**	**м2**	**229,5720**		**1520,59**	**349085**
		Накладные расходы	%	--		64,47	14801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,81	29111
		Сметная стоимость:				**1711,87**	**392997**
15	**Е11-090501-0101 11-090501-0101 РСНБ РК 2015**	**Облицовка вентблоков стальным оцинкованным листом**	**м2**	**51,1080**		**278,43**	**14230**
		Итого оплата труда:				**263,20**	**13452**
		Итого эксплуатация машин:				**8,00**	**409**
		Итого материалов:				**10,55**	**539**
		Накладные расходы	%	--		178,89	9143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,59	1870
		Сметная стоимость:				**493,91**	**25243**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**С121-050104-0112 21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	**кг**	**0,3897**		**255670,32**	**99635**
		Накладные расходы	%	--		10840,42	4225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21320,86	8309
		Сметная стоимость:				**287831,60**	**112168**
17	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	**т**	**0,3583**		**346328,01**	**124075**
		Накладные расходы	%	--		14684,31	5261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28880,99	10347
		Сметная стоимость:				**389893,30**	**139683**
18	**Е11-080201-0303 11-080201-0303 РСНБ РК 2015**	**Кладка вентблоков из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м-ВБ-1,ВБ-2,ВБ-4**	**м3**	**47,2500**		**33042,36**	**1561251**
		Итого оплата труда:				**6542,68**	**309142**
		Итого эксплуатация машин:				**1544,83**	**72993**
		Итого материалов:				**25351,61**	**1197864**
		Накладные расходы	%	--		4865,60	229900
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3032,64	143292
		Сметная стоимость:				**40940,59**	**1934443**
19	**Е11-080201-0303 11-080201-0303 РСНБ РК 2015**	**Кладка вентблоков из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м- ВБ-3,ВБ-5**	**м3**	**40,3200**		**36269,87**	**1462401**
		Итого оплата труда:				**6542,68**	**263801**
		Итого эксплуатация машин:				**1544,83**	**62288**
		Итого материалов:				**28579,12**	**1152310**
		Накладные расходы	%	--		5002,45	201699

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3301,79	133128
		Сметная стоимость:				**44574,10**	**1797228**
20	**Е11-120101-1101 11-120101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство чашы водосточной воронки**	**шт**	**4,0000**		**1669,41**	**6678**
		Итого оплата труда:				**1624,36**	**6497**
		Итого эксплуатация машин:				**18,93**	**76**
		Итого материалов:				**35,57**	**142**
		Накладные расходы	%	--		1025,76	4103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,61	862
		Сметная стоимость:				**2910,79**	**11643**
21	**С121-050104-0104 21-050104-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,4 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0918**		**255670,32**	**23471**
		Накладные расходы	%	--		10840,42	995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21320,86	1957
		Сметная стоимость:				**287831,60**	**26423**
22	**С121-130205-0501 21-130205-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**16,0000**		**87,79**	**1405**
		Накладные расходы	%	--		3,72	60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,32	117
		Сметная стоимость:				**98,83**	**1581**
23	**Е11-160801-0103 11-160801-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка труб сливных диам. 100 мм**	**шт**	**4,0000**		**862,12**	**3448**
		Итого оплата труда:				**721,43**	**2886**
		Итого материалов:				**140,70**	**563**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		490,77	1963
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,23	433
		Сметная стоимость:				**1461,13**	**5845**
24	**С123-010103-0116 23-010103-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**6,8400**		**2431,16**	**16629**
		Накладные расходы	%	--		103,08	705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,74	1387
		Сметная стоимость:				**2736,98**	**18721**
25	**Е11-090601-0103 11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлоконструкций навеса**	**т**	**0,0937**		**83463,21**	**7822**
		Итого оплата труда:				**79919,76**	**7490**
		Итого эксплуатация машин:				**2006,60**	**188**
		Итого материалов:				**1966,31**	**184**
		Накладные расходы	%	--		54273,63	5087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11018,95	1033
		Сметная стоимость:				**148755,79**	**13941**
26	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0937**		**329982,33**	**30926**
		Накладные расходы	%	--		13991,25	1311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27517,89	2579
		Сметная стоимость:				**371491,47**	**34816**
27	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,0768**		**63,20**	**258**
		Итого оплата труда:				**31,01**	**126**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1,06	4
		Итого материалов:				31,31	128
		Накладные расходы	%	--		20,20	82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,67	27
		Сметная стоимость:				90,07	367
28	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-за 2 раза	м2	4,0768		114,11	465
		Итого оплата труда:				38,34	156
		Итого эксплуатация машин:				1,69	7
		Итого материалов:				74,46	304
		Накладные расходы	%	--		26,50	108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,25	46
		Сметная стоимость:				151,86	619
29	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство кровель навеса из сотового поликорбаната	м2	12,0000		572,60	6871
		Итого оплата труда:				503,57	6043
		Итого эксплуатация машин:				14,94	179
		Итого материалов:				59,44	713
		Накладные расходы	%	--		320,33	3844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,43	857
		Сметная стоимость:				964,36	11572
30	С121-130502-0607 21-130502-0607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Листы поликарбонатные толщиной 10 мм	м2	12,0000		20170,31	242044
		Накладные расходы	%	--		855,22	10263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1682,04	20185
		Сметная стоимость:				22707,57	272491

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм**	**м2**	**12,0000**		**1237,05**	**14845**
		Итого оплата труда:				**495,50**	**5946**
		Итого эксплуатация машин:				**220,66**	**2648**
		Итого материалов:				**591,11**	**7093**
		Накладные расходы	%	--		367,00	4404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,32	1540
		Сметная стоимость:				**1732,38**	**20789**
32	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-В15**	**м3**	**15,8600**		**33713,15**	**534691**
		Итого оплата труда:				**1772,80**	**28117**
		Итого эксплуатация машин:				**1039,25**	**16483**
		Итого материалов:				**31176,13**	**494453**
		Накладные расходы	%	--		2325,70	36886
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2883,11	45726
		Сметная стоимость:				**38921,96**	**617302**
33	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**т**	**0,2106**		**208531,13**	**43908**
		Накладные расходы	%	--		8841,72	1862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17389,83	3662
		Сметная стоимость:				**234762,68**	**49432**
34	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	**м2**	**27,2800**		**3127,55**	**85320**
		Итого оплата труда:				**935,42**	**25518**
		Итого эксплуатация машин:				**52,31**	**1427**
		Итого материалов:				**2165,11**	**59064**
		Накладные расходы	%	--		726,43	19817

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		308,32	8411
		Сметная стоимость:				**4162,30**	**113548**
35	**Е11-070519-0102 11-070519-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических ограждений с поручнями**	**м**	**32,7400**		**1395,23**	**45680**
		Итого оплата труда:				**1292,07**	**42302**
		Итого эксплуатация машин:				**61,37**	**2009**
		Итого материалов:				**67,99**	**2226**
		Накладные расходы	%	--		895,55	29320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,26	6000
		Сметная стоимость:				**2474,05**	**81000**
36	**С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждения с поручнями**	**т**	**0,4546**		**397826,38**	**180840**
		Накладные расходы	%	--		16867,84	7668
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33175,54	15081
		Сметная стоимость:				**447869,76**	**203588**
37	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**39,5476**		**63,20**	**2499**
		Итого оплата труда:				**31,01**	**1226**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**42**
		Итого материалов:				**31,31**	**1238**
		Накладные расходы	%	--		20,20	799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,67	264
		Сметная стоимость:				**90,07**	**3562**
38	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-за 2 раза**	**м2**	**39,5476**		**114,11**	**4513**
		Итого оплата труда:				**38,34**	**1516**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**67**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**74,46**	**2945**
		Накладные расходы	%	--		26,50	1048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,25	445
		Сметная стоимость:				**151,86**	**6006**
39	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-тамбурная плита ТП**	**м3**	**2,9200**		**33713,15**	**98442**
		Итого оплата труда:				**1772,80**	**5177**
		Итого эксплуатация машин:				**1039,25**	**3035**
		Итого материалов:				**31176,13**	**91034**
		Накладные расходы	%	--		2325,70	6791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2883,11	8419
		Сметная стоимость:				**38921,96**	**113652**
40	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм**	**т**	**0,0514**		**208531,13**	**10720**
		Накладные расходы	%	--		8841,72	455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17389,83	894
		Сметная стоимость:				**234762,68**	**12069**
		Парапетные и балконные ограждения					
41	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**166,9756**		**63,20**	**10553**
		Итого оплата труда:				**31,01**	**5178**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**177**
		Итого материалов:				**31,31**	**5228**
		Накладные расходы	%	--		20,20	3373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,67	1114
		Сметная стоимость:				**90,07**	**15040**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-за 2 раза**	м2	166,9756		114,11	19054
		Итого оплата труда:				38,34	6401
		Итого эксплуатация машин:				1,69	282
		Итого материалов:				74,46	12434
		Накладные расходы	%	--		26,50	4425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,25	1878
		Сметная стоимость:				151,86	25357
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**22408278**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22033087**
Материалы -			Тенге				**14631125**
Всего заработная плата -			Тенге				**6409557**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**827483**
Сдача и испытание -			Тенге				**2163**
		Накладные расходы -	Тенге				**4595300**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2130271**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28758658**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7034**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6409557**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**375191**
Материалы -			Тенге				**1455**
Всего заработная плата -			Тенге				**34780**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**335841**
		Накладные расходы -	Тенге				**37987**
		Сметная прибыль -	Тенге				**33054**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**446233**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34780**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**29204890**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7072**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6444337**

РАЗДЕЛ 2.Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка кранов радиаторных**	**комплект**	**513,0000**		**135,53**	**69528**
		Итого оплата труда:				**123,83**	**63523**
		Итого материалов:				**11,71**	**6005**
		Накладные расходы	%	--		83,71	42943
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,54	8998
		Сметная стоимость:				**236,78**	**121468**
44	**С123-041005-3001 23-041005-3001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Клапан регулирующий RAN 15 , DN 15, типа Danfoss**	**шт.**	**103,0000**		**12341,24**	**1271148**
		Накладные расходы	%	--		523,27	53897
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1029,16	106004
		Сметная стоимость:				**13893,67**	**1431048**
45	**С123-041006-2201 23-041006-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Клапан запорный ручной RLV 15, DN 15**	**шт.**	**136,0000**		**8681,59**	**1180696**
		Накладные расходы	%	--		368,10	50062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		723,98	98461
		Сметная стоимость:				**9773,66**	**1329218**
46	**С123-051207-0902 23-051207-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Воздухоудалитель автоматический, DN 15**	**шт.**	**138,0000**		**2141,13**	**295476**
		Накладные расходы	%	--		90,78	12528

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,55	24640
		Сметная стоимость:				**2410,47**	**332644**
47	**С123-051314-0403 23-051314-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Головка ручная для термостатических клапанов**	**шт.**	**136,0000**		**416,18**	**56600**
		Накладные расходы	%	--		17,65	2400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,71	4720
		Сметная стоимость:				**468,53**	**63720**
48	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**10,0000**		**1670,41**	**16704**
		Итого оплата труда:				**1319,31**	**13193**
		Итого эксплуатация машин:				**76,96**	**770**
		Итого материалов:				**283,59**	**2836**
		Накладные расходы	%	--		901,47	9015
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,75	2058
		Сметная стоимость:				**2777,63**	**27776**
49	**С123-041009-0102 23-041009-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**53480,65**	**320884**
		Накладные расходы	%	--		2267,58	13605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4459,86	26759
		Сметная стоимость:				**60208,09**	**361249**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	С123-041009-0103 23-041009-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	4,0000		64757,56	259030
		Накладные расходы	%	--		2745,72	10983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5400,26	21601
		Сметная стоимость:				72903,54	291614
51	С123-051207-0902 23-051207-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Воздухоудалитель автоматический, DN 15**	шт.	20,0000		2141,13	42823
		Накладные расходы	%	--		90,78	1816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,55	3571
		Сметная стоимость:				2410,47	48209
52	С123-020502-0401 23-020502-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта, с гильзой из нержавеющей стали, DN 15 РК 1893-2009**	шт.	20,0000		321,39	6428
		Накладные расходы	%	--		13,63	273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,80	536
		Сметная стоимость:				361,82	7236
53	С123-021199-9928 23-021199-9928 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм**	шт.	20,0000		36,19	724
		Накладные расходы	%	--		1,53	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,02	60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				40,74	815
54	С123-020101-2302 23-020101-2302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Резьба, Ду 20 мм**	шт.	40,0000		59,19	2368
		Накладные расходы	%	--		2,51	100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	197
		Сметная стоимость:				66,64	2665
55	С123-021199-9929 23-021199-9929 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм**	шт.	4,0000		57,86	231
		Накладные расходы	%	--		2,45	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,83	19
		Сметная стоимость:				65,14	261
56	С123-020101-2303 23-020101-2303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Резьба, Ду 25 мм**	шт.	8,0000		75,53	604
		Накладные расходы	%	--		3,20	26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,30	50
		Сметная стоимость:				85,03	680
57	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex**	м	2660,0000		431,98	1149055
		Итого оплата труда:				229,05	609270
		Итого эксплуатация машин:				47,33	125890

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				179,22	476716
		Накладные расходы	%	--		150,35	399932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,59	123919
		Сметная стоимость:				**628,91**	**1672905**
58	**С121-110403-0610 21-110403-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 45 мм**	**м**	**40,4000**		**2147,46**	**86757**
		Накладные расходы	%	--		91,05	3679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,08	7235
		Сметная стоимость:				2417,59	97671
59	**С121-110403-0604 21-110403-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 25 мм**	**м**	**101,0000**		**1548,98**	**156447**
		Накладные расходы	%	--		65,68	6633
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,17	13046
		Сметная стоимость:				**1743,83**	**176127**
60	**С121-110403-0604 21-110403-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 20 мм**	**м**	**323,2000**		**1548,98**	**500630**
		Накладные расходы	%	--		65,68	21227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,17	41749
		Сметная стоимость:				**1743,83**	**563606**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	**С121-110403-0209 21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 26 мм**	**м**	**2222,0000**		**185,23**	**411581**
		Накладные расходы	%	--		7,85	17451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,45	34323
		Сметная стоимость:				**208,53**	**463355**
62	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**60,0000**		**654,89**	**39293**
		Итого оплата труда:				**561,86**	**33712**
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**43**
		Итого материалов:				**92,68**	**5561**
		Накладные расходы	%	--		348,72	20923
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,29	4817
		Сметная стоимость:				**1083,90**	**65034**
63	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**60,0000**		**63,20**	**3792**
		Итого оплата труда:				**31,01**	**1861**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**64**
		Итого материалов:				**31,31**	**1879**
		Накладные расходы	%	--		20,20	1212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,67	400
		Сметная стоимость:				**90,07**	**5404**
64	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**405,2800**		**511,02**	**207106**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		21,67	8781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	17271
		Сметная стоимость:				**575,30**	**233158**
		Узел ввода для квартиры - 50 шт					
65	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**200,0000**		**1670,41**	**334082**
		Итого оплата труда:				**1319,31**	**263861**
		Итого эксплуатация машин:				**76,96**	**15392**
		Итого материалов:				**283,59**	**56718**
		Накладные расходы	%	--		901,47	180294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,75	41150
		Сметная стоимость:				**2777,63**	**555527**
66	**С123-040902-5903 23-040902-5903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**200,0000**		**8470,72**	**1694144**
		Накладные расходы	%	--		359,16	71832
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		706,39	141278
		Сметная стоимость:				**9536,27**	**1907254**
67	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка фильтров диаметром 20 мм**	**1фильтр**	**100,0000**		**845,66**	**84566**
		Итого оплата труда:				**748,23**	**74823**
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	**11911**
		Итого материалов:				**13,68**	**1368**
		Накладные расходы	%	--		506,95	50695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,21	10821
		Сметная стоимость:				**1460,82**	**146082**

1	2	3	4	5	6	7	8
68	**С123-041013-1001 23-041013-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss**	**шт.**	**100,0000**		**9939,04**	**993904**
		Накладные расходы	%	--		421,42	42142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		828,84	82884
		Сметная стоимость:				**11189,29**	**1118929**
69	**С123-040905-1228 23-040905-1228 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**50,0000**		**1088,62**	**54431**
		Накладные расходы	%	--		46,16	2308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,78	4539
		Сметная стоимость:				**1225,56**	**61278**
70	**С123-041009-0502 23-041009-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентиль балансировочный запорно-измерительный ручной ASV с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**50,0000**		**38918,81**	**1945941**
		Накладные расходы	%	--		1650,16	82508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3245,52	162276
		Сметная стоимость:				**43814,48**	**2190724**
71	**С123-070502-0301 23-070502-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Теплосчетчик Карат-компакт-201**	**шт.**	**50,0000**		**70216,72**	**3510836**
		Накладные расходы	%	--		2977,19	148859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5855,51	292776

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				79049,42	3952471
		Тепловой узел					
72	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**8,0000**		**1689,34**	**13515**
		Итого оплата труда:				**1328,75**	**10630**
		Итого эксплуатация машин:				**95,89**	**767**
		Итого материалов:				**283,59**	**2269**
		Накладные расходы	%	--		908,22	7266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,81	1662
		Сметная стоимость:				**2805,37**	**22443**
73	**С123-040601-0904 23-040601-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15с22п для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм**	**шт**	**8,0000**		**24854,76**	**198838**
		Накладные расходы	%	--		1053,84	8431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2072,69	16582
		Сметная стоимость:				**27981,29**	**223850**
74	**С123-020103-2406 23-020103-2406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм**	**компл**	**8,0000**		**2994,39**	**23955**
		Накладные расходы	%	--		126,96	1016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,71	1998
		Сметная стоимость:				**3371,06**	**26968**
75	**Е11-180701-0101 11-180701-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм**	**1шт**	**4,0000**		**39831,56**	**159326**
		Итого оплата труда:				**2503,32**	**10013**
		Итого эксплуатация машин:				**186,59**	**746**
		Итого материалов:				**37164,43**	**148658**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3264,97	13060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3447,72	13791
		Сметная стоимость:				46544,25	186177
76	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**2,0000**		**408,99**	**818**
		Итого оплата труда:				**387,80**	776
		Итого эксплуатация машин:				**18,93**	**38**
		Итого материалов:				**11,71**	**23**
		Накладные расходы	%	--		261,50	523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,64	107
		Сметная стоимость:				724,13	**1448**
77	**С123-051501-1005 23-051501-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Теплосчетчик MULTICAL 602**	**шт.**	**2,0000**		**93633,61**	**187267**
		Накладные расходы	%	--		3970,07	7940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7808,29	15617
		Сметная стоимость:				**105411,97**	**210824**
78	**Ц13-110203-0103 13-110203-0103 РСНБ РК 2015**	**Монтаж расходомера; наружный диаметр трубопровода до 25 мм**	**шт**	**10,0000**		**1039,26**	**10393**
		Итого оплата труда:				**858,61**	**8586**
		Итого материалов:				**180,65**	**1806**
		Накладные расходы	%	--		437,87	4379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,17	1182
		Сметная стоимость:				**1595,30**	**15953**
79	**С123-051501-0904 23-051501-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Расходомер ультразвуковой**	**шт.**	**4,0000**		**120883,86**	**483535**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5125,48	20502
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10080,75	40323
		Сметная стоимость:				**136090,08**	**544360**
80	**С123-041008-0103 23-041008-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Термопреобразователь**	**шт.**	**4,0000**		**4453,61**	**17814**
		Накладные расходы	%	--		188,83	755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		371,40	1486
		Сметная стоимость:				**5013,84**	**20055**
81	**С123-070208-0204 23-070208-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тепловычислители ПТ500**	**шт.**	**2,0000**		**6127,85**	**12256**
		Накладные расходы	%	--		259,82	520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,01	1022
		Сметная стоимость:				**6898,68**	**13797**
82	**С123-020902-5004 23-020902-5004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Присоединитель, DN 32**	**шт.**	**2,0000**		**1351,70**	**2703**
		Накладные расходы	%	--		57,31	115
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,72	225
		Сметная стоимость:				**1521,73**	**3043**
83	**Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**комплект**	**14,0000**		**2305,99**	**32284**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				220,62	3089
		Итого материалов:				2085,37	29195
		Накладные расходы	%	--		236,68	3313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,41	2848
		Сметная стоимость:				2746,08	38445
84	**Е11-181101-0104 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**комплект**	**22,0000**		**330,69**	**7275**
		Итого оплата труда:				294,65	6482
		Итого материалов:				36,04	793
		Накладные расходы	%	--		199,54	4390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,42	933
		Сметная стоимость:				572,65	12598
85	**С123-051501-0302 23-051501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Термометры прямые в оправе**	**шт**	**22,0000**		**1288,61**	**28349**
		Накладные расходы	%	--		54,64	1202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,46	2364
		Сметная стоимость:				1450,71	31916
86	**С123-040905-1811 23-040905-1811 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**14,0000**		**2003,82**	**28053**
		Накладные расходы	%	--		84,96	1189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,10	2339
		Сметная стоимость:				2255,88	31582

1	2	3	4	5	6	7	8
87	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45х3 мм**	**м**	**6,0000**		**1209,65**	**7258**
		Итого оплата труда:				**540,45**	**3243**
		Итого эксплуатация машин:				**26,33**	**158**
		Итого материалов:				**653,11**	**3919**
		Накладные расходы	%	--		391,56	2349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,10	769
		Сметная стоимость:				**1729,31**	**10376**
88	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 20х2,8 мм**	**м**	**2,0000**		**781,16**	**1562**
		Итого оплата труда:				**540,45**	**1081**
		Итого эксплуатация машин:				**26,33**	**53**
		Итого материалов:				**224,62**	**449**
		Накладные расходы	%	--		373,39	747
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,36	185
		Сметная стоимость:				**1246,92**	**2494**
89	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 20х2,8 мм**	**м**	**5,0000**		**863,73**	**4319**
		Итого оплата труда:				**540,45**	**2702**
		Итого эксплуатация машин:				**26,33**	**132**
		Итого материалов:				**307,19**	**1536**
		Накладные расходы	%	--		376,89	1884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,25	496
		Сметная стоимость:				**1339,88**	**6699**

1	2	3	4	5	6	7	8
90	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**910,20**	**10922**
		Итого оплата труда:				**558,36**	**6700**
		Итого эксплуатация машин:				**541,30**	**6496**
		Накладные расходы	%	--		400,04	4800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,82	1258
		Сметная стоимость:				**1415,05**	**16981**
91	**С123-020101-3503 23-020101-3503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 45 мм - 25 мм ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**8,0000**		**2688,84**	**21511**
		Накладные расходы	%	--		114,01	912
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,23	1794
		Сметная стоимость:				**3027,07**	**24217**
92	**С123-020101-3508 23-020101-3508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм - 45 мм ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**4,0000**		**2167,72**	**8671**
		Накладные расходы	%	--		91,91	368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,77	723
		Сметная стоимость:				**2440,40**	**9762**
93	**Ц13-120901-0102 13-120901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 МПа**	**шт**	**22,0000**		**1390,19**	**30584**
		Итого оплата труда:				**1087,23**	**23919**
		Итого эксплуатация машин:				**330,16**	**7263**
		Итого материалов:				**115,35**	**2538**
		Накладные расходы	%	--		519,08	11420

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,74	3360
		Сметная стоимость:				**2062,00**	**45364**
94	**С123-021104-0101 23-021104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Штуцеры**	**шт.**	**8,0000**		**546,04**	**4368**
		Накладные расходы	%	--		23,15	185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,54	364
		Сметная стоимость:				**614,73**	**4918**
95	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**64,0000**		**1670,41**	**106906**
		Итого оплата труда:				**1319,31**	**84436**
		Итого эксплуатация машин:				**76,96**	**4925**
		Итого материалов:				**283,59**	**18150**
		Накладные расходы	%	--		901,47	57694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,75	13168
		Сметная стоимость:				**2777,63**	**177769**
96	**С123-040902-0102 23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные Vexve100, DN 15**	**шт**	**28,0000**		**8172,28**	**228824**
		Накладные расходы	%	--		346,50	9702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		681,50	19082
		Сметная стоимость:				**9200,29**	**257608**

1	2	3	4	5	6	7	8
97	С123-040902-0103 23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные Vexve100, DN 20**	шт	28,0000		8841,83	247571
		Накладные расходы	%	--		374,89	10497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		737,34	20645
		Сметная стоимость:				9954,06	278714
98	С123-040902-0104 23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные Vexve100, DN 25**	шт	8,0000		10604,33	84835
		Накладные расходы	%	--		449,62	3597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		884,32	7075
		Сметная стоимость:				11938,27	95506
99	Е11-160401-0303 11-160401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 76 мм-Коллектор распределительный диаметром 76х3,0, L=1500 мм**	м	6,0000		3910,33	23462
		Итого оплата труда:				715,86	4295
		Итого эксплуатация машин:				43,61	262
		Итого материалов:				3170,64	19024
		Накладные расходы	%	--		616,51	3699
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		362,15	2173
		Сметная стоимость:				4888,99	29334
100	С123-030101-0502 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Люк ревизионный РК 2384-2013**	комплект	100,0000		3338,44	333844

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		141,55	14155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,40	27840
		Сметная стоимость:				**3758,39**	**375839**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**17016830**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3564068**
Материалы -			Тенге				**4344**
Всего заработная плата -			Тенге				**32505**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3523092**
		Накладные расходы -	Тенге				**165177**
		Сметная прибыль -	Тенге				**298340**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**4027586**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32505**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2358478**
Материалы -			Тенге				**484155**
Всего заработная плата -			Тенге				**651542**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1155416**
		Накладные расходы -	Тенге				**475857**
		Сметная прибыль -	Тенге				**226747**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3061082**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**676**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**651542**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**11094283**
Материалы -			Тенге				**290942**
Всего заработная плата -			Тенге				**542147**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**10232678**
Сдача и испытание -			Тенге				**4863**
		Накладные расходы -	Тенге				**811738**
		Сметная прибыль -	Тенге				**952482**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**12858503**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**596**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**542147**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**19947171**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1307**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1226194**

РАЗДЕЛ 3.Газоснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8
101	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**50,0000**		**408,99**	**20449**
		Итого оплата труда:				**387,80**	**19390**
		Итого эксплуатация машин:				**18,93**	**947**
		Итого материалов:				**11,71**	**585**
		Накладные расходы	%	--		261,50	13075
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,64	2682
		Сметная стоимость:				**724,13**	**36207**
102	**С123-090101-0501 23-090101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом**	**шт.**	**50,0000**		**7104,76**	**355238**
		Накладные расходы	%	--		301,24	15062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,48	29624
		Сметная стоимость:				**7998,48**	**399924**
103	**С123-040905-0201 23-040905-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм**	**шт**	**50,0000**		**1016,76**	**50838**
		Накладные расходы	%	--		43,11	2156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,79	4239
		Сметная стоимость:				**1144,66**	**57233**
104	**С123-040905-0203 23-040905-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм**	**шт**	**50,0000**		**1694,48**	**84724**
		Накладные расходы	%	--		71,85	3592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,31	7065

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1907,63**	95382
105	**Е11-160301-0301 11-160301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**102,7000**		**1219,50**	**125243**
		Итого оплата труда:				**271,25**	27858
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	1467
		Итого материалов:				**939,76**	96513
		Накладные расходы	%	--		222,49	22850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,36	11847
		Сметная стоимость:				**1557,35**	159940
106	**Е11-160301-0302 11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**90,0000**		**1266,22**	**113960**
		Итого оплата труда:				**271,25**	24413
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	1286
		Итого материалов:				**986,48**	88783
		Накладные расходы	%	--		224,47	20202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,26	10733
		Сметная стоимость:				**1609,95**	144895
107	**Е11-160301-0303 11-160301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**52,7000**		**1341,86**	**70716**
		Итого оплата труда:				**271,25**	14295
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	753
		Итого материалов:				**1062,12**	55974
		Накладные расходы	%	--		227,68	11999
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,56	6617
		Сметная стоимость:				**1695,11**	89332

1	2	3	4	5	6	7	8
108	**Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм (футляр)**	**м**	**4,5000**		**1969,13**	**8861**
		Итого оплата труда:				**640,94**	**2884**
		Итого эксплуатация машин:				**31,52**	**142**
		Итого материалов:				**1308,64**	**5889**
		Накладные расходы	%	--		487,03	2192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,49	884
		Сметная стоимость:				**2652,65**	**11937**
109	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45 мм (футляр)**	**м**	**20,0000**		**996,21**	**19924**
		Итого оплата труда:				**540,45**	**10809**
		Итого эксплуатация машин:				**26,33**	**527**
		Итого материалов:				**439,67**	**8793**
		Накладные расходы	%	--		382,51	7650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,30	2206
		Сметная стоимость:				**1489,02**	**29780**
110	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 76 мм**	**футляр**	**16,0000**		**24207,56**	**387321**
		Итого оплата труда:				**7079,24**	**113268**
		Итого эксплуатация машин:				**2360,79**	**37773**
		Итого материалов:				**14817,34**	**237077**
		Накладные расходы	%	--		5609,01	89744
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2385,33	38165
		Сметная стоимость:				**32201,90**	**515230**

1	2	3	4	5	6	7	8
111	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 45 мм**	**футляр**	**40,0000**		**23875,83**	**955033**
		Итого оплата труда:				**7078,19**	**283128**
		Итого эксплуатация машин:				**2295,18**	**91807**
		Итого материалов:				**14551,21**	**582048**
		Накладные расходы	%	--		5594,27	223771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2357,61	94304
		Сметная стоимость:				**31827,71**	**1273108**
112	**Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Пневматическое испытание газопроводов**	**м**	**450,0000**		**375,86**	**169136**
		Итого оплата труда:				**368,14**	**165665**
		Итого материалов:				7,71	**3471**
		Накладные расходы	%	--		247,72	111476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,89	22449
		Сметная стоимость:				**673,47**	**303061**
113	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**35,0000**		**63,20**	**2212**
		Итого оплата труда:				**31,01**	**1085**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**37**
		Итого материалов:				**31,31**	**1096**
		Накладные расходы	%	--		20,20	707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,67	234
		Сметная стоимость:				**90,07**	**3153**
114	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-за 2 раза**	**м2**	**35,0000**		**114,11**	**3994**
		Итого оплата труда:				**38,34**	**1342**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1,69	59
		Итого материалов:				**74,46**	**2606**
		Накладные расходы	%	--		26,50	927
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,25	394
		Сметная стоимость:				**151,86**	**5315**
115	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**75,0000**		**511,02**	**38327**
		Накладные расходы	%	--		21,67	1625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	3196
		Сметная стоимость:				**575,30**	**43148**
116	**С123-010504-0101 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**62,5000**		**22,48**	**1405**
		Накладные расходы	%	--		0,95	60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	117
		Сметная стоимость:				**25,31**	**1582**
117	**Праис ТПРАИС лист**	**Сигнализатор загазованности с электромагнитным клапаном САКЗ**	**шт**	**50,0000**		**24107,14**	**1205357**
		Накладные расходы	%	--		1022,14	51107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2010,34	100517
		Сметная стоимость:				**27139,63**	**1356981**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3612739**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1560595**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1560595**
		Накладные расходы -	Тенге				**66169**
		Сметная прибыль -	Тенге				**130141**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1756906**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1348560**
Материалы -			Тенге				**822828**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				398823
		Накладные расходы -	Тенге				315149
		Сметная прибыль -	Тенге				133097
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1796806
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				453
		Сметная заработная плата -	Тенге				398823
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				703583
		Материалы -	Тенге				260009
		Всего заработная плата -	Тенге				265314
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				175294
		Накладные расходы -	Тенге				196876
		Сметная прибыль -	Тенге				72037
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				972496
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				256
		Сметная заработная плата -	Тенге				265314
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4526208
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				708
		Сметная заработная плата -	Тенге				664137
		РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение					
118	**Ц13-080304-0209 13-080304-0209 РСНБ РК 2015**	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	**шт.**	**2,0000**		**6146,11**	**12292**
		Итого оплата труда:				2411,69	4823
		Итого эксплуатация машин:				1341,61	2683
		Итого материалов:				2857,28	5715
		Накладные расходы	%	--		1336,57	2673
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		598,61	1197
		Сметная стоимость:				8081,28	16163
119	**51-080401-0401 51-080401-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-с рубильником, счетчиком, автоматами**	**шт.**	**2,0000**		**192416,00**	**384832**
		Накладные расходы	%	--		8158,44	16317

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16045,96	32092
		Сметная стоимость:				**216620,39**	**433241**
120	**Ц13-110201-0106 13-110201-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка реле**	**шт.**	**4,0000**		**4052,68**	**16211**
		Итого оплата труда:				**4011,27**	**16045**
		Итого материалов:				**41,41**	**166**
		Накладные расходы	%	--		2011,63	8047
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		485,14	1941
		Сметная стоимость:				**6549,45**	**26198**
121	**С123-070216-0123 23-070216-0123 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Реле времени РВО-15**	**шт.**	**2,0000**		**10884,44**	**21769**
		Накладные расходы	%	--		461,50	923
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		907,68	1815
		Сметная стоимость:				**12253,62**	**24507**
122	**С123-070216-0210 23-070216-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 220 В, АС, типа ИЭК**	**шт.**	**2,0000**		**941,48**	**1883**
		Накладные расходы	%	--		39,92	80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,51	157
		Сметная стоимость:				**1059,91**	**2120**
		ЩЭ					
123	**Ц13-080305-0903 13-080305-0903 РСНБ РК 2015**	**Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	**шт**	**10,0000**		**4644,52**	**46445**
		Итого оплата труда:				**3982,91**	**39829**
		Итого эксплуатация машин:				**242,01**	**2420**
		Итого материалов:				**508,06**	**5081**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1973,89	19739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,47	5295
		Сметная стоимость:				**7147,88**	**71479**
124	**51-080401-0901 51-080401-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**ЩИТ этажный на 5 квартир**	**шт.**	**10,0000**		**165712,00**	**1657120**
		Накладные расходы	%	--		7026,19	70262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13819,06	138191
		Сметная стоимость:				**186557,24**	**1865572**
		ЩК					
125	**Ц13-080305-0901 13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	**шт**	**50,0000**		**2477,35**	**123868**
		Итого оплата труда:				**1969,34**	**98467**
		Итого эксплуатация машин:				**61,97**	**3099**
		Итого материалов:				**468,16**	**23408**
		Накладные расходы	%	--		983,65	49183
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,88	13844
		Сметная стоимость:				**3737,89**	**186894**
126	**С123-070201-0912 23-070201-0912 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Щиты осветительные квартирные**	**шт.**	**50,0000**		**38979,04**	**1948952**
		Накладные расходы	%	--		1652,71	82636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3250,54	162527
		Сметная стоимость:				**43882,29**	**2194115**

1	2	3	4	5	6	7	8
127	Ц13-080206-2901 13-080206-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка шинопровода осветительного**	м	1,0000		617,64	618
		Итого оплата труда:				494,74	495
		Итого эксплуатация машин:				63,96	64
		Итого материалов:				83,05	83
		Накладные расходы	%	--		246,92	247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,16	69
		Сметная стоимость:				933,72	934
128	С123-070222-0204 23-070222-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78**	шт.	1,0000		6722,77	6723
		Накладные расходы	%	--		285,05	285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		560,63	561
		Сметная стоимость:				7568,44	7568
129	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	410,0000		296,19	121438
		Итого оплата труда:				148,31	60808
		Итого эксплуатация машин:				1,76	722
		Итого материалов:				146,78	60180
		Накладные расходы	%	--		78,73	32278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,99	12297
		Сметная стоимость:				404,91	166014
130	С123-060902-0118 23-060902-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,0600		1793650,39	107619

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		76050,78	4563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149576,09	8975
		Сметная стоимость:				**2019277,26**	**121157**
131	**С123-060902-0109 23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,5600**		**90283,76**	**50559**
		Накладные расходы	%	--		3828,03	2144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7528,94	4216
		Сметная стоимость:				**101640,73**	**56919**
132	**С123-060902-0107 23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,2000**		**57602,11**	**11520**
		Накладные расходы	%	--		2442,33	488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4803,56	961
		Сметная стоимость:				**64847,99**	**12970**
133	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**м**	**22,0000**		**437,55**	**9626**
		Итого оплата труда:				**134,06**	**2949**
		Итого эксплуатация машин:				**18,10**	**398**
		Итого материалов:				**290,26**	**6386**
		Накладные расходы	%	--		78,36	1724
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,27	908
		Сметная стоимость:				**557,19**	**12258**
134	**Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	**шт**	**6,0000**		**2270,83**	**13625**
		Итого оплата труда:				**676,93**	**4062**
		Итого эксплуатация машин:				**124,26**	**746**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1500,61**	**9004**
		Накладные расходы	%	--		398,29	2390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,53	1281
		Сметная стоимость:				**2882,66**	**17296**
135	**Ц13-080305-0110 13-080305-0110 РСНБ РК 2015**	**Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических**	**шт**	**55,0000**		**790,29**	**43466**
		Итого оплата труда:				**664,71**	**36559**
		Итого эксплуатация машин:				**14,73**	**810**
		Итого материалов:				**113,50**	**6242**
		Накладные расходы	%	--		330,07	18154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,63	4930
		Сметная стоимость:				**1209,98**	**66549**
136	**С123-070220-0512 23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**55,0000**		**514,86**	**28317**
		Накладные расходы	%	--		21,83	1201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,94	2361
		Сметная стоимость:				**579,63**	**31879**
137	**Ц13-100702-0501 13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка. Монтаж на стене**	**шт.**	**443,0000**		**482,70**	**213836**
		Итого оплата труда:				**479,39**	**212372**
		Итого материалов:				**3,30**	**1464**
		Накладные расходы	%	--		223,35	98946
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,48	25022
		Сметная стоимость:				**762,54**	**337804**

1	2	3	4	5	6	7	8
138	С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3**	**1000шт**	**0,4070**		**37,04**	**15**
		Накладные расходы	%	--		1,57	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,09	1
		Сметная стоимость:				**41,70**	**17**
139	С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica**	**шт.**	**36,0000**		**227,59**	**8193**
		Накладные расходы	%	--		9,65	347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,98	683
		Сметная стоимость:				**256,22**	**9224**
140	Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**7400,0000**		**212,12**	**1569688**
		Итого оплата труда:				**131,63**	**974035**
		Итого эксплуатация машин:				**6,57**	**48621**
		Итого материалов:				**76,36**	**565036**
		Накладные расходы	%	--		67,72	501118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,39	165664
		Сметная стоимость:				**302,23**	**2236470**
141	Ц13-080206-2003 13-080206-2003 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 75 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**64,0000**		**236,37**	**15128**
		Итого оплата труда:				**152,52**	**9761**
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**838**
		Итого материалов:				**75,63**	**4840**
		Накладные расходы	%	--		78,07	4996

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,16	1610
		Сметная стоимость:				**339,60**	**21734**
142	**С123-010601-0202 23-010601-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**6700,0000**		**191,92**	**1285864**
		Накладные расходы	%	--		8,14	54521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,00	107231
		Сметная стоимость:				**216,06**	**1447615**
143	**С123-010601-0203 23-010601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**700,0000**		**301,15**	**210805**
		Накладные расходы	%	--		12,77	8938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,11	17579
		Сметная стоимость:				**339,03**	**237323**
144	**С123-010601-0208 23-010601-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-75x10,3 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**64,0000**		**2741,89**	**175481**
		Накладные расходы	%	--		116,26	7440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,65	14634
		Сметная стоимость:				**3086,80**	**197555**
145	**Ц13-080206-0601 13-080206-0601 РСНБ РК 2015**	**Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам**	**м**	**130,0000**		**482,57**	**62734**
		Итого оплата труда:				**334,01**	**43421**
		Итого эксплуатация машин:				**108,29**	**14078**
		Итого материалов:				**78,98**	**10267**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		169,48	22032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,16	6781
		Сметная стоимость:				**704,21**	**91547**
146	**С123-061710-0705 23-061710-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лотки оцинкованные прямые НЛ 40-П 1,87 УТ 2,5**	**шт.**	**65,0000**		**5585,61**	**363065**
		Накладные расходы	%	--		236,83	15394
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		465,80	30277
		Сметная стоимость:				**6288,24**	**408735**
147	**Ц13-080303-2505 13-080303-2505 РСНБ РК 2015**	**Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4**	**шт**	**170,0000**		**3126,00**	**531420**
		Итого оплата труда:				**1845,62**	**313755**
		Итого эксплуатация машин:				**41,88**	**7120**
		Итого материалов:				**1238,50**	**210545**
		Накладные расходы	%	--		955,96	162513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,56	55515
		Сметная стоимость:				**4408,52**	**749448**
148	**С123-061709-0202 23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	**шт.**	**170,0000**		**929,23**	**157969**
		Накладные расходы	%	--		39,40	6698
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,49	13173
		Сметная стоимость:				**1046,12**	**177840**
149	**Ц13-080304-0404 13-080304-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 70 мм2**	**жил**	**10,0000**		**440,40**	**4404**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				380,37	3804
		Итого эксплуатация машин:				6,99	70
		Итого материалов:				53,70	537
		Накладные расходы	%	--		188,37	1884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,30	503
		Сметная стоимость:				679,07	6791
150	**С123-061702-0625 23-061702-0625 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 50-25 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,1000**		**3480,11**	**348**
		Накладные расходы	%	--		147,56	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,21	29
		Сметная стоимость:				3917,88	392
151	**Ц13-080304-0403 13-080304-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 35 мм2**	**жил**	**4,0000**		**377,53**	**1510**
		Итого оплата труда:				321,73	1287
		Итого эксплуатация машин:				5,07	20
		Итого материалов:				51,17	205
		Накладные расходы	%	--		159,55	638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,97	172
		Сметная стоимость:				580,05	2320
152	**С123-061702-0620 23-061702-0620 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 25-16 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,0400**		**1399,58**	**56**
		Накладные расходы	%	--		59,34	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,71	5
		Сметная стоимость:				1575,64	63

1	2	3	4	5	6	7	8
153	С121-130206-0107 21-130206-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Шпильки М8, 100шт**	т	0,0317		295485,56	9361
		Накладные расходы	%	--		12528,59	397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24641,13	781
		Сметная стоимость:				332655,28	10539
154	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гайки с шайбами, 45шт**	т	0,0010		381819,66	392
		Накладные расходы	%	--		16189,15	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31840,71	33
		Сметная стоимость:				429849,52	441
155	С121-130205-0501 21-130205-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90**	шт.	100,0000		87,79	8779
		Накладные расходы	%	--		3,72	372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,32	732
		Сметная стоимость:				98,83	9883
156	Ц13-080206-0601 13-080206-0601 РСНБ РК 2015	**Прокладка металлических коробов**	м короба	24,0000		482,57	11582
		Итого оплата труда:				334,01	8016
		Итого эксплуатация машин:				108,29	2599
		Итого материалов:				78,98	1895
		Накладные расходы	%	--		169,48	4067
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,16	1252

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				704,21	16901
157	С123-061710-0705 23-061710-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лотки оцинкованные прямые НЛ 40-П 1,87 УТ 2,5**	шт.	24,0000		5585,61	134055
		Накладные расходы	%	--		236,83	5684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		465,80	11179
		Сметная стоимость:				6288,24	150918
158	С123-070104-0102 23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сжим ГОСТ 6825-91**	шт.	60,0000		136,72	8203
		Накладные расходы	%	--		5,80	348
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,40	684
		Сметная стоимость:				153,92	9235
159	С123-060902-0109 23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,2500		90283,76	22571
		Накладные расходы	%	--		3828,03	957
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7528,94	1882
		Сметная стоимость:				101640,73	25410
160	С123-080201-0101 23-080201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробка уравнивания потенциалов ШДУП**	шт.	50,0000		1094,47	54724
		Накладные расходы	%	--		46,41	2320

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,27	4564
		Сметная стоимость:				**1232,15**	**61607**
161	**С123-021103-0609 23-021103-0609 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пруд заземления**	**шт.**	**5,0000**		**16152,01**	**80760**
		Накладные расходы	%	--		684,85	3424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1346,95	6735
		Сметная стоимость:				**18183,80**	**90919**
162	**С121-130816-3408 21-130816-3408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вертикальный электрод 3м ГОСТ 23949-80**	**шт**	**4,0000**		**11817,44**	**47270**
		Накладные расходы	%	--		501,06	2004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,48	3942
		Сметная стоимость:				**13303,98**	**53216**
163	**С121-060902-1001 21-060902-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2 мм, ширина 20 мм, перфорированная**	**м**	**560,0000**		**180,22**	**100923**
		Накладные расходы	%	--		7,64	4279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,03	8416
		Сметная стоимость:				**202,89**	**113619**
164	**С121-040301-9901 21-040301-9901 РСНБ РК 2015**	**Колодец заземления (400х400) СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**32000,00**	**128000**
		Накладные расходы	%	--		1356,80	5427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,54	10674
		Сметная стоимость:				**36025,34**	**144101**

1	2	3	4	5	6	7	8
165	С124-040206-0718 24-040206-0718 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы крестообразный К1-ГЦ ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,0000		665,10	9977
		Накладные расходы	%	--		28,20	423
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,46	832
		Сметная стоимость:				748,76	11231
166	С121-050307-0812 21-050307-0812 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Усиленный трос ГОСТ 9389-75	м	150,0000		301,57	45236
		Накладные расходы	%	--		12,79	1918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,15	3772
		Сметная стоимость:				339,51	50926
167	С124-040207-4937 24-040207-4937 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Талперы М16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		2344,77	28137
		Накладные расходы	%	--		99,42	1193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,54	2346
		Сметная стоимость:				2639,72	31677
168	С123-010101-0116 23-010101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	12,0000		379,11	4549
		Накладные расходы	%	--		16,07	193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,61	379

1	2	3	4	5	6	7	8
						426,80	5122
		Сметная стоимость:	Тенге				**9901916**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4							
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				**2041952**
		Накладные расходы -	Тенге				**86579**
		Сметная прибыль -	Тенге				**170282**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**2298813**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**5724431**
		Материалы -	Тенге				**911053**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1830488**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2926541**
		Накладные расходы -	Тенге				**1054714**
		Сметная прибыль -	Тенге				**542332**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**7321476**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1959**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1830488**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**277151**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**149151**
		Местные материалы -	Тенге				**128000**
		Накладные расходы -	Тенге				**11751**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23112**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**312014**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**100923**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**100923**
		Накладные расходы -	Тенге				**4279**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8416**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**113619**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1757459**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1757459**
		Накладные расходы -	Тенге				**74516**
		Сметная прибыль -	Тенге				**146558**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1978534**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**12024456**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1959**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1830488**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**52939762**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**9816299**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				803128
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				348858
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				40278383
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				2041952
	Накладные расходы I уровня		Тенге				5421573
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				58361335
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2474521
	ИТОГО:		Тенге				60835856
	Сметная прибыль		Тенге				4866868
	ИТОГО по смете:		Тенге				65702725
	Итого по акту:						65 702 725
	Временные здания и сооружения 0.9%						570 635
	Итого						63 974 547
	Зимнее удорожание 1,08%						690 925
	Итого						66 964 285
	налог 12 %						8 035 714
	Итого						75 000 000

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Руководителя ГУ "Городского Отдела Строительства" .
_____ Жумашев Д.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сәтті Сәулет"
_____ Туманов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
_____Рамазанулы Р.

1.1