ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской Отдел Строительства"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование строительства и адрес: **Строительства многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за март 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		85	20.03.2018				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2018г.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2018г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	433 113 720	29 744 392							3 569 327	33 313 719
Всего к оплате с НДС	Тридцать три миллиона триста тринадцать тысяч семьсот девятнадцать тенге									

ЗАКАЗЧИК: _____ Кумашев Д.К.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской Отдел Строительства"
Подрядчик: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

Наименование объекта - 5-этажный 50 квартирный жилой дом

РЕЕСТР
выполненных работ за март 2019год

№	Наименование объекта	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Освоение с начало строительства,	Выполнение по месяцам							
				Апрель	Май	Июнь	Июль	Ноябрь	Декабрь	февраль 2019г	Март 2019г
1	Подкрановые пути	2 520 499,39	2 545 959					2 545 959	-	-	
2	Общестроительные работы КЖ	225 835 170,64	225 835 171	14 182 930,00	44 432 624,00	113 430 084	49 019 813				4 769 719
3	Общестроительные работы АР	152 423 778,51	125 049 385				3 734 549	26 004 498	44 300 511,67	33 360 304	17 649 523
4	Водопровод и канализация ВК	27 943 582	21 301 729					10 407 252			10 894 477
5	Отопление и вентиляция ОВ	33 141 910	33 593 716					6 547 800	4 260 564,67	22 785 352	
6	Газоснабжение ГСВ	7 728 904	5 170 219							5 170 219	
7	Электроосвещение ЭС	21 852 610	19 617 541					4 494 491	1 438 924,67	13 684 125	
8	Слаботочные сети СС	5 358 750	0								
	Итого:	476 805 205,80	433 113 720	14 182 930	44 432 624	113 430 084	52 754 362	50 000 000	50 000 001	75 000 000	33 313 719
	В том числе НДС	51 086 272	46 405 041	1 519 600	4 760 638	12 153 223	5 652 253	5 357 143	5 357 143	8 035 714	3 569 327

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Руководителя ГУ "Городского Отдела Строительства"

_____ Жумашев Д.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

_____ Рамазанулы Р.

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау
Договор подряда (контракт) **№ 85** от **20.03.2018г.**

Акт №14
приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты					
		Фундаменты монолитные					
1	**Е11-080101-0308 11-080101-0308 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности из цементно-песчаного раствора М150**	**м2**	**1344,9200**		**1778,57**	**2392031**
		Итого оплата труда:				**884,02**	**1188930**
		Итого эксплуатация машин:				**3,79**	**5092**
		Итого материалов:				**892,65**	**1200549**
		Накладные расходы	%	--		543,53	731007
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,77	249843
		Сметная стоимость:				**2507,87**	**3372881**
2	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 20 мм-толщ.40мм**	**м2**	**1138,5000**		**897,84**	**1022186**
		Итого оплата труда:				**288,16**	**328071**
		Итого эксплуатация машин:				**20,06**	**22836**
		Итого материалов:				**600,24**	**683378**
		Накладные расходы	%	--		221,00	251607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,51	101903
		Сметная стоимость:				**1208,34**	**1375697**
3	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**1138,5000**		**624,36**	**710837**
		Итого оплата труда:				**20,75**	**23623**
		Итого эксплуатация машин:				**13,65**	**15544**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**596,99**	679672
		Накладные расходы	%	--		39,65	45136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,12	60478
		Сметная стоимость:				**717,13**	**816451**
4	**Е11-080201-1602 11-080201-1602 РСНБ РК 2015**	**Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича**	**м2**	**184,3077**		**2405,17**	**443291**
		Итого оплата труда:				**795,66**	**146647**
		Итого эксплуатация машин:				**39,94**	**7361**
		Итого материалов:				**1587,06**	**292508**
		Накладные расходы	%	--		523,31	96451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,28	43179
		Сметная стоимость:				**3162,76**	582921
		Футляр					
5	**Е11-340201-1201 11-340201-1201 РСНБ РК 2015**	**Устройство ввода труб**	**канал**	**5,0000**		**738,23**	**3691**
		Итого оплата труда:				**697,70**	**3488**
		Итого материалов:				**40,53**	**203**
		Накладные расходы	%	--		482,94	2415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,69	488
		Сметная стоимость:				**1318,87**	**6594**
6	**С123-010201-0219 23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм**	**м**	**4,4000**		**3252,39**	**14311**
		Накладные расходы	%	--		137,90	607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,22	1193
		Сметная стоимость:				**3661,51**	**16111**
7	**С123-010501-0804 23-010501-0804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2,6000**		**674,06**	**1753**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		28,58	74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,21	146
		Сметная стоимость:				**758,85**	**1973**
			Стены				
8	**С121-130816-2203 21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокладки уплотнительные 30 мм-Вилатерм**	**100м**	**3,3003**		**22505,28**	**74274**
		Накладные расходы	%	--		954,22	3149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1876,76	6194
		Сметная стоимость:				**25336,26**	**83617**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4662374**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4662374**
Материалы -			Тенге				**2856310**
Всего заработная плата -			Тенге				**1690760**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**90337**
Накладные расходы -			Тенге				**1130446**
Сметная прибыль -			Тенге				**463426**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6256246**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1931**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1690760**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6256246**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1931**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1690760**
		РАЗДЕЛ 2.Полы					
9	**Е11-110101-2706 11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	**м2**	**10,0200**		**2997,43**	**30034**
		Итого оплата труда:				**957,06**	**9590**
		Итого эксплуатация машин:				**66,22**	**664**
		Итого материалов:				**2012,49**	**20165**
		Накладные расходы	%	--		734,65	7361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,57	2992
		Сметная стоимость:				**4030,65**	**40387**

1	2	3	4	5	6	7	8
		тип2 - лестничная площадка технического этажа, кладовая					
10	**Е11-110101-2706 11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	**м2**	**41,6200**		**2997,43**	**124753**
		Итого оплата труда:				**957,06**	**39833**
		Итого эксплуатация машин:				**66,22**	**2756**
		Итого материалов:				**2012,49**	**83760**
		Накладные расходы	%	--		734,65	30576
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,57	12426
		Сметная стоимость:				**4030,65**	**167756**
11	**Е11-110101-2706 11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	**м2**	**139,1000**		**2997,43**	**416943**
		Итого оплата труда:				**957,06**	**133127**
		Итого эксплуатация машин:				**66,22**	**9212**
		Итого материалов:				**2012,49**	**279938**
		Накладные расходы	%	--		734,65	102190
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,57	41531
		Сметная стоимость:				**4030,65**	**560663**
12	**Е11-110101-2706 11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	**м2**	**131,0000**		**2997,43**	**392663**
		Итого оплата труда:				**957,06**	**125374**
		Итого эксплуатация машин:				**66,22**	**8675**
		Итого материалов:				**2012,49**	**263637**
		Накладные расходы	%	--		734,65	96239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,57	39112
		Сметная стоимость:				**4030,65**	**528015**
13	**Е11-110101-2706 11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	**м2**	**277,3000**		**2997,43**	**831187**
		Итого оплата труда:				**957,06**	**265392**
		Итого эксплуатация машин:				**66,22**	**18364**
		Итого материалов:				2012,49	558065

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	71 --		734,65	203719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	75 8		298,57	82792
		Сметная стоимость:		59		**4030,65**	**1117699**
14	**Е11-110101-2706 11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	**м2**	28 **280,0000**		**2997,43**	**839280**
		Итого оплата труда:		97		**957,06**	**267976**
		Итого эксплуатация машин:		54		**66,22**	**18543**
		Итого материалов:		49		**2012,49**	**563498**
		Накладные расходы	%	70 --		734,65	205702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	59 8		298,57	83599
		Сметная стоимость:		58		**4030,65**	**1128581**
15	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	51 **725,1000**		**489,05**	**354611**
		Итого оплата труда:		25		**221,01**	**160258**
		Итого эксплуатация машин:		32		**1,14**	**824**
		Итого материалов:		94		**267,47**	**193941**
		Накладные расходы	%	77 --		161,04	116770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	71 8		52,01	37711
		Сметная стоимость:		09		**702,10**	**509092**
16	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**м**	52 **2041,3000**		**265,77**	**542526**
		Итого оплата труда:		52		**86,48**	**176529**
		Итого эксплуатация машин:		15		**0,57**	**1159**
		Итого материалов:		41		**179,01**	**365417**
		Накладные расходы	%	06 --		66,17	135067
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	20 8		26,56	54207
		Сметная стоимость:		30		**358,50**	**731801**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	99			**3531998**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге	99			**3531998**
Материалы -			Тенге	52			**2328420**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				1178078
		Накладные расходы -	Тенге				897626
		Сметная прибыль -	Тенге				354370
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4783994
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1336
		Сметная заработная плата -	Тенге				1178078
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4783994
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1336
		Сметная заработная плата -	Тенге				1178078
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка					
17	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	**м2**	**1887,1140**		**324,41**	**612199**
		Итого оплата труда:				**229,77**	**433604**
		Итого эксплуатация машин:				**2,04**	**3855**
		Итого материалов:				**93,63**	**176681**
		Накладные расходы	%	--		145,01	273647
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,55	70868
		Сметная стоимость:				**506,97**	**956715**
18	**Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**548,6500**		**81,14**	**44515**
		Итого оплата труда:				**74,01**	**40604**
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**290**
		Итого материалов:				**6,87**	**3771**
		Накладные расходы	%	--		45,72	25082
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,15	5568
		Сметная стоимость:				**137,00**	**75165**
19	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку**	**м2**	**6000,0000**		**290,90**	**1745381**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				204,26	**1225545**
		Итого эксплуатация машин:				2,04	**12256**
		Итого материалов:				85,62	**513750**
		Накладные расходы	%	--		129,01	774079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,59	201557
		Сметная стоимость:				453,50	**2721016**
20	**Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**400,0000**		**1808,10**	**723239**
		Итого оплата труда:				**453,16**	**181265**
		Итого эксплуатация машин:				**33,74**	**13495**
		Итого материалов:				**1349,16**	**539662**
		Накладные расходы	%	--		335,53	134210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,49	68596
		Сметная стоимость:				**2315,11**	**926045**
21	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**400,0000**		**290,90**	**116359**
		Итого оплата труда:				**204,26**	**81703**
		Итого эксплуатация машин:				**2,04**	**817**
		Итого материалов:				**85,62**	**34250**
		Накладные расходы	%	--		129,01	51605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,59	13437
		Сметная стоимость:				**453,50**	**181401**
22	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Гладкая облицовка стен, на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**464,8558**		**3918,82**	**1821687**
		Итого оплата труда:				**1384,40**	**643547**
		Итого эксплуатация машин:				**18,43**	**8570**
		Итого материалов:				**2529,88**	**1176029**
		Накладные расходы	%	--		956,98	444856
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		390,06	181323

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				5265,86	2447866
23	**Е11-150403-0310 11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен**	**м2**	**645,0200**		654,73	**422317**
		Итого оплата труда:				276,69	**178471**
		Итого эксплуатация машин:				0,91	**585**
		Итого материалов:				**377,60**	**243559**
		Накладные расходы	%	--		185,82	119855
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,24	43374
		Сметная стоимость:				**907,79**	**585546**
24	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.0,06м**	**м3**	**9,7500**		**7490,21**	**73030**
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**11728**
		Итого эксплуатация машин:				**1209,45**	**11792**
		Итого материалов:				**5599,52**	**54595**
		Накладные расходы	%	--		954,53	9307
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		675,58	6587
		Сметная стоимость:				**9120,32**	**88923**
25	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной отмостки из бетона В15**	**м3**	**16,2500**		**32418,01**	**526793**
		Итого оплата труда:				**1204,67**	**19576**
		Итого эксплуатация машин:				**670,19**	**10891**
		Итого материалов:				**30714,43**	**499109**
		Накладные расходы	%	--		1983,56	32233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2752,13	44722
		Сметная стоимость:				**37153,70**	**603748**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**6085518**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6085518**
Материалы -			Тенге				**3241407**
Всего заработная плата -			Тенге				**2816042**
		Накладные расходы -	Тенге				**1864874**
		Сметная прибыль -	Тенге				**636031**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8586424
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3177
		Сметная заработная плата -	Тенге				2816042
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8586424
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3177
		Сметная заработная плата -	Тенге				2816042
		РАЗДЕЛ 4.Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
26	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**1,0000**		**408,99**	**409**
		Итого оплата труда:				**387,80**	**388**
		Итого эксплуатация машин:				**18,93**	**19**
		Итого материалов:				**11,71**	**12**
		Накладные расходы	%	--		261,50	262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,64	54
		Сметная стоимость:				**724,13**	**724**
27	С123-051501-0913 23-051501-0913 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Расходомер ультразвуковой Multical-62 C, DN 40**	**шт.**	**1,0000**		**497463,78**	**497464**
		Накладные расходы	%	--		21092,46	21092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41484,50	41484
		Сметная стоимость:				**560040,74**	**560041**
28	Е11-181001-0103 11-181001-0103 РСНБ РК 2015	**Установка фильтров для очистки воды диаметром 40 мм**	**1фильтр**	**1,0000**		**16026,60**	**16027**
		Итого оплата труда:				**905,65**	**906**
		Итого эксплуатация машин:				**167,12**	**167**
		Итого материалов:				**15004,44**	**15004**
		Накладные расходы	%	--		1249,74	1250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1382,11	1382
		Сметная стоимость:				**18658,44**	**18658**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**С123-021104-2801 23-021104-2801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ниппель, d 42 мм**	**кг**	**0,0800**		**1508,58**	**121**
		Накладные расходы	%	--		63,96	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,80	10
		Сметная стоимость:				**1698,35**	**136**
30	**С123-051207-2902 23-051207-2902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Адаптер с наружной резьбой**	**шт.**	**2,0000**		**1433,11**	**2866**
		Накладные расходы	%	--		60,76	122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,51	239
		Сметная стоимость:				**1613,38**	3227
31	**Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**комплект**	**1,0000**		**2305,99**	**2306**
		Итого оплата труда:				**220,62**	**221**
		Итого материалов:				**2085,37**	2085
		Накладные расходы	%	--		236,68	237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,41	203
		Сметная стоимость:				**2746,08**	**2746**
32	**С123-040905-3001 23-040905-3001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**3379,42**	**3379**
		Накладные расходы	%	--		143,29	143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,82	282
		Сметная стоимость:				**3804,52**	**3805**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**80,0000**		**408,99**	**32719**
		Итого оплата труда:				**387,80**	**31024**
		Итого эксплуатация машин:				**18,93**	**1514**
		Итого материалов:				**11,71**	**936**
		Накладные расходы	%	--		261,50	20920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,64	4291
		Сметная стоимость:				**724,13**	**57930**
34	**С123-030301-0301 23-030301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч**	**шт.**	**80,0000**		**17004,28**	**1360342**
		Накладные расходы	%	--		720,98	57679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1418,02	113442
		Сметная стоимость:				**19143,28**	**1531463**
35	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка фильтров для очистки воды диаметром 15 мм**	**1фильтр**	**80,0000**		**6377,01**	**510161**
		Итого оплата труда:				**748,23**	**59859**
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	**9529**
		Итого материалов:				**5545,03**	**443602**
		Накладные расходы	%	--		741,48	59318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		569,48	45558
		Сметная стоимость:				**7687,97**	**615037**
36	**С123-021104-2801 23-021104-2801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ниппель, d 42 мм**	**кг**	**6,4000**		**1508,58**	**9655**
		Накладные расходы	%	--		63,96	409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,80	805
		Сметная стоимость:				**1698,35**	**10869**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	С123-051207-2902 23-051207-2902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Адаптер с наружной резьбой**	**шт.**	**160,0000**		**1433,11**	**229298**
		Накладные расходы	%	--		60,76	9722
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,51	19122
		Сметная стоимость:				**1613,38**	**258141**
38	Е11-160701-0102 11-160701-0102 РСНБ РК 2015	**Установка кранов поливочных, диам. 20 мм**	**1кран**	**1,0000**		**19971,87**	**19972**
		Итого оплата труда:				**283,40**	**283**
		Итого материалов:				**19688,47**	**19688**
		Накладные расходы	%	--		1025,24	1025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1679,77	1680
		Сметная стоимость:				**22676,88**	**22677**
39	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**167,0000**		**1670,41**	**278958**
		Итого оплата труда:				**1319,31**	**220324**
		Итого эксплуатация машин:				**76,96**	**12852**
		Итого материалов:				**283,59**	**47360**
		Накладные расходы	%	--		901,47	150546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,75	34360
		Сметная стоимость:				**2777,63**	**463865**
40	С123-040905-2402 23-040905-2402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентиль шаровый, PN 16, DN 20**	**шт.**	**2,0000**		**3260,24**	**6520**
		Накладные расходы	%	--		138,23	276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,88	544
		Сметная стоимость:				**3670,35**	**7341**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**С123-040902-1401 23-040902-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые, DN 15 мм**	**шт**	**16,0000**		**7142,96**	**114287**
		Накладные расходы	%	--		302,86	4846
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		595,67	9531
		Сметная стоимость:				**8041,49**	**128664**
42	**С123-040902-1402 23-040902-1402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые, DN 20 мм**	**шт**	**131,0000**		**8939,36**	**1171056**
		Накладные расходы	%	--		379,03	49653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		745,47	97657
		Сметная стоимость:				**10063,86**	**1318366**
43	**С123-040902-1403 23-040902-1403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые, DN 25 мм**	**шт**	**14,0000**		**8503,26**	**119046**
		Накладные расходы	%	--		360,54	5048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		709,10	9927
		Сметная стоимость:				**9572,90**	**134021**
44	**С123-040902-1404 23-040902-1404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые, DN 32 мм**	**шт**	**1,0000**		**9669,58**	**9670**
		Накладные расходы	%	--		409,99	410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		806,37	806
		Сметная стоимость:				**10885,94**	**10886**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	С123-040902-1405 23-040902-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые, DN 40 мм**	**шт**	**2,0000**		**10493,83**	**20988**
		Накладные расходы	%	--		444,94	890
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		875,10	1750
		Сметная стоимость:				**11813,87**	**23628**
46	С123-040902-1406 23-040902-1406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые, DN 50 мм**	**шт**	**1,0000**		**12256,57**	**12257**
		Накладные расходы	%	--		519,68	520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1022,10	1022
		Сметная стоимость:				**13798,35**	**13798**
47	С123-020401-0802 23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Адаптер с наружной резьбой d 20 мм для гибкой подводки**	**шт**	**180,0000**		**156,74**	**28213**
		Накладные расходы	%	--		6,65	1196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,07	2353
		Сметная стоимость:				**176,46**	**31762**
48	Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м**	**108,0000**		**270,09**	**29170**
		Итого оплата труда:				**270,09**	**29170**
		Накладные расходы	%	--		181,50	19602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,13	3902
		Сметная стоимость:				**487,72**	**52674**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**С123-021104-1501 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**108,0000**		**378,53**	**40881**
		Накладные расходы	%	--		16,05	1733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,57	3409
		Сметная стоимость:				**426,15**	**46024**
50	**Е11-260101-1702 11-260101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука К-Flex**	**м трубопровода**	**295,0000**		**431,98**	**127433**
		Итого оплата труда:				**229,05**	**67569**
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**13962**
		Итого материалов:				**179,22**	**52869**
		Накладные расходы	%	--		150,35	44353
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,59	13743
		Сметная стоимость:				**628,91**	**185529**
51	**С121-110403-0207 21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**25,0000**		**143,00**	**3575**
		Накладные расходы	%	--		6,06	152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,93	298
		Сметная стоимость:				**160,99**	**4025**
52	**С121-110403-0209 21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**175,0000**		**185,23**	**32415**
		Накладные расходы	%	--		7,85	1374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,45	2703

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				208,53	**36493**
53	**С121-110403-0604 21-110403-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**46,0000**		**1548,98**	**71253**
		Накладные расходы	%	--		65,68	3021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,17	5942
		Сметная стоимость:				**1743,83**	**80216**
54	**С121-110403-0607 21-110403-0607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**34,0000**		**1658,97**	**56405**
		Накладные расходы	%	--		70,34	2392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,34	4704
		Сметная стоимость:				**1867,66**	**63500**
55	**С121-110403-0609 21-110403-0609 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**2,0000**		**1938,64**	**3877**
		Накладные расходы	%	--		82,20	164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,67	323
		Сметная стоимость:				**2182,51**	**4365**
56	**С121-110403-0611 21-110403-0611 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**13,0000**		**2472,36**	**32141**
		Накладные расходы	%	--		104,83	1363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,18	2680
		Сметная стоимость:				**2783,36**	**36184**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**С123-020401-3603 23-020401-3603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**870,0000**		**32,80**	**28536**
		Накладные расходы	%	--		1,39	1210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,74	2380
		Сметная стоимость:				**36,93**	**32126**
58	**С123-020601-1201 23-020601-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	**шт.**	**521,0000**		**34,84**	**18152**
		Накладные расходы	%	--		1,48	770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,91	1514
		Сметная стоимость:				**39,22**	**20435**
59	**С121-130206-1701 21-130206-1701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Шпилька ГОСТ 1759.0-87**	**1000 шт.**	**0,5210**		**76629,65**	**39924**
		Накладные расходы	%	--		3249,10	1693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6390,30	3329
		Сметная стоимость:				**86269,05**	**44946**
60	**С123-020401-3301 23-020401-3301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Колено обводное полипропиленовое PP-R с муфтами короткое DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**130,0000**		**54,68**	**7108**
		Накладные расходы	%	--		2,32	301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,56	593
		Сметная стоимость:				**61,56**	**8003**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**4936584**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				367023
		Материалы -	Тенге				52869
		Всего заработная плата -	Тенге				67569
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				239590
		Накладные расходы -	Тенге				54512
		Сметная прибыль -	Тенге				33723
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				455258
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				70
		Сметная заработная плата -	Тенге				67569
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				4569561
		Материалы -	Тенге				528688
		Всего заработная плата -	Тенге				342174
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3679839
		Сдача и испытание -	Тенге				1975
		Накладные расходы -	Тенге				409185
		Сметная прибыль -	Тенге				398300
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				5377045
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				384
		Сметная заработная плата -	Тенге				342174
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5832303
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				453
		Сметная заработная плата -	Тенге				409743
		РАЗДЕЛ 5.Горячее водоснабжение Т3 и Т4 (циркуляционная)					
61	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	80,0000		**408,99**	**32719**
		Итого оплата труда:				**387,80**	**31024**
		Итого эксплуатация машин:				**18,93**	**1514**
		Итого материалов:				**11,71**	**936**
		Накладные расходы	%	--		261,50	20920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,64	4291
		Сметная стоимость:				**724,13**	**57930**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	С123-030301-0401 23-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные), DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus**	**шт.**	**80,0000**		**5566,51**	**445321**
		Накладные расходы	%	--		236,02	18882
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		464,20	37136
		Сметная стоимость:				**6266,73**	**501339**
63	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Установка фильтров для очистки воды диаметром 15 мм**	**1фильтр**	**80,0000**		**6377,01**	**510161**
		Итого оплата труда:				**748,23**	**59859**
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	**9529**
		Итого материалов:				**5545,03**	**443602**
		Накладные расходы	%	--		741,48	59318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		569,48	45558
		Сметная стоимость:				**7687,97**	**615037**
64	С123-021104-2801 23-021104-2801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ниппель**	**кг**	**6,4000**		**1508,58**	**9655**
		Накладные расходы	%	--		63,96	409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,80	805
		Сметная стоимость:				**1698,35**	**10869**
65	Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м**	**96,0000**		**648,62**	**62268**
		Итого оплата труда:				**270,09**	**25929**
		Итого материалов:				**378,53**	**36339**
		Накладные расходы	%	--		197,55	18965
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,69	6499
		Сметная стоимость:				**913,87**	**87732**

1	2	3	4	5	6	7	8
66	**С123-020401-0802 23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Адаптер с наружной резьбой d 20 мм для гибкой подводки**	**шт**	**160,0000**		**156,74**	**25078**
		Накладные расходы	%	--		6,65	1063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,07	2091
		Сметная стоимость:				**176,46**	**28233**
67	**Е11-170201-0101 11-170201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб**	**шт**	**50,0000**		**4553,60**	**227680**
		Итого оплата труда:				**585,70**	29285
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**957**
		Итого материалов:				**3958,20**	**197910**
		Накладные расходы	%	--		561,84	28092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,23	20462
		Сметная стоимость:				**5524,67**	**276233**
68	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка кранов для выпуска воздуха**	**комплект**	**180,0000**		**222,23**	**40002**
		Итого оплата труда:				**123,83**	**22289**
		Итого материалов:				**98,41**	**17713**
		Накладные расходы	%	--		87,38	15729
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,77	4458
		Сметная стоимость:				**334,39**	**60190**
69	**С123-010201-0232 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Воздухосборник из стальной трубы, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм, L 572мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,2880**		**5733,77**	**13119**
		Накладные расходы	%	--		243,11	556
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,15	1094
		Сметная стоимость:				**6455,03**	**14769**

1	2	3	4	5	6	7	8
70	**С123-040905-2401 23-040905-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентиль шаровый, PN 16, DN 15**	**шт.**	**20,0000**		**2282,98**	**45660**
		Накладные расходы	%	--		96,80	1936
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,38	3808
		Сметная стоимость:				**2570,16**	**51403**
71	**С123-040905-2403 23-040905-2403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентиль шаровый, PN 16, DN 25**	**шт.**	**40,0000**		**5416,80**	**216672**
		Накладные расходы	%	--		229,67	9187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		451,72	18069
		Сметная стоимость:				**6098,19**	**243928**
72	**С123-040905-2410 23-040905-2410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентиль шаровый, PN 16, DN 32**	**шт.**	**2,0000**		**8436,33**	**16873**
		Накладные расходы	%	--		357,70	715
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		703,52	1407
		Сметная стоимость:				**9497,55**	**18995**
73	**С123-040905-2404 23-040905-2404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентиль шаровый, PN 16, DN 40**	**шт.**	**2,0000**		**8570,99**	**17142**
		Накладные расходы	%	--		363,41	727
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		714,75	1430
		Сметная стоимость:				**9649,15**	**19298**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	**Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м**	**78,0000**		**648,62**	**50593**
		Итого оплата труда:				**270,09**	**21067**
		Итого материалов:				**378,53**	**29525**
		Накладные расходы	%	--		197,55	15409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,69	5280
		Сметная стоимость:				**913,87**	**71282**
75	**С123-020401-0802 23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Адаптер с наружной резьбой d 20 мм для гибкой подводки**	**шт**	**130,0000**		**156,74**	**20376**
		Накладные расходы	%	--		6,65	864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,07	1699
		Сметная стоимость:				**176,46**	**22939**
76	**Е11-260101-1702 11-260101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**548,0000**		**431,98**	**236723**
		Итого оплата труда:				**229,05**	**125519**
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**25935**
		Итого материалов:				**179,22**	**98211**
		Накладные расходы	%	--		150,35	82392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,59	25529
		Сметная стоимость:				**628,91**	**344644**
77	**С121-110403-0210 21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**234,0000**		**190,67**	**44617**
		Накладные расходы	%	--		8,08	1892

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,90	3721
		Сметная стоимость:				**214,65**	**50229**
78	**С121-110403-0605 21-110403-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**60,0000**		**1477,41**	**88645**
		Накладные расходы	%	--		62,64	3759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,20	7392
		Сметная стоимость:				**1663,26**	**99795**
79	**С121-110403-0212 21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**182,0000**		**225,64**	**41066**
		Накладные расходы	%	--		9,57	1741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,82	3425
		Сметная стоимость:				**254,02**	**46232**
80	**С121-110403-0607 21-110403-0607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**66,0000**		**1658,97**	**109492**
		Накладные расходы	%	--		70,34	4642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,34	9131
		Сметная стоимость:				**1867,66**	**123265**
81	**С121-110403-0609 21-110403-0609 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**6,0000**		**1938,64**	**11632**
		Накладные расходы	%	--		82,20	493
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,67	970

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2182,51	**13095**
82	**С123-020401-3603 23-020401-3603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**996,0000**		32,80	**32669**
		Накладные расходы	%	--		1,39	1385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,74	2724
		Сметная стоимость:				**36,93**	**36778**
83	**С123-020601-1201 23-020601-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	**шт.**	**1173,0000**		**34,84**	**40867**
		Накладные расходы	%	--		1,48	1733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,91	3408
		Сметная стоимость:				**39,22**	**46008**
84	**С121-130206-1701 21-130206-1701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Шпилька ГОСТ 1759.0-87**	**1000 шт.**	**1,1730**		**76629,65**	**89887**
		Накладные расходы	%	--		3249,10	3811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6390,30	7496
		Сметная стоимость:				**86269,05**	**101194**
85	**С123-020401-3301 23-020401-3301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Колено обводное полипропиленовое PP-R с муфтами короткое DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**200,0000**		**54,68**	**10936**
		Накладные расходы	%	--		2,32	464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,56	912
		Сметная стоимость:				**61,56**	**12312**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Узел перехода Т3 и Т4 к тепловым сетям					
86	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**22,0000**		**1689,34**	**37166**
		Итого оплата труда:				**1328,75**	**29233**
		Итого эксплуатация машин:				**95,89**	**2110**
		Итого материалов:				**283,59**	**6239**
		Накладные расходы	%	--		908,22	19981
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,81	4572
		Сметная стоимость:				**2805,37**	**61718**
87	**С123-051306-0202 23-051306-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Адаптер, диаметр 32 мм на сталь 42 мм**	**шт.**	**2,0000**		**5980,35**	**11961**
		Накладные расходы	%	--		253,57	507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		498,71	997
		Сметная стоимость:				**6732,63**	**13465**
88	**С123-051306-0203 23-051306-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Адаптер, диаметр 40 мм на сталь 48 мм**	**шт.**	**2,0000**		**7684,96**	**15370**
		Накладные расходы	%	--		325,84	652
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		640,86	1282
		Сметная стоимость:				**8651,67**	**17303**
89	**С123-040902-3128 23-040902-3128 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кран шаровый с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 40, типа Genebre**	**шт.**	**4,0000**		**4755,17**	**19021**
		Накладные расходы	%	--		201,62	806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		396,54	1586
		Сметная стоимость:				**5353,33**	**21413**

1	2	3	4	5	6	7	8
90	С123-021104-2801 23-021104-2801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ниппель**	**кг**	**0,3200**		**1508,58**	**483**
		Накладные расходы	%	--		63,96	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,80	40
		Сметная стоимость:				**1698,35**	**543**
91	С123-020401-0104 23-020401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 42 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**57,43**	**230**
		Накладные расходы	%	--		2,44	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,79	19
		Сметная стоимость:				**64,65**	**259**
92	С123-020401-0105 23-020401-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 48 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**102,08**	**204**
		Накладные расходы	%	--		4,33	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,51	17
		Сметная стоимость:				**114,92**	**230**
93	С123-020801-0507 23-020801-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Контргайка, DN 40 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)**	**10 шт.**	**0,4000**		**1503,59**	**601**
		Накладные расходы	%	--		63,75	26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,39	50
		Сметная стоимость:				**1692,73**	**677**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2524885**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				622061
		Материалы -	Тенге				98211
		Всего заработная плата -	Тенге				125519
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				385338
		Накладные расходы -	Тенге				98730
		Сметная прибыль -	Тенге				57663
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				778454
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				129
		Сметная заработная плата -	Тенге				125519
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1902824
		Материалы -	Тенге				732265
		Всего заработная плата -	Тенге				218685
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				942237
		Сдача и испытание -	Тенге				2588
		Накладные расходы -	Тенге				218366
		Сметная прибыль -	Тенге				169695
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2290885
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				243
		Сметная заработная плата -	Тенге				218685
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3069339
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				372
		Сметная заработная плата -	Тенге				344203
		РАЗДЕЛ 6.Хозяйственно-бытовая канализация К1					
94	**С123-020601-1103 23-020601-1103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 110x110**	**шт.**	**50,0000**		**941,95**	**47098**
		Накладные расходы	%	--		39,94	1997
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		78,55	3928
		Сметная стоимость:				**1060,44**	**53022**

1	2	3	4	5	6	7	8
95	С123-020401-0228 23-020401-0228 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Переход DN 110х50**	шт	90,0000		1457,98	131218
		Накладные расходы	%	--		61,82	5564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,58	10943
		Сметная стоимость:				**1641,38**	**147724**
96	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex**	м	120,0000		431,98	51837
		Итого оплата труда:				**229,05**	**27486**
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**5679**
		Итого материалов:				**179,22**	**21506**
		Накладные расходы	%	--		150,35	18042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,59	5590
		Сметная стоимость:				**628,91**	**75469**
97	С121-110403-0226 21-110403-0226 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 110 мм**	м	120,0000		1082,70	129924
		Накладные расходы	%	--		45,91	5509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,29	10835
		Сметная стоимость:				**1218,89**	**146267**
98	С123-020401-3506 23-020401-3506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (хомут)**	шт	485,0000		65,59	31811
		Накладные расходы	%	--		2,78	1349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,47	2653

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Сметная заработная плата -	Тенге				27486	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				330633	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				330633	
		Накладные расходы -	Тенге				14019	
		Сметная прибыль -	Тенге				27572	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				372224	9273866
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				635801	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28	
		Сметная заработная плата -	Тенге				27486	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				22290918	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				6338833	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				257347	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				127480	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				15694739	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				3614495	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				25905414	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				1098390	
		ИТОГО:	Тенге				27003803	
		Сметная прибыль	Тенге				2160304	
		ИТОГО по смете:	Тенге				29164108	
		Итого по акту:					29 164 108	
		Временные здания и сооружения 0.9%					262 477	
		Итого					29 426 585	
		Зимнее удорожание 1,08%					317 807	
		Итого					29 744 392	
		налог 12 %					3 569 327	
		Итого					33 313 719	

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Руководителя ГУ "Городского Отдела Строительства" .
_____ Жуманиев Д.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
_____ Рамазанулы Р.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сэтті Сәулет"
_____ Туманов Е.К.