ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской Отдел Строительства"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**
Наименование строительства и адрес: **Строительства многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июнь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		85	20.03.2018				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2018г.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2018г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	476805205,8	19367398,93							2324087,871	21691486,8
Всего к оплате с НДС	двадцать один миллион шестьсот девяносто одна тысяча четыресто восемьдесят шесть тенге восемьдесят тиын									

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Городского Отдела Строительства".
_____ Жалелов А.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
_____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

Заказчик: ГУ "Городской Отдел Строительства"
Подрядчик: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

Наименование объекта - 5-этажный 50 квартирный жилой дом

РЕЕСТР
выполненных работ за июнь 2019год

№	Наименование объекта	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Освоение с начало строительства,	Выполнение по месяцам									
				Апрель	Май	Июнь	Июль	Ноябрь	Декабрь	февраль 2019г	Март 2019г	Апрель 2019г	Июнь 2019г
1	Подкрановые пути	2 520 499,39	2 520 499,39					2 545 959	-				
2	Общестроительные работы КЖ	225 835 170,64	225 835 170,64	14 182 930,00	44 432 624,00	113 430 084	49 019 813				4 769 720		
3	Общестроительные работы АР	152 423 778,51	152 423 778,51				3 734 549,00	26 004 498	44 300 512,00	34 434 163	17 649 522	17 952 976	8 347 559
4	Водопровод и канализация ВК	27 943 582,42	27 943 582,42					10 407 252			10 894 477	143 325	6 498 528
5	Отопление и вентиляция ОВ	33 141 910,02	33 141 910,02					6 547 800	4 260 564,00	21 711 493		622 053	
6	Газоснабжение ГСВ	7 728 904,21	7 728 904,21							5 170 219			2 558 685
7	Электроосвещение ЭС	21 852 610,42	21 852 610,42					4 494 491	1 438 924,00	13 684 125		763 096	1 471 974
8	Слаботочные сети СС	5 358 750,18	5 358 750,18									2 518 550	2 840 200
	Итого:	476 805 205,80	476 805 205,80	14 182 930	44 432 624	113 430 084	52 754 362	50 000 000	50 000 000	75 000 000	33 313 719	22 000 000	21 691 486,80
	В том числе НДС	51 086 272	51 086 272	1 519 600	4 760 638	12 153 223	5 652 253	5 357 143	5 357 143	8 035 714	3 569 327	2 357 143	2 324 088

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела ГУ "Городского Отдела Строительства" .

_____Жалелов А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

_____Рамазанулы Р.

Наименование стройки - Строительство многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау
Договор подряда (контракт) **№ 85** от **20.03.2018г.**

Акт №21
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Двери					
1	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	**м2**	**11,2000**		**1650,64**	**18487**
		Итого оплата труда:				**1490,21**	**16690**
		Итого эксплуатация машин:				**90,35**	**1012**
		Итого материалов:				**109,62**	**1228**
		Накладные расходы	%	--		998,92	11188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,97	2374
		Сметная стоимость:				**2861,53**	**32049**
2	**С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Двери металлические чердачные ДСВ 14-10**	**м2**	**11,2000**		**31531,50**	**353153**
		Накладные расходы	%	--		1336,94	14974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2629,47	29450
		Сметная стоимость:				**35497,91**	**397577**
3	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**99,1200**		**1927,29**	**191033**
		Итого оплата труда:				**909,83**	**90183**
		Итого эксплуатация машин:				**339,90**	**33691**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**776,81**	**76997**
		Накладные расходы	%	--		648,87	64316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,09	20428
		Сметная стоимость:				**2782,25**	**275777**
4	**С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние**	**м2**	**23,5200**		**8409,84**	**197799**
		Накладные расходы	%	--		356,58	8387
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		701,31	16495
		Сметная стоимость:				**9467,73**	**222681**
5	**С121-090102-0111 21-090102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние**	**м2**	**75,6000**		**9150,06**	**691745**
		Накладные расходы	%	--		387,96	29330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		763,04	57686
		Сметная стоимость:				**10301,06**	**778760**
6	**С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**210,0000**		**5039,78**	**1058354**
		Накладные расходы	%	--		213,69	44874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		420,28	88258
		Сметная стоимость:				**5673,74**	**1191486**
7	**С121-070503-0201 21-070503-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Наличники**	**м**	**1024,5090**		**257,76**	**264077**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		10,93	11197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,50	22022
		Сметная стоимость:				**290,18**	**297296**
8	**С121-090402-0401 21-090402-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой ДПМ**	**м2**	**13,6500**		**64125,76**	**875317**
		Накладные расходы	%	--		2718,93	37113
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5347,58	72994
		Сметная стоимость:				**72192,27**	**985424**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3649965**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1716295**
Материалы -			Тенге				**78225**
Всего заработная плата -			Тенге				**106873**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1506774**
		Накладные расходы -	Тенге				**139391**
		Сметная прибыль -	Тенге				**148455**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2004140**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**106873**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1933670**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1933670**
		Накладные расходы -	Тенге				**81988**
		Сметная прибыль -	Тенге				**161253**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2176911**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4181051**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**106873**

РАЗДЕЛ 2.Полы

тип4 - общая комната, жилая комната, коридор, прихожая

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Е11-110101-3408 11-110101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	**м2 покрытия**	**1716,5000**		**3383,69**	**5808108**
		Итого оплата труда:				**179,73**	**308499**
		Итого эксплуатация машин:				**8,40**	**14420**
		Итого материалов:				**3199,96**	**5492727**
		Накладные расходы	%	--		257,56	442105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,30	500017
		Сметная стоимость:				**3932,55**	**6750230**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5808108**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5808108**
Материалы -			Тенге				**5492727**
Всего заработная плата -			Тенге				**308499**
		Накладные расходы -	Тенге				**442105**
		Сметная прибыль -	Тенге				**500017**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6750230**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**335**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**308499**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6750230**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**335**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**308499**
		РАЗДЕЛ 3.Приборы сантехнические					
10	**Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка унитазов со смывным бачком**	**комплект**	**50,0000**		**2688,02**	**134401**
		Итого оплата труда:				**2137,32**	**106866**
		Итого эксплуатация машин:				**121,89**	**6095**
		Итого материалов:				**492,42**	**24621**
		Накладные расходы	%	--		1459,65	72982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,81	16591
		Сметная стоимость:				**4479,48**	**223974**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**С123-030102-0303 23-030102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**50,0000**		**18530,17**	**926509**
		Накладные расходы	%	--		785,68	39284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1545,27	77263
		Сметная стоимость:				**20861,12**	**1043056**
12	**Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**80,0000**		**2116,60**	**169328**
		Итого оплата труда:				**1873,79**	**149903**
		Итого эксплуатация машин:				**61,30**	**4904**
		Итого материалов:				**213,17**	**17053**
		Накладные расходы	%	--		1269,50	101560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,89	21671
		Сметная стоимость:				**3656,98**	**292558**
13	**С123-030102-0937 23-030102-0937 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**80,0000**		**9573,25**	**765860**
		Накладные расходы	%	--		405,91	32472
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		798,33	63867
		Сметная стоимость:				**10777,49**	**862199**
14	**С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**80,0000**		**547,16**	**43773**
		Накладные расходы	%	--		23,20	1856
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,63	3650
		Сметная стоимость:				**615,99**	**49279**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка моек на одно отделение**	**комплект**	**50,0000**		**1821,97**	**91098**
		Итого оплата труда:				**1497,80**	**74890**
		Итого эксплуатация машин:				**46,16**	**2308**
		Итого материалов:				**302,11**	**15106**
		Накладные расходы	%	--		1020,28	51014
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,38	11369
		Сметная стоимость:				**3069,63**	**153482**
16	**С123-030102-1106 23-030102-1106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**50,0000**		**4559,23**	**227962**
		Накладные расходы	%	--		193,31	9666
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		380,20	19010
		Сметная стоимость:				**5132,74**	**256637**
17	**С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**50,0000**		**547,16**	**27358**
		Накладные расходы	%	--		23,20	1160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,63	2281
		Сметная стоимость:				**615,99**	**30799**
18	**Е11-170101-0102 11-170101-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка купальных ванн**	**комплект**	**50,0000**		**2243,33**	**112167**
		Итого оплата труда:				**1961,33**	**98066**
		Итого эксплуатация машин:				**239,88**	**11994**
		Итого материалов:				**161,33**	**8066**
		Накладные расходы	%	--		1329,99	66499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,87	14293
		Сметная стоимость:				**3859,19**	**192959**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**С123-030102-0132 23-030102-0132 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ванна акриловая прямоугольная размерами 1700 мм х 700 мм**	**шт.**	**50,0000**		**27711,94**	**1385597**
		Накладные расходы	%	--		1174,99	58749
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2310,95	115548
		Сметная стоимость:				**31197,88**	**1559894**
20	**Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка смесителей для ванн**	**шт**	**50,0000**		**689,22**	**34461**
		Итого оплата труда:				**661,28**	**33064**
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**5**
		Итого материалов:				**27,84**	**1392**
		Накладные расходы	%	--		445,57	22278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,78	4539
		Сметная стоимость:				**1225,57**	**61279**
21	**С123-030102-1248 23-030102-1248 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеситель для ванны однорукояточный настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**50,0000**		**5237,56**	**261878**
		Накладные расходы	%	--		222,07	11104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		436,77	21839
		Сметная стоимость:				**5896,40**	**294820**
22	**Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка смесителей для умывальников и моек**	**шт**	**130,0000**		**689,22**	**89599**
		Итого оплата труда:				**661,28**	**85966**
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**14**
		Итого материалов:				**27,84**	**3619**
		Накладные расходы	%	--		445,57	57924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,78	11802
		Сметная стоимость:				**1225,57**	**159324**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**С123-030102-1224 23-030102-1224 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**80,0000**		**4646,42**	**371714**
		Накладные расходы	%	--		197,01	15761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		387,47	30998
		Сметная стоимость:				**5230,90**	**418472**
24	**С123-030102-1205 23-030102-1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**50,0000**		**3553,13**	**177657**
		Накладные расходы	%	--		150,65	7533
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,30	14815
		Сметная стоимость:				**4000,09**	**200004**
25	**С123-020501-1801 23-020501-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Двойной угольник комбинированный с креплением PP-R**	**шт.**	**180,0000**		**687,76**	**123797**
		Накладные расходы	%	--		29,16	5249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,35	10324
		Сметная стоимость:				**774,27**	**139369**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**4943156**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**4943156**
	Материалы -		Тенге				**69857**
	Всего заработная плата -		Тенге				**548755**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4312103**
		Накладные расходы -	Тенге				**555091**
		Сметная прибыль -	Тенге				**439860**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**5938107**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**583**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**548755**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5938107**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**583**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**548755**
		РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение					
26	**Ц13-080305-0201 13-080305-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания**	**шт**	**234,0000**		**492,68**	**115287**
		Итого оплата труда:				**479,72**	**112255**
		Итого эксплуатация машин:				**8,07**	**1888**
		Итого материалов:				**7,54**	**1765**
		Накладные расходы	%	--		234,92	54971
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,21	13621
		Сметная стоимость:				**785,80**	**183878**
27	**С123-070104-0302 23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	**10 шт.**	**25,7400**		**520,19**	**13390**
		Накладные расходы	%	--		22,06	568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,38	1117
		Сметная стоимость:				**585,63**	**15074**
28	**С123-070219-0204 23-070219-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Патрон для электроламп керамический, 100 Вт**	**шт.**	**234,0000**		**374,36**	**87600**
		Накладные расходы	%	--		15,87	3714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,22	7305
		Сметная стоимость:				**421,45**	**98620**
29	**Ц13-080305-0301 13-080305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды**	**шт**	**97,0000**		**1767,49**	**171447**
		Итого оплата труда:				**755,73**	**73306**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**484,36**	**46983**
		Итого материалов:				**883,95**	**85743**
		Накладные расходы	%	--		412,11	39974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,37	16914
		Сметная стоимость:				**2353,97**	**228335**
30	**С123-070101-0308 23-070101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильник потолочный, тип НПБ,IP54**	**шт.**	**60,0000**		**659,37**	**39562**
		Накладные расходы	%	--		27,96	1677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,99	3299
		Сметная стоимость:				**742,31**	**44539**
31	**С123-070104-0501 23-070104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы энергосберегающие**	**шт.**	**60,0000**		**695,80**	**41748**
		Накладные расходы	%	--		29,50	1770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,02	3481
		Сметная стоимость:				**783,33**	**47000**
32	**С123-070101-0236 23-070101-0236 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильник подвесной, тип НСП03-60-002 IP54 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**42,0000**		**3057,28**	**128406**
		Накладные расходы	%	--		129,63	5444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		254,95	10708
		Сметная стоимость:				**3441,86**	**144558**
33	**Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**	**шт**	**233,0000**		**296,77**	**69146**
		Итого оплата труда:				**283,23**	**65993**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2,35**	**547**
		Итого материалов:				**12,07**	**2813**
		Накладные расходы	%	--		138,95	32374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,86	8122
		Сметная стоимость:				**470,57**	**109643**
34	**С123-070218-1502 23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**198,0000**		**246,98**	**48902**
		Накладные расходы	%	--		10,47	2073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,60	4078
		Сметная стоимость:				**278,05**	**55054**
35	**С123-070218-1801 23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**15,0000**		**615,11**	**9227**
		Накладные расходы	%	--		26,08	391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,30	769
		Сметная стоимость:				**692,49**	**10387**
36	**С123-070218-1804 23-070218-1804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель с возвратом скрытой проводки**	**шт.**	**20,0000**		**660,01**	**13200**
		Накладные расходы	%	--		27,98	560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,04	1101
		Сметная стоимость:				**743,03**	**14861**
37	**Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**	**шт**	**110,0000**		**296,77**	**32644**
		Итого оплата труда:				**283,23**	**31155**
		Итого эксплуатация машин:				**2,35**	**258**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**12,07**	**1328**
		Накладные расходы	%	--		138,95	15284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,86	3834
		Сметная стоимость:				**470,57**	**51763**
38	**С123-070218-1803 23-070218-1803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**110,0000**		**644,69**	**70916**
		Накладные расходы	%	--		27,33	3007
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,76	5914
		Сметная стоимость:				**725,79**	**79837**
39	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке**	**шт**	**396,0000**		**353,78**	**140098**
		Итого оплата труда:				**331,91**	**131437**
		Итого эксплуатация машин:				**2,35**	**929**
		Итого материалов:				**20,41**	**8081**
		Накладные расходы	%	--		163,08	64580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,35	16374
		Сметная стоимость:				**558,21**	**221052**
40	**С123-070220-0508 23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**396,0000**		**320,34**	**126855**
		Накладные расходы	%	--		13,58	5379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,71	10579
		Сметная стоимость:				**360,64**	**142812**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**С123-070222-0219 23-070222-0219 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Главная заземляющая шина (ГЗШ) ГОСТ 434-78**	**шт.**	**1,0000**		**31028,79**	**31029**
		Накладные расходы	%	--		1315,62	1316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2587,55	2588
		Сметная стоимость:				**34931,96**	**34932**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1139456**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1139456**
	Материалы -		Тенге				**99730**
	Всего заработная плата -		Тенге				**414146**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**610834**
		Накладные расходы -	Тенге				**233083**
		Сметная прибыль -	Тенге				**109803**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1482343**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**431**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**414146**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1482343**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**431**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**414146**
		РАЗДЕЛ 5.Телевидение					
42	**Ц13-100601-0102 13-100601-0102 РСНБ РК 2015**	**Антенна Г-образная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**38988,50**	**155954**
		Итого оплата труда:				**16702,86**	**66811**
		Итого материалов:				**22285,64**	**89143**
		Накладные расходы	%	--		8722,00	34888
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3816,84	15267
		Сметная стоимость:				**51527,35**	**206109**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**С123-080101-0103 23-080101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Антенны эфирные модели FX10**	**шт.**	**2,0000**		**18762,91**	**37526**
		Накладные расходы	%	--		795,55	1591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1564,68	3129
		Сметная стоимость:				**21123,13**	**42246**
44	**С123-080101-0103 23-080101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Антенны эфирные модели ДМВ, ЕВ44**	**шт.**	**2,0000**		**18762,91**	**37526**
		Накладные расходы	%	--		795,55	1591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1564,68	3129
		Сметная стоимость:				**21123,13**	**42246**
45	**Ц13-100501-0103 13-100501-0103 РСНБ РК 2015**	**Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Проверка монтажа перед настройкой**	**система**	**2,0000**		**63845,62**	**127691**
		Итого оплата труда:				**63845,62**	**127691**
		Накладные расходы	%	--		29727,44	59455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7485,84	14972
		Сметная стоимость:				**101058,90**	**202118**
46	**Ц13-100202-0207 13-100202-0207 РСНБ РК 2015**	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**15210,09**	**30420**
		Итого оплата труда:				**13574,37**	**27149**
		Итого эксплуатация машин:				**1928,21**	**3856**
		Итого материалов:				**227,08**	**454**
		Накладные расходы	%	--		6389,78	12780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1727,99	3456
		Сметная стоимость:				**23327,85**	**46656**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**Ценовое ТЦЕНОВОЕ предл. КТВ-Сервис Плюс**	**Усилитель многоходовой (470-862 МГц, МВ-ДМВ), WISI**	**шт**	**2,0000**		**40397,10**	**80794**
		Накладные расходы	%	--		1712,84	3426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3368,79	6738
		Сметная стоимость:				**45478,73**	**90957**
48	**Ц13-100410-0102 13-100410-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования**	**устройство**	**10,0000**		**19458,24**	**194582**
		Итого оплата труда:				**13943,48**	**139435**
		Итого эксплуатация машин:				**2664,43**	**26644**
		Итого материалов:				**3568,29**	**35683**
		Накладные расходы	%	--		6726,11	67261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2094,75	20947
		Сметная стоимость:				**28279,09**	**282791**
49	**Ценовое ТЦЕНОВОЕ предл. КТВ-Сервис Плюс**	**Ответвители абонентские на 6 отводов,WISI**	**шт**	**10,0000**		**4313,88**	**43139**
		Накладные расходы	%	--		182,91	1829
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		359,74	3597
		Сметная стоимость:				**4856,54**	**48565**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**707632**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**707632**
Материалы -			Тенге				**125280**
Всего заработная плата -			Тенге				**361086**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**198985**
		Накладные расходы -	Тенге				**182820**
		Сметная прибыль -	Тенге				**71236**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**961689**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**371**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**361086**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**961689**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**371**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**361086**

РАЗДЕЛ 6.Домофонная связь

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**Ц13-100701-0301 13-100701-0301 РСНБ РК 2015**	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**10727,46**	**21455**
		Итого оплата труда:				**10546,69**	**21093**
		Итого эксплуатация машин:				**1,40**	**3**
		Итого материалов:				**179,37**	**359**
		Накладные расходы	%	--		4918,36	9837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1251,67	2503
		Сметная стоимость:				**16897,48**	**33795**
51	**С123-080504-0602 23-080504-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2**	**шт.**	**2,0000**		**7868,62**	**15737**
		Накладные расходы	%	--		333,63	667
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,18	1312
		Сметная стоимость:				**8858,43**	**17717**
52	**Ц13-100202-0102 13-100202-0102 РСНБ РК 2015**	**Станции, пульты и установки оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом емкостью до 25 номеров**	**номер**	**50,0000**		**9019,51**	**450976**
		Итого оплата труда:				**5647,33**	**282366**
		Итого эксплуатация машин:				**771,28**	**38564**
		Итого материалов:				**2808,73**	**140436**
		Накладные расходы	%	--		2772,46	138623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		943,36	47168
		Сметная стоимость:				**12735,33**	**636766**
53	**С123-080504-1001 23-080504-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Устройство квартирное переговорное УКП-9М, с регулировкой громкости вызова**	**шт.**	**50,0000**		**1092,49**	**54625**
		Накладные расходы	%	--		46,32	2316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,10	4555
		Сметная стоимость:				**1229,92**	**61496**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**Ц13-100408-0502 13-100408-0502 РСНБ РК 2015**	**Аппаратура настенного типа. Блок коммутации на 10 абонентов**	**шт**	**6,0000**		**37895,66**	**227374**
		Итого оплата труда:				**30499,50**	**182997**
		Итого материалов:				**7396,16**	**44377**
		Накладные расходы	%	--		14514,60	87088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4192,82	25157
		Сметная стоимость:				**56603,09**	**339619**
55	**С123-080504-1108 23-080504-1108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блок коммутации домофона БК-10**	**шт.**	**6,0000**		**5837,53**	**35025**
		Накладные расходы	%	--		247,51	1485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		486,80	2921
		Сметная стоимость:				**6571,84**	**39431**
56	**Ц13-100202-0206 13-100202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый**	**шт**	**2,0000**		**12791,84**	**25584**
		Итого оплата труда:				**10206,76**	**20414**
		Итого эксплуатация машин:				**1542,57**	**3085**
		Итого материалов:				**1458,17**	**2916**
		Накладные расходы	%	--		4862,02	9724
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1412,31	2825
		Сметная стоимость:				**19066,17**	**38132**
57	**С123-080306-0305 23-080306-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блок питания 12В**	**шт.**	**2,0000**		**5646,79**	**11294**
		Накладные расходы	%	--		239,42	479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		470,90	942
		Сметная стоимость:				**6357,11**	**12714**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**Ц13-080103-3003 13-080103-3003 РСНБ РК 2015**	**Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 12 подключаемых концов**	**шт**	**56,0000**		**1257,98**	**70447**
		Итого оплата труда:				**1033,15**	**57856**
		Итого эксплуатация машин:				**234,70**	**13143**
		Итого материалов:				**78,60**	**4402**
		Накладные расходы	%	--		514,28	28799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,78	7940
		Сметная стоимость:				**1914,04**	**107186**
59	**С123-080504-0801 23-080504-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40**	**шт.**	**2,0000**		**6711,67**	**13423**
		Накладные расходы	%	--		284,57	569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		559,70	1119
		Сметная стоимость:				**7555,94**	**15112**
60	**С123-080504-1103 23-080504-1103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Комплект подавителей помех на 1 замок**	**шт.**	**2,0000**		**2076,79**	**4154**
		Накладные расходы	%	--		88,06	176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,19	346
		Сметная стоимость:				**2338,03**	**4676**
61	**С123-080504-0808 23-080504-0808 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"**	**шт.**	**2,0000**		**2313,43**	**4627**
		Накладные расходы	%	--		98,09	196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,92	386
		Сметная стоимость:				**2604,44**	**5209**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	**С123-080504-0902 23-080504-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)**	**шт.**	**50,0000**		**118,32**	**5916**
		Накладные расходы	%	--		5,02	251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,87	493
		Сметная стоимость:				**133,20**	**6660**
63	**Ц13-080103-3201 13-080103-3201 РСНБ РК 2015**	**Устройство сигнально-блокировочное-Доводчик двери**	**шт**	**2,0000**		**2362,31**	**4725**
		Итого оплата труда:				**1889,36**	**3779**
		Итого материалов:				**472,95**	**946**
		Накладные расходы	%	--		943,09	1886
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,43	529
		Сметная стоимость:				**3569,84**	**7140**
64	**С121-090404-0105 21-090404-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**шт.**	**2,0000**		**6119,47**	**12239**
		Накладные расходы	%	--		259,47	519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		510,31	1021
		Сметная стоимость:				**6889,25**	**13779**
65	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**660,0000**		**210,92**	**139209**
		Итого оплата труда:				**128,20**	**84609**
		Итого эксплуатация машин:				**93,21**	**61518**
		Итого материалов:				**23,25**	**15343**
		Накладные расходы	%	--		66,14	43651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,16	14629
		Сметная стоимость:				**299,23**	**197489**

1	2	3	4	5	6	7	8
66	**С123-060408-0501 23-060408-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4**	**км**	**0,5100**		**9117,58**	**4650**
		Накладные расходы	%	--		386,59	197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		760,33	388
		Сметная стоимость:				**10264,50**	**5235**
67	**С123-060409-0201 23-060409-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабель абонентские 2х0,8**	**км**	**0,1224**		**191317,06**	**23417**
		Накладные расходы	%	--		8111,84	993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15954,31	1953
		Сметная стоимость:				**215383,22**	**26363**
68	**С123-060410-0112 23-060410-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,75**	**км**	**0,0408**		**78365,30**	**3197**
		Накладные расходы	%	--		3322,69	136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6535,04	267
		Сметная стоимость:				**88223,03**	**3599**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1128073**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**1115834**
		Материалы -	Тенге				**208779**
		Всего заработная плата -	Тенге				**653115**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**176065**
		Накладные расходы -	Тенге				**327073**
		Сметная прибыль -	Тенге				**115433**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**1558339**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**637**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**653115**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				12239
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				12239
		Накладные расходы -	Тенге				519
		Сметная прибыль -	Тенге				1021
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				13779
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1572118
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				637
		Сметная заработная плата -	Тенге				653115
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				17376390
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2279261
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				271862
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				113214
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				14825268
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1175472
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				18551862
	Накладные расходы II уровня		Тенге				786599
	ИТОГО:		Тенге				19338461
	Сметная прибыль		Тенге				1547077
	ИТОГО по смете:		Тенге				20885538
	Итого по акту:						20 885 538
	Временные здания и сооружения 0.9%						187 970
	Итого						21 073 508
	Зимнее удорожание 1,08%						227 594
	Итого						21 301 102
	Понижающий коэфициент		0,989999994				1 933 703
	Итого						19 367 398,93
	налог 12 %						2 324 088
	Итого						21 691 486,80

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Городского Отдела Строительства" .
Жалелов А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
Рамазанулы Р.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сәтті Сәулет"
Туманов Е.К.