ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской Отдел Строительства"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование строительства и адрес: **Строительства многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за апрель 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		85	20.03.2018				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2018г.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2018г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	454 039 863	19 642 857							2 357 143	22 000 000
Всего к оплате с НДС	двадцать два миллиона тенге									

ЗАКАЗЧИК:
Вр. И.О. Руководитель отдела ГУ "Городского Отдела Строительства".
_____ Жумашев Д.К.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
_____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской Отдел Строительства"
Подрядчик: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №1 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

Наименование объекта - 5-этажный 50 квартирный жилой дом

РЕЕСТР
выполненных работ за апрель 2019год

№	Наименование объекта	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Освоение с начало строительства,	Выполнение по месяцам								
				Апрель	Май	Июнь	Июль	Ноябрь	Декабрь	февраль 2019г	Март 2019г	Апрель 2019г
1	Подкрановые пути	2 520 499,39	2 545 959					2 545 959	-	-		
2	Общестроительные работы КЖ	225 835 170,64	225 835 171	14 182 930,00	44 432 624,00	113 430 084	49 019 813				4 769 719	
3	Общестроительные работы АР	152 423 778,51	143 002 361				3 734 549	26 004 498	44 300 511,67	33 360 304	17 649 523	17 952 976
4	Водопровод и канализация ВК	27 943 582	21 445 054					10 407 252			10 894 477	143 325
5	Отопление и вентиляция ОВ	33 141 910	33 141 911					6 547 800	4 260 564,67	21 711 494		622 052
6	Газоснабжение ГСВ	7 728 904	5 170 219							5 170 219		
7	Электроосвещение ЭС	21 852 610	20 380 638					4 494 491	1 438 924,67	13 684 125		763 097
8	Слаботочные сети СС	5 358 750	2 518 550									2 518 550
	Итого:	476 805 205,80	454 039 863	14 182 930	44 432 624	113 430 084	52 754 362	50 000 000	50 000 001	73 926 142	33 313 719	22 000 000
	В том числе НДС	51 086 272	48 647 128	1 519 600	4 760 638	12 153 223	5 652 253	5 357 143	5 357 143	7 920 658	3 569 327	2 357 143

ЗАКАЗЧИК:

Вр. И.О. Руководитель отдела ГУ "Городского Отдела Строительства" .

_____ Жумашев Д.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

_____ Рамазанулы Р.

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома **№1** в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау
Договор подряда (контракт) **№ 85** от **20.03.2018г.**

Акт №17
приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Двери					
1	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	**м2**	**120,0000**		**3128,14**	**375377**
		Итого оплата труда:				**1167,39**	**140086**
		Итого эксплуатация машин:				**126,34**	**15161**
		Итого материалов:				**1896,25**	**227550**
		Накладные расходы	%	--		860,33	103239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		319,08	38289
		Сметная стоимость:				**4307,54**	**516905**
2	**С121-090203-0406 21-090203-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-12, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**120,0000**		**29970,85**	**3596502**
		Накладные расходы	%	--		1270,76	152492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2499,33	299919
		Сметная стоимость:				**33740,94**	**4048913**
3	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	**м2**	**118,8600**		**1650,64**	**196195**
		Итого оплата труда:				**1490,21**	**177127**
		Итого эксплуатация машин:				**90,35**	**10738**
		Итого материалов:				**109,62**	**13029**
		Накладные расходы	%	--		998,92	118732
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,97	25194

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2861,53**	**340121**
4	**С121-090403-0201 21-090403-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Двери наружные металлические огрунтованные и окрашенные, ДСН 21-13**	**шт**	**2,0000**		**63456,22**	**126912**
		Накладные расходы	%	--		2690,54	5381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5291,74	10583
		Сметная стоимость:				**71438,50**	**142877**
5	**С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**8,4000**		**39862,41**	**334844**
		Накладные расходы	%	--		1690,17	14197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3324,21	27923
		Сметная стоимость:				**44876,78**	**376965**
6	**С121-090402-0101 21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**105,0000**		**29809,84**	**3130033**
		Накладные расходы	%	--		1263,94	132713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2485,90	261020
		Сметная стоимость:				**33559,68**	**3523766**
7	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**319,8300**		**1927,29**	**616407**
		Итого оплата труда:				**909,83**	**290992**
		Итого эксплуатация машин:				**339,90**	**108711**
		Итого материалов:				**776,81**	**248447**
		Накладные расходы	%	--		648,87	207527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,09	65915
		Сметная стоимость:				**2782,25**	**889848**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**С121-090102-0105 21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние**	**м2**	**81,9000**		**6240,58**	**511104**
		Накладные расходы	%	--		264,60	21671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		520,41	42622
		Сметная стоимость:				**7025,60**	**575396**
9	**С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние**	**м2**	**113,4000**		**7037,56**	**798059**
		Накладные расходы	%	--		298,39	33838
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		586,88	66552
		Сметная стоимость:				**7922,83**	**898449**
10	**С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние**	**м2**	**110,8800**		**8409,84**	**932483**
		Накладные расходы	%	--		356,58	39537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		701,31	77762
		Сметная стоимость:				**9467,73**	**1049782**
11	**С121-070503-0201 21-070503-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Наличники**	**м**	**46,4910**		**257,76**	**11984**
		Накладные расходы	%	--		10,93	508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,50	999
		Сметная стоимость:				**290,18**	**13491**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**10629900**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7165022**
Материалы -			Тенге				**489027**
Всего заработная плата -			Тенге				**608205**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5977044**
		Накладные расходы -	Тенге				**682925**
		Сметная прибыль -	Тенге				**627836**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8475783**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**664**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**608205**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**3464877**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3464877**
		Накладные расходы -	Тенге				**146911**
		Сметная прибыль -	Тенге				**288943**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**3900731**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**12376514**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**664**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**608205**
		РАЗДЕЛ 2.Полы					
		тип5 - санузел, ванная					
12	**Е11-110101-2706 11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	**м2**	**242,7000**		**2997,43**	**727476**
		Итого оплата труда:				**957,06**	**232278**
		Итого эксплуатация машин:				**66,22**	**16072**
		Итого материалов:				**2012,49**	**488432**
		Накладные расходы	%	--		734,65	178300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,57	72462
		Сметная стоимость:				**4030,65**	**978238**
		тип8 - кухня					
13	**Е11-110101-2706 11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	**м2**	**281,3000**		**2997,43**	**843177**
		Итого оплата труда:				**957,06**	**269220**
		Итого эксплуатация машин:				**66,22**	**18629**
		Итого материалов:				**2012,49**	**566115**
		Накладные расходы	%	--		734,65	206657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,57	83987
		Сметная стоимость:				**4030,65**	**1133821**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1570653**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1570653**
	Материалы -		Тенге				**1054547**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**501498**
		Накладные расходы -	Тенге				**384957**
		Сметная прибыль -	Тенге				**156449**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2112060**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**584**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**501498**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2112060**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**584**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**501498**
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка					
14	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку**	**м2**	**2075,3000**		**290,90**	**603698**
		Итого оплата труда:				**204,26**	**423896**
		Итого эксплуатация машин:				**2,04**	**4239**
		Итого материалов:				**85,62**	**177698**
		Накладные расходы	%	--		129,01	267741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,59	69715
		Сметная стоимость:				**453,50**	**941154**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**603698**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**603698**
	Материалы -		Тенге				**177698**
	Всего заработная плата -		Тенге				**423896**
		Накладные расходы -	Тенге				**267741**
		Сметная прибыль -	Тенге				**69715**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**941154**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**482**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**423896**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**941154**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**482**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**423896**
		РАЗДЕЛ 4.Хозяйственно-питьевой водопровод В1					

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 63 мм**	**м**	**739,0000**		**60,31**	**44569**
		Итого оплата труда:				**57,19**	**42264**
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**1427**
		Итого материалов:				**1,19**	**879**
		Накладные расходы	%	--		38,56	28499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,91	5845
		Сметная стоимость:				**106,78**	**78914**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**44569**
			В том числе:				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**44569**
Материалы -			Тенге				**879**
Всего заработная плата -			Тенге				**42264**
		Накладные расходы -	Тенге				**28499**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5845**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**78914**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42264**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**78914**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42264**
		РАЗДЕЛ 5.Горячее водоснабжение Т3 и Т4 (циркуляционная)					
16	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**436,0000**		**60,31**	**26295**
		Итого оплата труда:				**57,19**	**24935**
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**842**
		Итого материалов:				**1,19**	**518**
		Накладные расходы	%	--		38,56	16814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,91	3449
		Сметная стоимость:				**106,78**	**46558**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**26295**
			В том числе:				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**26295**
Материалы -			Тенге				**518**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				24935
		Накладные расходы -	Тенге				16814
		Сметная прибыль -	Тенге				3449
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				46558
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22
		Сметная заработная плата -	Тенге				24935
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				46558
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22
		Сметная заработная плата -	Тенге				24935
		РАЗДЕЛ 6.Отопление					
17	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**2660,0000**		**60,31**	**160425**
		Итого оплата труда:				**57,19**	**152126**
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**5137**
		Итого материалов:				**1,19**	**3162**
		Накладные расходы	%	--		38,56	102582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,91	21041
		Сметная стоимость:				**106,78**	**284048**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**160425**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**160425**
	Материалы -		Тенге				**3162**
	Всего заработная плата -		Тенге				**152126**
		Накладные расходы -	Тенге				**102582**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21041**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**284048**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**133**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**152126**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**284048**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**133**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**152126**
		РАЗДЕЛ 7.Вентиляция					
18	**Е11-200301-0205 11-200301-0205 РСНБ РК 2015**	**Установка решеток жалюзийных стальных размером 200х100 мм**	**шт**	**130,0000**		**2045,62**	**265930**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**998,35**	**129786**
		Итого эксплуатация машин:				**43,82**	**5697**
		Итого материалов:				**1013,36**	**131737**
		Накладные расходы	%	--		715,31	92990
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,87	28714
		Сметная стоимость:				**2981,80**	**387634**
19	**Е11-200301-0207 11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**Установка решеток жалюзийных стальных размером 250х200 мм**	**шт**	**26,0000**		**2286,01**	**59436**
		Итого оплата труда:				**998,35**	**25957**
		Итого эксплуатация машин:				**43,82**	**1139**
		Итого материалов:				**1253,76**	**32598**
		Накладные расходы	%	--		725,50	18863
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,92	6264
		Сметная стоимость:				**3252,43**	**84563**
20	**Е11-200301-0208 11-200301-0208 РСНБ РК 2015**	**Установка решеток жалюзийных стальных размером 500х200 мм**	**шт**	**8,0000**		**3650,43**	**29203**
		Итого оплата труда:				**998,35**	**7987**
		Итого эксплуатация машин:				**43,82**	**351**
		Итого материалов:				**2618,18**	**20945**
		Накладные расходы	%	--		783,35	6267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		354,70	2838
		Сметная стоимость:				**4788,49**	**38308**
21	**Е11-200301-0209 11-200301-0209 РСНБ РК 2015**	**Установка решеток жалюзийных стальных размером 800х200 мм**	**шт**	**8,0000**		**3561,41**	**28491**
		Итого оплата труда:				**998,35**	**7987**
		Итого эксплуатация машин:				**43,82**	**351**
		Итого материалов:				**2529,15**	**20233**
		Накладные расходы	%	--		779,58	6237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,28	2778
		Сметная стоимость:				**4688,26**	**37506**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**383061**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**383061**
Материалы -			Тенге				**205513**
Всего заработная плата -			Тенге				**171717**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сдача и испытание -		Тенге				**8455**
		Накладные расходы -	Тенге				**124356**
		Сметная прибыль -	Тенге				**40593**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**548011**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**195**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**171717**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**548011**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**195**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**171717**
		РАЗДЕЛ 8.Электроосвещение					
22	**Ц13-080305-0201 13-080305-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания**	**шт**	**26,0000**		**492,68**	**12810**
		Итого оплата труда:				**479,72**	**12473**
		Итого эксплуатация машин:				**8,07**	**210**
		Итого материалов:				**7,54**	**196**
		Накладные расходы	%	--		234,92	6108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,21	1513
		Сметная стоимость:				**785,80**	**20431**
23	**С123-070104-0302 23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	**10 шт.**	**0,2600**		**520,19**	**135**
		Накладные расходы	%	--		22,06	6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,38	11
		Сметная стоимость:				**585,63**	**152**
24	**С123-070219-0204 23-070219-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Патрон для электроламп керамический, 100 Вт**	**шт.**	**26,0000**		**374,36**	**9733**
		Накладные расходы	%	--		15,87	413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,22	812
		Сметная стоимость:				**421,45**	**10958**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**Ц13-080205-0903 13-080205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными**	**шт**	**2,0000**		**4656,45**	**9313**
		Итого оплата труда:				**2322,17**	**4644**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,93**	**2838**
		Итого материалов:				**1351,24**	**2702**
		Накладные расходы	%	--		1233,46	2467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		471,19	942
		Сметная стоимость:				**6361,11**	**12722**
26	**С123-070103-0316 23-070103-0316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники, тип РКУ 16-125-001 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**2,0000**		**16165,59**	**32331**
		Накладные расходы	%	--		685,42	1371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1348,08	2696
		Сметная стоимость:				**18199,09**	**36398**
27	**С123-070104-0202 23-070104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74**	**шт.**	**2,0000**		**645,70**	**1291**
		Накладные расходы	%	--		27,38	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,85	108
		Сметная стоимость:				**726,92**	**1454**
28	**Ц13-080305-0301 13-080305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды**	**шт**	**58,0000**		**1767,49**	**102515**
		Итого оплата труда:				**755,73**	**43832**
		Итого эксплуатация машин:				**484,36**	**28093**
		Итого материалов:				**883,95**	**51269**
		Накладные расходы	%	--		412,11	23902
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,37	10113
		Сметная стоимость:				**2353,97**	**136530**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**С123-070101-0308 23-070101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильник потолочный, тип НПБ,IP54**	**шт.**	**5,0000**		**659,37**	**3297**
		Накладные расходы	%	--		27,96	140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,99	275
		Сметная стоимость:				**742,31**	**3712**
30	**С123-070104-0501 23-070104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы энергосберегающие**	**шт.**	**5,0000**		**695,80**	**3479**
		Накладные расходы	%	--		29,50	148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,02	290
		Сметная стоимость:				**783,33**	**3917**
31	**С123-070101-0236 23-070101-0236 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильник подвесной, тип НСП03-60-002 IP54 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**48,0000**		**3057,28**	**146749**
		Накладные расходы	%	--		129,63	6222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		254,95	12238
		Сметная стоимость:				**3441,86**	**165209**
		Система уравнивания потенциалов					
32	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**410,0000**		**296,19**	**121438**
		Итого оплата труда:				**148,31**	**60808**
		Итого эксплуатация машин:				**1,76**	**722**
		Итого материалов:				**146,78**	**60180**
		Накладные расходы	%	--		78,73	32278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,99	12297
		Сметная стоимость:				**404,91**	**166014**
		Электроустановочные изделия					

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**Ц13-080305-1401 13-080305-1401 РСНБ РК 2015**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**60,0000**		**656,67**	**39400**
		Итого оплата труда:				**625,32**	**37519**
		Итого эксплуатация машин:				**7,94**	**476**
		Итого материалов:				**25,62**	**1537**
		Накладные расходы	%	--		306,83	18410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,08	4625
		Сметная стоимость:				**1040,58**	**62435**
34	**С123-070218-1101 23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**60,0000**		**704,96**	**42298**
		Накладные расходы	%	--		29,89	1793
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,79	3527
		Сметная стоимость:				**793,64**	**47618**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**524790**
			В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**524790**
Материалы -			Тенге				**115885**
Всего заработная плата -			Тенге				**159277**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**239314**
	Накладные расходы -		Тенге				**93312**
	Сметная прибыль -		Тенге				**49448**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**667550**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**170**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**159277**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				**667550**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**170**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**159277**
		РАЗДЕЛ 9.Телевидение					
35	**Ц13-100601-0102 13-100601-0102 РСНБ РК 2015**	**Мачта телевизионная**	**шт**	**2,0000**		**38988,50**	**77977**
		Итого оплата труда:				**16702,86**	**33406**
		Итого материалов:				**22285,64**	**44571**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8722,00	17444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3816,84	7634
		Сметная стоимость:				**51527,35**	**103055**
36	**С123-080101-0203 23-080101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Мачта телескопическая модели МТП-6С высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм**	**шт.**	**2,0000**		**21010,19**	**42020**
		Накладные расходы	%	--		890,83	1782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1752,08	3504
		Сметная стоимость:				**23653,10**	**47306**
37	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Трубы ПВХ гофрированная, Ду 16**	**м**	**900,0000**		**212,12**	**190908**
		Итого оплата труда:				**131,63**	**118464**
		Итого эксплуатация машин:				**6,57**	**5913**
		Итого материалов:				**76,36**	**68721**
		Накладные расходы	%	--		67,72	60947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,39	20148
		Сметная стоимость:				**302,23**	**272003**
38	**С123-010504-0101 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**900,0000**		**22,48**	**20232**
		Накладные расходы	%	--		0,95	858
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	1687
		Сметная стоимость:				**25,31**	**22777**
39	**Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые, диаметр 50 мм**	**м**	**60,0000**		**232,82**	**13969**
		Итого оплата труда:				**150,75**	**9045**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**502**
		Итого материалов:				**76,80**	**4608**
		Накладные расходы	%	--		77,13	4628
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,80	1488
		Сметная стоимость:				**334,74**	**20084**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**С123-010501-1508 23-010501-1508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая Д 50х4,6**	**м**	**60,0000**		**505,27**	**30316**
		Накладные расходы	%	--		21,42	1285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,14	2528
		Сметная стоимость:				**568,83**	**34130**
41	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**1000,0000**		**210,92**	**210923**
		Итого оплата труда:				**128,20**	**128196**
		Итого эксплуатация машин:				**93,21**	**93208**
		Итого материалов:				**23,25**	**23247**
		Накладные расходы	%	--		66,14	66137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,16	22165
		Сметная стоимость:				**299,23**	**299225**
42	**С123-060407-0603 23-060407-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	**км**	**0,1000**		**191436,55**	**19144**
		Накладные расходы	%	--		8116,91	812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15964,28	1596
		Сметная стоимость:				**215517,74**	**21552**
43	**С123-060407-0601 23-060407-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	**км**	**0,9000**		**64724,88**	**58252**
		Накладные расходы	%	--		2744,33	2470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5397,54	4858
		Сметная стоимость:				**72866,75**	**65580**
44	**Ц13-100408-0507 13-100408-0507 РСНБ РК 2015**	**Аппаратура настенного типа. Розетка ТВ**	**шт**	**50,0000**		**847,96**	**42398**
		Итого оплата труда:				**836,74**	**41837**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**11,22**	**561**
		Накладные расходы	%	--		390,07	19504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,04	4952
		Сметная стоимость:				**1337,08**	**66854**
45	**С123-070220-0701 23-070220-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20**	**шт.**	**50,0000**		**250,95**	**12548**
		Накладные расходы	%	--		10,64	532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,93	1046
		Сметная стоимость:				**282,52**	**14126**
46	**Ц13-080201-0501 13-080201-0501 РСНБ РК 2015**	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2**	**шт**	**102,0000**		**113,36**	**11563**
		Итого оплата труда:				**113,36**	**11563**
		Накладные расходы	%	--		55,38	5649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,50	1377
		Сметная стоимость:				**182,24**	**18589**
47	**С123-080505-0612 23-080505-0612 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13**	**шт.**	**100,0000**		**97,07**	**9707**
		Накладные расходы	%	--		4,12	412
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,09	809
		Сметная стоимость:				**109,28**	**10928**
48	**С123-080306-0701 23-080306-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Резистор 75 Ом**	**шт.**	**2,0000**		**4326,07**	**8652**
		Накладные расходы	%	--		183,43	367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,76	722
		Сметная стоимость:				**4870,25**	**9741**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**748609**
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**748609**
	Материалы -		Тенге				**141707**
	Всего заработная плата -		Тенге				**342510**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**200871**
		Накладные расходы -	Тенге				**182825**
		Сметная прибыль -	Тенге				**74515**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1005949**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**374**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**342510**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1005949**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**374**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**342510**
		РАЗДЕЛ 10.Телефонная связь					
49	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**800,0000**		**212,12**	**169696**
		Итого оплата труда:				**131,63**	**105301**
		Итого эксплуатация машин:				**6,57**	**5256**
		Итого материалов:				**76,36**	**61085**
		Накладные расходы	%	--		67,72	54175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,39	17910
		Сметная стоимость:				**302,23**	**241781**
50	**С123-010601-0202 23-010601-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**800,0000**		**191,92**	**153536**
		Накладные расходы	%	--		8,14	6510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,00	12804
		Сметная стоимость:				**216,06**	**172850**
51	**Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**800,0000**		**74,92**	**59939**
		Итого оплата труда:				**55,81**	**44649**
		Итого эксплуатация машин:				**1,17**	**939**
		Итого материалов:				**18,38**	**14706**
		Накладные расходы	%	--		28,08	22461

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,24	6592
		Сметная стоимость:				**111,24**	**88993**
52	**С123-060702-0503 23-060702-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабель связи оптический ОК-4**	**км**	**0,1020**		**107425,11**	**10957**
		Накладные расходы	%	--		4554,82	465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8958,39	914
		Сметная стоимость:				**120938,33**	**12336**
53	**С123-060703-0614 23-060703-0614 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабель связи оптический ТКО**	**км**	**0,7140**		**764049,12**	**545531**
		Накладные расходы	%	--		32395,68	23131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63715,58	45493
		Сметная стоимость:				**860160,39**	**614155**
54	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная**	**шт**	**10,0000**		**226,14**	**2261**
		Итого оплата труда:				**199,91**	**1999**
		Итого материалов:				**26,22**	**262**
		Накладные расходы	%	--		98,78	988
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,99	260
		Сметная стоимость:				**350,91**	**3509**
55	**С123-061707-0102 23-061707-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20**	**шт.**	**10,0000**		**3174,95**	**31750**
		Накладные расходы	%	--		134,62	1346
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,77	2648
		Сметная стоимость:				**3574,33**	**35743**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	**С123-061709-0404 23-061709-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коннектор FC**	**шт.**	**50,0000**		**262,22**	**13111**
		Накладные расходы	%	--		11,12	556
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,87	1093
		Сметная стоимость:				**295,21**	**14760**
57	**С123-061709-0404 23-061709-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коннектор LC**	**шт.**	**50,0000**		**262,22**	**13111**
		Накладные расходы	%	--		11,12	556
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,87	1093
		Сметная стоимость:				**295,21**	**14760**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**999893**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**999893**
Материалы -			Тенге				**76053**
Всего заработная плата -			Тенге				**151949**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**767996**
		Накладные расходы -	Тенге				**110187**
		Сметная прибыль -	Тенге				**88806**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1198886**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**164**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**151949**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1198886**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**164**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**151949**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**15691894**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2450151**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**326651**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**128225**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**12915092**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1415746**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**17107640**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**725364**
	ИТОГО:		Тенге				**17833004**
	Сметная прибыль		Тенге				**1426640**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**19259644**
	Итого по акту:						**19 259 644**
	Временные здания и сооружения 0.9%						173 337
	Итого						**19 432 981**
	Зимнее удорожание 1,08%						209 876
	Итого						**19 642 857**
	налог 12 %						2 357 143
	Итого						**22 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Вр. И.О. Руководитель отдела ГУ "Городского Отдела Строительства" .
Жумашев Д.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сэтті Сәулет"
Туманов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
Рамазанулы Р.