Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«7» 09 2020 года

Заказчик: **ГУ «Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции», Атырауская область, Махамбетский район, село Махамбет, ул.А.Кунанбаева 16, в лице Куангалиев А.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «4» 09 2020 года ТОО «Болат-Д», директор Жанбырбаев Ж.Ж., г.Атырау, ул.Х.Досмухамедова 113, офис №3.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «4» 09 2020 года ТОО «Жана Консалтинг ЛТД», директор Наурыз А.А. № аттестаты экспертов Туйгужин Е.Е., Даулеткалиев Р.С. №KZ28VJE00048872; №KZ72VJE00025479 от 22.08.2019 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «4» 09 2020 года ТОО «Сала» ГСЛ №17010994 от 16.06.2017 года, директор Амантурлы Ж.А.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство линий газоснабжения для новых микрорайонов в ауле Ортакшыл Махамбетского района Атырауской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Атырауская область,Махамбетский район, аул Ортакшыл**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **03.02.2020 года №126 Акимат Махамбетского района**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» за № KZ88REA00171654 от 12.05.2020 года.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Сала» ГСЛ №17010994 от 16.06.2017 года, директор Амантурлы Ж.А. г.Атырау, ул.Кулманова 147/1, тел. 87122504668**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Приказом №143 от 29.12.2018 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020 года;**

месяц, год

окончание работ **август 2020 года**:

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ___;

фактически, месяц: ___;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	м	4082,7		4082,7	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность газопровода среднего давления,	м	627,7	627,7
в том числе надземные	м		
подземные	м	627,7	627,7
Протяженность газопровода низкого давления,	м	3455,0	3455,0
в том числе надземные	м		
подземные	м	3455,0	3455,0

ГРПШ-А-01-ГО с регулятором давления РДНК-50/1000	комп	4	4

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Источником газоснабжения аула Ортакшыл является существующий подземный газопровод среднего давления. Врезка в существующий подземный газопровод осуществляется муфтами с понижением давления. Снижение давления со среднего на низкий осуществляется установкой газорегуляторных пунктов марки ГРПШ – А -01- ГО с регуляторами давления РДНК-50/1000 в количестве 4 комплектов на бетонных фундаментах. Газорегуляторные шкафы расположены в ограждениях. Ограждения выполнены из сетчатых панелей с установкой калитки. Газопровод прокладывается подземным способом.**

Подземный газопровод среднего и низкого давлении выполнены из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 ГАЗ SDR11 и SDR17 Ø110*6,6мм, 63*3,8мм, 32*2мм на глубине 1,3 м от поверхности земли с укладкой поверх сигнальной ленты и медного провода. Пересечение газопровода с инженерными коммуникациями и проезжей частью автодороги предусмотрены открытым способом, путем заключения в полиэтиленовый футляр из труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 Ø160*14,6 мм; Ø110*10 мм; с укладкой газопровда внутри футляра и установкой контрольной трубки.

Так же на газопроводе установлены задвижки стальные фланцевые 30с915нж,30 с 515нж клиновые литые с выдвижным шпинделем Т425°С, PN 40, DN 50мм -1шт, DN 100мм -1шт; краны шаровые стандартнопроходные из стали PN 40, DN 50 мм типа Danfoss в количестве 2 шт, краны шаровые газовые DN 25 мм- 93 шт.

Соединения полиэтиленовых труб со стальными запроектировано с помощью неразъемных соединений «полиэтилен-сталь». На газопроводе применены полиэтиленовые фитинги отводы полиэтиленовые сварные 90° ПЭ100 ГАЗ SDR17 разных диаметров, отводы полиэтиленовые литые 90° ПЭ100 ГАЗ SDR17 разных диаметров, переходы полиэтиленовые литые 90° ПЭ100 ГАЗ SDR11 разных диаметров, переходы полиэтиленовые электросварные ПЭ-сталь ПЭ100 ГАЗ SDR11 разных диаметров, тройники полиэтиленовые электросварные переходные 90° ПЭ100 ГАЗ SDR11 разных диаметров.

Объект строительства относится к технически и технологически сложному объекту II уровня ответственности.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

1. **ГРПШ-А-01-ГО с регулятором давления РДНК-50/1000 в количестве 4 комплектов**

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **31670,0** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **24251,0** тысяч тенге,стоимость оборудования, инвентаря и прочие расходы **7419,0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **24445,418** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **24251,0** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инвентаря и прочие расходы **94,418** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «**Строительство линий газоснабжения для новых микрорайонов в ауле Ортакшыл Махамбетского района Атырауской области**» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

ГУ «Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции»,: **Куангалиев А.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор

ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»

Директор: **Наурыз А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

ТОО «Сала»

Директор **Амантурлы Ж.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Болат-Д»

Директор: **Жанбырбаев Ж.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	4082,7	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	4082,7	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	4082,7	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d = 50мм	шт	1	
	d = 100мм	шт	1	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран шаровый полиэтиленовый d = 100 мм	шт		

	d = 25мм	шт	93
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	
9	Переходники	шт	
10	Затворы поворотные	шт	
11	Регуляторы давления	шт	
12	Скважины	шт	
13	ГРПШ-А-01-ГО	шт	4

Заказчик

Заказчик ГУ «Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции»: Куангалиев А.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор

Директор ТОО «Сала» Амантурлы Ж.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.