Заказчик: **ТОО "Болат-Д"**

Подрядчик: **ТОО "ГлавСтройПроект LTD"**

Договор **№19 от 14.04.2020 года**

Наименование объекта **"Строительство линии газоснабжения для новых микрорайонов в ауле Ортакшыл Махамбетского района Атырауской области"**

АКТ
выполненных работ за май месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м срезка растительного грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**996,52**		**23,98**	**23,98**	**23897**	**23897**	**--**	**6894**	**33254**
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	5,48	--	**9,61**	--	**9575**		**2463**	
1.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	5,48086		4360,00		23897,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	5,48086		1747,00		9575,06			
2	**Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**410**		**141,74**	**141,74**	**58115**	**58115**	**--**	**10345**	**73937**
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0201	8,22	--	**35,04**	--	**14368**		**5477**	
2.2	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02006	8,2246		7066,00		58115,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02006	8,2246		1747,00		14368,38			
3	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**2,6**		**1400,42**	--	**3641**	--	--	**2622**	**6764**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,42	3,68	**1400,42**	--	**3641**	--		**501**	
						988,97		3641,00				

РАЗДЕЛ 1.Газопровод среднего давления Г2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	592,567	1577,00	--	934478	--	934478	--	1009236
		СП - 8%			--	--	--	--		74758	
5	С123-010502-0605 2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	41,41	546,00	--	22610	--	22610	--	24419
		СП - 8%			--	--	--	--		1809	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			957088	--	957088	19861	1147610
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			--	--	--	85008	
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			957088				
		Сметная прибыль -		Тенге			957088				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			76567				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1033655				
		РАЗДЕЛ 2.Газопровод низкого давления Г1									
6	С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	424,2	1577,00	--	668963	--	668963	--	722480
		СП - 8%			--	--	--	--		53517	
7	С123-010502-0605 2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	2595,7	546,00	--	1417252	--	1417252	--	1530632
		СП - 8%			--	--	--	--		113380	
8	С123-010502-0602 2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	469,65	145,00	--	68099	--	68099	--	73547
		СП - 8%			--	--	--	--		5448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2154315	--	2154314	--	2326659
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			--	--	--	172345	
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2154315				
		Сметная прибыль -		Тенге			2154315				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			172345				
							2326660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2326660				
		РАЗДЕЛ 3.Узел выхода газопровода из земли Дн32									
9	Праис лист	**Краны шаровые газовые, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	93	4196,43	--	390268	--	390268	--	421489
		СП - 8%			--	--	--	--		31221	
10	С123-020302-2404 2302-0302-2404 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	93	301,00	--	27993	--	27993	--	30232
		СП - 8%			--	--	--	--		2239	
11	С123-020301-0104 2302-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6	376,00	--	2256	--	2256	--	2436
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
12	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	93	3232,00	--	300576	--	300576	--	324622
		СП - 8%			--	--	--	--		24046	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			721093	--	721093	--	778779
		Стоимость монтажных работ -					--	--	--	57686	
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			390268				
		Сметная прибыль -		Тенге			390268				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			31221				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			421489				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			330825				
		Сметная прибыль -		Тенге			330825				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26466				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			357291				
		ИТОГО :		Тенге			778780				
				Тенге			3918148	82012	3832495	19861	4253048
		Стоимость монтажных работ -					3641	23943	--	315039	
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			390268				
		Сметная прибыль -		Тенге			390268				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			31221				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			421489				
		Всего заработная плата -		Тенге			85653				
		Накладные расходы -		Тенге				27585			
		Сметная прибыль -		Тенге			19861				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8441				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			113955				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				27585			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3442228				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3442228				
		Сметная прибыль -		Тенге			275378				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3717606				
		ИТОГО :		Тенге			4253050				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге							17
		Сметная заработная плата -		Тенге				27585			
	Временные здания и сооружения 6,7%			Тенге			284 954,32				
	Итого			Тенге			4 538 003,86				
	Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 2,07%			Тенге			93 936,68				
	Итого			Тенге			4 631 940,54				
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге			92 638,81				
	Итого			Тенге			4 724 579,36				
	В том числе в текущих ценах на 2019 год. К=1,0498961			Тенге			4 960 317,44				
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000003792122			Тенге			4 464 285,71				
	НДС 12%			Тенге			535 714,29				
	Всего к оплате			Тенге			5 000 000,00				

Заказчик:

ТОО "Болат-Д"

Директор Мейірбеков М.М.

Подрядчик:

ТОО "ГлавСтройПроект LTD"

Директор Қартпанбетов А.Б.