Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", Акмолинская обл., г.Кокшетау ул. Абая, 89 БИН 000140001467
Подрядчик: ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шұбар, улица Арай 29А
Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименование	код
		№2021-87	от 01.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка	~~934 286 859,00~~	~~98 272 106,50~~							11 792 652,78	110 064 759,28

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", БИН 000140001467
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель проекта Есетов Е.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технадзор: ТОО "САРТОБЕ", БИН 050540003813
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт Батирхулов С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Сагалов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", Акмолинская обл., г.Кокшетау ул. Абая, 89 БИН 000140001467
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шубар, улица Арай 29А, тел.:+77779995525
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка**
Наименование объекта - Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области
Договор подряда (контракт) **№2021-87 от 01.07.2021г.**

Акт выполненных работ № ___

июль 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ОТДЕЛ 1. Блок 1А,1Б Конструкции железобетонные выше отм. 0,000												
РАЗДЕЛ 1. Блок 1Б												
					Входная группа В-1/л.28-КЖ/							
1	166	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	22	31227,64	1774,65	687008	39043	604921	46682	792385
			НР - 91%; СП - 8%			1956,53	375,25	43044	8256		58695	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	167	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	53,5	35269,90	632,97	1886940	33864	1579327	260123	2318828
			НР - 91%; СП - 8%			5116,81	226,17	273749	12100		171765	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	168	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2733	408502,00	--	111644	--	111644	--	120575
			СП - 8%			--	--	--	--		8931	
4	169	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1668	926816,78	2024,70	154593	337	135858	16876	185186
			НР - 91%; СП - 8%			110302,08	878,00	18398	146		13718	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Колонна Км1(4шт)/л.29-КЖ/									
5	170	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/	м3	1,16	55295,09	8219,54	64142	9535	40305	14793	85250
			НР - 91%; СП - 8%			12328,90	1685,03	14302	1955		6315	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	171	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06972	408502,00	--	28481	--	28481	--	30759
			СП - 8%			--	--	--	--		2278	
7	172	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02576	331233,00	--	8533	--	8533	--	9216
			СП - 8%			--	--	--	--		683	
8	173	1106-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/			Балки Бм1,Бм2(по 2шт)/л.31-КЖ/						
				м3	1,7	77953,78	8252,77	132521	14029	82461	35332	181282
			НР - 91%; СП - 8%			21194,88	1644,41	36031	2795		13428	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	174	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10692	408502,00	--	43677	--	43677	--	47171
			СП - 8%			--	--	--	--		3494	
10	175	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25/			Плита покрытия на отм.+3,160/л.33-КЖ/						
				м3	9	84320,60	2946,95	758885	26522	484383	231014	1069091
			НР - 91%; СП - 8%			27553,34	653,47	247980	5881		79192	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	176	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2185	408502,00	--	89258	--	89258	--	96399
			СП - 8%			--	--	--	--		7141	
12	177	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пояса в опалубке. Устройство/В25/			Парапет						
				м3	2,6	58935,18	7530,72	153231	19580	93579	40024	208716
			НР - 91%; СП - 8%			15412,32	1504,09	40072	3911		15460	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	178	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03894	408502,00	--	15907	--	15907	--	17180
			СП - 8%			--	--	--	--		1273	
14	179	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26338	389901,00	--	102692	--	102692	--	110907
			СП - 8%			--	--	--	--		8215	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4237512	142910	3421026	644844	5272945
		Стоимость общестроительных работ						673576	35044	--	390588	
		Материалы		тенге				4237512				
		Всего заработная плата		тенге				3020834				
				тенге					708620			

		Стоимость материалов и конструкций		тенге				400192					
			Накладные расходы	тенге				644844					
			Сметная прибыль	тенге				390588					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5272944					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									458
			Сметная заработная плата	тенге					708620				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5272944					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									458
			Сметная заработная плата	тенге					708620				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				4237512	142910	3421026	644844	5272945	
								673576	35044	--	390588		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				4237512					
		Материалы		тенге				3020834					
		Всего заработная плата		тенге					708620				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				400192					
			Накладные расходы	тенге				644844					
			Сметная прибыль	тенге				390588					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5272944					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									458
			Сметная заработная плата	тенге					708620				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				5272944					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									458
			Сметная заработная плата	тенге					708620				

ОТДЕЛ 2. Блок 1А, 1Б Конструкции железобетонные выше отм. 0,000

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2. БЛОК 1А

			ВЫХОД НА КРОВЛЮ										
15	20	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	Пояса в опалубке. Устройство/B25/	м3	0,285	58935,18	7530,72	16797	2147	10257	4387	22879	
			НР - 91%; СП - 8%			15412,32	1504,09	4393	429		1695		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	21	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014	408502,00	--	572	--	572	--	618	
			СП - 8%			--	--	--	--		46		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				17369	2147	10829	4387	23497	
								4393	429	--	1741		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				17369					
		Материалы		тенге				10258					
		Всего заработная плата		тенге					4822				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				572					
			Накладные расходы	тенге				4387					
			Сметная прибыль	тенге				1741					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				23497					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	тенге					4822				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				23497					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3

			Сметная заработная плата	тенге					4822			
			ОТДЕЛ 3. блок 1А, 1Б Общестроительные работы									
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
			РАЗДЕЛ 3.Полы									
			Покрытие полов из щебня(техническое подполье)									
17	5	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	м3	47,08	15889,88	2563,51	748096	120690	397966	263354	1092366
			НР - 94%; СП - 8%			4873,41	1077,38	229440	50723		80916	
			АР1, л.1.3									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Покрытие полов(венткамера, лестничная клетка)									
18	6	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В-15**	м3	5,696	36286,98	12,72	206691	72	175262	29476	255060
			НР - 94%; СП - 8%			5505,15	--	31357	--		18893	
			АР1, л.1.3									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	7	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	71,2	1031,35	35,95	73432	2560	34762	35338	117471
			НР - 94%; СП - 8%			507,17	20,83	36110	1483		8702	
			АР1, л.1.3									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1028219	123322	607990	328168	1464897
		Стоимость общестроительных работ		тенге				296907	52206	--	108511	
		Материалы		тенге				1028219				
		Всего заработная плата		тенге				607988				
			Накладные расходы	тенге					349113			
			Сметная прибыль	тенге				328168				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				108511				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1464898				
			Сметная заработная плата	тенге								239
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					349113			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1464898				
			Сметная заработная плата	тенге								239
									349113			
			РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы									
					Стены							
20	13	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	87,7	1647,79	104,86	144511	9196	32713	88202	251331
			НР - 80%; СП - 8%			1169,92	87,24	102602	7651		18617	
			АР1, л.1.1									

			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				144511	9196	32713	88202	251331
		Стоимость общестроительных работ		тенге				102602	7651	--	18617	
		Материалы		тенге				144511				
		Всего заработная плата		тенге				32713				
			Накладные расходы	тенге					110253			
			Сметная прибыль	тенге				88202				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				18617				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				251330				
			Сметная заработная плата	тенге								65
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					110253			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				251330				
			Сметная заработная плата	тенге								65
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге					110253			
								1172730	132518	4072558	1065601	7012670
		Стоимость общестроительных работ		тенге				399509	59857	--	519457	
		Материалы		тенге				1172730				
		Всего заработная плата		тенге				640701				
			Накладные расходы	тенге					459366			
			Сметная прибыль	тенге				416370				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				127128				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1716228				
			Сметная заработная плата	тенге								304
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге					459366			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1716228				
			Сметная заработная плата	тенге								304
									459366			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 5. Кровля/Лист 5/

21	47	1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	м2 кровли	627,7	172,34	1,81	108178	1136	56656	46834	167413
			НР - 92%; СП - 8%			80,27	0,83	50386	521		12401	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	48	1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м2 кровли	627,7	314,38	22,55	197334	14155	9616	163402	389595
			НР - 92%; СП - 8%			276,51	6,45	173563	4049		28859	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	49	235-103-0122 РСНБ РК 2022	**Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0**	м2	721,855	1033,00	--	745676	--	745676	--	805330
			СП - 8%			--	--	--	--		59654	
			АР1, л.1.1									

			Км=1;									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1051188	15291	811948	210236	1362338
		Стоимость общестроительных работ						223949	4570	--	100914	
		Материалы		тенге				1051188				
		Всего заработная плата		тенге				66272				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					228519			
			Накладные расходы	тенге				745676				
			Сметная прибыль	тенге				210236				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				100914				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1362338				
			Сметная заработная плата	тенге								131
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					228519			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1362338				
			Сметная заработная плата	тенге								131
									228519			
			РАЗДЕЛ 6. Полы/Лист 1.4/									
			Тип пола 2									
24	106	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	277,2	502,85	46,69	139390	12942	--	124632	285144
			НР - 94%; СП - 8%			456,16	22,15	126448	6140		21122	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
25	107	234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки ПТЭ 140-150**	м3	14,2758	49780,00	--	710649	--	710649	--	767501
			СП - 8%			--	--	--	--		56852	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
26	108	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	277,2	57,43	0,86	15920	238	--	14843	33224
			НР - 94%; СП - 8%			56,57	0,39	15682	108		2461	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
27	109	261-107-0510 РСНБ РК 2022	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	м2	277,2	137,00	--	37976	--	37976	--	41014
			СП - 8%			--	--	--	--		3038	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
28	110	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм/. Устройство**	м2 стяжки	277,2	1031,35	35,95	285890	9965	135338	137579	457347
			НР - 94%; СП - 8%			507,17	20,83	140587	5774		33878	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	111	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	277,2	536,96	24,65	148845	6833	135066	10117	171679

			НР - 94%; СП - 8%			25,06	13,77	6946	3817		12717	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	112	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/5ВР1 100х100/	т	0,77616	479616,50	2141,60	372259	1662	354080	15686	418981
			НР - 91%; СП - 8%			21280,90	928,26	16517	720		31036	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип пола 3									
31	115	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	239,1	502,85	46,69	120232	11164	--	107502	245953
			НР - 94%; СП - 8%			456,16	22,15	109068	5296		18219	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
32	116	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки ПТЭ 140-150	м3	12,31365	49780,00	--	612973	--	612973	--	662011
			СП - 8%			--	--	--	--		49038	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
33	117	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	239,1	57,43	0,86	13732	205	--	12802	28657
			НР - 94%; СП - 8%			56,57	0,39	13526	93		2123	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
34	118	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛЬ /5-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	239,1	137,00	--	32757	--	32757	--	35378
			СП - 8%			--	--	--	--		2621	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
35	119	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/45мм/. Устройство	м2 стяжки	239,1	1031,35	35,95	246595	8595	116736	118670	394486
			НР - 94%; СП - 8%			507,17	20,83	121264	4980		29221	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	120	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	239,1	671,20	30,81	160485	7366	145630	10910	185107
			НР - 94%; СП - 8%			31,32	17,22	7489	4117		13712	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	121	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/5ВР1 100х100/	т	0,66948	479616,50	2141,60	321094	1433	305414	13530	361394

			НР - 91%; СП - 8%			21280,90	928,26	14247	621		26770	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				3218797	60403	2586619	566271	4087876
		Стоимость общестроительных работ		тенге				571774	31666	--	302808	
		Материалы		тенге				3218797				
		Всего заработная плата		тенге				1192261				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					603440			
			Накладные расходы	тенге				1394355				
			Сметная прибыль	тенге				566271				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				302808				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4087876				
			Сметная заработная плата	тенге								404
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					603440			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4087876				
			Сметная заработная плата	тенге								404
									603440			
			ОТДЕЛ 4. Блок 1А, 1Б Отопление и Вентиляция									
			РАЗДЕЛ 7.ОТОПЛЕНИЕ									
			Магистральный трубопровод систем отопления									
38	**1**	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	106	2188,95	28,15	232029	2984	167375	61515	317027
			НР - 98%; СП - 8%			581,79	10,38	61670	1100		23483	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	**2**	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	1792,35	28,15	107541	1689	70945	34820	153750
			НР - 98%; СП - 8%			581,79	10,38	34907	623		11389	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	**3**	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	36	2573,05	28,15	92630	1014	70672	20892	122604
			НР - 98%; СП - 8%			581,79	10,38	20944	374		9082	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	**4**	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	76	2748,05	28,15	208852	2140	162496	44105	273193
			НР - 98%; СП - 8%			581,79	10,38	44216	789		20237	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

42	5	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3134,58	51,99	94037	1559	70617	22017	125339
			НР - 98%; СП - 8%			728,71	20,18	21861	605		9284	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Изоляция									
43	8	234-303-0305 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	116,6	361,00	–	42093	–	42093	–	45460
			СП - 8%			–	–	–	–		3367	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
44	9	234-303-0307 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	66	380,00	–	25080	–	25080	–	27086
			СП - 8%			–	–	–	–		2006	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
45	10	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35/32 мм СТ РК 3364-2019	м	39,6	456,00	–	18058	–	18058	–	19503
			СП - 8%			–	–	–	–		1445	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
46	11	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42/40 мм СТ РК 3364-2019	м	83,6	505,00	–	42218	–	42218	–	45595
			СП - 8%			–	–	–	–		3377	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
47	12	234-303-0313 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48/50 мм СТ РК 3364-2019	м	33	570,00	–	18810	–	18810	–	20315
			СП - 8%			–	–	–	–		1505	

			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
			Фитинги									
48	23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	34	116,48	3,13	3960	106	1623	1548	5949
			НР - 69%; СП - 8%			65,60	0,39	2231	13		441	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ОТОПЛЕНИЕ							
49	38	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	26	2188,95	28,15	56913	732	41054	15089	77762
			НР - 98%; СП - 8%			581,79	10,38	15127	270		5760	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	39	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	1792,35	28,15	14339	225	9460	4643	20500
			НР - 98%; СП - 8%			581,79	10,38	4654	83		1519	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	40	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	150	1704,62	16,42	255693	2462	1741	246488	542356
			НР - 98%; СП - 8%			1676,60	0,19	251490	28		40175	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	41	241-205-1102 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные**	м	148,5	261,00	--	38758	--	38758	--	41859
			СП - 8%			--	--	--	--		3101	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
53	42	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	90	1818,98	19,64	163708	1768	1050	157694	347114
			НР - 98%; СП - 8%			1787,67	0,24	160890	22		25712	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	43	241-205-1103 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные**	м	89,1	443,00	--	39471	--	39471	--	42629
			СП - 8%			--	--	--	--		3158	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									

55	44	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80	1960,50	22,94	156840	1835	1037	150918	332379
			НР - 98%; СП - 8%			1924,60	0,38	153968	30		24621	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	45	241-205-1104 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные**	м	79,2	724,00	–	57341	–	57341	–	61928
			СП - 8%			–	–	–	–		4587	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
			Изоляция									
57	63	234-303-0207 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019**	м	112,2	225,00	–	25245	–	25245	–	27265
			СП - 8%			–	–	–	–		2020	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
58	64	234-303-0209 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019**	м	99	289,00	–	28611	–	28611	–	30900
			СП - 8%			–	–	–	–		2289	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
59	65	234-303-0212 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35/32 мм СТ РК 3364-2019**	м	77	343,00	–	26411	–	26411	–	28524
			СП - 8%			–	–	–	–		2113	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
60	66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4	116,48	3,13	466	13	191	182	700
			НР - 69%; СП - 8%			65,60	0,39	262	2		52	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1749104	16527	960357	759911	2709737
								772220	3939	–	200723	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				366522				

		Материалы		тенге				1815					
		Всего заработная плата		тенге					2508				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				362096					
			Накладные расходы	тенге				1730					
			Сметная прибыль	тенге				29461					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				397713					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	тенге					2508				
		Стоимость сантехнических работ		тенге				1382582					
		Материалы		тенге				596444					
		Всего заработная плата		тенге					773651				
			Накладные расходы	тенге				758181					
			Сметная прибыль	тенге				171262					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				2312025					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									419
			Сметная заработная плата	тенге					773651				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				2709738					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									420
			Сметная заработная плата	тенге					776159				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**тенге**				1749104	16527	4999627	1952788	9876179	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				772220	3939	--	731573		
		Материалы		тенге				366522					
		Всего заработная плата		тенге				1815					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					2508				
			Накладные расходы	тенге				362096					
			Сметная прибыль	тенге				1730					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				29461					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				397713					
			Сметная заработная плата	тенге									1
		Стоимость сантехнических работ		тенге					2508				
		Материалы		тенге				1382582					
		Всего заработная плата		тенге				596444					
			Накладные расходы	тенге					773651				
			Сметная прибыль	тенге				758181					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				171262					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2312025					
			Сметная заработная плата	тенге									419
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	тенге					773651				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2709738					
			Сметная заработная плата	тенге									420
									776159				
ОТДЕЛ 5. Блок 1А, 1Б Электрооборудование и электроосвещение													
РАЗДЕЛ 8. Электрооборудование и электроосвещение													
			Электрооборудование										
			КАБЕЛИ, ПРОВОДА										
61	**104**	**1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**1310**	**196,44**	**2,43**	**257343**	**3183**	**32187**	**160235**	**450985**	

			НР - 72%; СП - 8%			169,44	0,44	221973	576		33406	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	105	1121-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1159	602,52	4,31	698322	4996	53905	461084	1252159
			НР - 72%; СП - 8%			551,70	0,84	639421	974		92752	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	106	243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,184	210781,00	--	38784	--	38784	--	41887
			СП - 8%			--	--	--	--		3103	
64	108	243-106-0701 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	416327,00	--	45796	--	45796	--	49460
			СП - 8%			--	--	--	--		3664	
65	109	243-106-0901 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	511712,00	--	2559	--	2559	--	2764
			СП - 8%			--	--	--	--		205	
66	110	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,98	472179,00	--	934914	--	934914	--	1009707
			СП - 8%			--	--	--	--		74793	
67	111	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	779162,00	--	70125	--	70125	--	75735
			СП - 8%			--	--	--	--		5610	
68	112	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	1214055,00	--	121406	--	121406	--	131118
			СП - 8%			--	--	--	--		9712	
			ТРУБЫ, МЕТАЛЛОРУКАВА, КОРОБА									
69	116	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	245,7	303,41	3,76	74547	924	1329	52074	136751
			НР - 72%; СП - 8%			294,24	0,13	72294	32		10130	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	119	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	75,75	44,00	--	3333	--	3333	--	3600
			СП - 8%			--	--	--	--		267	
71	120	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	141,4	88,00	--	12443	--	12443	--	13438
			СП - 8%			--	--	--	--		995	
72	121	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	65,65	111,00	--	7287	--	7287	--	7870
			СП - 8%			--	--	--	--		583	
73	122	1121-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	100	552,45	5,51	55245	551	9032	33013	95319
			НР - 72%; СП - 8%			456,62	1,89	45662	189		7061	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	123	241-101-0402 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	102	860,00	--	87720	--	87720	--	94738
			СП - 8%			--	--	--	--		7018	

75	127	1121-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка	м	33	669,99	9,03	22110	298	744	15184	40277
			НР - 72%; СП - 8%			638,42	0,62	21068	20		2983	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	128	243-907-1006 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	33	3937,00	--	129921	--	129921	--	140315
			СП - 8%			--	--	--	--		10394	
77	129	243-907-3704 РСНБ РК 2022	Скоба напольная длиной 300 мм, толщиной 2 мм	шт.	13	607,00	--	7891	--	7891	--	8522
			СП - 8%			--	--	--	--		631	
78	130	243-907-0701 РСНБ РК 2022	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	22	949,00	--	20878	--	20878	--	22548
			СП - 8%			--	--	--	--		1670	
79	131	243-907-0501 РСНБ РК 2022	Полки кабельные К 1160 У3	шт.	22	627,00	--	13794	--	13794	--	14898
			СП - 8%			--	--	--	--		1104	
80	132	243-907-1005 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	12	3005,00	--	36060	--	36060	--	38945
			СП - 8%			--	--	--	--		2885	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				2640478	9952	1630108	721590	3631036
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1000418	1791	--	268966	
		Материалы		тенге				2640478				
		Всего заработная плата		тенге				97197				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					1002209			
			Накладные расходы	тенге				1532911				
			Сметная прибыль	тенге				721590				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				268966				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3631034				
			Сметная заработная плата	тенге								590
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					1002209			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3631034				
			Сметная заработная плата	тенге								590
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	тенге					1002209			
								2640478	9952	1630108	721590	3631036
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1000418	1791	--	268966	
		Материалы		тенге				2640478				
		Всего заработная плата		тенге				97197				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					1002209			
			Накладные расходы	тенге				1532911				
			Сметная прибыль	тенге				721590				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				268966				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3631034				
			Сметная заработная плата	тенге								590
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	тенге					1002209			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3631034				
			Сметная заработная плата	тенге								590
									1002209			

ОТДЕЛ 6. Блок 2А, 2Б Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000

РАЗДЕЛ 9. Блок 2А

			Монолитная стена по оси "9"/л.12-КЖ/										
81	83	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	29	1218,86	29,66	35347	860	21962	11760	50876
			НР - 93%; СП - 8%			431,91	4,14	12525	120		3769	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Колонны/л.14-КЖ/							
			Монолитная колонна Км4(2шт)									
82	95	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	84	1218,86	29,66	102384	2492	63612	34064	147364
			НР - 93%; СП - 8%			431,91	4,14	36280	348		10916	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				137731	3352	85574	45824	198240
		Стоимость общестроительных работ		тенге				48805	468	--	14685	
		Материалы		тенге				137731				
		Всего заработная плата		тенге				85573				
			Накладные расходы	тенге					49273			
			Сметная прибыль	тенге				45824				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				14685				
			Нормативная трудоемкость	тенге				198240				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								27
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					49273			
			Нормативная трудоемкость	тенге				198240				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								27
				тенге					49273			

РАЗДЕЛ 10. Блок 2Б

					Лестничный марш ЛМ1,ЛМ2/л.24-КЖ/							
83	179	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В25/	м3	2,88	43092,75	1416,68	124107	4080	100735	19031	154589
			НР - 91%; СП - 8%			6698,63	562,88	19292	1621		11451	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	180	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0059	408502,00	--	2410	--	2410	--	2603
			СП - 8%			--	--	--	--		193	
85	181	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19068	389901,00	--	74346	--	74346	--	80294
			СП - 8%			--	--	--	--		5948	
86	182	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,029	456152,00	--	13228	--	13228	--	14286
			СП - 8%			--	--	--	--		1058	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				214091	4080	190719	19031	251772
		Стоимость общестроительных работ		тенге				19292	1621	--	18650	
		Материалы		тенге				214091				
								100735				

		Всего заработная плата		тенге					20913				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				89984					
			Накладные расходы	тенге				19031					
			Сметная прибыль	тенге				18650					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				251772					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
			Сметная заработная плата	тенге					20913				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				251772					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
			Сметная заработная плата	тенге					20913				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**тенге**				351822	7432	276293	64855		450012
								68097	2089	–	33335		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				351822					
		Материалы		тенге				186308					
		Всего заработная плата		тенге					70186				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				89984					
			Накладные расходы	тенге				64855					
			Сметная прибыль	тенге				33335					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				450012					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
			Сметная заработная плата	тенге					70186				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	тенге				450012					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
			Сметная заработная плата	тенге					70186				

ОТДЕЛ 7. блок 2А, 2Б Общестроительные работы

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 11.Полы

			Покрытие полов из линолеума(тир)										
87	12	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	16,392	36286,98	12,72	594816	209	504367	84826		734013
			НР - 94%; СП - 8%			5505,15	–	90240	–		54371		
			АР1, л.1.3										
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88	13	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	204,9	1031,35	35,95	211323	7366	100038	101696		338060
			НР - 94%; СП - 8%			507,17	20,83	103919	4268		25041		
			АР1, л.1.3										
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Покрытие полов цементное(венткамера)										
89	17	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	4,208	36286,98	12,72	152696	54	129476	21776		188429
			НР - 94%; СП - 8%			5505,15	–	23166	–		13958		
			АР1, л.1.3										
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

90	18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	52,6	1031,35	35,95	54249	1891	25681	26106	86784
			НР - 94%; СП - 8%			507,17	20,83	26677	1096		6428	
			АР1, л.1.3									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Покрытие полов цементное(лестница)									
91	19	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм)	м2	27,2	1031,35	35,95	28053	978	13280	13500	44877
			НР - 94%; СП - 8%			507,17	20,83	13795	567		3324	
			АР1, л.1.3									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	20	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	27,2	-134,23	-6,16	-3651	-168	-3313	-248	-4211
			НР - 94%; СП - 8%			-6,26	-3,44	-170	-94		-312	
			АР1, л.1.3									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Покрытие полов цементное(помещение водомерного узла)									
93	21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,584	36286,98	12,72	21192	7	17970	3022	26151
			НР - 94%; СП - 8%			5505,15	--	3215	--		1937	
			АР1, л.1.3									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,3	1031,35	35,95	7529	262	3565	3623	12044
			НР - 94%; СП - 8%			507,17	20,83	3702	152		892	
			АР1, л.1.3									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Покрытие полов цементное(подвал)									
95	23	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	19,28	36286,98	12,72	699613	245	593229	99771	863335
			НР - 94%; СП - 8%			5505,15	--	106139	--		63951	
			АР1, л.1.3									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Покрытие полов из щебня(техническое подполье)									
96	24	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	43,5	16049,50	2563,51	698153	111513	374647	243328	1016799
			НР - 94%; СП - 8%			4873,41	1077,38	211993	46866		75319	
			АР1, л.1.3									

			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				2463973	122357	1758940	597400	3306281
								582676	52855	--	244909	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2463973				
		Материалы		тенге				1758937				
		Всего заработная плата		тенге					635531			
			Накладные расходы	тенге				597400				
			Сметная прибыль	тенге				244909				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3306282				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
			Сметная заработная плата	тенге					635531			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				3306282				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
			Сметная заработная плата	тенге					635531			
			РАЗДЕЛ 12.Отделочные работы									
					Стены							
97	28	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий/Сплошное выравнивание/. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	197,5	1478,43	83,26	291991	16443	74348	172178	501303
			НР - 80%; СП - 8%			1018,73	71,00	201200	14022		37134	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	29	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	205,6	1647,79	104,86	338786	21560	76690	206778	589209
			НР - 80%; СП - 8%			1169,92	87,24	240536	17937		43645	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				630777	38003	151038	378956	1090512
								441736	31959	--	80779	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				630777				
		Материалы		тенге				151038				
		Всего заработная плата		тенге					473695			
			Накладные расходы	тенге				378956				
			Сметная прибыль	тенге				80779				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1090512				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
			Сметная заработная плата	тенге					473695			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				1090512				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
			Сметная заработная плата	тенге					473695			
			РАЗДЕЛ 13. Кровля/Лист 9/									

99	67	1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	596,2	172,34	1,81	102749	1079	53813	44484	159012
			НР - 92%; СП - 8%			80,27	0,83	47857	495		11779	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	68	1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	596,2	314,38	22,55	187431	13444	9134	155202	370044
			НР - 92%; СП - 8%			276,51	6,45	164853	3845		27411	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	69	235-103-0122 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0	м2	685,63	1033,00	--	708256	--	708256	--	764916
			СП - 8%			--	--	--	--		56660	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				998436	14523	771203	199686	1293972
								212710	4340	--	95850	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				998436				
		Материалы		тенге				62947				
		Всего заработная плата		тенге					217050			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				708256				
			Накладные расходы	тенге				199686				
			Сметная прибыль	тенге				95850				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1293972				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
			Сметная заработная плата	тенге					217050			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				1293972				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
			Сметная заработная плата	тенге					217050			
			РАЗДЕЛ 14. Проемы									
102	122	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	136,13	1538,71	7,90	209464	1075	158409	45447	275304
			НР - 90%; СП - 8%			367,15	3,80	49980	517		20393	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	123	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	136,13	1238,00	--	168529	--	168529	--	182011
			СП - 8%			--	--	--	--		13482	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				377993	1075	326938	45447	457315
								49980	517	--	33875	

		Стоимость общестроительных работ		тенге					377993				
		Материалы		тенге					158409				
		Всего заработная плата		тенге						50497			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					168529				
			Накладные расходы	тенге					45447				
			Сметная прибыль	тенге					33875				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					457315				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
			Сметная заработная плата	тенге						50497			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге					457315				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
			Сметная заработная плата	тенге						50497			
			РАЗДЕЛ 15. Полы/Лист 1.5/										
			Тип пола 2										
104	**131**	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**21,6**	**502,85**	**46,69**	**10862**	**1008**	**--**	**9712**	**22219**
			НР - 94%; СП - 8%			456,16	22,15	9853	478		1646	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
105	**132**	**234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки ПТЭ 140-150**	**м3**	**1,587**	**49780,00**	**--**	**79001**	**--**	**79001**	**--**	**85321**
			СП - 8%			--	--	--	--		6320	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
106	**133**	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**21,6**	**57,43**	**0,86**	**1241**	**18**	**--**	**1157**	**2589**
			НР - 94%; СП - 8%			56,57	0,39	1222	8		192	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
107	**134**	**261-107-0510 РСНБ РК 2022**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**21,6**	**137,00**	**--**	**2959**	**--**	**2959**	**--**	**3196**
			СП - 8%			--	--	--	--		237	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
108	**135**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм/. Устройство**	**м2 стяжки**	**338**	**1031,35**	**35,95**	**348595**	**12152**	**165020**	**167755**	**557658**
			НР - 94%; СП - 8%			507,17	20,83	171423	7041		41308	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	**136**	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**338**	**536,96**	**24,65**	**181492**	**8331**	**164691**	**12337**	**209335**
			НР - 94%; СП - 8%			25,06	13,77	8470	4654		15506	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	137	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/5ВР1 100х100/	т	0,9464	479616,50	2141,60	453909	2027	431742	19127	510879
			НР - 91%; СП - 8%			21280,90	928,26	20140	879		37843	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип пола 3									
111	144	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/45мм/. Устройство	м2 стяжки	530,4	1031,35	35,95	547027	19068	258957	263247	875096
			НР - 94%; СП - 8%			507,17	20,83	269002	11048		64822	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	145	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	530,4	671,20	30,81	356006	16341	323051	24202	410625
			НР - 94%; СП - 8%			31,32	17,22	16614	9133		30417	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	146	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/5ВР1 100х100/	т	1,48512	479616,50	2141,60	712288	3181	677502	30015	801687
			НР - 91%; СП - 8%			21280,90	928,26	31605	1379		59384	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				2693380	62126	2102923	527552	3478605
								528329	34620	--	257675	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2693380				
		Материалы		тенге				2020965				
		Всего заработная плата		тенге					562949			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				81960				
			Накладные расходы	тенге				527552				
			Сметная прибыль	тенге				257675				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3478607				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								407
			Сметная заработная плата	тенге					562949			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				3478607				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								407
			Сметная заработная плата	тенге					562949			
			РАЗДЕЛ 16. Отделочные работы/Лист 1.1-1.2/									
			Потолок									
114	201	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1218,78	961,37	7,92	1171694	9652	209777	766609	2093367
			НР - 80%; СП - 8%			781,33	4,92	952265	5996		155064	
			АР1, л.1.1									

			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стены или перегородки,колонны,диафрагмы,ригеля									
115	206	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1638,3	2026,23	110,67	3319575	181311	839251	1958282	5700085
			НР - 80%; СП - 8%			1403,29	90,85	2299013	148840		422229	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	208	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2358,6	1188,95	24,62	2804269	58068	412143	1883587	5062884
			НР - 80%; СП - 8%			989,59	8,66	2334058	20425		375028	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	210	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	204	1647,32	104,86	336054	21391	75999	205169	584521
			НР - 80%; СП - 8%			1169,92	87,24	238664	17797		43298	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				7631592	270422	1537170	4813647	13440857
								5824000	193058	--	995619	
		~~Стоимость общестроительных работ~~		~~тенге~~				~~7631592~~				
		Материалы		тенге				1537168				
		Всего заработная плата		тенге					6017058			
			Накладные расходы	тенге				4813647				
			Сметная прибыль	тенге				995619				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				13440858				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3528
			Сметная заработная плата	тенге					6017058			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				13440858				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3528
			Сметная заработная плата	тенге					6017058			
ОТДЕЛ 8. Блок 2А, 2Б Водоснабжение.Канализация												
РАЗДЕЛ 17. Блок 2А,2Б												
			К2									
118	1	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1646,05	123,08	74072	5539	3414	65382	150611
			НР - 98%; СП - 8%			1447,08	35,51	65119	1598		11156	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

119	2	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45	2722,00	--	122490	--	122490	--	132289
			СП - 8%			--	--	--	--		9799	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
120	12	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,5	708,00	--	9558	--	9558	--	10323
			СП - 8%			--	--	--	--		765	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
121	14	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15	785,82	1,55	11787	23	2154	7697	21043
			НР - 80%; СП - 8%			640,69	0,75	9610	11		1559	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге				217907	5562	137616	73079	314266
								74729	1609	--	23279	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				143835				
		Материалы		тенге				2154				
		Всего заработная плата		тенге					9621			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				132048				
			Накладные расходы	тенге				7697				
			Сметная прибыль	тенге				12123				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				163655				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	тенге					9621			
		Стоимость сантехнических работ		тенге				74072				
		Материалы		тенге				3415				
		Всего заработная плата		тенге					66717			
			Накладные расходы	тенге				65382				
			Сметная прибыль	тенге				11156				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				150610				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	тенге					66717			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге				314265				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
			Сметная заработная плата	тенге					76338			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	тенге				217907	5562	6785828	6635767	23381808
								74729	1609	--	1731986	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				143835				
		Материалы		тенге				2154				
		Всего заработная плата		тенге					9621			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				132048				
			Накладные расходы	тенге				7697				
			Сметная прибыль	тенге				12123				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				163655				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	тенге					9621			

		Стоимость сантехнических работ		тенге				74072					
		Материалы		тенге				3415					
		Всего заработная плата		тенге					66717				
			Накладные расходы	тенге				65382					
			Сметная прибыль	тенге				11156					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				150610					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
			Сметная заработная плата	тенге					66717				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	тенге				314265					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
			Сметная заработная плата	тенге					76338				
ОТДЕЛ 9. Блок 2А, 2Б Отопление и Вентиляция													
РАЗДЕЛ 18.ОТОПЛЕНИЕ													
			Магистральный трубопровод систем отопления										
122	**1**	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20**	**2188,95**	**28,15**	**43779**	**563**	**31580**	**11607**	**59816**
			НР - 98%; СП - 8%			**581,79**	**10,38**	**11636**	**208**		**4431**	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	**2**	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**85**	**1792,35**	**28,15**	**152350**	**2392**	**100506**	**49328**	**217812**
			НР - 98%; СП - 8%			**581,79**	**10,38**	**49452**	**882**		**16134**	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	**3**	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40**	**2573,05**	**28,15**	**102922**	**1126**	**78524**	**23213**	**136226**
			НР - 98%; СП - 8%			**581,79**	**10,38**	**23272**	**415**		**10091**	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	**4**	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50**	**2748,05**	**28,15**	**137403**	**1407**	**106906**	**29016**	**179733**
			НР - 98%; СП - 8%			**581,79**	**10,38**	**29090**	**519**		**13314**	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	**5**	**1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60**	**3134,58**	**51,99**	**188075**	**3120**	**141233**	**44035**	**250678**
			НР - 98%; СП - 8%			**728,71**	**20,18**	**43722**	**1211**		**18569**	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

127	6	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	70	4674,37	84,96	327206	5947	229603	91535	452240
			НР - 98%; СП - 8%			1309,37	24,96	91656	1747		33499	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Изоляция									
128	10	234-303-0305 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019**	м	22	361,00	–	7942	–	7942	–	8577
			СП - 8%			–	–	–	–		635	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
129	11	234-303-0307 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019**	м	93,5	380,00	–	35530	–	35530	–	38372
			СП - 8%			–	–	–	–		2842	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
130	12	234-303-0310 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35/32 мм СТ РК 3364-2019**	м	44	456,00	–	20064	–	20064	–	21669
			СП - 8%			–	–	–	–		1605	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
131	13	234-303-0312 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42/40 мм СТ РК 3364-2019**	м	55	505,00	–	27775	–	27775	–	29997
			СП - 8%			–	–	–	–		2222	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
132	14	234-303-0313 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48/50 мм СТ РК 3364-2019**	м	66	570,00	–	37620	–	37620	–	40630
			СП - 8%			–	–	–	–		3010	

			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
133	15	234-303-0319 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019**	м	77	932,00	--	71764	--	71764	--	77505
			СП - 8%			--	--	--	--		5741	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
			Фитинги									
134	24	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	162	708,00	--	114696	--	114696	--	123872
			СП - 8%			--	--	--	--		9176	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
135	25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	45,5	116,48	3,13	5300	143	2172	2072	7962
			НР - 69%; СП - 8%			65,60	0,39	2985	18		590	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ОТОПЛЕНИЕ							
136	52	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	250	1704,62	16,42	426156	4105	2901	410814	903928
			НР - 98%; СП - 8%			1676,60	0,19	419150	48		66958	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	53	241-205-1102 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные**	м	247,5	261,00	--	64598	--	64598	--	69766
			СП - 8%			--	--	--	--		5168	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
138	54	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	190	1818,98	19,64	345606	3732	2217	332909	732796
			НР - 98%; СП - 8%			1787,67	0,24	339657	46		54281	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	55	241-205-1103 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные**	м	188,1	443,00	--	83328	--	83328	--	89994
			СП - 8%			--	--	--	--		6666	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									

140	56	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	116	1960,50	22,94	227418	2661	1503	218832	481950
			НР - 98%; СП - 8%			1924,60	0,38	223254	44		35700	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	57	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	114,84	724,00	--	83144	--	83144	--	89796
			СП - 8%			--	--	--	--		6652	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
			Изоляция									
142	75	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	556	949,14	113,04	527721	62850	212725	213494	800512
			НР - 76%; СП - 8%			453,50	51,74	252146	28767		59297	
			АР1, л.1.1									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	76	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	275	225,00	--	61875	--	61875	--	66825
			СП - 8%			--	--	--	--		4950	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
144	77	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	209	289,00	--	60401	--	60401	--	65233
			СП - 8%			--	--	--	--		4832	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
145	78	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35/32 мм СТ РК 3364-2019	м	127,6	343,00	--	43767	--	43767	--	47268
			СП - 8%			--	--	--	--		3501	
			АР1, л.1.1									
			Км=1;									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге				3196440	88046	1622374	1426855	4993157
								1486020	33905	--	369864	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1245525				

		Материалы		тенге					214899				
		Всего заработная плата		тенге						283916			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					712504				
			Накладные расходы	тенге					215566				
			Сметная прибыль	тенге					116887				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1577978				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									148
			Сметная заработная плата	тенге						283916			
		Стоимость сантехнических работ		тенге					1950915				
		Материалы		тенге					694971				
		Всего заработная плата		тенге						1236009			
			Накладные расходы	тенге					1211289				
			Сметная прибыль	тенге					252977				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					3415181				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									668
			Сметная заработная плата	тенге						1236009			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге					4993159				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									816
			Сметная заработная плата	тенге						1519925			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**тенге**					3196440	88046	1622374	1426855	4993157
									1486020	33905	--	369864	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					1245525				
		Материалы		тенге					214899				
		Всего заработная плата		тенге						283916			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					712504				
			Накладные расходы	тенге					215566				
			Сметная прибыль	тенге					116887				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1577978				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									148
			Сметная заработная плата	тенге						283916			
		Стоимость сантехнических работ		тенге					1950915				
		Материалы		тенге					694971				
		Всего заработная плата		тенге						1236009			
			Накладные расходы	тенге					1211289				
			Сметная прибыль	тенге					252977				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					3415181				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									668
			Сметная заработная плата	тенге						1236009			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	тенге					4993159				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									816
			Сметная заработная плата	тенге						1519925			
ОТДЕЛ 10. Блок 2А, 2Б Электрооборудование и электроосвещение													
РАЗДЕЛ 19. Электрооборудование и электроосвещение													
			Электрооборудование										
			ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
146	**144**	**247-202-0701 РСНБ РК 2022**	**Коробки монтажные/КУВ-1М/ с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylectrica**	**шт.**	**240**	**642,00**	**--**	**154080**	**--**	**154080**	**--**	**166406**

			СП - 8%			--	--	--	--		12326	
147	145	247-202-0421 РСНБ РК 2022	Коробка/тип У197/ ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм	шт.	252	187,00	--	47124	--	47124	--	50894
			СП - 8%			--	--	--	--		3770	
148	146	247-202-0404 РСНБ РК 2022	Коробка/У994/ ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-03, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.	66	326,00	--	21516	--	21516	--	23237
			СП - 8%			--	--	--	--		1721	
			КАБЕЛИ, ПРОВОДА									
149	147	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5674	196,44	2,43	1114628	13788	139410	694027	1953347
			НР - 72%; СП - 8%			169,44	0,44	961430	2497		144692	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	149	243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,304	210781,00	--	64077	--	64077	--	69203
			СП - 8%			--	--	--	--		5126	
151	151	243-106-0701 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,55	416327,00	--	228980	--	228980	--	247298
			СП - 8%			--	--	--	--		18318	
152	153	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,2	472179,00	--	1983152	--	1983152	--	2141804
			СП - 8%			--	--	--	--		158652	
~~153~~	~~154~~	~~243-106-0902 РСНБ~~ РК 2022	~~Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66~~ ГОСТ 16442-80	км	0,26	779162,00	--	202582	--	202582	--	218789
			СП - 8%			--	--	--	--		16207	
154	155	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,36	1214055,00	--	437060	--	437060	--	472025
			СП - 8%			--	--	--	--		34965	
			ТРУБЫ, МЕТАЛЛОРУКАВА, КОРОБА									
155	163	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	5805	303,41	3,76	1761267	21827	31405	1230329	3230923
			НР - 72%; СП - 8%			294,24	0,13	1708035	755		239328	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	164	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3853	31,00	--	119443	--	119443	--	128998
			СП - 8%			--	--	--	--		9555	
157	165	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	707	44,00	--	31108	--	31108	--	33597
			СП - 8%			--	--	--	--		2489	
158	166	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1060,5	88,00	--	93324	--	93324	--	100790
			СП - 8%			--	--	--	--		7466	
159	167	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	171,7	111,00	--	19059	--	19059	--	20584

			СП - 8%			--	--	--	--		1525	
160	168	1121-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	105	552,45	5,51	58008	578	9484	34664	100085
			НР - 72%; СП - 8%			456,62	1,89	47946	198		7414	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	169	241-101-0402 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	107,1	860,00	--	92106	--	92106	--	99474
			СП - 8%			--	--	--	--		7368	
162	173	1121-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка	м	39	669,99	9,03	26130	352	880	17944	47600
			НР - 72%; СП - 8%			638,42	0,62	24898	24		3526	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	174	243-907-1006 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	39	3937,00	--	153543	--	153543	--	165826
			СП - 8%			--	--	--	--		12283	
164	175	243-907-3704 РСНБ РК 2022	Скоба напольная длиной 300 мм, толщиной 2 мм	шт.	15	607,00	--	9105	--	9105	--	9833
			СП - 8%			--	--	--	--		728	
165	176	243-907-0701 РСНБ РК 2022	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	26	949,00	--	24674	--	24674	--	26648
			СП - 8%			--	--	--	--		1974	
166	177	243-907-0501 РСНБ РК 2022	Полки кабельные К 1160 У3	шт.	26	627,00	--	16302	--	16302	--	17606
			СП - 8%			--	--	--	--		1304	
167	178	243-907-1005 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	12	3005,00	--	36060	--	36060	--	38945
			СП - 8%								2885	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге				6693328	36545	3914474	1976964	9363912
								2742309	3474	--	693622	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				6693328				
		Материалы		тенге				181178				
		Всего заработная плата		тенге					2745783			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3733295				
			Накладные расходы	тенге				1976964				
			Сметная прибыль	тенге				693622				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				9363914				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1626
			Сметная заработная плата	тенге					2745783			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге				9363914				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1626
			Сметная заработная плата	тенге					2745783			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	тенге				6693328	36545	3914474	1976964	9363912
								2742309	3474	--	693622	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				6693328				
		Материалы		тенге				181178				
		Всего заработная плата		тенге					2745783			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3733295				
			Накладные расходы	тенге				1976964				

			Сметная прибыль	тенге				693622					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				9363914					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1626
			Сметная заработная плата	тенге					2745783				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	тенге				9363914					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1626
			Сметная заработная плата	тенге					2745783				
			ОТДЕЛ 11. Блок 3 Конструкции железобетонные выше отм. 0,000										
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
			РАЗДЕЛ 20. БЛОК 3										
			РИГЕЛИ РМ6...РМ22(У=КЖ 9-22)										
168	5	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство/В25/**	м3	25,11	66427,38	9151,14	1667991	229785	861002	570970	2418078	
			НР - 91%; СП - 8%			22987,04	2000,61	577204	50235		179117		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169	6	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,51	408502,00	--	208336	--	208336	--	225003	
			СП - 8%			--	--	--	--		16667		
170	7	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,019	389901,00	--	7408	--	7408	--	8001	
			СП - 8%			--	--	--	--		593		
171	8	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,38	391464,00	--	931684	--	931684	--	1006219	
			СП - 8%			--	--	--	--		74535		
			БАЛКА-СТЕНКА Бст2,Бст3(КЖ2-24)										
172	12	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В25/**	м3	2,8	59708,76	4033,08	167185	11293	110586	43479	227517	
			НР - 91%; СП - 8%			16180,56	883,55	45306	2474		16853		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01248	408502,00	--	5098	--	5098	--	5506	
			СП - 8%			--	--	--	--		408		
174	14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,22305	389901,00	--	86967	--	86967	--	93924	
			СП - 8%			--	--	--	--		6957		
175	15	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0605	391464,00	--	23684	--	23684	--	25579	
			СП - 8%			--	--	--	--		1895		
			БАЛКА БЛ1,БЛ2,БЛ3,КС1(КЖ2-25)										
176	16	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/**	м3	1,03	88666,37	9959,99	91326	10259	54870	25712	126401	
			НР - 91%; СП - 8%			25433,86	1998,31	26197	2058		9363		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

177	17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041	408502,00	--	16749	--	16749	--	18089
			СП - 8%			--	--	--	--		1340	
178	18	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0924	391464,00	--	36171	--	36171	--	39065
			СП - 8%			--	--	--	--		2894	
			ТРИБУНА НА ОТМ+1,920 ДО ОТМ.+3,200(КЖ2-28)									
179	19	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В25/	м3	35,6	37574,69	2713,14	1337659	96588	1130660	120053	1574329
			НР - 91%; СП - 8%			3101,43	604,36	110411	21515		116617	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20772	408502,00	--	84854	--	84854	--	91642
			СП - 8%			--	--	--	--		6788	
181	21	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,15721	389901,00	--	841098	--	841098	--	908386
			СП - 8%			--	--	--	--		67288	
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,600(У=КЖ 35)									
182	26	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25/	м3	40,05	84320,60	2946,95	3377040	118025	2155504	1028011	4757456
			НР - 91%; СП - 8%			27553,34	653,47	1103511	26171		352404	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,131	408502,00	--	53514	--	53514	--	57795
			СП - 8%			--	--	--	--		4281	
184	28	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,33	389901,00	--	908469	--	908469	--	981147
			СП - 8%			--	--	--	--		72678	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	тенге				9845233	465950	7516654	1788225	12564137
								1862629	102453	--	930678	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				9845233				
		Материалы		тенге				4312622				
		Всего заработная плата		тенге					1965082			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3204032				
			Накладные расходы	тенге				1788225				
			Сметная прибыль	тенге				930678				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12564136				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1223
			Сметная заработная плата	тенге					1965082			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	тенге				12564136				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1223
			Сметная заработная плата	тенге					1965082			

ОТДЕЛ 12. Блок 3 Общестроительные работы

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 21. Полы/Лист 1.6/

			Тип пола 12									
185	104	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	295,3	502,85	46,69	148492	13788	--	132770	303763
			НР - 94%; СП - 8%			456,16	22,15	134704	6541		22501	
186	105	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	48,66544	34911,00	--	1698959	--	1698959	--	1834876
			СП - 8%			--	--	--	--		135917	
187	106	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	44,295	36286,98	12,72	1607332	563	1362918	229220	1983476
			НР - 94%; СП - 8%			5505,15	--	243851	--		146924	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188	107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/5ВР1 100x100/	т	0,82684	479616,50	2141,60	396566	1771	377199	16711	446339
			НР - 91%; СП - 8%			21280,90	928,26	17596	768		33062	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	тенге				3851349	16122	3439076	378701	4568454
								396151	7309	--	338404	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3851349				
		Материалы		тенге				1740117				
		Всего заработная плата		тенге					403460			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1698959				
			Накладные расходы	тенге				378701				
			Сметная прибыль	тенге				338404				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4568454				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
			Сметная заработная плата	тенге					403460			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	тенге				4568454				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
			Сметная заработная плата	тенге					403460			

ОТДЕЛ 13. Блок 4А, 4Б Конструкции железобетонные выше отм. 0,000

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 22. БЛОК 4А

			БАЛКА-СТЕНКА Бст1(КЖ2-26)									
189	8	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В25/	м3	2,6	59708,76	4033,08	155243	10486	102688	40374	211266
			НР - 91%; СП - 8%			16180,56	883,55	42069	2297		15649	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190	9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0104	408502,00	--	4248	--	4248	--	4588
			СП - 8%			--	--	--	--		340	
191	10	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35403	389901,00	--	138037	--	138037	--	149080

			СП - 8%			--	--	--	--		11043	
			БАЛКА БЛ1,КС1(КЖ2-25)									
192	11	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/	м3	1,4	88666,37	9959,99	124133	13944	74582	34949	171808
			НР - 91%; СП - 8%			25433,86	1998,31	35607	2798		12727	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0512	408502,00	--	20915	--	20915	--	22588
			СП - 8%			--	--	--	--		1673	
194	13	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26192	391464,00	--	102532	--	102532	--	110735
			СП - 8%			--	--	--	--		8203	
			ПАРАПЕТ									
195	33	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пояса в опалубке. Устройство/В25/	м3	12	58935,18	7530,72	707222	90369	431905	184727	963305
			НР - 91%; СП - 8%			15412,32	1504,09	184948	18049		71356	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196	34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0427	408502,00	--	17443	--	17443	--	18838
			СП - 8%			--	--	--	--		1395	
197	35	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,62272	389901,00	--	632700	--	632700	--	683316
			СП - 8%			--	--	--	--		50616	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	тенге				1902473	114799	1525050	260050	2335524
								262624	23144	--	173002	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1902473				
		Материалы		тенге				609175				
		Всего заработная плата		тенге					285768			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				915875				
			Накладные расходы	тенге				260050				
			Сметная прибыль	тенге				173002				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2335525				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
			Сметная заработная плата	тенге					285768			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	тенге				2335525				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
			Сметная заработная плата	тенге					285768			
			РАЗДЕЛ 23. БЛОК 4Б									
			РИГЕЛИ РМ3...РМ6(У=КЖ 5-7)									
198	49	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство/В25/	м3	12,2	66427,38	9151,14	810414	111643	418329	277413	1174853
			НР - 91%; СП - 8%			22987,04	2000,61	280442	24407		87026	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

199	50	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37526	408502,00	--	153294	--	153294	--	165558
			СП - 8%			--	--	--	--		12264	
200	51	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00384	389901,00	--	1497	--	1497	--	1617
			СП - 8%			--	--	--	--		120	
			ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +8,600...+8,700(У=КЖ 13)									
201	59	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25/	м3	21	84320,60	2946,95	1770733	61886	1130227	539032	2494546
			НР - 91%; СП - 8%			27553,34	653,47	578620	13723		184781	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202	60	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0585	408502,00	--	23897	--	23897	--	25809
			СП - 8%			--	--	--	--		1912	
203	61	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,84455	389901,00	--	329291	--	329291	--	355634
			СП - 8%			--	--	--	--		26343	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	тенге				3089126	173529	2056535	816445	4218017
								859062	38130	--	312446	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3089126				
		Материалы		тенге				1548555				
		Всего заработная плата		тенге					897192			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				507979				
			Накладные расходы	тенге				816445				
			Сметная прибыль	тенге				312446				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4218017				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								559
			Сметная заработная плата	тенге					897192			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	тенге				4218017				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								559
			Сметная заработная плата	тенге					897192			
			ОТДЕЛ 14. Блок 4А, 4Б Общестроительные работы									
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
			РАЗДЕЛ 24.Полы									
			Покрытие полов(тепловой пункт)									
204	5	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В-15	м3	3,336	36286,98	12,72	121053	42	102646	17263	149382
			НР - 94%; СП - 8%			5505,15	--	18365	--		11065	
			АР1, л.1.3									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	6	1111-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя/ЛАХТА/	м2 изолируемой поверхности	41,7	2233,59	21,09	93141	879	53435	36659	140183
			НР - 94%; СП - 8%			931,10	4,11	38827	171		10384	

			АР1, л.1.3									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206	7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/30 мм**	м2	41,7	1031,35	35,95	43007	1500	20358	20696	68800
			НР - 94%; СП - 8%			507,17	20,83	21149	869		5096	
			АР1, л.1.3									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	41,7	268,48	12,32	11196	513	10161	761	12914
			НР - 94%; СП - 8%			12,53	6,89	522	287		957	
			АР1, л.1.3									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Покрытие полов цементное(венткамера,электрощитовая)									
208	9	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	6,864	36286,98	12,72	249074	87	211200	35520	307362
			НР - 94%; СП - 8%			5505,15	--	37787	--		22768	
			АР1, л.1.3									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	10	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	85,8	1031,35	35,95	88490	3084	41891	42584	141560
			НР - 94%; СП - 8%			507,17	20,83	43515	1787		10486	
			АР1, л.1.3									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Покрытие полов из щебня(техническое подполье)									
210	13	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	м3	51,12	15889,88	2563,51	812291	131047	432115	285952	1186103
			НР - 94%; СП - 8%			4873,41	1077,38	249129	55076		87859	
			АР1, л.1.3									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**тенге**				1418252	137152	871806	439435	2006304
								409294	58190	--	148615	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1418252				
		Материалы		тенге				871802				
		Всего заработная плата		тенге					467484			
			Накладные расходы	тенге				439435				
			Сметная прибыль	тенге				148615				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2006302				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
			Сметная заработная плата	тенге					467484			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	тенге				2006302				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
			Сметная заработная плата	тенге					467484			
			РАЗДЕЛ 25.Отделочные работы									
					Стены							
211	17	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**210,1**	**1647,79**	**104,86**	**346201**	**22031**	**78369**	**211304**	**602105**
			НР - 80%; СП - 8%			**1169,92**	**87,24**	**245801**	**18329**		**44600**	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	тенге				346201	22031	78369	211304	602105
								245801	18329	--	**44600**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				346201				
		Материалы		тенге				78369				
		Всего заработная плата		тенге					264130			
			Накладные расходы	тенге				211304				
			Сметная прибыль	тенге				44600				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				602105				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
			Сметная заработная плата	тенге					264130			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	тенге				602105				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
			Сметная заработная плата	тенге					264130			
			РАЗДЕЛ 26.Разные работы									
			Перегородки									
212	46	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**218,4**	**4459,90**	**417,24**	**974041**	**91125**	**205095**	**650679**	**1754697**
			НР - 93%; СП - 8%			**3103,58**	**99,97**	**677821**	**21833**		**129978**	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**тенге**				974041	91125	205095	650679	1754697
								677821	21833	--	**129978**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				974041				
		Материалы		тенге				205095				
		Всего заработная плата		тенге					699654			
			Накладные расходы	тенге				650679				
			Сметная прибыль	тенге				129978				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1754698				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
			Сметная заработная плата	тенге					699654			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	тенге				1754698				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
			Сметная заработная плата	тенге					699654			
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**тенге**				2738494	250308	15692585	4544839	28049238

								1332916	98352	--	2077723		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2738494					
		Материалы		тенге				1155266					
		Всего заработная плата		тенге					1431268				
			Накладные расходы	тенге				1301418					
			Сметная прибыль	тенге				323193					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4363105					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									892
			Сметная заработная плата	тенге					1431268				
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге				4363105					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									892
			Сметная заработная плата	тенге					1431268				
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
			РАЗДЕЛ 27. Стены										
			Стены наружные										
213	47	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	7,65	19474,04	4533,60	148976	34682	37937	78905	246111	
			НР - 93%; СП - 8%			9981,29	1109,39	76357	8487		18230		
			АР1, л.1.2										
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Перегородки										
214	48	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	42,78	4363,69	417,24	186678	17850	36057	127454	339263	
			НР - 93%; СП - 8%			3103,58	99,97	132771	4277		25131		
			АР1, л.1.2										
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	тенге				335654	52532	73994	206359	585374	
								209128	12764	--	43361		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				335654					
		Материалы		тенге				73995					
		Всего заработная плата		тенге					221892				
			Накладные расходы	тенге				206359					
			Сметная прибыль	тенге				43361					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				585374					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									133
			Сметная заработная плата	тенге					221892				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	тенге				585374					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									133
			Сметная заработная плата	тенге					221892				
			РАЗДЕЛ 28. Отделочные работы/Лист 1.3/										
			Стены или перегородки,колонны,диафрагмы,ригеля										

215	176	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1200	2026,23	110,67	2431478	132804	614724	1434376	4175122
			НР - 80%; СП - 8%			1403,29	90,85	1683950	109020		309268	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	тенге				2431478	132804	614724	1434376	4175122
								1683950	109020	--	309268	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2431478				
		Материалы		тенге				614724				
		Всего заработная плата		тенге					1792970			
			Накладные расходы	тенге				1434376				
			Сметная прибыль	тенге				309268				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4175122				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1012
			~~Сметная заработная плата~~	~~тенге~~					1792970			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	тенге				4175122				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1012
			Сметная заработная плата	тенге					1792970			
			ОТДЕЛ 15. Блок 4А, 4Б Отопление и Вентиляция									
			РАЗДЕЛ 29. Вентиляция									
			СИСТЕМА П1									
216	124	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,475	9155,05	73,38	105054	842	74110	29835	145681
			НР - 98%; СП - 8%			2623,27	29,83	30102	342		10791	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217	125	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	11,55	8918,33	58,22	103007	673	74593	27451	140895
			НР - 98%; СП - 8%			2401,82	23,42	27741	271		10437	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218	126	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	38,925	9990,34	58,22	388874	2267	305714	80168	506566
			НР - 98%; СП - 8%			2078,17	23,42	80893	912		37523	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219	127	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	21,45	9454,46	54,27	202798	1164	168092	33330	255018
			НР - 98%; СП - 8%			1563,74	21,80	33542	468		18890	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220	128	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,55	9126,45	48,46	160169	850	137137	22018	196762
			НР - 98%; СП - 8%			1263,93	16,26	22182	285		14575	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221	129	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,945	9607,05	73,38	9079	69	6531	2457	12459
			НР - 98%; СП - 8%			2623,27	29,83	2479	28		923	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	130	1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,97	9478,58	60,00	28151	178	20840	7061	38029
			НР - 98%; СП - 8%			2401,82	24,17	7133	72		2817	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223	132	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,2	34653,06	2313,55	41584	2777	3818	27554	74669
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	34989	1267		5531	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224	133	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,488	22818,00	--	33953	--	33953	--	36669
			СП - 8%			--	--	--	--		2716	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
225	136	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	39,75	790,00	--	31402	--	31402	--	33914
			СП - 8%			--	--	--	--		2512	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
			СИСТЕМА П2									
226	142	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	57,6	9990,34	58,22	575444	3353	452388	118631	749601
			НР - 98%; СП - 8%			2078,17	23,42	119703	1349		55526	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

227	143	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,48	34653,06	2313,55	16633	1111	1527	11022	29867
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	13995	507		2212	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228	144	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,5952	22818,00	--	13581	--	13581	--	14668
			СП - 8%			--	--	--	--		1087	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
229	147	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	18	790,00	--	14220	--	14220	--	15358
			СП - 8%			--	--	--	--		1138	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
			СИСТЕМА П3									
230	151	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	48	9454,46	54,27	453814	2605	376149	74584	570670
			НР - 98%; СП - 8%			1563,74	21,80	75060	1046		42272	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231	152	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,225	34653,06	2313,55	7797	521	716	5166	14000
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	6560	238		1037	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232	153	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,279	22818,00	--	6366	--	6366	--	6875
			СП - 8%			--	--	--	--		509	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
233	156	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	12	790,00	--	9480	--	9480	--	10238
			СП - 8%			--	--	--	--		758	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
			СИСТЕМА В1									

234	163	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,125	8918,33	58,22	90298	589	65391	24064	123511
			НР - 98%; СП - 8%			2401,82	23,42	24318	237		9149	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235	164	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1875	34653,06	2313,55	6497	434	596	4305	11667
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	5467	198		864	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236	165	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2325	22818,00	--	5305	--	5305	--	5729
			СП - 8%			--	--	--	--		424	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
237	168	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	5,625	790,00	--	4444	--	4444	--	4800
			СП - 8%			--	--	--	--		356	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
			СИСТЕМА В2									
238	175	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	8918,33	58,22	80265	524	58125	21391	109788
			НР - 98%; СП - 8%			2401,82	23,42	21616	211		8132	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239	176	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,25	34653,06	2313,55	8663	578	796	5740	15556
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	7289	264		1152	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240	177	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,31	22818,00	--	7074	--	7074	--	7640
			СП - 8%			--	--	--	--		566	
			АР1, л.1.2									

			Км=1;									
241	180	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	7,5	790,00	--	5925	--	5925	--	6399
			СП - 8%			--	--	--	--		474	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
			СИСТЕМА В3									
242	187	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,125	8918,33	58,22	90298	589	65391	24064	123511
			НР - 98%; СП - 8%			2401,82	23,42	24318	237		9149	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243	188	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,25	34653,06	2313,55	8663	578	796	5740	15556
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	7289	264		1152	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244	189	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,31	22818,00	--	7074	--	7074	--	7640
			СП - 8%			--	--	--	--		566	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
245	192	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	7,5	790,00	--	5925	--	5925	--	6399
			СП - 8%			--	--	--	--		474	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
			СИСТЕМА В4									
246	199	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	8918,33	58,22	42808	279	31000	11408	58554
			НР - 98%; СП - 8%			2401,82	23,42	11529	112		4337	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247	200	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	18	9990,34	58,22	179826	1048	141371	37072	234250
			НР - 98%; СП - 8%			2078,17	23,42	37407	422		17352	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

248	201	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	36,3	9454,46	54,27	343197	1970	284463	56404	431569
			НР - 98%; СП - 8%			1563,74	21,80	56764	791		31968	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249	202	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,413	9607,05	73,38	13575	104	9764	3674	18629
			НР - 98%; СП - 8%			2623,27	29,83	3707	42		1380	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250	203	1120-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,1127375	10377,32	54,20	11547	61	9174	2284	14937
			НР - 98%; СП - 8%			2078,17	15,98	2312	18		1106	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	204	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1	34653,06	2313,55	34653	2314	3182	22962	62224
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	29157	1056		4609	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252	205	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,24	22818,00	--	28294	--	28294	--	30558
			СП - 8%			--	--	--	--		2264	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
253	208	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	24	790,00	--	18960	--	18960	--	20477
			СП - 8%			--	--	--	--		1517	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
			СИСТЕМА В5									
254	215	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	31,5	9990,34	58,22	314696	1834	247400	64876	409938
			НР - 98%; СП - 8%			2078,17	23,42	65462	738		30366	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

255	216	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,7	34653,06	2313,55	24257	1620	2227	16073	43557
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	20410	739		3226	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256	217	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,868	22818,00	--	19806	--	19806	--	21390
			СП - 8%			--	--	--	--		1584	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
257	220	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	14	790,00	--	11060	--	11060	--	11945
			СП - 8%			--	--	--	--		885	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
			СИСТЕМА В6									
258	227	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,1	9155,05	73,38	74156	595	52313	21060	102834
			НР - 98%; СП - 8%			2623,27	29,83	21248	242		7617	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259	228	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,15	8918,33	58,22	135113	882	97843	36008	184810
			НР - 98%; СП - 8%			2401,82	23,42	36388	355		13690	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260	229	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,25	34653,06	2313,55	8663	578	796	5740	15556
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	7289	264		1152	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	230	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,31	22818,00	--	7074	--	7074	--	7640
			СП - 8%			--	--	--	--		566	
			АР1, л.1.2									

			Км=1;									
262	233	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	21	790,00	--	16590	--	16590	--	17917
			СП - 8%			--	--	--	--		1327	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
			СИСТЕМА В7									
263	240	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	18	9990,34	58,22	179826	1048	141371	37072	234250
			НР - 98%; СП - 8%			2078,17	23,42	37407	422		17352	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264	241	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,8	34653,06	2313,55	27722	1850	2546	18369	49779
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	23326	844		3687	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265	242	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,992	22818,00	--	22635	--	22635	--	24446
			СП - 8%			--	--	--	--		1811	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
266	245	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	7,5	790,00	--	5925	--	5925	--	6399
			СП - 8%			--	--	--	--		474	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
			СИСТЕМА В8									
267	253	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,8	8918,33	58,22	69563	454	50375	18539	95150
			НР - 98%; СП - 8%			2401,82	23,42	18734	183		7048	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268	254	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,23	34653,06	2313,55	7970	532	732	5281	14311
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	6706	243		1060	
			АР1, л.1.2									

			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269	255	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2852	22818,00	--	6508	--	6508	--	7029
			СП - 8%			--	--	--	--		521	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
270	258	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	7,5	790,00	--	5925	--	5925	--	6399
			СП - 8%			--	--	--	--		474	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
			СИСТЕМА В9									
			СИСТЕМА ВЕ1									
271	263	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	9155,05	73,38	49437	396	34875	14040	68555
			НР - 98%; СП - 8%			2623,27	29,83	14166	161		5078	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272	264	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,09	34653,06	2313,55	3119	208	287	2067	5600
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	2624	95		415	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
273	265	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1116	22818,00	--	2546	--	2546	--	2750
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
274	268	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	6	790,00	--	4740	--	4740	--	5119
			СП - 8%			--	--	--	--		379	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
			СИСТЕМА ВЕ2									
275	271	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	8918,33	58,22	64212	420	46499	17113	87830
			НР - 98%; СП - 8%			2401,82	23,42	17293	169		6506	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

276	272	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	34653,06	2313,55	3465	232	317	2296	6222
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	2916	106		461	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277	273	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,124	22818,00	--	2829	--	2829	--	3055
			СП - 8%			--	--	--	--		226	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
278	276	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	6	790,00	--	4740	--	4740	--	5119
			СП - 8%			--	--	--	--		379	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
			СИСТЕМА ВЕ3									
279	279	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,5	9155,05	73,38	41198	330	29063	11700	57130
			НР - 98%; СП - 8%			2623,27	29,83	11805	134		4232	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
280	280	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,09	34653,06	2313,55	3119	208	287	2067	5600
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	2624	95		415	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281	281	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1116	22818,00	--	2546	--	2546	--	2750
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
282	284	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	4,5	790,00	--	3555	--	3555	--	3839
			СП - 8%			--	--	--	--		284	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
			СИСТЕМА ВЕ4									

283	287	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,5	9155,05	73,38	50353	404	35521	14300	69825
			НР - 98%; СП - 8%			2623,27	29,83	14428	164		5172	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284	288	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,09	34653,06	2313,55	3119	208	287	2067	5600
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	2624	95		415	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285	289	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1116	22818,00	--	2546	--	2546	--	2750
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
286	292	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	5	790,00	--	3950	--	3950	--	4266
			СП - 8%			--	--	--	--		316	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
			СИСТЕМА ВЕ5									
287	295	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	9155,05	73,38	45775	367	32292	13000	63477
			НР - 98%; СП - 8%			2623,27	29,83	13116	149		4702	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288	296	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,09	34653,06	2313,55	3119	208	287	2067	5600
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	2624	95		415	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289	297	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1116	22818,00	--	2546	--	2546	--	2750
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
			АР1, л.1.2									

			Км=1;									
290	300	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	4,5	790,00	--	3555	--	3555	--	3839
			СП - 8%			--	--	--	--		284	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
			СИСТЕМА ВЕ6									
291	303	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	9155,05	73,38	54930	440	38750	15600	76173
			НР - 98%; СП - 8%			2623,27	29,83	15740	179		5642	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292	304	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,09	34653,06	2313,55	3119	208	287	2067	5600
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	2624	95		415	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293	305	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1116	22818,00	--	2546	--	2546	--	2750
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
294	308	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	4,5	790,00	--	3555	--	3555	--	3839
			СП - 8%			--	--	--	--		284	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
			СИСТЕМА ВЕ7									
295	311	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,8	9155,05	73,38	71409	573	50375	20280	99024
			НР - 98%; СП - 8%			2623,27	29,83	20461	233		7335	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296	312	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,09	34653,06	2313,55	3119	208	287	2067	5600
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	2624	95		415	
			АР1, л.1.2									

			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297	313	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1116	22818,00	--	2546	--	2546	--	2750
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
298	316	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	6,5	790,00	--	5135	--	5135	--	5546
			СП - 8%			--	--	--	--		411	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
			СИСТЕМА ВЕ8									
299	319	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	9155,05	73,38	45775	367	32292	13000	63477
			НР - 98%; СП - 8%			2623,27	29,83	13116	149		4702	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
300	320	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,09	34653,06	2313,55	3119	208	287	2067	5600
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	2624	95		415	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
301	321	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1116	22818,00	--	2546	--	2546	--	2750
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
302	324	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	4,5	790,00	--	3555	--	3555	--	3839
			СП - 8%			--	--	--	--		284	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
			СИСТЕМА ВЕ9									
303	327	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	9155,05	73,38	54930	440	38750	15600	76173
			НР - 98%; СП - 8%			2623,27	29,83	15740	179		5642	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

304	328	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,09	34653,06	2313,55	3119	208	287	2067	5600
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	2624	95		415	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
305	329	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1116	22818,00	--	2546	--	2546	--	2750
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
~~306~~	~~332~~	~~246-301-0503 РСНБ РК 2022~~	~~Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205~~	кг	4,5	790,00	--	3555	--	3555	--	3839
			СП - 8%			--	--	--	--		284	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
			СИСТЕМА ВЕ10									
307	335	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	9155,05	73,38	54930	440	38750	15600	76173
			НР - 98%; СП - 8%			2623,27	29,83	15740	179		5642	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308	336	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,09	34653,06	2313,55	3119	208	287	2067	5600
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	2624	95		415	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
309	337	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1116	22818,00	--	2546	--	2546	--	2750
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
310	340	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	4,5	790,00	--	3555	--	3555	--	3839
			СП - 8%			--	--	--	--		284	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
			СИСТЕМА ВЕ11									

311	343	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	9155,05	73,38	45775	367	32292	13000	63477
			НР - 98%; СП - 8%			2623,27	29,83	13116	149		4702	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312	344	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,09	34653,06	2313,55	3119	208	287	2067	5600
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	2624	95		415	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
~~313~~	~~345~~	~~234-202-0204 РСНБ РК 2022~~	~~Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной~~ стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1116	22818,00	--	2546	--	2546	--	2750
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
314	348	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	4,5	790,00	--	3555	--	3555	--	3839
			СП - 8%			--	--	--	--		284	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
			СИСТЕМА ВЕ12									
315	351	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	8	9990,34	58,22	79923	465	62833	16476	104111
			НР - 98%; СП - 8%			2078,17	23,42	16625	187		7712	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316	352	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,15	34653,06	2313,55	5198	347	477	3444	9334
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	4374	158		691	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
317	353	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,186	22818,00	--	4244	--	4244	--	4584
			СП - 8%			--	--	--	--		340	
			АР1, л.1.2									

			Км=1;									
318	356	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	4	790,00	--	3160	--	3160	--	3413
			СП - 8%			--	--	--	--		253	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
			СИСТЕМА ВЕ13									
319	359	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	9155,05	73,38	38451	308	27125	10920	53321
			НР - 98%; СП - 8%			2623,27	29,83	11018	125		3950	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
320	360	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,09	34653,06	2313,55	3119	208	287	2067	5600
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	2624	95		415	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321	361	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1116	22818,00	--	2546	--	2546	--	2750
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
322	364	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	3,5	790,00	--	2765	--	2765	--	2986
			СП - 8%			--	--	--	--		221	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
			СИСТЕМА ВЕ14									
323	367	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	9155,05	73,38	38451	308	27125	10920	53321
			НР - 98%; СП - 8%			2623,27	29,83	11018	125		3950	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
324	368	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,09	34653,06	2313,55	3119	208	287	2067	5600
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	2624	95		415	
			АР1, л.1.2									

			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
325	369	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1116	22818,00	--	2546	--	2546	--	2750
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
326	372	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	3,5	790,00	--	2765	--	2765	--	2986
			СП - 8%			--	--	--	--		221	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
			СИСТЕМА ВЕ15									
327	375	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	9155,05	73,38	38451	308	27125	10920	53321
			НР - 98%; СП - 8%			2623,27	29,83	11018	125		3950	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
328	376	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,09	34653,06	2313,55	3119	208	287	2067	5600
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	2624	95		415	
			~~АР1, л.1.2~~									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329	377	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1116	22818,00	--	2546	--	2546	--	2750
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
330	380	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	3,5	790,00	--	2765	--	2765	--	2986
			СП - 8%			--	--	--	--		221	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
			СИСТЕМА ВЕ16									
331	383	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	8918,33	58,22	64212	420	46499	17113	87830
			НР - 98%; СП - 8%			2401,82	23,42	17293	169		6506	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

332	384	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	34653,06	2313,55	3465	232	317	2296	6222
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	2916	106		461	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
333	385	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,124	22818,00	--	2829	--	2829	--	3055
			СП - 8%			--	--	--	--		226	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
~~334~~	~~388~~	~~246-301-0503 РСНБ РК 2022~~	~~Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205~~	кг	3,5	790,00	--	2765	--	2765	--	2986
			СП - 8%			--	--	--	--		221	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
			СИСТЕМА ВЕ17									
335	391	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,5	9155,05	73,38	41198	330	29063	11700	57130
			НР - 98%; СП - 8%			2623,27	29,83	11805	134		4232	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
336	392	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,09	34653,06	2313,55	3119	208	287	2067	5600
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	2624	95		415	
			АР1, л.1.2									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
337	393	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1116	22818,00	--	2546	--	2546	--	2750
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
338	396	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	3,5	790,00	--	2765	--	2765	--	2986
			СП - 8%			--	--	--	--		221	
			АР1, л.1.2									
			Км=1;									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	тенге				5173371	45277	3915132	1159659	6839669

								1212962	19077	--	506642	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				642403				
		Материалы		тенге				22853				
		Всего заработная плата		тенге					217003			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				393507				
			Накладные расходы	тенге				164926				
			Сметная прибыль	тенге				64587				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				871916				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
			Сметная заработная плата	тенге					217003			
		Стоимость сантехнических работ		тенге				4530968				
		Материалы		тенге				3498764				
		Всего заработная плата		тенге					1015036			
			Накладные расходы	тенге				994733				
			Сметная прибыль	тенге				442055				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				5967756				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								630
			Сметная заработная плата	тенге					1015036			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	тенге				6839672				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								753
			Сметная заработная плата	тенге					1232039			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	тенге				5173371	45277	5759120	4101812	15963271
								1212962	19077	--	1182464	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				642403				
		Материалы		тенге				22853				
		Всего заработная плата		тенге					217003			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				393507				
			Накладные расходы	тенге				164926				
			~~Сметная прибыль~~	~~тенге~~				~~64587~~				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				871916				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
			Сметная заработная плата	тенге					217003			
		Стоимость сантехнических работ		тенге				4530968				
		Материалы		тенге				3498764				
		Всего заработная плата		тенге					1015036			
			Накладные расходы	тенге				994733				
			Сметная прибыль	тенге				442055				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				5967756				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								630
			Сметная заработная плата	тенге					1015036			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	тенге				6839672				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								753
			Сметная заработная плата	тенге					1232039			
			ОТДЕЛ 16. Блок 4А, 4Б Электрооборудование и электроосвещение									
			РАЗДЕЛ 30. Электрооборудование и Электроосвещение									
			Электрооборудование									
			КАБЕЛИ, ПРОВОДА									

339	167	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	3035	196,44	2,43	596210	7375	74570	371232	1044838
			НР - 72%; СП - 8%			169,44	0,44	514265	1335		77395	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
340	171	243-106-0701 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,37	416327,00	--	154041	--	154041	--	166364
			СП - 8%			--	--	--	--		12323	
341	172	243-106-0901 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	511712,00	--	25586	--	25586	--	27633
			СП - 8%			--	--	--	--		2047	
342	173	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,14	472179,00	--	538284	--	538284	--	581347
			СП - 8%			--	--	--	--		43063	
343	174	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,51	779162,00	--	397373	--	397373	--	429163
			СП - 8%			--	--	--	--		31790	
344	175	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,605	1214055,00	--	734503	--	734503	--	793263
			СП - 8%			--	--	--	--		58760	
345	176	243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18	1761461,00	--	317063	--	317063	--	342428
			СП - 8%			--	--	--	--		25365	
346	177	243-106-0905 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18	2948282,00	--	530691	--	530691	--	573146
			СП - 8%			--	--	--	--		42455	
			ТРУБЫ, МЕТАЛЛОРУКАВА, КОРОБА									
347	186	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1940	303,41	3,76	588606	7294	10496	411169	1079757
			НР - 72%; СП - 8%			294,24	0,13	570816	252		79982	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
348	187	1121-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	35	327,82	3,98	11474	139	200	8024	21058
			НР - 72%; СП - 8%			318,15	0,27	11135	9		1560	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
349	188	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1313	26,00	--	34138	--	34138	--	36869
			СП - 8%			--	--	--	--		2731	
350	189	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	353,5	31,00	--	10958	--	10958	--	11835
			СП - 8%			--	--	--	--		877	
351	190	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	505	88,00	--	44440	--	44440	--	47995
			СП - 8%			--	--	--	--		3555	
352	191	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	80,8	111,00	--	8969	--	8969	--	9687

			СП - 8%			--	--	--	--		718	
353	192	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	70,7	172,00	-	12160	-	12160	-	13133
			СП - 8%			--	--	--	--		973	
354	193	1121-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	45	552,45	5,51	24860	248	4064	14856	42893
			НР - 72%; СП - 8%			456,62	1,89	20548	85		3177	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
355	194	241-101-0402 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	45,9	860,00	-	39474	-	39474	-	42632
			СП - 8%			--	--	--	--		3158	
356	198	1121-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка	м	90	669,99	9,03	60299	813	2028	41410	109846
			НР - 72%; СП - 8%			638,42	0,62	57458	56		8137	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
~~357~~	~~199~~	~~243-907-1006 РСНБ РК 2022~~	~~Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм,~~ шириной 300 мм	м	90	3937,00	-	354330	-	354330	-	382676
			СП - 8%			--	--	--	--		28346	
358	200	243-907-3704 РСНБ РК 2022	Скоба напольная длиной 300 мм, толщиной 2 мм	шт.	34	607,00	-	20638	-	20638	-	22289
			СП - 8%			--	-	--	--		1651	
359	201	243-907-0701 РСНБ РК 2022	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	60	949,00	-	56940	-	56940	-	61495
			СП - 8%			--	-	--	--		4555	
360	202	243-907-0501 РСНБ РК 2022	Полки кабельные К 1160 У3	шт.	60	627,00	-	37620	-	37620	-	40630
			СП - 8%			--	--	--	--		3010	
~~361~~	~~203~~	~~243-907-1005 РСНБ РК 2022~~	~~Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм,~~ шириной 200 мм	м	54	3005,00	-	162270	-	162270	-	175252
			СП - 8%			--	-	--	-		12982	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	тенге				4760927	15869	3570836	846691	6056229
								1174222	1737	-	448610	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				4760927				
		Материалы		тенге				91357				
		Всего заработная плата		тенге					1175959			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3479478				
			Накладные расходы	тенге				846691				
			Сметная прибыль	тенге				448610				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6056228				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								695
			Сметная заработная плата	тенге					1175959			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	тенге				6056228				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								695
			Сметная заработная плата	тенге					1175959			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	тенге				4760927	15869	3570836	846691	6056229
								1174222	1737	-	448610	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				4760927				
		Материалы		тенге				91357				
		Всего заработная плата		тенге					1175959			

		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3479478				
			Накладные расходы	тенге				846691				
			Сметная прибыль	тенге				448610				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6056228				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								695
			Сметная заработная плата	тенге					1175959			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	тенге				6056228				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								695
			Сметная заработная плата	тенге					1175959			
			ИТОГО ПО ПАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**тенге**				12701430	246482	12911541	6024998	28573041
								4280262	142598	–	2116522	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				8170462				
		Материалы		тенге				802929				
		Всего заработная плата		тенге					3407824			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3872985				
			Накладные расходы	тенге				2652352				
			Сметная прибыль	тенге				865826				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				11688640				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1963
			Сметная заработная плата	тенге					3407824			
		Стоимость сантехнических работ		тенге				4530968				
		Материалы		тенге				3498764				
		Всего заработная плата		тенге					1015036			
			Накладные расходы	тенге				994733				
			Сметная прибыль	тенге				442055				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				5967756				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								630
			Сметная заработная плата	тенге					1015036			
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**тенге**				17656396				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2593
			Сметная заработная плата	тенге					4422860			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								***102 698 184,00***
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				24650069				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2293029			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					907708			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						46527807		
			- Накладные расходы	тенге							21619974	
			- Сметная прибыль	тенге							7607279	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
			Итого по акту без оборудования									**102 698 184,00**
			Временные здания и сооружения 2,9%	тенге								2 978 247,34
			Итого	**тенге**								**105 676 431,34**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	тенге								1 373 793,61
			Итого	**тенге**								**107 050 224,94**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								2 141 004,50
			Итого с оборудованием	**тенге**								**109 191 229,44**

			в том числе на 2022 год К=1									109 191 229,44
			Итого СМР без учета НДС:	тенге								**109 191 229,44**
			Скидка 10%	тенге								10 919 122,94
			Итого в текущих ценах с учётом скидки без НДС	тенге								98 272 106,50
			НДС 12%									**11 792 652,78**
			Итого с НДС									**110 064 759,28**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта **Есетов Е.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "САРТОБЕ"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", БИН 000140001467
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Куратор объекта **Истиелямов Г.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Батыргулов С.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сагалов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заместитель директора по техническим вопросам **Цой В.Г.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)