Генподрядчик	**ТОО "Таразстрой-2004"**
Субподрядчик	**ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"**
Объект	**"Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» IV очередь строительство 22-го пускового комплекса"**
Договор подряда	**б/н от 25.05.2020г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за 15 июня 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)									
		С начала строительства по отчетный период включительно (с НДС)	В отчетный месяц, без НДС	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	ВСЕГО к оплате
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» IV очередь строительство 22-го пускового комплекса"	61 052 631,58	61 052 631,58							6 541 353,38	61 052 631,58
2											
3	Удержание 5%	3 052 631,58	3 052 631,58								3 052 631,58
4	**Итого к оплате**	**58 000 000,00**	**58 000 000,00**							**6 541 353,38**	**58 000 000,00**

"ГЕНПОДРЯДЧИК"
ТОО "Таразстрой-2004"

Директор _____ **Джунусов М.А.**

"СУБПОДРЯДЧИК"
ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"

Директор _____ **Сулеймен Ж.Б.**

дрядчик ТОО "Таразстрой-2004"

одрядчик ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"

ект "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган IV очередь строительство 22-пускового комплекса. Внутриквартальные сети газоснабжения среднего PNO.3МПа и низкого PNO. 003 МПа давления"

овор подряда б/н от 25 .05.2020г.

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ №1 на 15 июня 2020года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 02-01-04.Надземные газопроводы низкого давления (ГРП-2). Линейная часть								
1	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	297,184	1055,00	--	313529	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
2	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	469,872	629,00	--	295549	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	1784,108	509,00	--	908111	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	3673,636	250,00	--	918409	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры на DN 57 h=3,0 Количество 359 шт								
5	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	6,141413	172800,00	--	1061236	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры на DN 76 h=3,0 Количество 237 шт								
6	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	4,223814	172800,00	--	729875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры на DN 76 h=3,0 Количество 28 шт								

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,499016	172800,00	--	86230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры на DN 159 h=5,0 Количество 2 шт								
8	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,19314	172800,00	--	33375	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры на DN 89 h=5,0 Количество 41 шт								
9	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,945286	172800,00	--	336145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры на DN 76 h=5,0 Количество 28 шт								
10	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,737716	172800,00	--	127477	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5098533				
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 02-01-05.Надземные газопроводы низкого давления (ГРП-3). Линейная часть								
11	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	210,84	1055,00	--	222436	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	851,392	629,00	--	535526	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	1293,152	509,00	--	658214	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	4185,676	250,00	--	1046419	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Установка фасонины и запорной арматуры								
15	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	7	799,00	--	5593	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шт		--	--	--	--	--	--	--
С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	1	799,00	--	799	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
17 С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	2	799,00	--	1598	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
18 С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	2	401,00	--	802	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
19 С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	1	401,00	--	401	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
20 С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	4	321,00	--	1284	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
21 С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	2	321,00	--	642	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
22 С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	2	321,00	--	642	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
23 С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	5	227,00	--	1135	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
24 С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227,00	--	227	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
25 С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4	227,00	--	908	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм								
	шт	2	227,00	--	454	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6 мм								
	шт	1	1290,00	--	1290	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм								
	шт	12	741,00	--	8892	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм								
	шт	4	646,00	--	2584	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С130810-149	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм								
	шт	11	680,00	--	7480	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм								
	шт	1	495,00	--	495	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм								
	шт	2	444,00	--	888	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С130810-119	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм								
	шт	1	478,00	--	478	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм								
	шт	1	408,00	--	408	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм								
	шт	3	330,00	--	990	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	10	338,00	--	3380	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
37 С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	5	321,00	--	1605	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
38 С130810-18	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 89х3,5 мм	45	215,00	--	9675	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
39 С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	29	181,00	--	5249	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	Опоры на DN 57 h=3,0 Количество 829 шт								
40 Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	829	187,13	165,44	155127	137147	51360	0,15	125
	яма		21,69	42,18	17980	34968	97	0,16	136
41 Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	414,5	140,51	--	58240	--	65811	1,02	422
	м3		140,51	--	58240	--	113	--	--
42 Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	101,967	6776,38	113,07	690968	11529	90177	5,07	517
	м3		799,54	42,72	81526	4356	105	0,21	21
43 Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	14,181703	19567,71	2519,98	277503	35738	185769	84,64	1200
	т		14438,25	116,44	204759	1651	90	0,56	8
44 С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	14,181703	172800,00	--	2450598	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Опоры на DN 76 h=3,0 Количество 148 шт								
45 Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	148	187,13	165,44	27695	24485	9169	0,15	22
	яма		21,69	42,18	3210	6243	97	0,16	24
46 Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	74	140,51	--	10398	--	11749	1,02	75

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м3		140,51	--	10398	--	113	--	--
E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	18,204	6776,38	113,07	123357	2058	16099	5,07	92
	м3		799,54	42,72	14555	778	105	0,21	4
48 E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	2,637656	19567,71	2519,98	51613	6647	34551	84,64	223
	т		14438,25	116,44	38083	307	90	0,56	1
49 C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	2,637656	172800,00	--	455787	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Опоры на DN 76 h=3,0 Количество 89 шт								
50 E0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	89	187,13	165,44	16654	14724	5514	0,15	13
	яма		21,69	42,18	1930	3754	97	0,16	15
51 E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	44,5	140,51	--	6253	--	7065	1,02	45
	м3		140,51	--	6253	--	113	--	--
52 E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	10,947	6776,38	113,07	74181	1238	9681	5,07	56
	м3		799,54	42,72	8753	468	105	0,21	2
53 E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	1,586158	19567,71	2519,98	31037	3997	20777	84,64	134
	т		14438,25	116,44	22901	185	90	0,56	1
54 C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,586158	172800,00	--	274088	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Опоры на DN 108 h=3,0 Количество 5шт								
55 E0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	5	187,13	165,44	936	827	310	0,15	1
	яма		21,69	42,18	108	211	97	0,16	1
56 E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,5	140,51	--	351	--	397	1,02	3
	м3		140,51	--	351	--	113	--	--
57 E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,07	6776,38	113,07	7251	121	946	5,07	5
	м3		799,54	42,72	856	46	105	0,21	--

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т								
		т	0,19377	19567,71	2519,98	3792	488	2538	84,64	16
				14438,25	116,44	2798	23	90	0,56	--
59	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т								
		т	0,19377	172800,00	--	33483	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Опоры на DN 159 h=5,0 Количество 2 шт								
60	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м								
		яма	2	187,13	165,44	374	331	124	0,15	--
				21,69	42,18	43	84	97	0,16	--
61	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
		м3	1	140,51	--	141	--	159	1,02	1
				140,51	--	141	--	113	--	--
62	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны								
		м3	0,608	6776,38	113,07	4120	69	538	5,07	3
				799,54	42,72	486	26	105	0,21	--
63	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т								
		т	0,19314	19567,71	2519,98	3779	487	2530	84,64	16
				14438,25	116,44	2789	22	90	0,56	--
64	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т								
		т	0,19314	172800,00	--	33375	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Опоры на DN 89 h=5,0 Количество 50 шт								
65	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м								
		яма	50	187,13	165,44	9356	8272	3098	0,15	8
				21,69	42,18	1084	2109	97	0,16	8
66	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
		м3	25	140,51	--	3513	--	3969	1,02	25
				140,51	--	3513	--	113	--	--
67	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны								
		м3	7,5	6776,38	113,07	50823	848	6633	5,07	38
				799,54	42,72	5997	320	105	0,21	2
68	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т								
		т	2,3723	19567,71	2519,98	46420	5978	31075	84,64	201
				14438,25	116,44	34252	276	90	0,56	1

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т								
		т	2,3723	172800,00	--	409933	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Опоры на DN 76 h=5,0 Количество 16 шт								
70	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м								
		яма	16	187,13	165,44	2994	2647	991	0,15	2
				21,69	42,18	347	675	97	0,16	3
71	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы								
		м3	8	140,51	--	1124	--	1270	1,02	8
				140,51	--	1124	--	113	--	--
72	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны								
		м3	1,968	6776,38	113,07	13336	223	1740	5,07	10
				799,54	42,72	1573	84	105	0,21	--
73	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т								
		т	0,421552	19567,71	2519,98	8249	1062	5522	84,64	36
				14438,25	116,44	6086	49	90	0,56	--
74	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т								
		т	0,421552	172800,00	--	72844	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9009738				
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 02-01-06.Надземные газопроводы низкого давления (ГРП-4). Линейная часть								
75	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм								
		м	322,284	1055,00	--	340010	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм								
		м	1400,58	509,00	--	712895	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм								
		м	2112,416	250,00	--	528104	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Опоры на DN 57 h=3,0 Количество 343 шт								
78	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т								
			5,867701	172800,00	--	1013939	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Опоры на DN 76 h=3,0 Количество 149 шт								
С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	2,655478	172800,00	--	458867	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Опоры на DN 159 h=5,0 Количество 2 шт								
80 С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,19314	172800,00	--	33375	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Опоры на DN 89 h=5,0 Количество 26 шт								
81 С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,233596	172800,00	--	213165	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Опоры на DN 76 h=5,0 Количество 28 шт								
82 С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т (объемпо смете 0,737716 тн)	0,59531	172800,00	--	102870	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3607417				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17715688				
	Итого с временными зд. и сооруж.	2,70%	478324		18194012				
	Итого с зимним удорожанием	1,44%	261994		18456005				
	Итого с выслугой лет	1%	181940		18637945				
	Итого с доп.отпусками	0,40%	72776		18710721				
	В ценах 2018г. К=3,1032	55%	10205933		31671051				
	В ценах 2019г. К=3,258	45%	8505042		27709426				
	Итого с непредвиденными затр.	2%	1187610		60568087				
	Итого с НДС	12%	7268170		67 836 257				
	Всего с понижающим коэф.				**61 052 631,58**				

"ГЕНПОДРЯДЧИК"
ТОО "Таразстрой-2004"

Директор _____ **Джунусов М.А.**

"СУБПОДРЯДЧИК"
ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"

Директор _____ **Сулеймен Ж.Б.**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11