Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
131040028622

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района", тел.: +77213142917**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

051040005224

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. А.Токпанова 10 офис 19**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №53 от 13.04.2020г

Номер документа	Дата составления
7	12.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция сетей водоотведения, напорного канализационного коллектора и канализационных насосных станций КНСNo1 и КНСNo2 с.Дубовка Абайского района			услуга	1	100 287 788,00	100 287 788,00	10 745 120,14
				Итого	1	x	100 287 788,00	10 745 120,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Декаров Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.07.2023

М.П.

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Абайского района"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес : Реконструкция сетей водоотведения, напорного канализационного коллектора и канализационных насосных станций КНС №1 и КНС №2 с. Дубовка Абайского района». Корректировка сметной документации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		53	13.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция сетей водоотведения, напорного канализационного коллектора и канализационных насосных станций КНС №1 и КНС №2 с. Дубовка Абайского района». Корректировка сметной документации	100 287 788,00	89 542 667,86							10 745 120,14	100 287 788,00
Удержание аванса 30%	30 086 336,40	26 862 800,36							3 223 536,04	30 086 336,40
В том числе к оплате за текущий месяц (июль 2023 года)	**70 201 451,60**	**62 679 867,50**							**7 521 584,10**	**70 201 451,60**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Абайского района"
Руководитель Аскаров А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Директор Джакипбеков А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Эксперт-Строй KZ"
эксперт Гиззатуллин Р.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Абайского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция сетей водоотведения, напорного канализационного коллектора и канализационных насосных станций КНС №1 и КНС №2 с. Дубовка Абайского района». Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 53** от **13.04.2020 года**

Акт выполненных работ №1

за **Июль 2023** (месяц, год) на **2-01-00-02 / Наружные сети водоотведения. Напорный коллектор**

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**67 470 914**
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	Тенге			**19 118 206**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			**19 118 206**
1	**1**	**6101-0104-0101 Кклим = 1,12 :**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	**м3**	**1134,8**	**105**	**119 154**
2	**2**	**6101-0103-0134 Кклим = 1,12 :**	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м3 группа грунта 2 - ведомость подсчета объемов земляных работ - сухой грунт**	**м3**	**8147,2**	**193**	**1 572 410**
3	**3**	**6101-0201-0202 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.29:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м3**	**252**	**7830**	**1 973 160**
4	**4**	**6101-0103-0134 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.3:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;**	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м3 группа грунта 2 - мокрый грунт**	**м3**	**2770,3**	**212**	**587 304**

5	5	6101-0201-0202 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.26:К1трр=1,15;К1трм=1,15;К1экс=1,15; т.ч.п.3.29:К2трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	85,7	9004	771 643
6	7	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	345,6	4483	1 549 325
			неучтенные ресурсы				
6.1	7.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	380,16	1813	689 230
7	8	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1 - песком (мягким грунтом) пространство между трубами и стенками траншей, и над трубами толщиной 300 мм	м3	1778,3	3099	5 510 952
8	9	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	256,4	3404	872 786
9	10	6101-0106-0102 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	8288,8	86	712 837
10	11	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	8288,8	544	4 509 107
11	12	1101-0107-1302 Кклим = 1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	483,6	153	73 991
12	13	1101-0107-1311 Кклим = 1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	483,6	128	61 901
13	14	6101-0104-0101 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м3	1089,6	105	114 408
			Раздел 2. Наружные сети водоотведения (напорный коллектор) , ИТОГО:	Тенге			48 352 708
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			48 352 708
14	15	6121-0105-0412 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	2,4	4150300	9 960 720
15	16	241-201-0621 (основной ресурс) Коб =1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	1 м	2424	15724	38 114 976
16	74	6121-0401-0201 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	14	3960	55 440
17	75	241-208-0909 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 280 мм	1 шт.	12	14516	174 192
18	77	241-208-1514 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 280 мм	1 шт.	2	23690	47 380

			ВСЕГО по смете:	Тенге			**67 470 914**
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8%		**8%**		**5 397 673**
			Итого:				**72 868 587**
			Сметная прибыль 5%		**5%**		**3 643 429**
			Итого:				**76 512 016**
			Непредвиденные работы и затраты 3%		**3%**		**2 186 058**
			Итого:				**78 698 074**
			Итого в текущих ценах на 2023 г. - 30% (Кпер - 1,079)	**30%**	**1,079**		**25 474 566**
			Итого в текущих ценах на 2024 г. - 70% (Кпер - 1,163)	**70%**	**1,163**		**64 068 102**
			Итого в текущих и прогнозных ценах:				**89 542 668**
			НДС 12%		**12%**		**10 745 120**
			Итого с НДС				**100 287 788**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Джакипбеков А.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства Абайского района"
(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Аскаров А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Эксперт-Строй KZ"

Эксперт _____ Гиззатуллин Р.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ПК ПИ "Семипалинскгражданпроект"

_____ Филонов В.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)