Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **РГП "Казаэронавигация"**

Подрядчик: **ТОО "Алтын Өрлеу"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция по утеплению (энергосбережению) фасада здания КПА РЛ/РН в г. Кызылорда**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ИЮНЬ 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		70/23	**14.04.2023**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция по утеплению (энергосбережению) фасада здания КПА РЛ/РН в г. Кызылорда	3 813 028	3 813 028								3 813 028

Заказчик **РГП "Казаэронавигация"** зам.ген.директора М.Дауталиев
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **ТОО "Алтын Өрлеу"** **Генеральный директор: Бакберген К.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора, ТОО "Ирмаст - А" **Тайманов Б.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Башаров. ж.х

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **РГП "Казаэронавигация"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алтын Өрлеу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция по утеплению (энергосбережению) фасада здания КПА РЛ/РН в г. Кызылорда**

(наименование, адрес)

Обьект: **Реконструкция по утеплению (энергосбережению) фасада здания КПА РЛ/РН в г. Кызылорда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 70/23 от 14.04.2023 года**

Акт выполненных работ № 1
за июнь месяц 2023 года на строительно-монтажные работы

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
05.06.23	01.06.23	05.06.23

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Еиница измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	Материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 02-01 **Раздел 1. Демонтажные работы**										
1	1	1146-0401-0701 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка	м2	29,1	154,25	3,5	4489	103	-	3684	8827	
						150,7		4385			654		
2	2	1107-0507-0110 РСНБ РК 2015	Блоки парапетные массой до 1 т.Демонтаж	шт. сборных конструкций	145	3034,18	1274,88	439956	184857		251745	747038	
						1759,30	307,58	255098	44599		55336		
3	3	1203-0101-0205 РСНБ РК 2015	Вентиляционных шахт. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,8	18904,27	7391,99	15123	5914,00		10097,00	27238	
						11512,28	3513,44	9210,00	2811,00		2018		
4	4	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Парапетная крышка, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	58,2	95,40	0,03	5552	2,00		4662,00	11032	
						95,37		5551			817		
5	5	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы.Демонтаж	дефлектор	1	1423,63	30,16	1424	30,00		1176,00	2808	
						1393,48	6,28	1393,00	6,00		208		
6	6	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Стаканы и подстаканы под дефлектор.Демонтаж	кг изделия	200	30,77	1,25	6153	250		5001	12047	
						29,52	0,25	5904	50		892		
7	7	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	20,37	239,15		4871			4092,00	9680	
						239,15		4871			717		
8	8	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Разборка	м3	8,1	19761,50	8795,48	160068	71243		103521	284676	
						10966,02	4248,64	88825	34414		21087		
9	9	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестница. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,55	43921,85	18796,19	24157	10337		14653	41915	
						25125,66	6591,76	13819	3625		3105		
10	10	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации	м2	6,66	1499,61	38,64	9987	258,00		8267,00	19714	
						1460,97	16,77	9730,00	112,00		1460		
11	11	1215-0103-0402 РСНБ РК 2015	Кондиционер. Демонтаж	шт.	6	14478,75	30,67	86872	184		72898	172552	
						14448,08	15,90	86688	95		12782		

12	12	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения. Демонтаж	камера	8	1878,79	2,31	15030	18		12610	29851	
						1876,48		15012			2211		
13	13	1215-0103-0201 РСНБ РК 2015	Короб вентиляционная. Разборка	м2 внутренней поверхности шахты	12	209,60		2515			2113	4998	
						209,60		2515			370		
14	14	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж металлического листа размером 1200х1200мм, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,08	36836,34	1830,42	2947	146		2378	5751	
						35005,92	378,48	2800	30		426		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				779144	273342		496897	1378127	
								505801	85742		102083		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				779144					
			Всего заработная плата	тенге					591543				
			Накладные расходы	тенге				496897					
			Сметная прибыль	тенге				102083					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1378124					
			Раздел 2. Ремонт кровли										
15	15	1208-0101-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие из рулонных материалов в 2 слоя. Устройство насухо с промазкой кромок мастикой	м2 слоя	58,2	879,56	4,42	51190	258	39751	9495	65539	
						192,12	2,09	11181	122		4855		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				51190	258	39751	9495	65539	
								11181	122		4855		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				51190					
			Материалы	тенге				39752					
			Всего заработная плата	тенге					11303				
			Накладные расходы	тенге				9495					
			Сметная прибыль	тенге				4855					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				65540					
			Раздел 3. Ремонт фасада Усиление фундамента										
16	16	1146-0302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	116	859,07	352,13	99652	40847		65971	178873	
						506,94	170,1	58805	19732		13250		
17	17	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	2,04	89913,81	2315,32	183424	4723	126406	45667	247419	
						25634,84	1015,11	52295	2071		18327		
18	18	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,271212	419679		113822		113822		122928	
											9106		
19	19	261-107-0594 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	18,56	200		3712		3712		4009	
											297		
20	25	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Слив цоколя из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,3756	5253,15	14,64	33492	94	25639	6539	43233	
						1216,94	4,04	7759	26		3202		
21	26	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	58,2	3531,35	52,98	205525	3084	168219	29174	253475	
						588	8,76	34222	510		18776		
22	27	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	201,09	2200,31	1670,18	442460	335857	13535	142470	631725	
						462,82	380,62	93068	76539		46794		
23	28	224-105-0102 РСНБ РК 2015	Планка верхняя, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	73,75	1175		86656		86656		93589	
											6933		
24	29	224-105-0101 РСНБ РК 2015	Планка нижная МП, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	58,59	2103		123215		123215		133072	
											9857		
25	30	224-105-0104 РСНБ РК 2015	Планка левая касетная из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	68,75	946		65038		65038		70241	

		РК 2015	ГОСТ 14918-80										
											5203		
26	33	1211-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Штукатурка цоколя. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	26,19	2662,12	0,19	69721	5	11383	49000	128219	
						2227,31		58333			9498		
27	34	1212-0102-0801 РСНБ РК 2015	Цоколь. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности с земли и лесов	м2	26,19	260,74	14,72	6829	385	4003	2084	9626	
						93,22	1,5	2441	39		713		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1433546	384995	741628	340905	1916409	
								306923	98917		141956		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1433546					
			Материалы	тенге				741628					
			Всего заработная плата	тенге					405840				
			Накладные расходы	тенге				340905					
			Сметная прибыль	тенге				141956					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1916407					
			ИТОГО ПО ОБЬЕКТУ					3360071					
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%									40321	
			Итого									3400392	
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%									45905	
			Итого									3446297	
Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									307175	
			Итого									3753472	
ГН ОССС			Непредвиденные работы и затраты 2%									68926	
			Итого									3822398	
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономическог развития РК на 201-2025			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100%, К=1,0500514									4013714	
			ИТОГО									4013714	
		НДЗ РК 8.04-06-2015	**Понижающий коэффициент, тенге**		**0,95**							3813028	

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "Алтын Өрлеу" _____ Бакберген К.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб ТОО "Алтын Өрлеу" _____ Игисинов Г.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

РГП "Казаэронавигация" _____

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подтверждаю

Ибайдуллаев Т.О.

_____ Тайманов Б.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП _____ Туралиев А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)