Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **РГП "Казаэронавигация"**

Подрядчик: **ТОО "Алтын Өрлеу"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция по утеплению (энергосбережению) фасада здания КПА РЛ/РН в г. Кызылорда**

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ИЮНЬ 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		70/23	**14.04.2023**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция по утеплению (энергосбережению) фасада здания КПА РЛ/РН в г. Кызылорда	15 335 730,30	11 522 702,30								11 522 702,30

Заказчик **РГП "Казаэронавигация"** Зам.ген.директора М. Дауталиев
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **ТОО "Алтын Өрлеу"** К. Бакберген **Генеральный директор: Бакберген К.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Ирмаст - А"

Башаров Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **РГП "Казаэронавигация"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алтын Өрлеу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция по утеплению (энергосбережению) фасада здания КПА РЛ/РН в г. Кызылорда**

(наименование, адрес)

Объект: **Реконструкция по утеплению (энергосбережению) фасада здания КПА РЛ/РН в г. Кызылорда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 70/23 от 14.04.2023 года**

Акт выполненных работ № 2
за июнь месяц 2023 года на строительно-монтажные работы

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	Материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3. Ремонт фасада										
			Усиление фундамента										
1	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,64	911,08	20,25	10605	236	6734	3083	14783	
						312,28	2,99	3635	35		1095		
2	21	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	440,1	3938,34	14,84	1733263	6531	736120	833190	2771769	
						2250,88	2,91	990612	1281		205316		
3	22	з-д"Металлопрофиль"	Металлосайдинг	м2	484,11	4007,14		1939897		1939897		2095089	
											155192		
4	23	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	31,95045	50750		1621485		1621485		1751204	
											129719		
5	24	1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	434,7	2530,61	7,88	1100056	3426	554046	457136	1681767	
						1248,18	3,74	542584	1626		124575		
6	31	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	45,4	2503,15	5,78	113643	262	90198	19523	143819	
						510,64	1,28	23183	58		10653		
7	32	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	73,32	1901,5	5,78	139418	424	101554	31529	184622	
				м	73,32	510,64	1,28	37440	94		13676		
8	35	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,55	81615,17	26851,7	44888	14768	7088	23697	74072	
						41876,1	9416,8	23032	5179		5487		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				6703255	25647	5057122	1368158	8717125	
								1620486	8273	0	645713		

			Стоимость общестроительных работ	тенге				6703255					
			Материалы	тенге				5057122					
			Всего заработная плата	тенге					1628759				
			Накладные расходы	тенге				1368158					
			Сметная прибыль	тенге				645713					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				8717125					
			Радел 4. Разные										
9	36	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5,6356444	288,62	288,62	1627	1626		254	2031	
							53,64		302		150		
10	37	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных	м3 грунта	0,1742984	2234,23		389			327	773	
						2234,23		389			57		
11	38	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,9838044	36,5	36,35	181	181		60	261	
							14,41		72		19		
12	39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1541384	972		150			126	298	
						972		150			22		
13	40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,9838044	174,7	79,98	871	399		561	1546	
						94,72	39,27	472	196		115		
14	41	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	4	5830,06	319,56	23320	1279	19581	2450	27832	
						614,9	114,38	2460	458		2062		
15	42	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,544	33516,36	1791,95	18233	975	14254	2723	22632	
						5521,32	436,96	3004	238		1676		
16	43	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04148	973669,94	1445,94	40388	60	37020	2801	46644	
						79750	634,71	3308	26		3455		
17	44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,12	911,08	20,25	4665	103	2963	1356	6503	
						312,2	2,99	1599	15		482		
18	45	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,319832	116440,75	6189,88	37241	1980	2894	27316	69721	
						101200	474,43	32367	152		5165		
19	46	241-108-0223 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х6,0 мм	м	13,728	12418		170474		170474		184112	
											13638		
20	47	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,009032	894640		8080		8080		8726	
											646		
21	48	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические (пожарная лестница). Очистка щетками	м2	36,1	425,68		15367			12908	30537	
						425,68		15367			2262		
22	49	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические (пожарная лестница). Обеспыливание	м2	36,1	99,3	11,7	3586	422		2658	6743	
						87,64		3164			500		
23	50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические (пожарная лестница). Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36,1	96,7	2,67	3491	97	1585	1529	5422	
						50,12	0,3	1809	11		402		
24	51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные (пожарная лестница). Окраска эмалями ПФ-115	м2	36,1	82,26	1,9	2970	69	1844	897	4177	
						29,29	0,3	1057	11		309		
			Отмостка										
25	52	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	8,1	27559,59	7,2	223233	58	189112	28613	271994	
						4205,34		34063			20148		
26	53	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кондиционер. Установка на стене	шт	6	7023,71	11,22	42142	67	879	34604	82886	
						6865,92		41196			6140		
27	54	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	85,98	738,09	3,12	63461	268	56848	5375	74343	
						73,79	0,63	6345	54		5507		

28	55	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	50	322,76	2,33	16138	116	656	12912	31374	
						307,31	0,12	15366	6		2324		
29	56	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	50,5	72		3636		3636		3927	
											291		
30	57	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,66	2965,1	55,2	19748	368	3163	13756	36184	
						2434,95	23,96	16217	160		2680		
31	58	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	6,66	5351		356783		356783		385326	
											28543		
32	59	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения. Монтаж	камера	8	4696,96	5,77	37576	46		31525	74629	
						4691,19		37530			5528		
33	60	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	11343,09	58,32	11343	59	9767	1287	13641	
						1516,73	15,71	1517	6		1010		
34	61	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,58	40435,07	18,24	23452	11	13691	8190	34173	
						16809,87		9750			2531		
35	62	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой	1,44	1321,68	34,23	1903	49	538	1142	3289	
						914,06	30,05	1316	43		244		
36	63	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	1,44	176,26	1,62	254	2	125	107	390	
						88	0,75	127	1		29		
37	64	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,0101	98622,41	768,84	996	8	359	531	1650	
						62275,64	359,04	629	4		122		
38	65	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	346394		748		748		808	
											60		
39	66	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	1,44	2411,46	69,65	3473	100	2889	416	4200	
						336,17	7,61	484	11		311		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1135919	8343	897889	194424	1436772	
								229686	1766		106428		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1135919					
			Материалы	тенге				897889					
			Всего заработная плата	тенге					231452				
			Накладные расходы	тенге				194424					
			Сметная прибыль	тенге				106428					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1436771					
								10153896					
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%									121846,75	
			Итого									10275742,75	
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%									138722,53	
			Итого									10414465,28	
Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									928261	
			Итого									11342726,28	
ГН ОССС			Непредвиденные работы и затраты 2%									208289,31	
			Итого									11551015,58	

Приложение 1 к Прогнозу социально-экономическог развития РК на 201-2025			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100%, К=1,0500514									12129160,09	
			ИТОГО									12129160,09	
		НДЗ РК 8.04-06-2015	**Понижающий коэффициент, тенге**		0,95							11522702,30	

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "Алтын Өрлеу" _____ Бакберген К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб ТОО "Алтын Өрлеу" _____ Инкешов Т.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

М.П.

Принял (Заказчик)

РГП "Казаэронавигация" _____
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ Башаров Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП _____ Гуралиев А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)